Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**

Наименование строительства: **Разработка ПСД на строительство газоснабжения 900 участков Жана Кетик в г.Форт-Шевченко**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2020 г.

(по ресурсному методу)

Код заказ.	Код	Договор		Источник финанасирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №4 от 27.02.2020г., к договору №17	03.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном периоде (за март без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	155 816 641,43									
За текущий месяц		90 014 856							10 801 783	100 816 639

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН920940000559

(наименование организации, БИН)

Председатель Аликулов К.К.

Место печати (при наличии) (должность, п

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН)

Руководитель Шалабаев Б.А

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО АктауСтройЭксперт БИН 021140003456 № аттестата KZ66VJE00040234 от 09/08/2018 г. Крымов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ул.Досан Тажиулы, 13, тел.22908
Подрядчик: Производственный кооператив "ЕРЗАТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжения 900 участков Жана Кетик в г.Форт-Шевченко. Газопровод низкого давления
Доп.соглашение №4 от 27.02.2020 г. к Договору №17 от 03.06.2019 г.

А К Т №2
приемки выполненных работ

за март 2020 года

на 2-4 Газопровод низкого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12130	32,23	30,77	390950	373240	114837	0,01	121
			м3		1,42	8,34	17225	101164	97	0,03	364
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	372	262,72	0	97732	0	110437	1,85	688
			м3		262,72	0	97732	0	113	0	0
7	7	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	750	306,2	152,52	229650	114390	205559	1,02	765
			м3		153,68	57,15	115260	42863	130	0,28	210
8	8	Е0122-11-6 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	4,5	96338,9	47796,27	433525	215083	356542	286	1287
			км		48375	12572,33	217688	56575	130	49,07	221
9	9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6	58791,69	25695,31	352750	154172	311130	194	1164
			км		33075	6813,45	198450	40881	130	26,38	158
10	10	С130804-122-7 Изм. и доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3800,2	692		2629738				
			м								
11	11	С130804-123-3 Изм. и доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	2667,59	2899		7733343				
			м								
12	12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	100	300,57	225,64	30057	22564	16706	0,41	41
			шт		69,53	58,98	6953	5898	130	0,23	23
13	13	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	100	440,21	332,43	44021	33243	24603	0,61	61

			шт		102,38	86,87	10238	8687	130	0,33	33
14	15	С130804-273-6 Изм. и доп. вып. 18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	868		6944				
			шт.								
15	17	С130804-332-2 Изм. И доп. вып. 18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 228x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4074		8148				
			шт.								
16	18	С130804-284-4 Изм. И доп. вып. 18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	3948		114492				
			шт								
17	19	С130804-284-2 Изм. И доп. вып. 18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2566		5132				
			шт								
18	20	С130804-283-8 Изм. И доп. вып. 18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1223		3669				
			шт								
19	22	С130804-307-0 Изм. И доп. вып. 18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	130	6020		782600				
			шт								
20	23	С130804-346-5 Изм. И доп. вып. 18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	286		12870				
			шт								
32	35	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость задвижки 30с41нж Ду200мм Ру 1,6 Мпа	24	31643,2		759437				
			шт								
36	39	Е0122-11-6 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,035	96338,9	47796,27	3372	1673	2773	286	10
			км		48375	12572,33	1693	440	130	49,07	2
39	42	С130804-101-1 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5, питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70	2862		200340				
			м								
40	43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	0,7	300,57	225,64	210	158	117	0,41	0
			шт		69,53	58,98	49	41	130	0,23	0
41	44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,5	121294,13	49389,75	60647	24695	52931	312,7	156
			т		62775	18657	31388	9329	130	91,12	46
42	45	С130804-279-2 Изм. И доп. вып. 18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	5065		136755				
			шт								
43	46	С130804-284-4 Изм. И доп. вып. 18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	3948		138180				
			шт								
44	47	С ПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70	4809,77		336684				
			шт								
45	48	С130810-85 Изм. И доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 219x7 мм	70	2419		169330				
			шт								

54	57	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	60	11800		708000				
55	58	С130809-36 Изм. И доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт	120	865		103800				
61	64	С130806-80 Изм. И доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м	180	699		125820				
62	65	С130804-122-7 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4427-2004 м	225	692		155700				
68	71	С ПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	113	2911,17		328962				
69	72	С130810-80 Изм. И доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 114x6 мм шт	113	570		64410				
103	108	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	100 25	300,57 69,53	225,64 58,98	30057 6953	22564 5898	16706 130	0,41 0,23	41 23
104	109	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь, неразъемное ПЭ100 SDR11-225x219 шт	62	13606,57		843607				
105	110	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE 100 SDR 11 - 225x20,5 шт	44	7404,51		325798				
106	111	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE 100 SDR 11 - 225 шт	68	37971,83		2582084				
164	169	Е0122-11-10 Изм. И доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэитленовых труб диам. 400 мм (футляр) км	0,842	163541,67 75702	87601,64 23316,58	137702 63741	73761 19633	108386 130	444 91,61	374 77
165	170	С131804-123-9 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ИСО 4437-2004 м	842	11614		9778988				
176	181	Е0122-11-7 Изм. И доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (футляр) км	0,104	104354,76 49950	54237,13 14426,1	10853 5195	5641 1500	8704 130	296 56,71	31 6
177	182	С130804-123-5 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	104	4494		467376				
			ИТОГО:				30343735 772563	1041183 292909	1329430		4740 1162

			Накладные расходы, тенге				**1329430**				
			- заработная плата				**199415**				
			- трудоемкость				**665**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**1900390**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**33573556**				
			Временные здания и сооружения 1,5%				**503603**				
			Итого с временными, 1,5 %				**34077159**				
			Дополнительные затраты на строительство работ в зимнее время 0,578%				**196966**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %				**34274125**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**136309**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**340772**				
			ИТОГО:				**34751205**				

в том числе:			
в ценах 2001 года по состоянию на 2016 год (55,56%)			19 307 770
в ценах 2001 года по состоянию на 2017 год (44,44 %)			15 443 436
итого в текущих ценах, 2016 года (2121/775)	2,73677		52 841 006
Итого в текущих ценах, 2017 года (2269/775)	2,92774		45 214 394
Налоги, сборы, обязательные платежи на 2016 год, - 2 %			1 056 820
Налоги, сборы, обязательные платежи на 2017 год, - 2 %			904 288
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами на 2016 год			53 897 826
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами на 2017 год			46 118 682
НДС на 2016 год , 12 %		6 467 739	60 365 565
НДС на 2017 год , 12 %		5 534 242	51 652 924
Итого с НДС			112 018 488
Итого с учетом ценовой скидки 10%, тенге			**100 816 639**
НДС в том числе, тенге			**10 801 783**

Сдал (Подрядчик)
Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН920940000559

(наименование организации, БИН)

Председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН)

Руководитель Шанбаев Бексұлтан Айбекұлы

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО Ақтау Сәлет-Құрылыс БИН 050740005897, ГСЛ №0000279 от 05.08.2005 г. ГИП Мырзатаева А.Ж.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического
надзора: ТОО АктауСтройЭксперт БИН 021140003456 № аттестата KZ66VJE00040234 от 09/08/2018 г. Крымов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)