Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №17/21-04 от 17 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		17/21-04	17.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"	720 000,00	642 857,14							77 142,86	720 000,00
К оплате:	720 000,00	642 857,14							77 142,86	720 000,00

К оплате: Семьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов ТК.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис", Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 141240015957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор №17/21-04 от 17 апреля 2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 31.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Капитальный ремонт здания школы. Раздел АС

Основание: 42/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Отделочные работы 2 этаж													
2.1 Потолок													
1	26	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	21,2	1 939,72	41,66	41 122	883	0	29 508	76 280	
						1 898,06	35,16	40 239	745	-	5 650		
2	27	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	21,2	478,37	1,38	10 141	29	0	7 291	18 827	
						476,99	0,68	10 112	14	-	1 395		
3	28	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	21,2	262,53	0,59	5 566	13	0	4 002	10 333	
						261,94	0,28	5 553	6	-	765		
3.2 Стены													
4	29	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	64	1 513,56	37,45	96 868	2 397	0	69 457	179 631	
						1 476,11	31,21	94 471	1 997	-	13 306		

5	30	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	64	401,26	1,38	25 681	88	1	18 458	47 670	
						399,88	0,68	25 592	44	-	3 531		
6	31	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	64	210,64	0,59	13 481	38	0	9 692	25 027	
						210,05	0,28	13 443	18	-	1 854		
7	32	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	13,2	3 036,16	26,44	40 077	349	0	28 721	74 302	
						3 009,72	12,30	39 728	162	-	5 504		
2.3 Пол тип 1													
8	34	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	17,24	1 990,60	242,74	34 318	4 185	0	23 026	61 932	
						1 747,86	107,13	30 133	1 847	-	4 588		
2.4 Пол тип 2													
9	35	1207-0101-1101	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит . Применит (шлифовка) ктз=0,5 НР=72%	м2	82	380,86	2,36	31 231	194	0	22 388	57 909	
						378,50	0,69	31 037	57	-	4 290		
10	36	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	82	157,99	45,32	12 955	3 716	0	7 911	22 535	
						112,67	21,33	9 239	1 749	-	1 669		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**574 446**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	299 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 892
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 639
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	220 454
	42 552

Корректировка №1 к локальной смете № 02-01-01

ДОБАВИТЬ:

Раздел 3 Отделочные работы 3 этаж

11	3	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 8 мм НР=72%	м2	64	814,65	15,33	52 138	981	1	37 272	96 563
						799,32	9,53	51 156	610	-	7 153	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **96 563**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- накладные расходы, тенге	37 272
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 153

Всего по акту **671 009**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8% 8 052

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	8 828
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 758**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**701 647**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,079)	**757 077**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,85	**642 857,14**
НДС 12%	77 142,86
Итого по акту с НДС	**720 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Намыс СтройСервис"

БИН 141240015957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)