Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
970140001488	050540002647			№ 153	22.08.2024г.		045-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области	46 399 652,06	46 399 652,06	41 428 260,77				4 971 391,29	46 399 652,06

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс", БИН/ИИН 050540002647

Директор _____ **Керибаев Мейрам Темирканович**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"
БИН 970140001488

Аким _____ **Бакитжанов Болат Арманович**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саян construction", БИН 140840009545

Эксперт _____ **Шагирбаев Ербол Нагашевич, ИИН 831212300444**
Аттестат №KZ69VJE00080823 от 19.05.2023г.
Аттестат №KZ42VJE00080824 от 19.05.2023г.
Аттестат №KZ15VJE00080825 от 19.05.2023г.

SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. Цена региона Костанайская область Федоровский район

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района" Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53 **Заказ** 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс" Костанайская область, г.Костанай, 40 лет Октября, 33

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) № 153 от 22.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь

на ул. Набережная

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Дорожная одежда (проезжая часть, пересечения и примыкания)					
			Подраздел 1.1. Ремонт гравийно-щебеночного покрытия					
1	**1**	**1127-0301-0501**	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см**	**м2 основания**	**4021**	**1027**	**4 129 567**	
2	**2**	**211-201-0406**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**430,247**	**6239**	**2 684 311**	**Казахстан**
3	**3**	**211-501-0103**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**1 м3**	**197,029**	**6238**	**1 229 067**	**Казахстан**
4	**4**	**216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0**	**1 т**	**32,168**	**26276**	**845 246**	**Казахстан**

12	12	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	19612	39 224	
13	13	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	1	9262	9 262	Казахстан
14	14	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	1	10775	10 775	Казахстан
15	15	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	1 шт.	2	10869	21 738	Казахстан
			Раздел 3. Укрепление обочин					
			Подраздел 3.1. Укрепление обочин					
16	16	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	998	595	593 810	
17	17	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	61,876	6239	386 044	Казахстан
18	18	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	61,876	6238	385 982	Казахстан

			Итого:				38 634 503	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 225 111	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			599 389	
			машины и механизмы	Тенге			7 377 423	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			836 601	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			30 031 971	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			492	

Всего							38 634 503	

5	5	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	2,63	225874	594 049	
6	6	7101-0602-0303	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3753	484	1 816 452	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	363,2904	25199	9 154 555	Казахстан
7	7	7101-0602-0403	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	15012	9	135 108	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	180,144	25199	4 539 449	Казахстан
8	8	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3753	496	1 861 488	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	366,2928	27774	10 173 416	Казахстан
			Раздел 2. Обстановка и обустройство улицы					
			Подраздел 2.1. Дорожная разметка					
9	9	7101-0803-0101	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	0,045	71517	3 218	
10	10	7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,43	46727	20 093	
11	11	7101-0803-0104	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:1	км	0,03	54990	1 650	
			Подраздел 2.2. Дорожные знаки					

Итого с общеплощадочными затратами	**38 634 503**
Сметная прибыль (5%)	1 931 725
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**40 566 228**
Итого в ценах 2023 г. в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. -100%. В текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**43 608 696**
Понижающий коэффицент = 0,95	**41 428 261**
НДС (12%)	4 971 391,29
Итого	**46 399 652,06**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс", БИН/ИИН 050540002647

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Керибаев Мейрам Темирканович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района", БИН 970140001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Бакитжанов Болат Арманович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью" Саян construction", БИН 140840009545:

Эксперт **Шагирбаев Ербол Нагашбаевич**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. Цена региона Костанайская область Федоровский район

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Набережная в с.Федоровка Федоровского района Костанайской области

Форма 4
Заказ 4

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на ул. Набережная

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**38634,503**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1435,99**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,492**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**38 634 503**
		Раздел 1. Дорожная одежда (проезжая часть, пересечения и примыкания), ИТОГО:	тенге			**37 162 708**
		Подраздел 1.1. Ремонт гравийно-щебеночного покрытия, ИТОГО	тенге			**37 162 708**
1	**1127-0301-0501 Кклим = 1,12**	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см**	**м2 основания**	**4021**	**1027**	**4 129 567**
2	**211-201-0406**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**430,247**	**6239**	**2 684 311**
3	**211-501-0103**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**1 м3**	**197,029**	**6238**	**1 229 067**
4	**216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0**	**1 т**	**32,168**	**26276**	**845 246**
5	**7101-0602-0901 Кклим = 1,12**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,63**	**225874**	**594 049**
6	**7101-0602-0303 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3753**	**484**	**1 816 452**

		неучтенные ресурсы				
6.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	363,2904	25199	9 154 555
7	**7101-0602-0403 Кклим = 1,12 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м2**	**15012**	**9**	**135 108**
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	180,144	25199	4 539 449
8	**7101-0602-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3753**	**496**	**1 861 488**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	366,2928	27774	10 173 416
		Раздел 2. Обстановка и обустройство улицы, ИТОГО:	тенге			**105 960**
		Подраздел 2.1. Дорожная разметка, ИТОГО	тенге			**24 961**
9	**7101-0803-0101 Кклим = 1,12**	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	**км**	**0,045**	**71517**	**3 218**
10	**7101-0803-0105 Кклим = 1,12**	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	**км**	**0,43**	**46727**	**20 093**
11	**7101-0803-0104 Кклим = 1,12**	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:1**	**км**	**0,03**	**54990**	**1 650**
		Подраздел 2.2. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			**80 999**
12	**7101-0802-0101 Кклим = 1,12**	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**2**	**19612**	**39 224**
13	**251-101-0104**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**1 шт.**	**1**	**9262**	**9 262**
14	**251-101-0113**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**1 шт.**	**1**	**10775**	**10 775**
15	**251-102-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**1 шт.**	**2**	**10869**	**21 738**
		Раздел 3. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			**1 365 836**
		Подраздел 3.1. Укрепление обочин, ИТОГО	тенге			**1 365 836**
16	**7101-0701-0111 Кклим = 1,12**	**Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см**	**м2**	**998**	**595**	**593 810**
17	**211-201-0406**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**61,876**	**6239**	**386 044**

18	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	61,876	6238	385 982

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК Альянс"

Директор _____ **Керибаев Мейрам Темирканович**

ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

Аким _____ **Бакитжанов Болат Арманович**