Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 6 от 24.02.2020

Номер документа	Дата составления
00000000009	06.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электролиний новой застройки с Саржансай Мартукского района Актюбинской области за апрель 2020г			шт	1	84 210 526,00	84 210 526,00	9 022 556,36
				Итого	1	x	84 210 526,00	9 022 556,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.04.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ апрель __2020_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	24.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	152 631 579	136 278 196	136 278 196						16 353 383	152 631 579
Акт №1	6 926 298	6 184 195	6 184 195	6 184 195					742 103	6 926 298
Акт №2	66 622 128	59 484 043	59 484 043	59 484 043					7 138 085	66 622 128
Акт №3	10 662 100	9 519 732	9 519 732	9 519 732					1 142 368	10 662 100
Итого		75 187 970	75 187 970	75 187 970					9 022 556	84 210 526

Всего к оплате: **84 210 526 (восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч пятьсот двадцать шесть) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "актам-инжиниринг" Бурамбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТранзитПром" Халиков И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район,
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Электроснабжение 10 кВ
Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 1
выполненных работ
за апрель месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-1-1
Строительство ВЛ-10 кВ длиной 0,99 км

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПА10-2 (1шт. из 2-х опор с одним подкосом) НР = 80 %	опора	2	12898	6481,5	25796	12963	1351	13926	42900
						5741	2962,5	11482	5925	–	3178	
2	3	1109-0701-010	Изготовления траверс, надставок НР = 69 %	шт.	0,1095	180063,93	58210,05	19717	6374	479	9116	31140
						117479,45	3168,95	12864	347	–	2307	
3	4	2105-0201-050	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	онструкций	0,11607	219334		25458		25458	–	27495
						–		–		–	2037	

4	5	2404-0207-090.	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-	т	2
5	6	2404-0204-120:	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2
6	7	2404-0204-130:	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6
7	8	2404-0106-010(	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6
		0.1 подраздел без наименования			
8	9	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП10-2 НР = 80 %	опора	35
9	11	1109-0701-010:	Изготовление надставок НР = 69 %	шт.	2,6775
10	12	2105-0201-050:	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	оиструкций	2,83815
11	13	2404-0207-071	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,042
12	14	2404-0102-010:	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	т	210
13	15	2404-0109-040:	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	210
14	16	2404-0204-120:	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35

1666		3332		3332	–	3599
–		–		–	267	
548		1096		1096	–	1184
–		–		–	88	
383		2298		2298	–	2482
–		–		–	184	
3375		20250		20250	–	21870
–		–		–	1620	
6417,14	2804,29	224600	98150	23634	118128	370146
2937,6	1281,26	102816	44844	–	27418	
180070,96	58214,38	482140	155869	11718	222894	761437
117480,11	3167,88	314553	8482	–	56403	
219334		622503		622503	–	672303
–		–		–	49800	
106882		4489		4489	–	4848
–		–		–	359	
1063		223230		223230	–	241088
–		–		–	17858	
51		10710		10710	–	11567
–		–		–	857	
548		19180		19180	–	20714
–		–		–	1534	

15	17	2404-0204-130	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	210
16	20	1109-0701-010	Изготовления траверс НР = 69 %	шт.	2,373
17	21	2105-0201-050	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	конструкций	2,51538
18	22	2404-0207-071	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,1356
19	23	2404-0102-010	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	т	678
20	24	2404-0109-040	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	678
21	25	2404-0204-120	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	113
22	26	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1 НР = 80 %	опора	6
23	28	1133-0203-020	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	12
24	29	2104-9999-991	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	шт.	0,528

383		80430		80430	–	86864
–		–		–	6434	
80071,22	58214,92	427309	138144	10385	197545	674842
17479,98	3167,72	278780	7517	–	49988	
219334		551708		551708	–	595845
–		–		–	44137	
106882		14493		14493	–	15653
–		–		–	1159	
1063		720714		720714	–	778371
–		–		–	57657	
51		34578		34578	–	37344
–		–		–	2766	
548		61924		61924	–	66878
–		–		–	4954	
12897,67	6481,67	77386	38890	4051	41778	128697
5740,83	2962,83	34445	17777	–	9533	
2134,5	1211,75	25614	14541	–	13170	41887
922,75	449,17	11073	5390	–	3103	
35229		18601		18601	–	20089
–		–		–	1488	

25	30	1109-0701-010	Изготовления траверс, стяжек, накладок НР = 69 %	м3	0,2328
26	31	2105-0201-050	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (для траверс) К=1,060;	онструкций	0,14628
27	32	2105-0106-240	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок) К=1,060;	т	0,1007
28	33	2404-0207-090	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-	т	6
29	34	2404-0207-390	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6
30	35	2404-0207-071	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0072
31	36	1308-0208-020	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	т	12
32	37	2404-0102-010	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	м	6
33	38	2404-0109-040	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6
34	39	2404-0204-120	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12
35	40	2404-0204-130	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18

80077,32	58221,65	41922	13554	1019	19379	66205
17478,52	3165,81	27349	737	–	4904	
219334		32084		32084	–	34651
–		–		–	2567	
253878		25566		25566	–	27611
–		–		–	2045	
1666		9996		9996	–	10796
–		–		–	800	
179		1074		1074	–	1160
–		–		–	86	
106882		770		770	–	832
–		–		–	62	
457,25	20,75	5487	249	2931	1705	7767
192,25	5,08	2307	61	–	575	
1063		6378		6378	–	6888
–		–		–	510	
51		306		306	–	330
–		–		–	24	
548		6576		6576	–	7102
–		–		–	526	
383		6894		6894	–	7446

36	41	2404-0106-010(	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	48
37	42	2404-0203-030	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	48
38	43	2404-0201-020	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48
39	44	2404-0201-076	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48
40	45	2404-0207-090	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-	шт.	18
41	46	2404-0207-071	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,013
42	47	1308-0208-020(	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	т	12
43	48	2404-0102-010	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	м	4
44	49	2404-0109-040	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4
45	52	5108-0301-110	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2
46	53	2113-0201-090	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	шт.	0,002

—		—		—	552	
3375		162000		162000	–	174960
–		–		–	12960	
1704		81792		81792	–	88335
–		–		–	6543	
1070		51360		51360	–	55469
–		–		–	4109	
603		28944		28944	–	31260
–		–		–	2316	
1666		29988		29988	–	32387
–		–		–	2399	
106882		1389		1389	–	1500
–		–		–	111	
457,25	20,75	5487	249	2931	1705	7767
192,25	5,08	2307	61	–	575	
1063		4252		4252	–	4592
–		–		–	340	
51		204		204	–	220
–		–		–	16	
51104		102208		–	–	102208
–		–		102208	–	
404706		809		809	–	874
–		–		–	65	

47	54	2404-0206-071	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	т	6
48	55	2105-0201-050	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	шт.	0,034
49	56	2401-0106-060	Скобы предохранительные	т	6
50	57	2404-0204-130	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
51	59	2306-1703-110	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2
52	61	5108-0401-130	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	комплект	6
53	62	2404-0206-060	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6
54	63	2105-0301-300	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,002
55	64	1101-0203-050	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	11
56	65	1133-0103-010	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован ПУА10-2 НР = 80 %	м3	15,62

705		4230		4230	–	4568
–		–		–	338	
219334		7457		7457	–	8054
–		–		–	597	
417		2502		2502	–	2702
–		–		–	200	
383		766		766	–	827
–		–		–	61	
13729		27458		27458	–	29655
–		–		–	2197	
6739		40434		–	–	40434
–		–		40434	–	
676		1		1	–	1
–		–		–	0	
207075		414		414	–	447
–		–		–	33	
591,91	490,64	6511	5397	–	2587	9826
101,27	225,36	1114	2479	–	728	
27534,96	19573,88	430096	305744	8536	154491	631354

57	66	2900-0000-000	Оттяжкиа ОТ-3	шт	11
58	67	2900-0000-000	Оттяжка ОТ-4	шт.	33
59	68	2900-0000-000	Оттяжка ОТ-5	шт.	22
60	70	1133-0203-020	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	44
61	71	2104-9999-991	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,444
62	72	1109-0701-010	Изготовление траверс НР = 69 %	онструкций	0,5192
63	73	2105-0201-050	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,55035
64	74	2113-0815-020	Оголовок ОГ14	т	0,0825
65	75	2113-0201-090	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 (Б1, Б6)	т	0,0341
66	76	2404-0207-071	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,021

7414,6	4948,66	115816	77298	–	46767	
4643		51073		51073	–	55159
–		–		–	4086	
35000		1155000		1155000	–	1247400
–		–		–	92400	
10446		229812		229812	–	248197
–		–		–	18385	
2134,5	1211,75	93918	53317	–	48291	153586
922,75	449,16	40601	19763	–	11377	
35229		156558		156558	–	169082
–		–		–	12525	
180071,26	58214,56	93493	30225	2272	43222	147652
117480,74	3166,41	60996	1644	–	10937	
219334		120710		120710	–	130367
–		–		–	9657	
339649		28021		28021	–	30263
–		–		–	2242	
531735		18132		18132	–	19583
–		–		–	1451	
106882		2245		2245	–	2424
–		–		–	180	

67	77	1308-0208-020	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	29,7
68	78	2404-0102-022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	11
69	79	2404-0109-040	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	11
70	80	2404-0204-120	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33
71	81	2404-0204-130	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33
72	82	2404-0106-010	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	опора	66
73	83	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УОА10-2 НР = 80	опора	1
74	85	1133-0203-020	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3
75	86	2104-9999-991	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,132
76	87	1109-0701-010	Изготовления траверс НР = 69 %	онструкций	0,046

457,31	20,77	13582	617	7255	4220	19226
192,26	5,08	5710	151	–	1424	
1558		17138		17138	–	18509
–		–		–	1371	
51		561		561	–	606
–		–		–	45	
498		16434		16434	–	17749
–		–		–	1315	
549		18117		18117	–	19566
–		–		–	1449	
3375		222750		222750	–	240570
–		–		–	17820	
19749	10434	19749	10434	675	10729	32916
8640	4771	8640	4771	–	2438	
2134,33	1211,67	6403	3635	–	3292	10471
922,67	449	2768	1347	–	776	
35229		4650		4650	–	5022
–		–		–	372	
180065,22	58217,39	8283	2678	201	3830	13082
117478,26	3173,91	5404	146	–	969	

77	88	2105-0201-050	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,04876
78	89	2404-0207-071	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0036
79	90	1308-0208-020	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	1,2
80	91	2404-0102-022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	5
81	92	2404-0109-040	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5
82	93	2404-0204-130	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6
83	94	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УП10-1 НР = 80	опора	1
84	96	1133-0203-020	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2
85	97	2104-9999-991	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,088
86	98	1109-0701-010	Изготовления траверс, стяжек НР = 69 %	конструкций	0,029

219334		10695		10695	–	11551
–		–		–	856	
106882		385		385	–	416
–		–		–	31	
459,17	21,67	551	26	294	171	780
192,5	5,83	231	7	–	58	
1558		7790		7790	–	8413
–		–		–	623	
51		255		255	–	275
–		–		–	20	
383		2298		2298	–	2482
–		–		–	184	
12898	6482	12898	6482	675	6963	21450
5741	2963	5741	2963	–	1589	
2134,5	1212	4269	2424	–	2194	6980
922,5	449	1845	898	–	517	
35229		3100		3100	–	3348
–		–		–	248	
180034,48	58172,41	5221	1687	127	2414	8246
17482,76	3172,41	3407	92	–	611	

87	99	2105-0201-050	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,01834
88	100	2105-0106-240	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,01208
89	101	2113-0815-020	Оголовок ОГ-1	т	0,0078
90	102	2404-0207-090	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-	комплект	1
91	103	2404-0207-071	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0026
92	104	1308-0208-020	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	2
93	105	2404-0102-010	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6
94	106	2404-0109-040	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6
95	107	2404-0204-120	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
96	108	2404-0204-130	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4
97	109	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УА10-1 НР = 80	опора	21

219334		4023		4023	–	4345
–		–		–	322	
253878		3067		3067	–	3312
–		–		–	245	
339649		2649		2649	–	2861
–		–		–	212	
1666		1666		1666	–	1799
–		–		–	133	
106882		278		278	–	300
–		–		–	22	
457,5	21	915	42	489	284	1295
192	5	384	10	–	96	
1063		6378		6378	–	6888
–		–		–	510	
54		324		324	–	350
–		–		–	26	
548		1096		1096	–	1184
–		–		–	88	
383		1532		1532	–	1655
–		–		–	123	
19748,67	10433,43	414722	219102	14180	225295	691218

98	111	1133-0203-020	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	63
99	112	2104-9999-991	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,772
100	113	1109-0701-010	Изготовления траверс, стяжек, накладок НР = 69 %	конструкций	0,935
101	114	2105-0201-050	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (для траверс) К=1,060;	т	0,51198
102	115	2105-0106-240	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок) К=1,060;	т	0,47912
103	116	2404-0207-090	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-	комплект	42
104	117	2404-0207-390	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21
105	118	2404-0207-071	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0252
106	119	1308-0208-020	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	42

8640	4770,43	181440	100179	–	51201	
2134,49	1211,75	134473	76340	–	69143	219905
922,75	449,14	58133	28296	–	16289	
35229		97655		97655	–	105467
–		–		–	7812	
180069,52	58212,83	168365	54429	4092	77836	265897
117480,21	3167,91	109844	2962	–	19696	
219334		112295		112295	–	121278
–		–		–	8984	
253878		121638		121638	–	131369
–		–		–	9731	
1666		69972		69972	–	75570
–		–		–	5598	
179		3759		3759	–	4060
–		–		–	301	
106882		2693		2693	–	2909
–		–		–	215	
457,29	20,76	19206	872	10260	5967	27187
192,24	5,1	8074	214	–	2014	

107	120	2404-0102-010	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	42
108	121	2404-0109-040	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	42
109	122	2404-0204-120	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63
110	123	2404-0204-130	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63
111	124	2404-0106-010	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	126
112	125	2404-0201-076	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42
113	126	2404-0201-060	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	21
114	127	2404-0201-010	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21
115	129	2306-1004-010	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,86112
	130	1108-0101-030	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности подземной части железобетонных элементов ВЛ НР = 93	м2 поверхности	118,13
	132	2105-0301-300	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23323

1063		44646		44646	–	48218
–		–		–	3572	
51		2142		2142	–	2313
–		–		–	171	
548		34524		34524	–	37286
–		–		–	2762	
549		34587		34587	–	37354
–		–		–	2767	
3375		425250		425250	–	459270
–		–		–	34020	
603		25326		25326	–	27352
–		–		–	2026	
651		13671		13671	–	14765
–		–		–	1094	
533		11193		11193	–	12088
–		–		–	895	
925465		796936		796936	–	860691
–		–		–	63755	
823.55	18.61	97286	2198	67890	25536	132648
230.23	2.21	27197	261	–	9826	
207075		48296		48296	–	52160
–		–		–	3864	

133	2105-0301-3000	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,889	205337	182545	182545	–	197148
					–	–	–	14604	

Всего по смете		**12 252 986**
Итого в текущих и прогнозных ценах		**12 675 715**
2018г. - 31% (Инф=1,000)	**Тенге**	**3 798 426**
2019г. - 69% (Инф=1,050)		**8 877 289**
Временные здания и сооружения -2,4	**Тенге**	**213 055**
Итого по главам 1-8		**9 090 344**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -	**Тенге**	**237 258**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**9 327 602**
Непредвиденные работы и затраты -	**Тенге**	**186 552**
Итого :	**Тенге**	**9 514 154**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**6 184 195**
НДС -12%	**Тенге**	**742 103**
Всего по акту :	**Тенге**	**6 926 298**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТранзитПром":

_____ **Халиков И.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"

_____ **Бурамбаева И.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика

(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Электроснабжение 0,4 кВ

Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 2

выполненных работ

за апрель месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-3-1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ длиной 71,275 км

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	145	3379	–	489955	–	489955	–	529151
											39196	
2	4	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1049	3861	–	4050189	–	4050189	–	4374204
											324015	
3	7	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,5245	601867		315679		315679	–	340934

4	8	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка П12 НР = 80 %	опора	42
5	10	2404-0207-491	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84
6	11	2404-0202-081	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84
7	12	2404-0207-501	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84
8	13	2404-0207-312	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84
9	14	2306-1002-010	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,021
10	15	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УА11 НР = 80 %	опора	93
11	17	1133-0203-020	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	186
12	18	2104-9999-991	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,8166
13	19	2900-0000-000	Стяжка Г-1	шт.	186

—		—		—	25254	
12897,67	6481,6	541702	272227	28361	292441	900875
5740,81	2962,79	241114	124437	–	66731	
3379		283836		283836	–	306543
–		–		–	22707	
3861		324324		324324	–	350270
–		–		–	25946	
2123		178332		178332	–	192599
–		–		–	14267	
2221		186564		186564	–	201489
–		–		–	14925	
601867		12639		12639	–	13650
–		–		–	1011	
12897,62	6481,6	1199479	602789	62795	647548	1994789
5740,8	2962,81	533894	275541	–	147762	
2134,49	1211,75	397015	225386	–	204138	649245
922,74	449,15	171630	83542	–	48092	
35229		28768		28768	–	31069
–		–		–	2301	
3726		693036		693036	–	748479
–		–		–	55443	

14	20	2404-0207-090.	Кронштейн ГОСТ Р 51177-98	комплект	93
15	21	2404-0207-491(	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-	шт.	93
17	22	2404-0207-492(	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-	шт.	93
18	23	2404-0207-493!	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93
19	24	2404-0207-260(	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-	шт.	186
20	25	2404-0207-440:	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98	м	139,5
21	26	2404-0207-322:	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	186
22	27	2404-0202-081(	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93
23	28	2404-0207-501:	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93
24	29	2404-0207-501.	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	372
25	30	2404-0207-312.	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93
26	31	2306-1002-010!	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,0465
27	32	2404-0207-312'	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93

1666	154938	154938	–	167333
–	–	–	12395	
3013	280209	280209	–	302626
–	–	–	22417	
1967	182931	182931	–	197565
–	–	–	14634	
4434	412362	412362	–	445351
–	–	–	32989	
178	33108	33108	–	35757
–	–	–	2649	
420	58590	58590	–	63277
–	–	–	4687	
10137	1885482	1885482	–	2036321
–	–	–	150839	
3861	359073	359073	–	387799
–	–	–	28726	
2123	197439	197439	–	213234
–	–	–	15795	
2123	789756	789756	–	852936
–	–	–	63180	
2221	206553	206553	–	223077
–	–	–	16524	
601867	27987	27987	–	30226
–	–	–	2239	
869	80817	80817	–	87282

28	33	1308-0208-020	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-6) НР = 72 %	м	93
29	34	2105-0301-300	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02046
30	35	2105-0106-240	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ	т	0,026
31	36	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А11 НР = 80 %	опора	90
32	38	1133-0203-020	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	180
33	39	2104-9999-991	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	7,92
34	40	2900-0000-000	Стяжка Г-1	шт.	90
35	41	2404-0207-090	Кронштейн ГОСТ Р 51177-98	комплект	180
36	42	2404-0207-491	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-	шт.	90
37	43	2404-0207-492	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-	шт.	90
38	44	2404-0207-493	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90

–		–		–	6465	
257,98	20,75	23992	1930	4184	13213	40182
192,24	5,09	17878	473	–	2976	
207075		4237		4237	–	4576
–		–		–	339	
253878		6601		6601	–	7129
–		–		–	528	
12897,63	6481,6	1160787	583344	60771	626659	1930441
5740,8	2962,8	516672	266652	–	142996	
2134,49	1211,75	384208	218115	–	197552	628301
922,74	449,15	166093	80847	–	46541	
35229		279014		279014	–	301335
–		–		–	22321	
3726		335340		335340	–	362167
–		–		–	26827	
1666		299880		299880	–	323870
–		–		–	23990	
3013		271170		271170	–	292864
–		–		–	21694	
1967		177030		177030	–	191192
–		–		–	14162	
4434		399060		399060	–	430985

39	45	2404-0207-2600	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-	шт.	180
40	46	2404-0207-4400	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	180
41	47	2404-0207-322.	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	180
42	48	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90
43	49	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90
44	50	2404-0207-5010	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	270
45	51	2404-0207-3125	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90
46	52	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,09
47	53	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90
48	54	1308-0208-0200	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-6) НР = 72 %	м	90
49	55	2105-0301-300	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198

–		–		–	31925	
178		32040		32040	–	34603
–		–		–	2563	
420		75600		75600	–	81648
–		–		–	6048	
10137		1824660		1824660	–	1970633
–		–		–	145973	
3861		347490		347490	–	375289
–		–		–	27799	
2123		191070		191070	–	206356
–		–		–	15286	
2123		573210		573210	–	619067
–		–		–	45857	
2221		199890		199890	–	215881
–		–		–	15991	
601867		54168		54168	–	58501
–		–		–	4333	
869		78210		78210	–	84467
–		–		–	6257	
258,01	20,77	23221	1869	4050	12787	38889
192,24	5,09	17302	458	–	2881	
207075		4100		4100	–	4428

50	56	2105-0106-240	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ	т	0,0252
51	59	1133-0203-020	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	68
52	60	2104-9999-991	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	2,992
53	61	2900-0000-000	Стяжка Г-1	шт.	68
54	62	2404-0207-090	Кронштейн ГОСТ Р 51177-98	комплект	34
55	63	2404-0207-491	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-	шт.	34
56	64	2404-0207-492	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-	шт.	34
57	65	2404-0207-493	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34
58	66	2404-0207-260	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-	шт.	68
59	67	2404-0207-440	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	88,4
60	68	2404-0207-322	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	68
61	69	2404-0202-081	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68

–		–		–	328	
253878		6398		6398	–	6910
–		–		–	512	
2134,49	1211,75	145145	82399	–	74630	237357
922,74	449,15	62746	30542	–	17582	
35229		105405		105405	–	113838
–		–		–	8432	
3726		253368		253368	–	273637
–		–		–	20269	
1666		56644		56644	–	61176
–		–		–	4532	
3013		102442		102442	–	110637
–		–		–	8195	
1967		66878		66878	–	72228
–		–		–	5350	
4434		150756		150756	–	162816
–		–		–	12060	
178		12104		12104	–	13072
–		–		–	968	
420		37128		37128	–	40098
–		–		–	2970	
10137		689316		689316	–	744461
–		–		–	55145	
3861		262548		262548	–	283552

62	70	2404-0207-501	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34
63	71	2404-0207-501	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	136
64	72	2306-1002-010	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,034
65	73	2404-0207-312	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34
66	74	1308-0208-020	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-6) НР = 72 %	м	34
67	75	2105-0301-300	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00075
68	76	2105-0106-240	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ	т	0,00952
69	77	1133-0202-010	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка АО11 НР = 80 %	опора	55
70	80	2104-9999-991	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,84

–		–		–	21004	
2123		72182		72182	–	77957
–		–		–	5775	
2123		288728		288728	–	311826
–		–		–	23098	
601867		20463		20463	–	22101
–		–		–	1637	
869		29546		29546	–	31910
–		–		–	2364	
257,97	20,74	8771	705	1530	4830	14689
192,24	5,09	6536	173	–	1088	
207075		155		155	–	168
–		–		–	12	
253878		2417		2417	–	2610
–		–		–	193	
12897,64	6481,6	709370	356488	37138	382958	1179714
5740,8	2962,8	315744	162954	–	87386	
35229		170508		170508	–	184149
–		–		–	13641	

71	81	2900-0000-000	Стяжка Г-1	шт.	55
72	82	2404-0207-090	Кронштейн ГОСТ Р 51177-98	комплект	110
73	83	2404-0207-491	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-	шт.	55
74	84	2404-0207-493	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55
75	85	2404-0207-322	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	55
76	86	2404-0202-081	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55
77	87	2404-0207-501	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	220
78	88	2404-0207-501	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55
79	89	2404-0207-312	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55
80	90	2306-1002-010	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,143
81	91	2404-0207-312	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55
82	92	1308-0208-020	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-6) НР = 72 %	м	55

3726		204930		204930	–	221324
–		–		–	16394	
1666		183260		183260	–	197921
–		–		–	14661	
3013		165715		165715	–	178972
–		–		–	13257	
4434		243870		243870	–	263380
–		–		–	19510	
10137		557535		557535	–	602138
–		–		–	44603	
3861		212355		212355	–	229343
–		–		–	16988	
2123		467060		467060	–	504425
–		–		–	37365	
2123		116765		116765	–	126106
–		–		–	9341	
2221		122155		122155	–	131927
–		–		–	9772	
601867		86067		86067	–	92952
–		–		–	6885	
869		47795		47795	–	51619
–		–		–	3824	
257,98	20,75	14189	1141	2474	7814	23763
192,24	5,09	10573	280	–	1760	

83	93	2105-0301-300	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0121
84	94	2105-0106-240	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ	т	0,0154
85	95	2404-0207-491	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-	шт.	85
86	96	2404-0207-322	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	85
87	97	2404-0207-531	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85
88	98	2404-0207-281	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	340
89	99	2404-0207-501	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85
90	100	2404-0207-312	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85
91	101	2306-1002-010	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,0425
92	103	2306-1201-032	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-	км	28,11811
93	104	2306-1201-090	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	35,73

207075	2506	2506	–	2706
–	–	–	200	
253878	3910	3910	–	4222
–	–	–	313	
3013	256105	256105	–	276593
–	–	–	20488	
10137	861645	861645	–	930577
–	–	–	68932	
2906	247010	247010	–	266771
–	–	–	19761	
418	142120	142120	–	153490
–	–	–	11370	
2123	180455	180455	–	194891
–	–	–	14436	
2221	188785	188785	–	203888
–	–	–	15103	
601867	25579	25579	–	27626
–	–	–	2046	
1396838	39276445	39276445	–	42418560
–	–	–	3142116	
197301	7049565	7049565	–	7613530

Всего по смете	Тенге	82 540 516
Итого в текущих и прогнозных ценах	Тенге	85 388 164
2018г. - 31% (Инф=1,000)		25 587 560
2019г. - 69% (Инф=1,050)	Тенге	59 800 604
Временные здания и сооружения -2,4	Тенге	2 049 316
Итого по главам 1-8	Тенге	87 437 480
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -	Тенге	2 282 118
Итого по главам 1-9	Тенге	89 719 598
Непредвиденные работы и затраты -	Тенге	1 794 392
Итого :	Тенге	91 513 990
Итого по договорной цене	Тенге	59 484 043
НДС -12%	Тенге	7 138 085
Всего по акту :	Тенге	66 622 128

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТранзитПром":

_____ **Халиков И.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. №

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"

_____ **Бурамбаева И.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Электроснабжение 10 кВ
Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 3
выполненных работ
за апрель месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-1-5
Установка КТПГ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА (шт.-3)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Оборудование и монтаж									
	7	5108-0102-0106	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric К=3,000;	шт.	3	3689792		11069376		–	–	11069376
						–		–		11069376	–	

8 5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 К=3,000;	ш

Всего по смете	**Тенге**
В т.ч. Оборудование	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018г. - 31% (Иинф=1,000)	**Тенге**
2019г. - 69% (Иинф=1,050)	**Тенге**
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТранзитПром":

_____ **Халиков И.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

т.	3	1029317	3087951	–	–	3087951
		–	–	3087951	–	

14 157 327
14 157 327
14 645 754
4 388 771

10 256 983
9 519 732
1 142 368
10 662 100

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроитель строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"

_____ **Бурамбаева И.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)