ЗАКАЗЧИК *ИП "Сейткалиев"*
ПОДРЯДЧИК *ТОО "SaRa - KZ"*
Наименование строительства и его адрес
Строительство четырехквартирного жилого дома по адресу: Город Костанай, ул. Генерала Арстанбекова 5д

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2002г. №170

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь 2019 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1/4	06.09.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетным месяцам, включительно с НДС	в отчётный (месяц без НДС)	из графы 1							
			СМР (в сметных ценах за 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство четырехквартирного жилого дома	23 868 547,09	21 311 202,76		21 311 202,76			0,00	0,00	2 557 344,33	23 868 547,09

Подрядчик:
ТОО "SaRa - KZ"
директор
_____ Сейткалиев Ш.М.

М. П.

Заказчик:
ИП "Сейткалиев"
директор
_____

М. П.

Заказчик : ИП "Сейткалиев" БИН 860306350870, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. 7, дом 2, кв. 84, Телефон 8 777 108 3338

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa - KZ" БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом 4, н.п. №1 (цоколь), Телефон 8 705 669 7786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство четырехквартирного жилого дома по ардесу: Город Костанай, ул. Генерала Арстанбекова 5д

(наименование, адрес)

Объект : Строительство четырехквартирного жилого дома по ардесу: Город Костанай, ул. Генерала Арстанбекова 5д

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1/4 от 06.09.2019

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	122,4		6,60 --	6,60 2,30	807,34 --	807,34 280,94	--	202,28 80,77	1090,39	
2	2	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1027,52		28,74 4,02	24,73 3,63	29534,43 4127,21	25407,22 3729,54	--	5656,86 2815,30	38006,59	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,08		1157,31 1157,31	-- --	62587,32 62587,32	-- --	--	45062,87 8612,02	116262,21	
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,08		603,61 603,61	-- --	32643,34 32643,34	-- --	--	23503,20 4491,72	60638,26	
5	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1027,52		2,83 --	2,83 1,06	2905,74 --	2905,74 1088,50	--	783,72 295,16	3984,61	
6	6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1027,52		2,50 --	2,50 0,94	2569,28 --	2569,28 962,46	--	692,97 260,98	3523,24	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1027,52		70,37 58,81	11,56 5,12	72302,18 60424,34	11877,84 5263,46	--	47295,22 9567,79	129165,19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					203349,63 159782,21	43567,42 11324,90	-- --	123197,12 26123,74	352670,49	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
8	8	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	Страниц - 7	1413,16 989,43	423,73 159,43	66418,48 46503,21	19915,27 7493,12	--	63715,67 10410,73	140544,87	

9	9	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11	2	1068,75 785,67	283,08 103,70	11756,28 8642,42	3113,86 1140,73	--	11544,12 1864,03	25164,43
10	10	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15		718,96 540,08	178,88 64,87	10784,33 8101,17	2683,16 973,12	--	10707,66 1719,36	23211,35
11	11	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	77		512,31 384,85	127,46 46,06	39447,78 29633,14	9814,64 3546,86	--	39152,41 6288,02	84888,21
12	12	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,25		4733,55 4395,56	337,99 70,25	20117,59 18681,14	1436,45 298,57	--	17651,13 3021,50	40790,22
13	13	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	52,15		163,50 156,33	7,17 1,37	8526,53 8152,49	374,04 71,24	--	7648,07 1293,97	17468,57
14	14	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	93,761625		7654,22 6917,63	736,59 141,81	717672,07 648607,76	69064,31 13296,34	--	602332,73 105600,38	1425605,19
15	15	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12,618375		3729,47 3353,93	375,54 78,06	47059,83 42321,08	4738,74 984,95	--	40274,61 6986,76	94321,19
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					921782,90 810642,42	111140,48 27804,93	--	793026,40 137184,74	1851994,00

РАЗДЕЛ 3. Стены

16	16	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	167,868		6198,31 5869,71	328,60 68,30	1040497,92 985336,48	55161,45 11465,36	--	927025,71 157401,89	2124925,53
17	17	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. /Наружные несущие стены чердака, выхода на кровлю, парапет/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	31,5		3729,47 3353,93	375,54 78,06	117478,24 105648,64	11829,60 2458,80	--	100539,91 17441,45	235459,61
18	18	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9/Наружные стены вентшахт на кровле/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,286		3729,47 3353,93	375,54 78,06	8525,56 7667,07	858,49 178,44	--	7296,33 1265,75	17087,64
19	19	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	133,92		979,66 941,08	38,59 8,02	131196,68 126029,10	5167,58 1074,09	--	118205,96 19952,21	269354,85

													1000
20	20	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 133,92	979,66 941,08	38,59 8,02	131196,68 126029,10	5167,58 1074,09	--	118205,96 19952,21	269354,85	
21	21	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	41,04	3611,27 3235,72	375,54 78,06	148206,44 132794,15	15412,28 3203,46	--	126477,78 21974,74	296658,96	
22	22	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	70,056	3611,27 3235,72	375,54 78,06	252990,99 226681,95	26309,04 5468,36	--	215899,79 37511,26	506402,04	
23	23	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	174,6	159,08 119,66	39,42 8,39	27775,81 20892,29	6883,53 1465,09	--	26381,71 4332,60	58490,12	
24	24	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	19,08	860,10 657,31	202,79 42,15	16410,78 12541,48	3869,29 804,24	--	15747,95 2572,70	34731,43	
25	25	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,79686	12981,03 11399,85	1581,18 434,37	10344,06 9084,08	1259,98 346,14	--	6506,85 1348,07	18198,99	
26	26	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,0368	7654,22 6917,63	736,59 141,81	7935,90 7172,19	763,70 147,03	--	6660,49 1167,71	15764,10	
27	27	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,51549	31,50 31,13	0,37 0,04	677,67 669,77	7,90 0,84	--	462,72 91,23	1231,63	
28	28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,51549	36,91 36,39	0,52 0,08	794,15 782,97	11,18 1,68	--	541,41 106,84	1442,41	
29	29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,504918	46789,41 46445,40	344,01 105,38	23624,81 23451,12	173,69 53,21	--	21859,02 3638,71	49122,54	
30	30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	5,834916	46789,41 46445,40	344,01 105,38	273012,25 271005,01	2007,24 614,87	--	252606,48 42049,50	567668,23	
					Разгрузочный пояс для лицевой кладки								
31	31	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	6,4935	12981,03 11399,85	1581,18 434,37	84292,33 74024,93	10267,40 2820,61	--	53023,42 10985,26	148301,00	

32	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	175,3245	31,50 31,13	0,37 0,04	5522,20 5457,83	64,37 6,84	--	3770,62 743,43	10036,25	
33	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	175,3245	36,91 36,39	0,52 0,08	6471,35 6380,24	91,11 13,69	--	4411,81 870,65	11753,81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2286953,83 2141648,41	145305,42 31196,81	--	2005623,94 343406,22	4635984,00	
			РАЗДЕЛ 4. Перегородки										
34	34	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	794,986956	862,45 858,18	4,27 1,61	685635,52 682241,55	3393,97 1280,98	--	615170,27 104064,46	1404870,25	
35	35	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,796	7654,22 6917,63	736,59 141,81	6092,76 5506,43	586,33 112,88	--	5113,57 896,51	12102,84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				691728,27 687747,98	3980,30 1393,86	--	620283,85 104960,97	1416973,09	
			РАЗДЕЛ 5. Покрытие										
36	36	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11,2	2254,76 2051,46	203,30 42,15	25253,33 22976,35	2276,98 472,09	--	27669,16 4233,80	57156,29	
37	37	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	37	3516,62 3245,20	271,42 57,29	130115,12 120072,40	10042,72 2119,87	--	144186,88 21944,16	296246,16	
38	38	Е11-070512-0103 1107-0512-0103 РСНБ РК 2015	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2,4	1159,79 967,01	192,78 40,07	2783,50 2320,83	462,67 96,17	--	2852,05 450,84	6086,39	
			Монолитные участки У.М.1										
39	39	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,4458	17308,04 15199,80	2108,24 579,17	25023,97 21975,87	3048,10 837,36	--	15741,13 3261,21	44026,30	
40	40	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,33	9229,72 8677,97	551,75 109,85	113802,39 106999,37	6803,02 1354,43	--	98601,96 16992,35	229396,70	
			Монолитные участки У.М.2										
41	41	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	155	9229,72 8677,97	551,75 109,85	1430605,91 1345085,35	85520,56 17026,52	--	1239521,80 213610,22	2883737,93	
42	42	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,7031	17308,04 15199,80	2108,24 579,17	12169,28 10686,98	1482,30 407,21	--	7654,99 1585,94	21410,22	

43	43	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5 12,4	9229,72 8677,97	551,75 109,85	114448,47 107606,83	6841,65 1362,12	--	99161,74 17088,82	230699,03	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1854202,00 1737724,00	116478,00 23675,77	--	1635389,71 279167,34	3768759,00	
			РАЗДЕЛ 6.Кровля										
44	44	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 *НР - 92%; СП - 8%*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	416	502,70 491,66	11,04 2,38	209123,14 204530,56	4592,58 991,16	--	189079,98 31856,25	430059,37	
45	45	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 *НР - 92%; СП - 8%*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	416	231,97 210,92	21,05 5,05	96500,28 87744,38	8755,90 2099,84	--	82656,68 14332,56	193489,53	
46	46	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 *НР - 92%; СП - 8%*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	416	16,38 11,72	4,66 1,17	6814,47 4874,69	1939,79 487,08	--	4932,82 939,78	12687,08	
47	47	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 *НР - 92%; СП - 8%*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	416	77,45 74,81	2,64 0,60	32219,48 31122,29	1097,19 250,50	--	28862,96 4886,60	65969,04	
48	48	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 *НР - 90%; СП - 8%*	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	83,2	22057,67 21768,50	289,17 113,00	1835198,32 1811139,20	24059,12 9401,33	--	1638486,48 277894,78	3751579,58	
49	49	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 *НР - 90%; СП - 8%*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	83,2	836,16 824,46	11,70 4,98	69568,63 68595,07	973,56 414,40	--	62108,53 10534,17	142211,33	
50	50	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 *НР - 92%; СП - 8%*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	576,3	1828,05 1807,47	20,58 5,40	1053504,45 1041645,00	11859,49 3110,34	--	961174,88 161174,35	2175853,68	
			Вентшахты ВШ-1										
51	51	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 *НР - 93%; СП - 8%*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	12,04	6311,40 5860,75	450,65 93,67	75989,28 70563,43	5425,85 1127,77	--	66672,81 11412,97	154075,06	
52	52	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 *НР - 93%; СП - 8%*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	5,16	6311,40 5860,75	450,65 93,67	32566,83 30241,47	2325,36 483,33	--	28574,06 4891,27	66032,17	
53	53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 *НР - 93%; СП - 8%*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0218	62385,87 61927,20	458,67 140,50	1360,01 1350,01	10,00 3,06	--	1258,36 209,47	2827,84	

54	54	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	6 9,7333334	249,82 249,13	0,68 0,20	2431,56 2424,91	6,64 1,95	--	1941,49 349,84	4722,89	
55	55	Е11-100102-0605 1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,8	89,48 89,26	0,22 0,10	876,89 874,73	2,16 1,02	--	788,18 133,21	1798,27	
56	56	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее *НР - 80%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	9,8	595,25 592,26	2,99 1,20	5833,47 5804,16	29,31 11,77	--	4652,74 838,90	11325,11	
57	57	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала *НР - 92%; СП - 8%*	колпак	2	2006,92 2001,41	5,51 2,60	4013,84 4002,82	11,02 5,20	--	3687,38 616,10	8317,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3426000,65 3364912,69	61087,96 18388,75	--	3074877,37 520070,24	7020948,26	
			РАЗДЕЛ 7.Лестницы										
			Лестница Л-1										
58	58	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1096	40115,94 34680,00	5435,94 1637,97	4396,71 3800,93	595,78 179,52	--	2746,51 571,46	7714,68	
59	59	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0144	225790,42 225522,00	268,42 110,39	3251,38 3247,52	3,87 1,59	--	2956,69 496,65	6704,71	
60	60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,9592	42,00 41,51	0,49 0,05	124,27 122,83	1,45 0,15	--	84,86 16,73	225,86	
61	61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,9592	49,21 48,52	0,69 0,10	145,63 143,58	2,05 0,31	--	99,29 19,59	264,51	
62	62	Е11-070108-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	54	4031,53 3264,56	766,97 160,15	217702,47 176286,24	41416,23 8647,93	--	218222,33 34873,98	470798,78	
			Ступени										
63	63	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	466	1240,98 1230,12	10,86 4,48	578294,45 573235,92	5058,53 2088,94	--	678883,33 100574,22	1357752,00	
			Ограждения лестниц										
64	64	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03498	40115,94 34680,00	5435,94 1637,97	1403,26 1213,11	190,15 57,30	--	876,58 182,39	2462,22	
65	65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,94446	49,21 48,52	0,69 0,10	46,48 45,83	0,65 0,10	--	31,69 6,25	84,42	

					805364,66	47268,71	--	903901,27	1846007,20	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				758095,95	10975,84	--	136741,27		
					10189381,94	528828,29	--	9156299,66	20893336,04	
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				9660553,66	124760,86	--	1547654,52	--	
Непредвиденные работы и затраты (2%)									417 866,72	
Итого с непредвиденными работами и затратами									21 311 202,76	
НДС (12%)									2 557 344,33	
Итого с НДС									23 868 547,09	

Глава (Подрядчик)

ТОО "SpRa-KZ" БИН 100140015211
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сейткалиев Ш.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Проверил (Заказчик)

ИП Сейткалиев БИН 860306350870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Сейткалиев Ш.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Кыстауов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Кыстауов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,