Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»

С П Р А В К А №9

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	Код
				5	02.03.2023		
060140006161	000340001900			5/1	19.01.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»	**2 195 480 939,52**	265 610 009,04		110 000 000,00	-	-	-	-	31 873 201,09	**110 000 000,00**
Удержание аванса 30%	**502 889 029,56**	79 683 002,71		33 000 000,00					9 561 960,33	**33 000 000,00**
Всего к оплате	**1 692 591 909,96**	185 927 006,33		77 000 000,00					22 311 240,76	**77 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
БИН 060140006161

Картабаев Е.Б. _____

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Абылаев С.М. _____

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

Мадиев Ж.И. _____
№ KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г,
№ KZ23VJE00056916 от 28.08.2020 г,
№ KZ67VJE00071644 от 12.01.2022 г.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ПИП «Костанайводпроект»
БИН 980140003078

Марушенко Н.П. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**
Подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства: Дополнительное соглашение №5/1 от 19.01.2024г. к основному договору №5 от 02.03.2023 г.

Акт выполненных работ №9

за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-4 Наружные сети водоснабжения. Водовод. с.Свердловка												
РАЗДЕЛ 2. Водовод												
19	**Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**23,727**		**115316,43**	**--**	**2736113**	**--**	**895871**	**1821840**	**4922589**
		НР - 90%, СП - 8%				**77559,00**	**--**	**1840242**	**--**		**364636**	
22	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,507**		**74051,82**	**--**	**111596**	**--**	**14195**	**96427**	**224665**
		НР - 90%, СП - 8%				**64632,50**	**--**	**97401**	**--**		**16642**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**5147254**				
РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д2000 -11шт, д1500 - 40шт												
		Бетонная отмостка колодцев										
128	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**96,39**		**283,31**	**34,75**	**27308**	**3349**	**16003**	**8674**	**38860**
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ				**82,54**	**13,19**	**7956**	**1271**		**2879**	
129	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**14,4585**		**23033,46**	**1152,89**	**333029**	**16669**	**295865**	**22226**	**383676**
		НР - 91%, СП - 8%				**1417,50**	**271,77**	**20495**	**3929**		**28420**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**422536**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5569790**
Локальная смета 2-5 Напорный водовод на участке с.Свердловка-с.Зуевка												
РАЗДЕЛ 2. Водовод												
73	**Е11-050101-2501 1105-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Сваи буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 1000 мм вращательным (ковшовым) способом. Сухие устойчивые грунты 1-3 групп**	**м3 конструктивного объема сваи**	**0,247**		**37801,80**	**3881,44**	**9337**	**958**	**7956**	**804**	**10952**
		НР - 99%, СП - 8%				**1712,40**	**1575,97**	**423**	**389**		**811**	
75	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,814**		**114193,13**	**1201,39**	**92953**	**978**	**69777**	**20373**	**122392**
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ				**27270,00**	**539,64**	**22198**	**439**		**9066**	
76	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,814**		**8956,84**	**64,41**	**7291**	**52**	**6426**	**752**	**8687**
		НР - 90%, СП - 8%				**998,40**	**28,70**	**813**	**23**		**643**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142031					
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 23шт, д1000=3шт										
113	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**12**	**595,00**	**--**	**7140**	**--**	**7140**	**--**	**7711**
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
114	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**48,8988**	**909,08**	**20,53**	**44453**	**1004**	**28148**	**14366**	**63525**
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	15301	147		4706	
119	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,229**	**23033,46**	**1152,89**	**189542**	**9487**	**168390**	**12650**	**218367**
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	11665	2236		16175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289603				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**431634**

Локальная смета 2-9 Наружные сети водоснабжения. Водопроводная сеть. с.Свердловка

		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
37	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 К-0,6	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**5**	**2564,02**	**1035,67**	**12820**	**5178**	**--**	**11503**	**26269**
		НР - 135%; СП - 8%			1528,35	421,26	7642	2106		1946	
38	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**5**	**3448,70**	**1726,11**	**17244**	**8630**	**972**	**13160**	**32836**
		НР - 116%; СП - 8%			1528,35	702,10	7642	3510		2432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59105				
		РАЗДЕЛ 2. Водовод										
85	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**10,5925**	**74051,82**	**--**	**784394**	**--**	**99774**	**677774**	**1579141**
		НР - 99%; СП - 8%			64632,50	--	684620	--		116973	
91	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**4,3798**	**66997,35**	**--**	**293435**	**--**	**10358**	**280247**	**619576**
		НР - 99%; СП - 8%			64632,50	--	283077	--		45895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2198717				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д2000 -2шт, д1500 - 205шт, д1000=8шт										
163	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**57,834**	**23033,46**	**1152,89**	**1332117**	**66677**	**1183460**	**88904**	**1534703**
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	81980	15718		113682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1534703				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3792525**

Локальная смета 2-11 Наружные сети вожоснабжения. Водопроводная сесть. с.Зуевка

		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д2000 -6шт, д1500 - 72шт, д1000=5шт										
108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**26,145**	**23033,46**	**1152,89**	**602210**	**30142**	**535007**	**40191**	**693793**
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	37061	7105		51392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				693793				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**693793**

Локальная смета 2-12 с. Танабаевское. Комплекс водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети

		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1000 - 4шт, д1500 - 6шт, монолитный д1,25м 1шт										
71	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	**комплект**	**11**	**8689,00**	**--**	**95579**	**--**	**95579**	**--**	**103225**
		СП - 8%			--	--	--	--		7646	
73	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**24**	**595,00**	**--**	**14280**	**--**	**14280**	**--**	**15422**
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				118647				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								118647

Локальная смета 2-13 Наружные сети водоснабжения. Водопроводная сеть. с.Танабаевское

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	140,5	44,71	44,71	6282	6282	--	1783	8710
		НР - 72%, СП - 85%			--	17,63	--	2477		645	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	140,5	44,71	44,71	6282	6282	--	1783	8710
		НР - 72%, СП - 85%			--	17,63	--	2477		645	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7029,6	227,10	227,10	1596422	1596422	--	194051	1933711
		НР - 72%, СП - 85%			--	38,34	--	269515		143238	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	96,9	2239,78	--	217035	--	--	156265	403164
		НР - 72%, СП - 85%			2239,78	--	217035	--		29864	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	617,1	973,94	--	601018	--	--	432733	1116452
		НР - 72%, СП - 85%			973,94	--	601018	--		82700	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6412,5	19,24	19,24	123377	123377	--	37582	173836
		НР - 72%, СП - 85%			--	8,14	--	52198		12877	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	96,9	52,26	52,26	5064	5064	--	1438	7022
		НР - 72%, СП - 85%			--	20,61	--	1997		520	
9	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	486	6745,06	1292,82	3278099	628311	1936171	928032	4542622
		НР - 99%, СП - 85%			1468,35	460,47	713618	223788		336491	
18	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	60	6692,07	3573,27	401524	214396	140554	92041	533051
		НР - 99%, СП - 85%			776,23	773,29	46574	46397		39485	
20	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1627,54	9,80	97652	588	16298	80145	192022
		НР - 99%, СП - 85%			1346,10	3,15	80766	189		14224	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8919299				

РАЗДЕЛ 2. Водовод

29	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	24281,00	--	2573786	--	2573786	--	2779689
		СП - 85%			--	--	--	--		205903	
30	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	22	2974,35	200,48	65436	4411	10775	51660	126464
		НР - 99%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ			2284,10	87,81	50250	1932		9368	
31	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	22	49682,00	--	1093004	--	1093004	--	1180444
		СП - 85%			--	--	--	--		87440	
32	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	22	115395,00	--	2538690	--	2538690	--	2741785
		СП - 85%			--	--	--	--		203095	

39	Е11-220601-0406 1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	7,3	211334,48	39635,34	1542742	289338	696465	664513	2383835
		НР - 99%, СП - 9%			76293,00	15655,70	556939	114287		176580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	29	2248,52	95,28	65207	2763	8487	54709	129509
		НР - 99%, СП - 8%			1860,60	44,97	53957	1304		9593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	29	57393,00	--	1664397	--	1664397	--	1797549
		СП - 8%			--	--	--	--		133152	
42	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1355,87	31,76	25762	603	2937	22281	51886
		НР - 99%, СП - 8%			1169,52	14,99	22221	285		3843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
43	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	19	35021,00	--	665399	--	665399	--	718631
		СП - 8%			--	--	--	--		53232	
44	С1241-101-0102 241-101-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	21	318,00	--	6678	--	6678	--	7212
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	144	1219,61	83,16	175624	11975	8820	153281	355217
		НР - 99%, СП - 8%			1075,20	--	154829	--		26312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	287	2590,00	--	743330	--	743330	--	802796
		СП - 8%			--	--	--	--		59466	
47	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	27	636,14	41,58	17176	1123	570	15328	35104
		НР - 99%, СП - 8%			573,44	--	15483	--		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	27	1406,00	--	37962	--	37962	--	40999
		СП - 8%			--	--	--	--		3037	
49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	171	1524,26	953,77	260648	163095	--	144726	437804
		НР - 99%, СП - 8%			570,49	284,41	97554	48634		32430	
50	С1241-214-0405 241-214-0405 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	144	1682,00	--	242208	--	242208	--	261585
		СП - 8%			--	--	--	--		19377	
51	С1241-214-0401 241-214-0401 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	27	675,00	--	18225	--	18225	--	19683
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
52	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	108	636,14	41,58	68703	4491	2281	61312	140417
		НР - 99%, СП - 8%			573,44	--	61932	--		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	216	690,00	--	149040	--	149040	--	160963
		СП - 8%			--	--	--	--		11923	
54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	108	1524,26	953,77	164620	103007	--	91406	276508
		НР - 99%, СП - 8%			570,49	284,41	61613	30716		20482	

55	С1241-214-0101 241-214-0101 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	108	736,00	--	79488	--	79488	--	85847
		СП - 8%			--	--	--	--		6359	
56	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,045	127698,33	35088,57	5746	1579	1162	3588	10081
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			66795,30	13747,51	3006	619		747	
57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,724833	1451851,78	532535,10	2504202	918534	619143	1244321	4048405
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			560358,40	168343,93	966525	290365		299882	
58	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	26,3	7357,00	--	193489	--	193489	--	208968
		СП - 8%			--	--	--	--		15479	
59	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5,5	4074,00	--	22407	--	22407	--	24200
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
60	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	20,5	3293,00	--	67507	--	67507	--	72907
		СП - 8%			--	--	--	--		5401	
61	С1242-301-1103 242-301-1103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	105	21018,00	--	2206890	--	2206890	--	2383441
		СП - 8%			--	--	--	--		176551	
62	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,039	1111612,78	532535,10	43353	20769	730	28135	77207
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	21854	6565		5719	
63	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	3	1247,00	--	3741	--	3741	--	4040
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
64	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
65	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	30	229,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	31	1524,26	953,77	47252	29567	0	26237	79368
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	17685	8817		5879	
67	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
68	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2011,00	--	8044	--	8044	--	8688
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
69	С1241-208-1206 241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	923,00	--	1846	--	1846	--	1994
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
70	С1241-208-0901 241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	719,00	--	7909	--	7909	--	8542
		СП - 8%			--	--	--	--		633	

71	С1241-208-0901 241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	719,00	--	3595	--	3595	--	3883
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
72	С1241-208-0901 241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	719,00	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
73	С1241-208-0901 241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	719,00	--	4314	--	4314	--	4659
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
74	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1	721,00	--	721	--	721	--	779
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
75	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	57	334,00	--	19038	--	19038	--	20561
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
76	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	13	2969,00	--	38597	--	38597	--	41685
		СП - 8%			--	--	--	--		3088	
77	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	43	1418,00	--	60974	--	60974	--	65852
		СП - 8%			--	--	--	--		4878	
78	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,4942	1245951,89	549819,47	615749	271720	38542	395464	1092110
		НР - 99%, СП - 8%			618144,00	190148,43	305487	93971		80897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	494,2	6758,00	--	3339804	--	3339804	--	3606988
		СП - 8%			--	--	--	--		267184	
80	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	494,2	1427,85	8,53	705643	4215	76186	620237	1431951
		НР - 99%, СП - 8%			1265,16	2,55	625242	1260		106070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	66	8945,41	884,84	590397	58400	336679	194706	847911
		НР - 99%, СП - 8%			2959,37	20,52	195318	1354		62808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,4942	2275898,32	175800,87	1124749	86881	892200	160691	1388276
		НР - 99%, СП - 8%			294756,00	33682,85	145668	16646		102835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,41	1986121,67	876456,52	814310	359347	40428	533287	1455405
		НР - 99%, СП - 8%			1011060,00	302778,09	414535	124139		107808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	410	21211,00	--	8696510	--	8696510	--	9392231
		СП - 8%			--	--	--	--		695721	
85	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	410	1427,85	8,53	585418	3497	63205	514563	1187980
		НР - 99%, СП - 8%			1265,16	2,55	518716	1045		87999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

86	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	57	15399,17	1523,23	877753	86824	500546	289472	1260603
		НР - 99%, СП - 8%			5094,43	35,32	290383	2013		93378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-220601-0209 1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,41	3956080,72	495934,95	1621993	203333	1279950	192195	1959323
		НР - 99%, СП - 8%			338316,00	135187,66	138710	55427		145135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С1241-116-0211 241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	3615,00	--	7230	--	7230	--	7808
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
89	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2949,96	158,80	5900	318	585	5095	11875
		НР - 99%, СП - 8%			2498,52	74,95	4997	150		880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	С1242-101-1206 242-101-1206 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	82485,00	--	164970	--	164970	--	178168
		СП - 8%			--	--	--	--		13198	
91	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,034185	1451851,78	532535,10	49632	18205	12271	24662	80237
		НР - 99%, СП - 8%			560358,40	168343,93	19156	5755		5943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	1438,64	92,40	4316	277	222	3779	8742
		НР - 99%, СП - 8%			1272,32	--	3817	--		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1241-116-0211 241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	3615,00	--	10845	--	10845	--	11713
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
94	С1241-116-0211 241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	3615,00	--	10845	--	10845	--	11713
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
95	С1241-214-0210 241-214-0210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
99	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1355,87	31,76	5423	127	618	4691	10923
		НР - 99%, СП - 8%			1169,52	14,99	4678	60		809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Прайс-лист РК г.Алматы ТОО "DEiK"	Воздушный клапан DMAX 40 DN 1" PN 16/Танабаевское	шт	4	421055,25	--	1684221	--		--	1684221
					--	--	--	--	1684221	--	
101	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1355,87	31,76	5423	127	618	4691	10923
		НР - 99%, СП - 8%			1169,52	14,99	4678	60		809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	35021,00	--	140084	--	140084	--	151291
		СП - 8%			--	--	--	--		11207	
103	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	636,14	41,58	2545	166	84	2271	5201

		НР - 99%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ			573,44	--	2294	--		385	
104	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
105	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2376,00	--	9504	--	9504	--	10264
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
106	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	9	2969,00	--	26721	--	26721	--	28859
		СП - 8%			--	--	--	--		2138	
107	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	500827,36	74523,54	601	90	12	528	1219
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			415932,00	28228,79	499	34		90	
108	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,2	1213,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
109	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	909,08	20,53	6545	148	4144	2115	9353
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			312,91	3,00	2253	22		693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47472007				
		Стоимость оборудования	Тенге				1684221				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56391307
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1684221		

Локальная смета 2-15-1 Контрольно-пропускной пункт. с.Зуевка Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Зеляные работы

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,474	227,10	227,10	5331	5331	--	648	6457
		НР - 72%, СП - 6%			--	38,34	--	900		478	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,726	2239,78	--	1626	--	--	1171	3021
		НР - 72%, СП - 8%			2239,78	--	1626	--		224	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,84	973,94	--	4714	--	--	3394	8757
		НР - 72%, СП - 8%			973,94	--	4714	--		649	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,36	175,67	80,74	3401	1563	--	1872	5695
		НР - 72%, СП - 8%			94,93	39,35	1838	762		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23930				

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4

5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,073	4340,52	1073,54	35041	8667	19126	10180	48839
		НР - 93%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ			897,78	458,15	7248	3699		3618	
6	Е11-010201-0801 1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	26,91	54,18	--	1458	--	15	1039	2697
		НР - 72%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ			53,62	--	1443	--		200	

7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,5	27813,59	1778,28	208602	13337	178417	18319	245075
		НР - 91%, СП - 8%			2246,45	437,71	16848	3283		18154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,643	250492,00	--	161066	--	161066	--	173951
		СП - 8%			--	--	--	--		12885	
9	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,42	21486,21	1248,45	9024	524	7989	582	10374
		НР - 91%, СП - 8%			1217,35	305,20	511	128		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	2,88	704,18	2,56	2028	8	1869	105	2304
		НР - 69%, СП - 8%			52,33	0,60	151	2		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	2,88	472,39	2,24	1360	6	1190	114	1592
		НР - 69%, СП - 8%			57,05	0,45	164	1		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	33561,34	16409,44	50342	24614	3243	27571	84146
		НР - 91%, СП - 8%			14990,00	5208,63	22485	7813		6233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2"	Блочно-модульное здание КПП. с.Зуевка	компл.	1	9070552,39	--	9070552	--		--	9070552
					--	--	--	--	9070552	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9070552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9639530				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9663460
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9070552		

Локальная смета 2-16-1 Контрольно-пропускной пункт. с.Танабаевское Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Зеляные работы

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,474	227,10	227,10	5331	5331	--	648	6457
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,34	--	900		478	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,726	2239,78	--	1626	--	--	1171	3021
		НР - 72%, СП - 8%			2239,78	--	1626	--		224	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,84	973,94	--	4714	--	--	3394	8757
		НР - 72%, СП - 8%			973,94	--	4714	--		649	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,36	175,67	80,74	3401	1563	--	1872	5695
		НР - 72%, СП - 8%			94,93	39,35	1838	762		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23930				

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4

5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,073	4340,52	1073,54	35041	8667	19126	10180	48839
		НР - 93%, СП - 8%			897,78	458,15	7248	3699		3618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

6	Е11-010201-0801 1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	26,91	54,18	--	1458	--	15	1039	2697
		НР - 72%; СП - 8%			53,62	--	1443	--		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,5	27813,59	1778,28	208602	13337	178417	18319	245075
		НР - 91%; СП - 8%			2246,45	437,71	16848	3283		18154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,643	250492,00	--	161066	--	161066	--	173951
		СП - 8%			--	--	--	--		12885	
9	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,42	21486,21	1248,45	9024	524	7989	582	10374
		НР - 91%; СП - 8%			1217,35	305,20	511	128		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	2,88	704,18	2,56	2028	8	1869	105	2304
		НР - 69%; СП - 8%			52,33	0,60	151	2		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	2,88	472,39	2,24	1360	6	1190	114	1592
		НР - 69%; СП - 8%			57,05	0,45	164	1		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	33561,34	16409,44	50342	24614	3243	27571	84146
		НР - 91%; СП - 8%			14990,00	5208,63	22485	7813		6233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2"	Блочно-модульное здание КПП. с.Танабаевское	компл.	1	9070552,39	--	9070552	--		--	9070552
					--	--	--	--	9070552	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9070552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9639530				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9663460
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9070552		

Локальная смета 2-17-2 с. Свердловка. Насосная станция производительностью 17,11 м3/ч Отопление и вентиляция

1	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	9	1667,96	92,51	15012	833	166	10325	27364
		НР - 72%; СП - 8%			1557,00	36,41	14013	328		2027	
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Костанай ТОО "Костанайская кабельная компания"	Печь ПЭТ-4	шт.	8	4553,57	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Костанай ТОО "Костанайская кабельная компания"	Печь ПЭТ-4 а	шт.	1	5008,93	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

4	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	2,5	1344,11	86,75	3360	217	112	3072	6947
		НР - 98%, СП - 85%			1212,42	41,54	3031	104		515	
5	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, стерморегулятором	шт.	1	15407,00	--	15407	--	15407	--	16640
		СП - 85%			--	--	--	--		1233	
6	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205,00	--	13205	--	13205	--	14261
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
10	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,987844	6766,50	59,34	6684	59	4542	2064	9448
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2108,57	23,97	2083	24		700	
11	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,987844	26555,88	59,34	26233	59	23888	2263	30776
		НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2313,95	23,97	2286	24		2280	
12	С1241-102-0204 241-102-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,1	4121,00	--	4533	--	4533	--	4896
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
13	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1,1	4989,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
14	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные кликлапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1935,81	50,64	3872	101	759	2982	7403
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1505,89	15,74	3012	31		548	
15	С1246-302-0502 246-302-0502 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	1	4584,00	--	4584	--	4584	--	4951
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
16	С1246-302-0503 246-302-0503 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891,00	--	4891	--	4891	--	5282
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
17	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские изриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,69	25154,62	1626,56	17357	1122	1662	11476	31140
		НР - 78%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21119,60	764,49	14573	527		2307	
18	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,8556	36899,00	--	31571	--	31571	--	34097
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
19	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	3,35	5270,25	350,13	17655	1173	153	12450	32514
		НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4874,24	15,89	16329	53		2408	
20	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0138355	485363,00	--	6715	--	6715	--	7252
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
21	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,1	1187,00	--	119	--	119	--	128

		СП - 8%;			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**283779**

Локальная смета 2-17-4 с. Свердловка. Насосная станция производительностью 17,11 м3/ч Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. Канализация

19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2**	**2550,36**	**--**	**5101**	**--**	**4395**	**692**	**6256**
		НР - 98%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ			**352,82**	**--**	**706**	**--**		**463**	
20	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**7324,26**	**1946,98**	**14649**	**3894**	**292**	**7289**	**23693**
		НР - 61%; СП - 85%			**5231,51**	**743,27**	**10463**	**1487**		**1755**	
21	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**35021,00**	**--**	**70042**	**--**	**70042**	**--**	**75645**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**5603**	
22	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**10936,53**	**3700,40**	**10937**	**3701**	**535**	**4951**	**17159**
		НР - 61%; СП - 8%;			**6700,53**	**1415,85**	**6701**	**1416**		**1271**	
23	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**57393,00**	**--**	**57393**	**--**	**57393**	**--**	**61984**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**4591**	
24	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**7324,26**	**1946,98**	**14649**	**3894**	**292**	**7289**	**23693**
		НР - 61%; СП - 85%			**5231,51**	**743,27**	**10463**	**1487**		**1755**	
25	С1242-304-0203 242-304-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**2**	**14597,00**	**--**	**29194**	**--**	**29194**	**--**	**31530**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**2336**	
26	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**7272,41**	**334,23**	**14545**	**669**	**4882**	**5636**	**21795**
		НР - 61%; СП - 8%;			**4497,00**	**122,47**	**8994**	**245**		**1614**	
27	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0044**	**337807,41**	**3334,80**	**1486**	**15**	**1239**	**237**	**1861**
		НР - 99%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ			**52835,50**	**1573,95**	**232**	**7**		**138**	
28	С1241-517-0101 241-517-0101 РСНБ РК 2015	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50**	**шт.**	**2**	**1531,00**	**--**	**3062**	**--**	**3062**	**--**	**3307**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**245**	
29	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка**	**воронка**	**1**	**2119,18**	**31,76**	**2119**	**32**	**280**	**1786**	**4217**
		НР - 98%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ			**1807,44**	**14,99**	**1807**	**15**		**312**	
30	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**1**	**4381,00**	**--**	**4381**	**--**	**4381**	**--**	**4731**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**350**	
31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0016**	**1111612,78**	**532535,10**	**1779**	**852**	**30**	**1154**	**3168**
		НР - 99%; СП - 8%;			**560358,40**	**168343,93**	**897**	**269**		**235**	

32	С1241-112-0127 241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	692,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
33	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0296	337807,41	3334,80	9999	99	8336	1594	12521
		НР - 99%; СП - 8%			52835,50	1573,95	1564	47		927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С1241-504-0104 241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	1228,00	--	1228	--	1228	--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
35	С1241-504-0101 241-504-0101 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	6	975,00	--	5850	--	5850	--	6318
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
36	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	2009,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
37	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1	1833,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1111612,78	532535,10	1112	532	20	721	1980
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	560	168		147	
39	С1241-113-0109 241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	1	1279,00	--	1279	--	1279	--	1381
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
40	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0104	337807,41	3334,80	3513	34	2930	560	4399
		НР - 99%; СП - 8%			52835,50	1573,95	549	16		326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1241-505-0207 241-505-0207 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	2	1615,00	--	3230	--	3230	--	3488
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
42	С1241-505-0208 241-505-0208 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	1	2516,00	--	2516	--	2516	--	2717
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
43	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	636,14	41,58	5089	333	168	4542	10401
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	4588	--		770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1219,61	83,16	2439	166	123	2129	4933
		НР - 99%; СП - 8%			1075,20	--	2150	--		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
47	Е11-090606-0114 1109-0606-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,00146	57898,17	5546,60	85	8	4	52	148
		НР - 69%; СП - 8%			50066,60	2026,10	73	3		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

48	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кгс преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00146	685096,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
49	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3269,93	40,73	29429	367	23220	5872	38125
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			649,07	16,64	5842	150		2824	
50	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы изчугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	11	11066,53	36,80	121732	405	109785	11460	143847
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1049,30	13,79	11542	152		10655	
51	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8	14838,73	54,56	118710	436	109040	9209	138153
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1154,23	20,39	9234	163		10234	
		Колодец д 2000 - 1шт									
52	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,53	35254,91	7689,28	89195	19454	41634	35980	135189
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11109,44	3255,58	28107	8237		10014	
53	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30974,00	--	30974	--	30974	--	33452
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
54	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	32950,00	--	65900	--	65900	--	71172
		СП - 8%			--	--	--	--		5272	
55	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	29324,00	--	29324	--	29324	--	31670
		СП - 8%			--	--	--	--		2346	
56	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10039,00	--	10039	--	10039	--	10842
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
57	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7650,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
58	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3270,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
59	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	11573,00	--	11573	--	11573	--	12499
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
60	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0203	713095,00	--	14476	--	14476	--	15634
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
61	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,33	909,08	20,53	14845	335	9400	4798	21214
		НР - 93%, СП - 8%			312,91	3,00	5110	49		1571	

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Бетонная отмостка колодцев										
63	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1,89**	**283,31**	**34,75**	**535**	**66**	**313**	**170**	**762**
		НР - 34%, СП - 8%			**82,54**	**13,19**	**156**	**25**		**56**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
64	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2835**	**23033,46**	**1152,89**	**6530**	**327**	**5801**	**436**	**7523**
		НР - 91%, СП - 8%			**1417,50**	**271,77**	**402**	**77**		**557**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1036710**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1036710**

Локальная смета 2-17-6 с. Свердловка. Насосная станция производительностью 17,11 м3/ч Автоматизация

1	**Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**1658,86**	**--**	**1659**	**--**	**55**	**1203**	**3091**
		НР - 75%, СП - 8%			**1603,71**	**--**	**1604**	**--**		**229**	
2	**С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2015**	**Датчики ДТКБ-57**	**шт.**	**1**	**1905,00**	**--**	**1905**	**--**	**1905**	**--**	**2057**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
3	**Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**1658,86**	**--**	**1659**	**--**	**55**	**1203**	**3091**
		НР - 75%, СП - 8%			**1603,71**	**--**	**1604**	**--**		**229**	
4	**С1245-703-0101 245-703-0101 РСНБ РК 2015**	**Датчик-реле РОС-301**	**шт.**	**1**	**22484,00**	**--**	**22484**	**--**	**22484**	**--**	**24283**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1799**	
5	**Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**226**	**939,96**	**28,93**	**212431**	**6539**	**61505**	**105439**	**343300**
		НР - 72%, СП - 8%			**638,88**	**9,10**	**144387**	**2057**		**25430**	
6	**С1243-111-0301 243-111-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0153**	**54828,00**	**--**	**839**	**--**	**839**	**--**	**906**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
7	**С1243-206-2104 243-206-2104 РСНБ РК 2015**	**Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х2,5**	**км**	**0,153**	**100445,00**	**--**	**15368**	**--**	**15368**	**--**	**16597**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1229**	
8	**С1243-206-2204 243-206-2204 РСНБ РК 2015**	**Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 5х2,5**	**км**	**0,0408**	**142001,00**	**--**	**5794**	**--**	**5794**	**--**	**6257**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**463**	
9	**С1243-206-2304 243-206-2304 РСНБ РК 2015**	**Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 7х2,5**	**км**	**0,02142**	**164819,00**	**--**	**3530**	**--**	**3530**	**--**	**3812**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**282**	
10	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,9**	**537,00**	**--**	**1557**	**--**	**1557**	**--**	**1682**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**125**	
11	**С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2**	**шт.**	**1**	**1673,00**	**--**	**1673**	**--**	**1673**	**--**	**1807**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
12	**С1243-905-0102 243-905-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20**	**шт.**	**1**	**4884,00**	**--**	**4884**	**--**	**4884**	**--**	**5275**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**391**	
13	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2**	**2550,36**	**--**	**5101**	**--**	**4395**	**692**	**6256**
		НР - 98%, СП - 8%			**352,82**	**--**	**706**	**--**		**463**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

14	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4211,55	92,69	4212	92	1006	2268	6999
		НР - 72%, СП - 8%			3114,00	36,41	3114	36		518	
15	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
16	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампа сигнальная АС-220	шт.	31	331,00	--	10261	--	10261	--	11082
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
17	С1247-211-0202 247-211-0202 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, DC	шт.	12	1496,00	--	17952	--	17952	--	19388
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
18	С1248-303-0606 248-303-0606 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степеньзащиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	1	2841,00	--	2841	--	2841	--	3068
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
19	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
20	С1261-404-0574 261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,004	380,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1	2823,70	30,71	2824	31	1317	1063	4198
		НР - 72%, СП - 8%			1476,00	--	1476	--		311	
22	С1247-204-0604 247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	820,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
23	С1261-404-0669 261-404-0669 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	4,8	369,00	--	1771	--	1771	--	1913
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
24	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабели	50	939,96	28,93	46998	1446	13608	23327	75951
		НР - 72%, СП - 8%			638,88	9,10	31944	455		5626	
25	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,0153	61691,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
26	С1243-142-0305 243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,0357	59665,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								553189

Локальная смета 2-18-1 с. Зуевка. Насосная станция производительностью 10,57 м3/ч Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 14. Вентшахты АС18-20

113	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07004	98665,09	22353,21	6911	1566	185	3876	11650
		НР - 69%, СП - 8%			73676,00	6519,36	5160	457		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
114	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07004	594087,00	--	41610	--	41610	--	44939

		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,03116	164,68	3,85	334	8	207	83	451
		НР - 69%, СП - 8%			58,70	0,60	119	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
116	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,42	2458,88	969,29	20704	8162	1635	9257	32357
		НР - 69%, СП - 8%			1295,32	297,95	10907	2509		2397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	8,6726	2271,00	--	19695	--	19695	--	21271
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
118	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,42	3627,92	39,20	30547	330	16632	10992	44862
		НР - 39%, СП - 8%			1613,45	18,41	13585	155		3323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				155530				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								155530

Локальная смета 2-18-2 с. Зуевка. Насосная станция производительностью 10,57 м3/ч Отопление и вентиляция

1	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	8	1667,96	92,51	13344	740	148	9178	24324
		НР - 72%, СП - 8%			1557,00	36,41	12456	291		1802	
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Костанай ТОО "Костанайская кабельная компания"	Печь ПЭТ-4	шт.	6	4553,57	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Костанай ТОО "Костанайская кабельная компания"	Печь ПЭТ-4 а	шт.	2	5008,93	--	10018	--	10018	--	10819
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
4	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	2,5	1344,11	86,75	3360	217	112	3072	6947
		НР - 98%, СП - 8%			1212,42	41,54	3031	104		515	
5	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, стерморегулятором	шт.	1	15407,00	--	15407	--	15407	--	16640
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
6	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, стерморегулятором	шт.	1	13205,00	--	13205	--	13205	--	14261
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
10	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,987844	6766,50	59,34	6684	59	4542	2064	9448
		НР - 98%, СП - 8%			2108,57	23,97	2083	24		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

11	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности воздуховодов	0,922218	26555,88 2313,95	59,34 23,97	24490 2134	55 22	22301	2113 2128	28731
12	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм СП - 85%	м	1,1	4989,00 --	-- --	5488 --	-- --	5488	-- 439	5927
13	С1241-102-0204 241-102-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм СП - 85%	м	1,1	4121,00 --	-- --	4533 --	-- --	4533	-- 363	4896
14	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные кликлапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	заслонка	2	1935,81 1505,89	50,64 15,74	3872 3012	101 31	759	2982 548	7403
15	С1246-302-0502 246-302-0502 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм СП - 85%	шт.	1	4584,00 --	-- --	4584 --	-- --	4584	-- 367	4951
16	С1246-302-0503 246-302-0503 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм СП - 85%	шт.	1	4891,00 --	-- --	4891 --	-- --	4891	-- 391	5282
17	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 изоляции	0,68	25154,62 21119,60	1626,56 764,49	17105 14361	1106 520	1638	11310 2273	30688
18	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм СП - 85%	м3	0,8432	36899,00 --	-- --	31113 --	-- --	31113	-- 2489	33602
19	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР - 75%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности покрытия изоляции	3,29	5270,25 4874,24	350,13 15,89	17339 16036	1152 52	151	12227 2365	31932
20	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм СП - 85%	т	0,0135877	485363,00 --	-- --	6595 --	-- --	6595	-- 528	7123
21	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм СП - 85%	м2	0,1	1187,00 --	-- --	119 --	-- --	119	-- 9	128
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								272609

Локальная смета 2-18-4 с. Зуевка. Насосная станция производительностью 10,57 м3/ч Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. Канализация

19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	комплект	2	2550,36 352,82	-- --	5101 706	-- --	4395	692 463	6256
20	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 85%	шт.	2	7324,26 5231,51	1946,98 743,27	14649 10463	3894 1487	292	7289 1755	23693

21	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	35021,00	--	70042	--	70042	--	75645
		СП - 8%			--	--	--	--		5603	
22	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10936,53	3700,40	10937	3701	535	4951	17159
		НР - 61%, СП - 8%			6700,53	1415,85	6701	1416		1271	
23	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	--	57393	--	57393	--	61984
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
24	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7324,26	1946,98	14649	3894	292	7289	23693
		НР - 61%, СП - 8%			5231,51	743,27	10463	1487		1755	
25	С1242-304-0203 242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9иж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
26	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7272,41	334,23	14545	669	4882	5636	21795
		НР - 61%, СП - 8%			4497,00	122,47	8994	245		1614	
27	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	337807,41	3334,80	1486	15	1239	237	1861
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			52835,50	1573,95	232	7		138	
28	С1241-517-0101 241-517-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2	1531,00	--	3062	--	3062	--	3307
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
29	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1	2119,18	31,76	2119	32	280	1786	4217
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1807,44	14,99	1807	15		312	
30	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	4381,00	--	4381	--	4381	--	4731
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	1111612,78	532535,10	1779	852	30	1154	3168
		НР - 99%, СП - 8%			560358,40	168343,93	897	269		235	
32	С1241-112-0127 241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	692,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
33	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0296	337807,41	3334,80	9999	99	8336	1594	12521
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			52835,50	1573,95	1564	47		927	
34	С1241-504-0104 241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	1228,00	--	1228	--	1228	--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
35	С1241-504-0101 241-504-0101 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	6	975,00	--	5850	--	5850	--	6318
		СП - 8%			--	--	--	--		468	

36	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	2009,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
37	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1	1833,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1111612,78	532535,10	1112	532	20	721	1980
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	560	168		147	
39	С1241-113-0109 241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	1	1279,00	--	1279	--	1279	--	1381
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
40	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0104	337807,41	3334,80	3513	34	2930	560	4399
		НР - 99%; СП - 8%			52835,50	1573,95	549	16		326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1241-505-0207 241-505-0207 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	2	1615,00	--	3230	--	3230	--	3488
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
42	С1241-505-0208 241-505-0208 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	1	2516,00	--	2516	--	2516	--	2717
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
43	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	636,14	41,58	5089	333	168	4542	10401
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	4588	--		770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1219,61	83,16	2439	166	123	2129	4933
		НР - 99%; СП - 8%			1075,20	--	2150	--		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
47	Е11-090606-0114 1109-0606-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,00146	57898,17	5546,60	85	8	4	52	148
		НР - 69%; СП - 8%			50066,60	2026,10	73	3		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кгс преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00146	685096,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
49	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3269,93	40,73	29429	367	23220	5872	38125
		НР - 98%; СП - 8%			649,07	16,64	5842	150		2824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы изчугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	11	11066,53	36,80	121732	405	109785	11460	143847
		НР - 98%; СП - 8%			1049,30	13,79	11542	152		10655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

51	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8	14838,73	54,56	118710	436	109040	9209	138153
		НР - 96%, СП - 89%			1154,23	20,39	9234	163		10234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Колодец д 2000 - 1шт									
52	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,53	35254,91	7689,28	89195	19454	41634	35980	135189
		НР - 99%, СП - 85%			11109,44	3255,58	28107	8237		10014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30974,00	--	30974	--	30974	--	33452
		СП - 85%			--	--	--	--		2478	
54	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	32950,00	--	65900	--	65900	--	71172
		СП - 86%			--	--	--	--		5272	
55	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	29324,00	--	29324	--	29324	--	31670
		СП - 85%			--	--	--	--		2346	
56	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10039,00	--	10039	--	10039	--	10842
		СП - 85%			--	--	--	--		803	
57	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7650,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 88%			--	--	--	--		1224	
58	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3270,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 80%			--	--	--	--		262	
59	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	11573,00	--	11573	--	11573	--	12499
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
60	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0203	713095,00	--	14476	--	14476	--	15634
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
61	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,33	909,08	20,53	14845	335	9400	4798	21214
		НР - 93%, СП - 8%			312,91	3,00	5110	49		1571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Бетонная отмостка колодцев									
63	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,89	283,31	34,75	535	66	313	170	762
		НР - 94%, СП - 8%			82,54	13,19	156	25		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2835	23033,46	1152,89	6530	327	5801	436	7523
		НР - 91%, СП - 8%			1417,50	271,77	402	77		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1036710				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1036710

Локальная смета 2-19-1 с. Танабаевское. Насосная станция производительностью 23,14 м3/ч Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 12. Подвесные пути АС16

102	Е11-090101-0102 1109-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж	т конструкций	0,49954	57965,54	18759,92	28956	9372	5282	11813	44031
		НР - 69%, СП - 8%			28630,90	5642,21	14302	2819		3262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
103	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49954	594087,00	--	296770	--	296770	--	320512
		СП - 8%			--	--	--	--		23742	
104	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,02064	7420,00	--	153	--	153	--	165
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
105	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка за применение марки стали С285	т	0,4789	21304,00	--	10202	--	10202	--	11018
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
106	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,48666	164,68	3,85	2386	56	1480	593	3217
		НР - 69%, СП - 8%			58,70	0,60	850	9		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,001	114538,23	1201,39	115	2	86	25	151
		НР - 90%, СП - 8%			27270,00	539,64	27	1		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
108	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,001	8956,84	64,41	9	--	8	1	11
		НР - 90%, СП - 8%			998,40	28,70	1	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				379105				
		РАЗДЕЛ 14. Вентшахты АС18-20									
113	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парныхуголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0757	98665,09	22353,21	7469	1693	199	4189	12590
		НР - 69%, СП - 8%			73676,00	6519,36	5577	494		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
114	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0757	594087,00	--	44972	--	44972	--	48570
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1953	164,68	3,85	362	8	225	90	488
		НР - 69%, СП - 8%			58,70	0,60	129	1		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
116	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	27399,06	1152,89	7398	311	6704	415	8438
		НР - 91%, СП - 8%			1417,50	271,77	383	73		625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,89	2458,88	969,29	21859	8617	1727	9773	34163
		НР - 69%, СП - 8%			1295,32	297,95	11515	2649		2531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

118	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	9,1567	2271,00	--	20795	--	20795	--	22459
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
119	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3	3627,92	39,20	22856	247	12444	8225	33567
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1613,45	18,41	10165	116		2486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				160276				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								539381

Локальная смета 2-19-2 с. Танабаевское. Насосная станция производительностью 23,14 м3/ч Отопление и вентиляция

1	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	8	1667,96	92,51	13344	740	148	9178	24324
		НР - 72%; СП - 8%			1557,00	36,41	12456	291		1802	
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Костанай ТОО "Костанайская кабельная компания"	Печь ПЭТ-4	шт.	5	4553,57	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Костанай ТОО "Костанайская кабельная компания"	Печь ПЭТ-4 а	шт.	3	5008,93	--	15027	--	15027	--	16229
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
4	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	3	1344,11	86,75	4032	261	134	3687	8336
		НР - 50%; СП - 8%			1212,42	41,54	3637	125		618	
5	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, стерморегулятором	шт.	3	13205,00	--	39615	--	39615	--	42784
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
9	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,05347	6766,50	59,34	7128	62	4845	2202	10076
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2108,57	23,97	2221	25		746	
10	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,239986	26555,88	59,34	32929	74	29986	2841	38632
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2313,95	23,97	2869	30		2862	
11	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	1,1	3183,00	--	3501	--	3501	--	3781
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
12	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,1	6196,00	--	6816	--	6816	--	7361
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
13	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1935,81	50,64	3872	101	759	2982	7403
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1505,89	15,74	3012	31		548	

14	С1246-302-0504 246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	5197,00	--	5197	--	5197	--	5613
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
15	С1246-302-0503 246-302-0503 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891,00	--	4891	--	4891	--	5282
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
16	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские изогнутые криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,45	25154,62	1626,56	11320	732	1084	7484	20309
		НР - 76%, СП - 8%			21119,60	764,49	9504	344		1504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,1414082	36899,00	--	5218	--	5218	--	5635
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								220354

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге					90 422 877,98				
		в том числе оборудование	Тенге					19 825 325,00				
		в том числе СМР	Тенге					70 597 552,98				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2,90%				2 047 329,04				
		Итого с временными	Тенге					72 644 882,02				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге	3,3%				2 397 281,11				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге					75 042 163,13				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ						774 289,91				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%				1 500 843,26				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					77 317 296,29				
		Итого в базовых ценах 2022г.	Тенге					97 142 621,29				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г. 70% К=1,0500514	Тенге					71 403 321,84				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. 30% К=1,0450539	Тенге					31 980 136,81				
		Итого по сметному расчету 2022-2023г.	Тенге					103 383 458,66				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге					98 214 285,71				
		НДС 12%	Тенге					11 785 714,29				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					110 000 000,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
БИН 060140006161

Картабаев Е.Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

Мадиев Ж.И.
№ KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г,
№ KZ23VJE00056916 от 28.08.2020 г,
№ KZ67VJE00071644 от 12.01.2022 г.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ПИП «Костанайводпроект»
БИН 980140003078

Марущенко Н.П.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Абылаев С.М.