*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны,010000, город Астана, район Алматы, ул. А 1, зд. 5** — **230140009172**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1** — **050940013378**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №117 от 09.09.2024г Кап.ИнфекцБольницаУлМанаса

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 90 | 28.10.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт инфекционной больницы на 140 коек ГКП на ПХВ «Городская инфекционная больница» по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул.Манаса 22/3 | | | работа | 1 | 270 000 000,00 | 270 000 000,00 | 28 928 571,43 |
| | | | | Итого | 1 | x | 270 000 000,00 | 28 928 571,43 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Букенов Ж.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

**ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**ДОГОВОР №117 от 09.09. 2024 г.**

**Наименование стройки: "Капитальный ремонт инфекционной больницы на 140 коек ГКП на ПХВ "Городская инфекционная больница" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Манаса 22/3"**

# С П Р А В К А № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат за октбрь 2024 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230140009172 | 050940013378 | 117 | 09.09.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование стройки: "Капитальный ремонт инфекционной больницы на 140 коек ГКП на ПХВ "Городская инфекционная больница" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Манаса 22/3" | 356 069 392,27 | 241 071 428,57 | | - | - | - | - | - | 28 928 571,43 | 270 000 000,00 |
| **Итого по справке** | **356 069 392,27** | **241 071 428,57** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28 928 571,43** | **270 000 000,00** |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны,**
**БИН 230140009172**
**_____ З.Е. Исаков**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING", БИН 180540018611**
**Эксперт технического надзора, № KZ32VJE00037839 от 16.05.18**
**ИИН 700129302153**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Наименование стройки: "Капитальный ремонт инфекционной больницы на 140 коек ГКП на ПХВ "Городская инфекционная больница" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Манаса 22/3"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

Строительство по договору 2 242 674 915,38

Стоимость по смете 2 289 003 791,20

Скидка 2% 46 328 875,82

**Реестр № 2**
**актов выполненных работ за окябрь 2024 года**

| № п/п | № сметы | № АВР | Наименование работ | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1-3-1 | 4 | | 4 256 378,08 |
| 2 | 2-1-3-2 | 5 | | 5 954 081,11 |
| 3 | 2-1-3-3 | 6 | | 9 128 350,65 |
| 4 | 2-1-3-4 | 7 | | 6 340 231,68 |
| 5 | 2-1-3-5 | 8 | | 5 900 205,66 |
| 6 | 2-2-3-1 | 9 | | 50 616 499,88 |
| 7 | 2-2-4-3 | 10 | | 53 816 594,02 |
| 8 | 2-2-4-4 | 11 | | 97 670 840,43 |
| 9 | 2-2-4-5 | 12 | | 17 298 371,76 |
| 10 | 2-2-4-6 | 13 | | 19 018 446,73 |
| | | | **Итого за отчетный мес** | **270 000 000,00** |

Составил

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

# Акт выполненных работ № 4

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-03-01 БЛОК А. Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 3: ПРОЕМЫ/лист 16и/ | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 1: ОКНА | | | | | | | | | | |
| 1 | 125 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/ | м² | 57,7125 | 8 825,0<br>6 016,0 | 605,0<br>210,0 | 509 313,0<br>347 198,5 | 34 916,0<br>12 119,5 | 127 198,5 | | 509 313,0 | |
| 2 | 126 | 223-102-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | м² | 57,7125 | 43 369,04 | | 2 502 935,5 | | 2 502 935,5 | | 2 502 935,5 | |
| 3 | 127 | 6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый/ОК-2/ | м² | 1,767 | 10 009,0<br>6 538,0 | 603,0<br>208,0 | 17 686,0<br>11 552,5 | 1 065,5<br>367,5 | 5 068,0 | | 17 686,0 | |
| 4 | 128 | 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м² | 1,767 | 45 409,52 | | 80 238,5 | | 80 238,5 | | 80 238,5 | Казахстан |
| | | | Итого по подразделу 1: ОКНА | | | | | 3 110 173<br>358 751 | 35 982<br>12 487 | 2 715 441<br>0 | 0<br>0 | 3 110 173 | |
| | | | Итого по разделу 3: ПРОЕМЫ/лист 16и/ | | | | | 3 110 173<br>358 751 | 35 982<br>12 487 | 2 715 441<br>0 | 0<br>0 | 3 110 173 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3 110 173<br>358 751 | 35 982<br>12 487 | 2 715 441<br>0 | 0<br>0 | 3 110 173 | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 195 941 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 3 306 114 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 165 306 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 165 306 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3 636 726 | |
| | | | Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557 | | | | | | | | | 1 727 681 | |
| | | | Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075 | | | | | | | | | 2 150 214 | |
| | | | Итого в прогнозных ценах 2024 года | | | | | | | | | 3 877 895 | |
| | | | Тендерная скидка 2%, к = 0,98 | | | | | | | | | 3 800 338 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 456 040,51 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4 256 378,08 | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ А.Н. Кайнарбек**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

# Акт выполненных работ № 5

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-04-02 Внутренние инженерные системы. Отопление** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. | м | 28 | 2 025,0<br>1 960,0 | 65,0<br>16,0 | 56 700,0<br>54 880,0 | 1 820,0<br>448,0 | | | 56 700,0 | |
| 2 | 36 | 1215-0102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 1 940 | 2 099,0<br>2 099,0 | 0,0<br>0,0 | 4 072 060,0<br>4 072 060,0 | 0,0<br>0,0 | | | 4 072 060,0 | |
| 3 | 37 | 1215-0102-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 33 | 5 373,0<br>5 211,0 | 162,0<br>61,0 | 177 309,0<br>171 963,0 | 5 346,0<br>2 013,0 | | | 177 309,0 | |
| 4 | 38 | 1215-0102-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж | шт. | 1 | 7 761,0<br>7 485,0 | 276,0<br>105,0 | 7 761,0<br>7 485,0 | 276,0<br>105,0 | | | 7 761,0 | |
| 5 | 39 | 6116-0301-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм | м | 6 | 392,0<br>369,0 | 22,0<br>7,0 | 2 352,0<br>2 214,0 | 132,0<br>42,0 | | | 2 352,0 | |
| 6 | 40 | 6116-0301-0407<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм | м | 42 | 633,0<br>592,0 | 41,0<br>13,0 | 26 586,0<br>24 864,0 | 1 722,0<br>546,0 | | | 26 586,0 | |
| 7 | 41 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 6,79715 | 252,0 | | 1 713,0 | | | | 1 713,0 | |
| 8 | 42 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т*км | 101,95725 | 61,0 | | 6 219,0 | | | | 6 219,0 | |
| | | | Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | 4 350 700<br>4 333 466 | 9 296<br>3 154 | 0<br>0 | 0<br>0 | 4 350 700 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 4 350 700<br>4 333 466 | 9 296<br>3 154 | 0<br>0 | 0<br>0 | 4 350 700 | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 274 094 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 4 624 794 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 231 240 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 231 240 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 5 087 274 | |
| | | | Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557 | | | | | | | | | 2 416 786 | |
| | | | Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075 | | | | | | | | | 3 007 851 | |
| | | | Итого в прогнозных ценах 2024 года | | | | | | | | | 5 424 637 | |
| | | | Тендерная скидка 2%, к = 0,98 | | | | | | | | | 5 316 144 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 637 937,26 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 5 954 081,11 | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ А.А. Курманова**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

# Акт выполненных работ № 6

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-03 Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция и кондиционирование (ОВ, ОВ.С) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6118-0207-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час | шт. | 1 | 106 414,0<br>103 063,0 | 3 352,0<br>861,0 | 106 414,0<br>103 063,0 | 3 352,0<br>861,0 | | | 106 414,0 | |
| 2 | 2 | 1215-0103-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж | шт. | 6 | 31 576,0<br>31 522,0 | 54,0<br>21,0 | 189 456,0<br>189 132,0 | 324,0<br>126,0 | | | 189 456,0 | |
| 3 | 3 | 1215-0103-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 83,6025 | 2 708,0<br>2 654,0 | 54,0<br>21,0 | 226 396,0<br>221 881,0 | 4 515,0<br>1 756,0 | | | 226 396,0 | |
| 4 | 4 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,40272 | 252,0 | | 353,0 | | | | 353,0 | |
| 5 | 5 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 21,0408 | 61,0 | | 1 283,0 | | | | 1 283,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | 523 902<br>514 076 | 8 191<br>2 743 | 0<br>0 | 0<br>0 | 523 902 | |
| | | | **Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛОК А** | | | | | | | | | | |
| 6 | 40 | 6118-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | м² | 182,56588 | 9 644,0<br>9 197,0 | 162,0<br>51,0 | 1 760 665,0<br>1 679 058,0 | 29 576,0<br>9 311,0 | 52 031,0 | | 1 760 665,0 | |
| 7 | 41 | 246-103-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм круглого сечения | м² | 182,56588 | 8 403,0 | | 1 534 101,0 | | 1 534 101,0 | | 1 534 101,0 | Казахстан |
| 8 | 42 | 6118-0101-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм | м² | 50,3185 | 16 031,0<br>9 197,0 | 164,0<br>51,0 | 806 656,0<br>462 779,0 | 8 252,0<br>2 566,0 | 335 625,0 | | 806 656,0 | |
| 9 | 43 | 6118-0101-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм | м² | 19,40834 | 15 184,0<br>8 421,0 | 133,0<br>42,0 | 294 696,0<br>163 438,0 | 2 581,0<br>815,0 | 128 677,0 | | 294 696,0 | |
| 10 | 44 | 6118-0101-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм | м² | 37,366 | 14 031,0<br>7 286,0 | 120,0<br>37,0 | 524 282,0<br>272 249,0 | 4 484,0<br>1 383,0 | 247 550,0 | | 524 282,0 | |
| 11 | 45 | 6118-0101-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм | м² | 1,256 | 14 883,0<br>7 286,0 | 106,0<br>27,0 | 18 693,0<br>9 151,0 | 133,0<br>34,0 | 9 408,0 | | 18 693,0 | |
| 12 | 46 | 6118-0101-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм | м² | 10,25524 | 13 086,0<br>5 483,0 | 122,0<br>34,0 | 134 200,0<br>56 229,0 | 1 251,0<br>349,0 | 76 720,0 | | 134 200,0 | |
| 13 | 47 | 6118-0101-0309<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм | м² | 12,69 | 16 580,0<br>8 421,0 | 122,0<br>34,0 | 210 400,0<br>106 862,0 | 1 548,0<br>431,0 | 101 989,0 | | 210 400,0 | |
| 14 | 48 | 6118-0101-0312<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм | м² | 27,6 | 12 487,0<br>4 431,0 | 99,0<br>28,0 | 344 641,0<br>122 296,0 | 2 733,0<br>773,0 | 219 613,0 | | 344 641,0 | |
| 15 | 49 | 246-301-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 668,3 | 775,0 | | 517 932,0 | | 517 932,0 | | 517 932,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛОК А** | | | | | 6 146 266<br>2 872 062 | 50 558<br>15 662 | 3 223 646<br>0 | 0<br>0 | 6 146 266 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 6 670 168 | 58 749 | 3 223 646 | 0 | 6 670 168 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 3 386 138 | 18 405 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 420 221 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **7 090 389** | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 354 519 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 354 519 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **7 799 427** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557** | | | | | | | | | **3 705 235** | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доли -55%, к = 1,075** | | | | | | | | | **4 611 411** | |
| | | | **Итого в прогнозных ценах 2024 года** | | | | | | | | | **8 316 646** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%, к = 0,98** | | | | | | | | | **8 150 313** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 978 037,57 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9 128 350,65** | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ А.Т. Жаналова**
**М.П.**

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

## Акт выполненных работ № 7

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-04 Внутреннее инженерное оборудование. Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1215-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 91 | 3 257,0<br>3 144,0 | 18,0<br>5,0 | 296 387,0<br>286 104,0 | 1 638,0<br>455,0 | 8 645,0 | | 296 387,0 | |
| 2 | 2 | 1215-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 69 | 1 894,0<br>1 828,0 | 11,0<br>3,0 | 130 686,0<br>126 132,0 | 759,0<br>207,0 | 3 795,0 | | 130 686,0 | |
| 3 | 3 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 116 | 2 745,0<br>2 736,0 | 9,0<br>0,0 | 318 420,0<br>317 376,0 | 1 044,0<br>0,0 | | | 318 420,0 | |
| 4 | 4 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 8 | 2 964,0<br>2 953,0 | 11,0<br>0,0 | 23 712,0<br>23 624,0 | 88,0<br>0,0 | | | 23 712,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1** | | | | | 769 205<br>753 236 | 3 529<br>662 | 12 440<br>0 | 0<br>0 | 769 205 | |
| | | | **Подраздел 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1215-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 139 | 1 894,0<br>1 828,0 | 11,0<br>3,0 | 263 266,0<br>254 092,0 | 1 529,0<br>417,0 | 7 645,0 | | 263 266,0 | |
| 6 | 6 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 95 | 2 745,0<br>2 736,0 | 9,0<br>0,0 | 260 775,0<br>259 920,0 | 855,0<br>0,0 | | | 260 775,0 | |
| 7 | 7 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 7 | 2 964,0<br>2 953,0 | 11,0<br>0,0 | 20 748,0<br>20 671,0 | 77,0<br>0,0 | | | 20 748,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | 544 789<br>534 683 | 2 461<br>417 | 7 645<br>0 | 0<br>0 | 544 789 | |
| | | | **Подраздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1215-0101-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 11 | 3 566,0<br>3 545,0 | 21,0<br>8,0 | 39 226,0<br>38 995,0 | 231,0<br>88,0 | | | 39 226,0 | |
| 9 | 9 | 1215-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 21 | 2 867,0<br>2 848,0 | 19,0<br>7,0 | 60 207,0<br>59 808,0 | 399,0<br>147,0 | | | 60 207,0 | |
| 10 | 10 | 6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж душевых поддонов мелких | комплект | 10 | 1 733,0<br>1 709,0 | 24,0<br>9,0 | 17 330,0<br>17 090,0 | 240,0<br>90,0 | | | 17 330,0 | |
| 11 | 11 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 124 | 1 526,0<br>1 522,0 | 4,0<br>0,0 | 189 224,0<br>188 728,0 | 496,0<br>0,0 | | | 189 224,0 | |
| 12 | 12 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 68 | 1 589,0<br>1 587,0 | 2,0<br>0,0 | 108 052,0<br>107 916,0 | 136,0<br>0,0 | | | 108 052,0 | |
| 13 | 13 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,905058 | 252,0 | | 480,0 | | | | 480,0 | |
| 14 | 14 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 28,57587 | 61,0 | | 1 743,0 | | | | 1 743,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | 416 262<br>412 537 | 1 502<br>325 | 0<br>0 | 0<br>0 | 416 262 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 1 730 256 | 7 492 | 20 085 | 0 | 1 730 256 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 1 700 456 | 1 404 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 2: БЛОК А | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1 | | | | | | | | | | |
| 15 | 23 | 6114-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм | м | 76 | 4 134,0<br>3 886,0 | 160,0<br>47,0 | 314 184,0<br>295 336,0 | 12 160,0<br>3 572,0 | 6 688,0 | | 314 184,0 | |
| 16 | 24 | 241-101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм | м | 76 | 2 846,0 | | 216 296,0 | | 216 296,0 | | 216 296,0 | |
| 17 | 25 | 6114-0102-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 15 | 3 539,0<br>3 387,0 | 119,0<br>35,0 | 53 085,0<br>50 805,0 | 1 785,0<br>525,0 | 495,0 | | 53 085,0 | |
| 18 | 26 | 241-101-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм | м | 15 | 2 685,0 | | 40 275,0 | | 40 275,0 | | 40 275,0 | |
| 19 | 27 | 6114-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 73 | 2 737,0<br>2 645,0 | 69,0<br>20,0 | 199 801,0<br>193 085,0 | 5 037,0<br>1 460,0 | 1 679,0 | | 199 801,0 | |
| 20 | 28 | 241-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 21 | 1 349,0 | | 28 329,0 | | 28 329,0 | | 28 329,0 | |
| 21 | 29 | 241-101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 10 | 1 108,0 | | 11 080,0 | | 11 080,0 | | 11 080,0 | |
| 22 | 30 | 241-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 42 | 626,0 | | 26 292,0 | | 26 292,0 | | 26 292,0 | |
| 23 | 31 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 118 | 6 873,0<br>6 840,0 | 22,0<br>0,0 | 811 014,0<br>807 120,0 | 2 596,0<br>0,0 | 1 298,0 | | 811 014,0 | |
| 24 | 32 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 116,82 | 223,0 | | 26 051,0 | | 26 051,0 | | 26 051,0 | |
| 25 | 33 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 35 | 36,0 | | 1 260,0 | | 1 260,0 | | 1 260,0 | Казахстан |
| 26 | 34 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 56 | 18,0 | | 1 008,0 | | 1 008,0 | | 1 008,0 | Казахстан |
| 27 | 35 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 8 | 7 421,0<br>7 383,0 | 28,0<br>0,0 | 59 368,0<br>59 064,0 | 224,0<br>0,0 | 80,0 | | 59 368,0 | |
| 28 | 36 | 241-205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 7,92 | 338,0 | | 2 677,0 | | 2 677,0 | | 2 677,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1 | | | | | 1 790 720<br>1 405 410 | 21 802<br>5 557 | 363 508<br>0 | 0<br>0 | 1 790 720 | |
| | | | Подраздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | | |
| 29 | 96 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 124 | 3 818,0<br>3 804,0 | 10,0<br>3,0 | 473 432,0<br>471 696,0 | 1 240,0<br>372,0 | 496,0 | | 473 432,0 | |
| 30 | 97 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм | м | 123,752 | 1 496,0 | | 185 133,0 | | 185 133,0 | | 185 133,0 | Казахстан |
| 31 | 98 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 78 | 3 972,0<br>3 967,0 | 4,0<br>0,0 | 309 816,0<br>309 426,0 | 312,0<br>0,0 | 78,0 | | 309 816,0 | |
| 32 | 99 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм | м | 77,844 | 307,0 | | 23 898,0 | | 23 898,0 | | 23 898,0 | Казахстан |
| 33 | 100 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 11 | 653,0 | | 7 183,0 | | 7 183,0 | | 7 183,0 | Казахстан |
| 34 | 101 | 241-220-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 3 | 367,0 | | 1 101,0 | | 1 101,0 | | 1 101,0 | Казахстан |
| 35 | 102 | 241-212-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм | шт. | 4 | 1 270,0 | | 5 080,0 | | 5 080,0 | | 5 080,0 | |
| 36 | 103 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 31 | 277,0 | | 8 587,0 | | 8 587,0 | | 8 587,0 | Казахстан |
| 37 | 104 | 241-209-2404<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 13 | 189,0 | | 2 457,0 | | 2 457,0 | | 2 457,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 105 | 241-209-2401<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 21 | 72,0 | | 1 512,0 | | 1 512,0 | | 1 512,0 | Казахстан |
| 39 | 106 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 12 | 382,0 | | 4 584,0 | | 4 584,0 | | 4 584,0 | Казахстан |
| 40 | 107 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 28 | 106,0 | | 2 968,0 | | 2 968,0 | | 2 968,0 | Казахстан |
| 41 | 108 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 7 | 176,0 | | 1 232,0 | | 1 232,0 | | 1 232,0 | |
| 42 | 109 | 241-216-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 68 | 69,0 | | 4 692,0 | | 4 692,0 | | 4 692,0 | Казахстан |
| 43 | 110 | 241-216-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 124 | 203,0 | | 25 172,0 | | 25 172,0 | | 25 172,0 | Казахстан |
| 44 | 111 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 6 | 2 146,0<br>1 467,0 | 250,0<br>84,0 | 12 876,0<br>8 802,0 | 1 500,0<br>504,0 | 2 574,0 | | 12 876,0 | |
| 45 | 112 | 234-303-0324<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм | м | 6,6 | 1 859,0 | | 12 269,0 | | 12 269,0 | | 12 269,0 | |
| 46 | 113 | 241-211-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта противопожарная ОГРАКС-ПМ диаметром 110/60 мм | шт. | 8 | 3 737,0 | | 29 896,0 | | 29 896,0 | | 29 896,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | 1 111 888<br>789 924 | 3 052<br>876 | 318 912<br>0 | 0<br>0 | 1 111 888 | |
| | | | **Итого по разделу 2: БЛОК А** | | | | | 2 902 608<br>2 195 334 | 24 854<br>6 433 | 682 420<br>0 | 0<br>0 | 2 902 608 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4 632 864<br>3 895 790 | 32 346<br>7 837 | 702 505<br>0 | 0<br>0 | 4 632 864 | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 291 870 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **4 924 734** | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 246 237 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 246 237 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5 417 208** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557** | | | | | | | | | **2 573 526** | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075** | | | | | | | | | **3 202 924** | |
| | | | **Итого в прогнозных ценах 2024 года** | | | | | | | | | **5 776 450** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%, к = 0,98** | | | | | | | | | **5 660 921** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 679 310,54 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **6 340 231,68** | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ А.Н. Кирдасина**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 БЛОК А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

# Акт выполненных работ № 8

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-05 Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение (ЭМ, ЭО; ЭМ.С, ЭО.С) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: БЛОК А** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6119-0602-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж щита распределительного | шт. | 10 | 7 135,0<br>6 992,0 | 143,0<br>44,0 | 71 350,0<br>69 920,0 | 1 430,0<br>440,0 | | | 71 350,0 | |
| 2 | 2 | 1217-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 274 | 886,0<br>880,0 | 6,0<br>2,0 | 242 764,0<br>241 120,0 | 1 644,0<br>548,0 | | | 242 764,0 | |
| 3 | 3 | 1217-0101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 276 | 271,0<br>271,0 | 0,0<br>0,0 | 74 796,0<br>74 796,0 | 0,0<br>0,0 | | | 74 796,0 | |
| 4 | 4 | 1217-0101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель. Демонтаж | м | 2 620 | 449,0<br>448,0 | 1,0<br>0,0 | 1 176 380,0<br>1 173 760,0 | 2 620,0<br>0,0 | | | 1 176 380,0 | |
| 5 | 5 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,7906 | 252,0 | | 451,0 | | | | 451,0 | |
| 6 | 6 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 26,859 | 61,0 | | 1 638,0 | | | | 1 638,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: БЛОК А** | | | | | 1 567 379<br>1 559 596 | 5 694<br>988 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1 567 379 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 1 567 379<br>1 559 596 | 5 694<br>988 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1 567 379 | |
| | | | **Раздел 2: БЛОК А ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ/170-2023-ЭОМ.СО1/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 6: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | | |
| 7 | 51 | 6119-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия | м | 859,042143 | 700,0<br>683,0 | 1,0<br>0,0 | 601 329,5<br>586 725,78 | 859,04<br>0,0 | 13 744,67 | | 601 329,5 | |
| 8 | 52 | 243-107-2703<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 (ок)-0,66 | м | 300 | 973,0 | | 291 900,0 | | 291 900,0 | | 291 900,0 | Казахстан |
| 9 | 53 | 243-107-2503<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66 | м | 1 655 | 730,0 | | 1 208 150,0 | | 1 208 150,0 | | 1 208 150,0 | Казахстан |
| 10 | 54 | 243-107-2303<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5 (ок)-0,66 | м | 145 | 516,0 | | 74 820,0 | | 74 820,0 | | 74 820,0 | Казахстан |
| 11 | 55 | 243-108-2701<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 (ок)-0,66 | м | 120 | 810,0 | | 97 200,0 | | 97 200,0 | | 97 200,0 | Казахстан |
| 12 | 56 | 243-108-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66 | м | 665 | 643,0 | | 427 595,0 | | 427 595,0 | | 427 595,0 | Казахстан |
| 13 | 57 | 243-108-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-0,66 | м | 80 | 537,0 | | 42 960,0 | | 42 960,0 | | 42 960,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | 2 743 955<br>586 726 | 859<br>0 | 2 156 370<br>0 | 0<br>0 | 2 743 955 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу 2: БЛОК А ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ/170-2023-ЭОМ.СО1/** | | | | | **2 743 955** | **859** | **2 156 370** | **0** | **2 743 955** | |
| | | | | | | | | **586 726** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **4 311 334** | **6 553** | **2 156 370** | **0** | **4 311 334** | |
| | | | | | | | | **2 146 322** | **988** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 271 614 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **4 582 948** | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 229 147 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 229 147 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5 041 242** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557** | | | | | | | | | **2 394 918** | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075** | | | | | | | | | **2 980 634** | |
| | | | **Итого в прогнозных ценах 2024 года** | | | | | | | | | **5 375 552** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%, к = 0,98** | | | | | | | | | **5 268 041** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 632 164,89 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **5 900 205,66** | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ А.А. Кадырова**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117 от 09.09.2024 г**

# Акт выполненных работ № 9

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-03-01 Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 44,175 | 5 297,0<br>4 813,0 | 484,0<br>168,0 | 233 995,0<br>212 614,5 | 21 381,0<br>7 421,5 | | | 233 995,0 | |
| 2 | 10 | 6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | м² | 1,935 | 5 713,0<br>5 230,0 | 483,0<br>166,0 | 11 054,5<br>10 120,0 | 934,5<br>321,0 | | | 11 054,5 | |
| 3 | 20 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 45,3375 | 5 297,0<br>4 813,0 | 484,0<br>168,0 | 240 152,5<br>218 209,5 | 21 943,0<br>7 616,5 | | | 240 152,5 | |
| 4 | 28 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 90,675 | 5 297,0<br>4 813,0 | 484,0<br>168,0 | 480 305,5<br>436 419,0 | 43 887,0<br>15 233,5 | | | 480 305,5 | |
| | | | Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | 965 508<br>877 363 | 88 146<br>30 593 | 0<br>0 | 0<br>0 | 965 508 | |
| | | | **Раздел 2: СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 5 | 38 | 6105-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены внутренней/толщ.250мм/ | м³ | 5,3444 | 38 782,0<br>30 912,0 | 7 868,0<br>1 803,0 | 207 267,0<br>165 206,0 | 42 050,0<br>9 636,0 | 11,0 | | 207 267,0 | |
| 6 | 39 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м³ | 1,282656 | 16 831,0 | | 21 588,0 | | 21 588,0 | | 21 588,0 | Казахстан |
| 7 | 40 | 6105-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича | м² | 29,63 | 9 571,0<br>8 852,0 | 719,0<br>162,0 | 283 589,0<br>262 285,0 | 21 304,0<br>4 800,0 | | | 283 589,0 | |
| 8 | 41 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м³ | 0,68149 | 16 831,0 | | 11 470,0 | | 11 470,0 | | 11 470,0 | Казахстан |
| 9 | 42 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 3,524224 | 84 688,0 | | 298 459,0 | | 298 459,0 | | 298 459,0 | Казахстан |
| 10 | 43 | 6105-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены внутренней/толщ.250мм/ | м³ | 4,64415 | 38 782,0<br>30 912,0 | 7 868,0<br>1 803,0 | 180 109,0<br>143 560,0 | 36 540,0<br>8 373,0 | 9,0 | | 180 109,0 | |
| 11 | 44 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м³ | 1,114596 | 16 831,0 | | 18 760,0 | | 18 760,0 | | 18 760,0 | Казахстан |
| 12 | 45 | 6105-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича | м² | 314,632083 | 9 571,0<br>8 852,0 | 719,0<br>162,0 | 3 011 344,0<br>2 785 123,0 | 226 220,0<br>50 970,0 | | | 3 011 344,0 | |
| 13 | 46 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м³ | 7,236538 | 16 831,0 | | 121 798,0 | | 121 798,0 | | 121 798,0 | Казахстан |
| 14 | 47 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 17,622234 | 84 688,0 | | 1 492 392,0 | | 1 492 392,0 | | 1 492 392,0 | Казахстан |
| 15 | 48 | 1115-0108-1807<br>*РСНБ РК 2022* | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя/заделка оконного проема/ | м² | 2,325 | 1 284,0<br>1 275,0 | 9,0<br>2,0 | 2 985,0<br>2 964,0 | 21,0<br>5,0 | | | 2 985,0 | |
| 16 | 49 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м³ | 0,9765 | 66 535,0 | | 64 971,0 | | 64 971,0 | | 64 971,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 50 | 6105-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены внутренней/толщ.250мм/ | $м^3$ | 27,2272 | 38 782,0<br>30 912,0 | 7 868,0<br>1 803,0 | 1 055 925,0<br>841 647,0 | 214 224,0<br>49 091,0 | 54,0 | | 1 055 925,0 | |
| 18 | 51 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 6,534528 | 16 831,0 | | 109 983,0 | | 109 983,0 | | 109 983,0 | Казахстан |
| 19 | 52 | 6105-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича | $м^2$ | 243,94 | 9 571,0<br>8 852,0 | 719,0<br>162,0 | 2 334 750,0<br>2 159 357,0 | 175 393,0<br>39 518,0 | | | 2 334 750,0 | |
| 20 | 53 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 5,61062 | 16 831,0 | | 94 432,0 | | 94 432,0 | | 94 432,0 | Казахстан |
| 21 | 54 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 22,640912 | 84 688,0 | | 1 917 414,0 | | 1 917 414,0 | | 1 917 414,0 | Казахстан |
| 22 | 55 | 6105-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены внутренней/толщ.250мм/ | $м^3$ | 27,2272 | 38 782,0<br>30 912,0 | 7 868,0<br>1 803,0 | 1 055 925,0<br>841 647,0 | 214 224,0<br>49 091,0 | 54,0 | | 1 055 925,0 | |
| 23 | 56 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 6,534528 | 16 831,0 | | 109 983,0 | | 109 983,0 | | 109 983,0 | Казахстан |
| 24 | 57 | 6105-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича | $м^2$ | 819,773333 | 9 571,0<br>8 852,0 | 719,0<br>162,0 | 7 846 051,0<br>7 256 634,0 | 589 417,0<br>132 803,0 | | | 7 846 051,0 | |
| 25 | 58 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 18,854787 | 16 831,0 | | 317 345,0 | | 317 345,0 | | 317 345,0 | Казахстан |
| 26 | 59 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 51,662912 | 84 688,0 | | 4 375 229,0 | | 4 375 229,0 | | 4 375 229,0 | Казахстан |
| 27 | 60 | 6104-0802-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг/ММ-1,ММ-2/ | т | 1,19523 | 253 420,0<br>228 592,0 | 16 585,0<br>3 432,0 | 302 895,0<br>273 220,0 | 19 823,0<br>4 102,0 | 9 852,0 | | 302 895,0 | |
| 28 | 61 | 214-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 1,19523 | 332 399,0 | | 397 293,0 | | 397 293,0 | | 397 293,0 | |
| 29 | 62 | 217-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 2 498 | 33,0 | | 82 434,0 | | 82 434,0 | | 82 434,0 | Казахстан |
| 30 | 63 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 29,88075 | 288,0<br>212,0 | 4,0<br>0,0 | 8 606,0<br>6 335,0 | 120,0<br>0,0 | 2 151,0 | | 8 606,0 | |
| 31 | 64 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/за 2 раза/ | $м^2$ | 29,88075 | 434,0<br>248,0 | 8,0<br>2,0 | 12 968,0<br>7 410,0 | 239,0<br>60,0 | 5 319,0 | | 12 968,0 | |
| 32 | 65 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 1,12244 | 344 645,0<br>337 759,0 | 6 886,0<br>1 817,0 | 386 843,0<br>379 114,0 | 7 729,0<br>2 039,0 | | | 386 843,0 | |
| 33 | 66 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/3Вр1 100х100/ | т | 1,12244 | 383 139,0 | | 430 051,0 | | 430 051,0 | | 430 051,0 | |
| | | | Итого по разделу 2: СТЕНЫ | | | | | 26 552 859<br>15 124 502 | 1 547 304<br>350 488 | 9 881 052<br>0 | 0<br>0 | 26 552 859 | |
| | | | Раздел 3: ПРОЕМЫ/лист 26и/ | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 1: ОКНА ПВХ | | | | | | | | | | |
| 34 | 67 | 6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый/ОК-1/ | $м^2$ | 8,55 | 10 009,0<br>6 538,0 | 603,0<br>208,0 | 85 577,0<br>55 900,0 | 5 156,0<br>1 778,5 | 24 521,5 | | 85 577,0 | |
| 35 | 68 | 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | $м^2$ | 8,55 | 45 409,52 | | 388 251,5 | | 388 251,5 | | 388 251,5 | Казахстан |
| 36 | 69 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-2/ | $м^2$ | 170,07375 | 8 825,0<br>6 016,0 | 605,0<br>210,0 | 1 500 901,0<br>1 023 163,5 | 102 894,5<br>35 715,5 | 374 842,5 | | 1 500 901,0 | |
| 37 | 70 | 223-102-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | $м^2$ | 170,07375 | 43 369,04 | | 7 375 935,5 | | 7 375 935,5 | | 7 375 935,5 | |
| 38 | 71 | 6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый/ОК-3/ | $м^2$ | 1,755 | 11 789,0<br>7 660,0 | 597,0<br>205,0 | 20 689,5<br>13 443,5 | 1 048,0<br>360,0 | 6 198,5 | | 20 689,5 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 72 | 223-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный .** | $м^2$ | 1,8525 | 51 934,48 | | 96 208,5 | | 96 208,5 | | 96 208,5 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: ОКНА ПВХ** | | | | | 9 467 563 | 109 099 | 8 265 958 | 0 | 9 467 563 | |
| | | | | | | | | 1 092 507 | 37 854 | 0 | 0 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: ПРОЕМЫ/лист 26и/** | | | | | 9 467 563 | 109 099 | 8 265 958 | 0 | 9 467 563 | |
| | | | | | | | | 1 092 507 | 37 854 | 0 | 0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 36 985 930 | 1 744 548 | 18 147 010 | 0 | 36 985 930 | |
| | | | | | | | | 17 094 372 | 418 935 | 0 | 0 | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 2 330 114 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **39 316 044** | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 1 965 802 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 1 965 802 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **43 247 648** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к= 1,0557** | | | | | | | | | **20 545 444** | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к= 1,075** | | | | | | | | | **25 570 172** | |
| | | | **Итого в прогнозных ценах 2024 года** | | | | | | | | | **46 115 616** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%, к= 0,98** | | | | | | | | | **45 193 303** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 5 423 196,42 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **50 616 499,88** | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ А.М. Ерманова**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

# Акт выполненных работ № 10

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-04-03 Внутреннее инженерные системы. Отопление работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 12 | 2 724,0<br>2 622,0 | 5,0<br>1,0 | 32 688,0<br>31 464,0 | 60,0<br>12,0 | 1 164,0 | | 32 688,0 | |
| 2 | 10 | 242-312-1503<br>*СпрСЦ 03.2024* | Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20 MVT | шт. | 12 | 44 307,0 | | 531 684,0 | | 531 684,0 | | 531 684,0 | Дания |
| 3 | 11 | 242-312-1504<br>*СпрСЦ 03.2024* | Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25 MVT | шт. | 6 | 50 000,0 | | 300 000,0 | | 300 000,0 | | 300 000,0 | Дания |
| 4 | 12 | 6114-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных | шт. | 194 | 2 229,0<br>2 199,0 | 2,0<br>1,0 | 432 426,0<br>426 606,0 | 388,0<br>194,0 | 5 432,0 | | 432 426,0 | |
| 5 | 13 | 245-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/8", Kvs 1,56 м³/ч, DN 10 RA-DV П RA | шт. | 19 | 33 239,0 | | 631 541,0 | | 631 541,0 | | 631 541,0 | Дания |
| 6 | 14 | 245-502-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м³/ч, DN 20 RA-DV П RA | шт. | 175 | 36 368,0 | | 6 364 400,0 | | 6 364 400,0 | | 6 364 400,0 | Дания |
| 7 | 15 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 194 | 2 051,0<br>1 999,0 | 9,0<br>1,0 | 397 894,0<br>387 806,0 | 1 746,0<br>194,0 | 8 342,0 | | 397 894,0 | |
| 8 | 16 | 245-405-3402<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20 RLV-П-N | шт. | 194 | 10 138,0 | | 1 966 772,0 | | 1 966 772,0 | | 1 966 772,0 | Дания |
| 9 | 17 | 245-405-3261<br>*РСНБ РК 2022* | Головка термостатическая диапазон регулирования от 0°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком RTR 7090 | шт. | 194 | 9 441,0 | | 1 831 554,0 | | 1 831 554,0 | | 1 831 554,0 | Дания |
| 10 | 18 | 242-204-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 61 | 10 183,0 | | 621 163,0 | | 621 163,0 | | 621 163,0 | |
| 11 | 19 | 242-204-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 29 | 11 155,0 | | 323 495,0 | | 323 495,0 | | 323 495,0 | |
| 12 | 20 | 242-204-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 12 | 13 028,0 | | 156 336,0 | | 156 336,0 | | 156 336,0 | |
| 13 | 21 | 242-204-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 6 | 17 350,0 | | 104 100,0 | | 104 100,0 | | 104 100,0 | |
| 14 | 22 | 242-204-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 19 845,0 | | 59 535,0 | | 59 535,0 | | 59 535,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА** | | | | | 13 753 588 | 2 194 | 12 905 518 | 0 | 13 753 588 | |
| | | | | | | | | 845 876 | 400 | 0 | 0 | | |
| | | | **Подраздел 3: МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 15 | 23 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 104 | 4 426,0 | 136,0 | 460 304,0 | 14 144,0 | 3 848,0 | | 460 304,0 | |
| | | | | | | 4 253,0 | 35,0 | 442 312,0 | 3 640,0 | | | | |
| 16 | 24 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 104 | 1 731,0 | | 180 024,0 | | 180 024,0 | | 180 024,0 | |
| 17 | 25 | 6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм | м | 10 | 5 110,0 | 163,0 | 51 100,0 | 1 630,0 | 470,0 | | 51 100,0 | |
| | | | | | | 4 900,0 | 41,0 | 49 000,0 | 410,0 | | | | |
| 18 | 26 | 241-102-0151<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 10 | 2 043,0 | | 20 430,0 | | 20 430,0 | | 20 430,0 | |
| 19 | 27 | 6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 2 263 | 2 461,0 | 60,0 | 5 569 243,0 | 135 780,0 | 38 471,0 | | 5 569 243,0 | |
| | | | | | | 2 384,0 | 17,0 | 5 394 992,0 | 38 471,0 | | | | |
| 20 | 35 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 225,92 | 3 489,0 | 45,0 | 788 235,0 | 10 166,0 | | | 788 235,0 | |
| | | | | | | 3 444,0 | 13,0 | 778 068,0 | 2 937,0 | | | | |
| 21 | 36 | 245-103-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 1 412 | 5 878,0 | | 8 299 736,0 | | 8 299 736,0 | | 8 299 736,0 | Россия |
| 22 | 37 | 245-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн пятыревой для крепления радиаторов | шт. | 105 | 1 056,0 | | 110 880,0 | | 110 880,0 | | 110 880,0 | |
| 23 | 38 | 6116-0301-0407<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм | м | 54 | 4 963,0 | 106,0 | 268 002,0 | 5 724,0 | 180 036,0 | | 268 002,0 | |
| | | | | | | 1 523,0 | 36,0 | 82 242,0 | 1 944,0 | | | | |
| 24 | 39 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 196 | 1 244,0 | 0,0 | 243 824,0 | 0,0 | 68 208,0 | | 243 824,0 | |
| | | | | | | 896,0 | 0,0 | 175 616,0 | 0,0 | | | | |
| | | | **Итого по подразделу 3: МАТЕРИАЛЫ** | | | | | 15 991 778 | 167 444 | 8 902 103 | 0 | 15 991 778 | |
| | | | | | | | | 6 922 230 | 47 402 | 0 | 0 | | |
| | | | **Подраздел 4:** | | | | | | | | | | |
| 25 | 40 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 301 | 2 146,0 | 250,0 | 645 946,0 | 75 250,0 | 129 129,0 | | 645 946,0 | |
| | | | | | | 1 467,0 | 84,0 | 441 567,0 | 25 284,0 | | | | |
| 26 | 41 | 234-303-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм | м | 81,4 | 388,0 | | 31 583,0 | | 31 583,0 | | 31 583,0 | Россия |
| 27 | 42 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 151,8 | 470,0 | | 71 346,0 | | 71 346,0 | | 71 346,0 | Россия |
| 28 | 43 | 234-303-0315<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм | м | 86,9 | 770,0 | | 66 913,0 | | 66 913,0 | | 66 913,0 | Россия |
| 29 | 44 | 234-303-0319<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм | м | 11 | 925,0 | | 10 175,0 | | 10 175,0 | | 10 175,0 | Россия |
| 30 | 45 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 306 | 288,0 | 4,0 | 88 128,0 | 1 224,0 | 22 032,0 | | 88 128,0 | |
| | | | | | | 212,0 | 0,0 | 64 872,0 | 0,0 | | | | |
| 31 | 46 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 612 | 264,0 | 6,0 | 161 568,0 | 3 672,0 | 100 980,0 | | 161 568,0 | |
| | | | | | | 93,0 | 1,0 | 56 916,0 | 612,0 | | | | |
| 32 | 47 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1 754,3 | 708,0 | | 1 242 044,0 | | 1 242 044,0 | | 1 242 044,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 4:** | | | | | 2 317 703 | 80 146 | 1 674 202 | 0 | 2 317 703 | |
| | | | | | | | | 563 355 | 25 896 | 0 | 0 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | 32 063 069 | 249 784 | 23 481 823 | 0 | 32 063 069 | |
| | | | | | | | | 8 331 461 | 73 698 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. | м | 28 | 2 025,0 | 65,0 | 56 700,0 | 1 820,0 | | | 56 700,0 | |
| | | | | | | 1 960,0 | 16,0 | 54 880,0 | 448,0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 51 | 1215-0102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 2 849 | 2 099,0<br>2 099,0 | 0,0<br>0,0 | 5 980 051,0<br>5 980 051,0 | 0,0<br>0,0 | | | 5 980 051,0 | |
| 35 | 52 | 1215-0102-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 10 | 3 037,0<br>3 037,0 | 0,0<br>0,0 | 30 370,0<br>30 370,0 | 0,0<br>0,0 | | | 30 370,0 | |
| 36 | 53 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. | м | 154 | 1 755,0<br>1 701,0 | 54,0<br>14,0 | 270 270,0<br>261 954,0 | 8 316,0<br>2 156,0 | | | 270 270,0 | |
| 37 | 54 | 1215-0102-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 123 | 5 373,0<br>5 211,0 | 162,0<br>61,0 | 660 879,0<br>640 953,0 | 19 926,0<br>7 503,0 | | | 660 879,0 | |
| 38 | 55 | 1215-0102-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж | шт. | 18 | 7 761,0<br>7 485,0 | 276,0<br>105,0 | 139 698,0<br>134 730,0 | 4 968,0<br>1 890,0 | | | 139 698,0 | |
| 39 | 56 | 6116-0301-0407<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм | м | 57 | 633,0<br>592,0 | 41,0<br>13,0 | 36 081,0<br>33 744,0 | 2 337,0<br>741,0 | | | 36 081,0 | |
| 40 | 57 | 1215-0102-1604<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж | шт. | 1 | 64 921,0<br>64 921,0 | 0,0<br>0,0 | 64 921,0<br>64 921,0 | 0,0<br>0,0 | | | 64 921,0 | |
| 41 | 58 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 19,04667 | 252,0 | | 4 800,0 | | | | 4 800,0 | |
| 42 | 59 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 285,70005 | 61,0 | | 17 428,0 | | | | 17 428,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 7 261 198<br>7 201 603 | 37 367<br>12 738 | 0<br>0 | 0<br>0 | 7 261 198 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 39 324 267<br>15 533 064 | 287 151<br>86 436 | 23 481 823<br>0 | 0<br>0 | 39 324 267 | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 2 477 429 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **41 801 696** | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 2 090 085 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 2 090 085 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **45 981 866** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557** | | | | | | | | | **21 844 375** | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075** | | | | | | | | | **27 186 778** | |
| | | | **Итого в прогнозных ценах 2024 года** | | | | | | | | | **49 031 153** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%, к = 0,98** | | | | | | | | | **48 050 530** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 5 766 063,64 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **53 816 594,02** | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ Ж.Б. Карминова**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

# Акт выполненных работ № 11

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-04-04 Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция и кондиционирование (ОВ, ОВ.С)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6118-0207-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час | шт. | 2 | 106 414,0<br>103 063,0 | 3 352,0<br>861,0 | 212 828,0<br>206 126,0 | 6 704,0<br>1 722,0 | | | 212 828,0 | |
| 2 | 2 | 1215-0103-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж | шт. | 9 | 31 576,0<br>31 522,0 | 54,0<br>21,0 | 284 184,0<br>283 698,0 | 486,0<br>189,0 | | | 284 184,0 | |
| 3 | 3 | 1215-0103-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 71 | 1 425,0<br>1 371,0 | 54,0<br>21,0 | 101 175,0<br>97 341,0 | 3 834,0<br>1 491,0 | | | 101 175,0 | |
| 4 | 4 | 1215-0103-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 363,3608 | 2 708,0<br>2 654,0 | 54,0<br>21,0 | 983 981,0<br>964 360,0 | 19 622,0<br>7 631,0 | | | 983 981,0 | |
| 5 | 5 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,682797 | 252,0 | | 424,0 | | | | 424,0 | |
| 6 | 6 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 25,241953 | 61,0 | | 1 540,0 | | | | 1 540,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | 1 584 132<br>1 551 525 | 30 646<br>11 033 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1 584 132 | |
| | | | **Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛОК Б** | | | | | | | | | | |
| 7 | 30 | 6118-0101-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Воздуховод алюминиевый гибкий изолированный, диаметр 250 мм, прокладка | м | 3,4 | 5 814,0<br>3 750,0 | 5,0<br>1,0 | 19 768,0<br>12 750,0 | 17,0<br>3,0 | 7 001,0 | | 19 768,0 | |
| 8 | 31 | 6118-0101-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм | м² | 88,54 | 9 829,0<br>8 421,0 | 129,0<br>40,0 | 870 266,0<br>745 595,0 | 11 422,0<br>3 542,0 | 113 243,0 | | 870 260,0 | |
| 9 | 32 | 246-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения | м² | 88,54 | 7 590,0 | | 672 019,0 | | 672 019,0 | | 672 019,0 | Казахстан |
| 10 | 33 | 6118-0101-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм | м² | 69,28 | 8 076,0<br>7 286,0 | 120,0<br>37,0 | 559 505,0<br>504 774,0 | 8 313,0<br>2 563,0 | 46 418,0 | | 559 505,0 | |
| 11 | 34 | 246-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения | м² | 69,28 | 7 590,0 | | 525 835,0 | | 525 835,0 | | 525 835,0 | Казахстан |
| 12 | 35 | 6118-0101-0411<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм | м² | 100,272 | 6 147,0<br>5 483,0 | 99,0<br>28,0 | 616 372,0<br>549 791,0 | 9 927,0<br>2 808,0 | 56 654,0 | | 616 372,0 | |
| 13 | 36 | 246-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения | м² | 100,272 | 7 590,0 | | 761 064,0 | | 761 064,0 | | 761 064,0 | Казахстан |
| 14 | 37 | 6118-0101-0412<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 | м² | 2,1 | 5 121,0<br>4 431,0 | 106,0<br>29,0 | 10 754,0<br>9 305,0 | 223,0<br>61,0 | 1 226,0 | | 10 754,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 38 | 246-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 2,1 | 7 590,0 | | 15 939,0 | | 15 939,0 | | 15 939,0 | Казахстан |
| 16 | 39 | 246-301-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 509 | 775,0 | | 394 475,0 | | 394 475,0 | | 394 475,0 | Казахстан |
| 17 | 40 | 6111-0301-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов | $м^2$ | 215,28 | 2 276,0<br>1 714,0 | 47,0<br>14,0 | 489 977,0<br>368 990,0 | 10 118,0<br>3 014,0 | 110 869,0 | | 489 977,0 | |
| 18 | 41 | 234-302-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм | $м^2$ | 114,862 | 15 457,0 | | 1 775 422,0 | | 1 775 422,0 | | 1 775 422,0 | Казахстан |
| 19 | 42 | 234-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм | $м^2$ | 132,71 | 3 745,0 | | 496 999,0 | | 496 999,0 | | 496 999,0 | Казахстан |
| 20 | 43 | 6111-0101-1801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | $м^2$ | 77,33 | 5 814,0<br>4 172,0 | 430,0<br>145,0 | 449 597,0<br>322 621,0 | 33 252,0<br>11 213,0 | 93 724,0 | | 449 597,0 | |
| 21 | 44 | 234-304-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | $м^2$ | 85,063 | 3 782,0 | | 321 708,0 | | 321 708,0 | | 321 708,0 | |
| 22 | 45 | 6118-0205-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 160 мм | шт. | 1 | 6 997,0<br>6 633,0 | 126,0<br>34,0 | 6 997,0<br>6 633,0 | 126,0<br>34,0 | 238,0 | | 6 997,0 | |
| 23 | 46 | 246-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 160 мм, масса наполнителя 1,64 кг | шт. | 1 | 25 085,0 | | 25 085,0 | | 25 085,0 | | 25 085,0 | Казахстан |
| 24 | 47 | 6118-0205-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-3 диаметр обечайки 200 мм | шт. | 1 | 35 688,0<br>6 633,0 | 126,0<br>34,0 | 35 688,0<br>6 633,0 | 126,0<br>34,0 | 28 929,0 | | 35 688,0 | |
| 25 | 48 | 6118-0205-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-4 диаметр обечайки 315 мм | шт. | 1 | 50 340,0<br>9 370,0 | 138,0<br>34,0 | 50 340,0<br>9 370,0 | 138,0<br>34,0 | 40 832,0 | | 50 340,0 | |
| 26 | 49 | 6118-0205-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм | шт. | 2 | 74 940,0<br>11 074,0 | 242,0<br>67,0 | 149 880,0<br>22 148,0 | 484,0<br>134,0 | 127 248,0 | | 149 880,0 | |
| 27 | 50 | 6118-0205-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка глушителей шумавентиляционных установок пластинчатых тип ПП, ВП 3-2 размер пластин 400х500х1000 мм | шт. | 2 | 6 921,0<br>5 902,0 | 359,0<br>101,0 | 13 842,0<br>11 804,0 | 718,0<br>202,0 | 1 320,0 | | 13 842,0 | |
| 28 | 51 | 246-201-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм | шт. | 1 | 75 347,0 | | 75 347,0 | | 75 347,0 | | 75 347,0 | Казахстан |
| 29 | 52 | 246-201-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-60 | шт. | 1 | 176 011,0 | | 176 011,0 | | 176 011,0 | | 176 011,0 | Казахстан |
| 30 | 53 | 6118-0201-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону масса до 10 кг | шт. | 17 | 12 210,0<br>8 092,0 | 3 873,0<br>1 271,0 | 207 570,0<br>137 564,0 | 65 841,0<br>21 607,0 | 4 165,0 | | 207 570,0 | |
| 31 | 54 | п.п51.<br>*#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965* | Потолочный 4-х сторонний диффузор размерами 225мм х 225 мм. | шт. | 4 | 13 375,66 | | 53 503,0 | | 53 503,0 | | 53 503,0 | Казахстан |
| 32 | 55 | п.п49.<br>*#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965* | Потолочный 4-х сторонний диффузор размерами 300 мм х 300 мм. | шт. | 13 | 19 104,35 | | 248 357,0 | | 248 357,0 | | 248 357,0 | Казахстан |
| 33 | 56 | 6118-0202-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$ | шт. | 165 | 1 665,0<br>1 645,0 | 6,0<br>1,0 | 274 725,0<br>271 425,0 | 990,0<br>165,0 | 2 310,0 | | 274 725,0 | |
| 34 | 57 | 246-304-0528<br>*РСНБ РК 2022* | Алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4 | 7 338,0 | | 29 352,0 | | 29 352,0 | | 29 352,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 58 | 246-304-0549<br>*РСНБ РК 2022* | Алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 58 | 3 735,0 | | 216 630,0 | | 216 630,0 | | 216 630,0 | Казахстан |
| 36 | 59 | 246-304-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм | шт. | 23 | 4 327,0 | | 99 521,0 | | 99 521,0 | | 99 521,0 | Казахстан |
| 37 | 60 | 246-304-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм | шт. | 16 | 7 120,0 | | 113 920,0 | | 113 920,0 | | 113 920,0 | Казахстан |
| 38 | 61 | 246-304-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 61 | 7 387,0 | | 450 607,0 | | 450 607,0 | | 450 607,0 | Казахстан |
| 39 | 62 | 246-304-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм | шт. | 3 | 9 331,0 | | 27 993,0 | | 27 993,0 | | 27 993,0 | Казахстан |
| 40 | 63 | 6118-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$. | шт. | 1 | 9 726,0<br>8 617,0 | 298,0<br>81,0 | 9 726,0<br>8 617,0 | 298,0<br>81,0 | 811,0 | | 9 726,0 | |
| 41 | 64 | п.п52.<br>*#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965* | Решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1200 мм х 900 мм. | шт. | 1 | 39 621,25 | | 39 621,0 | | 39 621,0 | | 39 621,0 | Казахстан |
| 42 | 65 | 6118-0203-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм | шт. | 133 | 7 421,0<br>6 571,0 | 126,0<br>34,0 | 986 993,0<br>873 943,0 | 16 758,0<br>4 522,0 | 96 292,0 | | 986 993,0 | |
| 43 | 66 | 246-302-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм | шт. | 40 | 4 795,0 | | 191 800,0 | | 191 800,0 | | 191 800,0 | Казахстан |
| 44 | 67 | 246-302-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм | шт. | 41 | 5 085,0 | | 208 485,0 | | 208 485,0 | | 208 485,0 | Казахстан |
| 45 | 68 | 246-302-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм | шт. | 31 | 5 638,0 | | 174 778,0 | | 174 778,0 | | 174 778,0 | Казахстан |
| 46 | 69 | 246-302-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм | шт. | 21 | 6 181,0 | | 129 801,0 | | 129 801,0 | | 129 801,0 | Казахстан |
| 47 | 70 | 6118-0203-0806<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм | шт. | 8 | 7 420,0<br>6 571,0 | 125,0<br>34,0 | 59 360,0<br>52 568,0 | 1 000,0<br>272,0 | 5 792,0 | | 59 360,0 | |
| 48 | 71 | 246-302-0622<br>*РСНБ РК 2022* | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 12 057,0 | | 24 114,0 | | 24 114,0 | | 24 114,0 | Казахстан |
| 49 | 72 | 246-302-0624<br>*РСНБ РК 2022* | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм | шт. | 6 | 13 576,0 | | 81 456,0 | | 81 456,0 | | 81 456,0 | Казахстан |
| 50 | 73 | 6118-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм | шт. | 138 | 26 572,0<br>25 369,0 | 197,0<br>34,0 | 3 666 936,0<br>3 500 922,0 | 27 186,0<br>4 692,0 | 138 828,0 | | 3 666 936,0 | |
| 51 | 74 | 246-306-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм | шт. | 37 | 88 733,0 | | 3 283 121,0 | | 3 283 121,0 | | 3 283 121,0 | Казахстан |
| 52 | 75 | 246-306-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм | шт. | 41 | 90 406,0 | | 3 706 646,0 | | 3 706 646,0 | | 3 706 646,0 | Казахстан |
| 53 | 76 | 246-306-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм | шт. | 31 | 93 002,0 | | 2 883 062,0 | | 2 883 062,0 | | 2 883 062,0 | Казахстан |
| 54 | 77 | 246-306-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 200 мм | шт. | 21 | 95 890,0 | | 2 013 690,0 | | 2 013 690,0 | | 2 013 690,0 | Казахстан |
| 55 | 78 | 246-306-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 2 | 95 010,0 | | 190 020,0 | | 190 020,0 | | 190 020,0 | Казахстан |
| 56 | 79 | 246-306-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 300 мм | шт. | 6 | 98 419,0 | | 590 514,0 | | 590 514,0 | | 590 514,0 | Казахстан |
| 57 | 80 | 246-301-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка нитометражного лючка СТД-8281 | | 18 | 219,0 | | 3 942,0 | | 3 942,0 | | 3 942,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 58 | 81 | 6118-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | $м^2$ | 364,060015 | 9 644,0<br>9 197,0 | 162,0<br>51,0 | 3 510 995,0<br>3 348 260,0 | 58 978,0<br>18 567,0 | 103 757,0 | | 3 510 995,0 | |
| 59 | 82 | 246-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 364,060015 | 7 590,0 | | 2 763 216,0 | | 2 763 216,0 | | 2 763 216,0 | Казахстан |
| 60 | 83 | 6118-0101-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм | $м^2$ | 45,216 | 16 031,0<br>9 197,0 | 164,0<br>51,0 | 724 858,0<br>415 852,0 | 7 415,0<br>2 306,0 | 301 591,0 | | 724 858,0 | |
| 61 | 84 | 6118-0101-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм | $м^2$ | 121,44264 | 15 184,0<br>8 421,0 | 133,0<br>42,0 | 1 843 985,0<br>1 022 668,0 | 16 152,0<br>5 101,0 | 805 164,0 | | 1 843 985,0 | |
| 62 | 85 | 6118-0101-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм | $м^2$ | 17,2072 | 14 031,0<br>7 286,0 | 120,0<br>37,0 | 241 434,0<br>125 372,0 | 2 065,0<br>637,0 | 113 998,0 | | 241 434,0 | |
| 63 | 86 | 6118-0101-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм | $м^2$ | 26,5644 | 7 646,0<br>7 286,0 | 120,0<br>37,0 | 203 111,0<br>193 548,0 | 3 188,0<br>983,0 | 6 375,0 | | 203 111,0 | |
| 64 | 87 | 246-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения | $м^2$ | 26,5644 | 8 525,0 | | 226 462,0 | | 226 462,0 | | 226 462,0 | Казахстан |
| 65 | 88 | 6118-0101-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм | $м^2$ | 63,9304 | 14 883,0<br>7 286,0 | 106,0<br>27,0 | 951 476,0<br>465 797,0 | 6 777,0<br>1 726,0 | 478 902,0 | | 951 476,0 | |
| 66 | 89 | 6118-0101-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм | $м^2$ | 27,65084 | 13 086,0<br>5 483,0 | 122,0<br>34,0 | 361 839,0<br>151 610,0 | 3 373,0<br>940,0 | 206 856,0 | | 361 839,0 | |
| 67 | 90 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 1,92 | 15 885,0<br>9 197,0 | 162,0<br>51,0 | 30 499,0<br>17 658,0 | 311,0<br>98,0 | 12 530,0 | | 30 499,0 | |
| 68 | 91 | 6118-0101-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм | $м^2$ | 70,24 | 15 074,0<br>8 421,0 | 129,0<br>40,0 | 1 058 798,0<br>591 491,0 | 9 061,0<br>2 810,0 | 458 246,0 | | 1 058 798,0 | |
| 69 | 92 | 6118-0101-0310<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм | $м^2$ | 21,38 | 15 409,0<br>7 286,0 | 129,0<br>40,0 | 329 444,0<br>155 775,0 | 2 758,0<br>855,0 | 170 912,0 | | 329 444,0 | |
| 70 | 93 | 6118-0101-0311<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм | $м^2$ | 39,94 | 13 587,0<br>5 483,0 | 120,0<br>37,0 | 542 665,0<br>218 991,0 | 4 793,0<br>1 478,0 | 318 881,0 | | 542 665,0 | |
| 71 | 94 | 6118-0101-0312<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм | $м^2$ | 1,8 | 12 487,0<br>4 431,0 | 99,0<br>28,0 | 22 477,0<br>7 976,0 | 178,0<br>50,0 | 14 322,0 | | 22 477,0 | |
| 72 | 95 | 6118-0101-0313<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм | $м^2$ | 39,6 | 12 181,0<br>4 079,0 | 106,0<br>29,0 | 482 368,0<br>161 528,0 | 4 197,0<br>1 148,0 | 316 641,0 | | 482 368,0 | |
| 73 | 96 | 6118-0101-0315<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм | $м^2$ | 16,28 | 13 797,0<br>3 726,0 | 98,0<br>28,0 | 224 615,0<br>60 659,0 | 1 596,0<br>456,0 | 162 360,0 | | 224 615,0 | |
| 74 | 97 | 6118-0101-0315<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм/Камера статического давления/ | $м^2$ | 1,28 | 13 797,0<br>3 726,0 | 98,0<br>28,0 | 17 660,0<br>4 769,0 | 126,0<br>36,0 | 12 765,0 | | 17 660,0 | |
| 75 | 98 | 246-301-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 2 049 | 775,0 | | 1 587 975,0 | | 1 587 975,0 | | 1 587 975,0 | Казахстан |
| 76 | 99 | 6111-0301-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов | $м^2$ | 1 436,6 | 2 276,0<br>1 714,0 | 47,0<br>14,0 | 3 269 702,0<br>2 462 332,0 | 67 520,0<br>20 112,0 | 739 849,0 | | 3 269 702,0 | |
| 77 | 100 | 234-302-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм | $м^2$ | 766,59 | 15 457,0 | | 11 849 182,0 | | 11 849 182,0 | | 11 849 182,0 | Казахстан |
| 78 | 101 | 234-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм | $м^2$ | 885,5 | 3 745,0 | | 3 316 198,0 | | 3 316 198,0 | | 3 316 198,0 | Казахстан |
| 79 | 102 | 6111-0101-1801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | $м^2$ | 310,9 | 5 814,0<br>4 172,0 | 430,0<br>145,0 | 1 807 573,0<br>1 297 075,0 | 133 686,0<br>45 080,0 | 376 811,0 | | 1 807 573,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 80 | 103 | 234-304-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | $м^2$ | 341,99 | 3 782,0 | | 1 293 406,0 | | 1 293 406,0 | | 1 293 406,0 | |
| | | | Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛОК Б | | | | | 65 139 065 | 509 111 | 46 513 136 | 0 | 65 139 065 | |
| | | | | | | | | 18 116 814 | 157 364 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 3: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК | | | | | | | | | | |
| 81 | 104 | 6114-0102-0506<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм | м | 130 | 7 641,0<br>7 212,0 | 306,0<br>73,0 | 993 330,0<br>937 560,0 | 39 780,0<br>9 490,0 | 15 990,0 | | 993 330,0 | |
| 82 | 105 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 130 | 3 789,0 | | 492 570,0 | | 492 570,0 | | 492 570,0 | |
| 83 | 106 | 6114-0102-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм | м | 8 | 5 670,0<br>5 366,0 | 232,0<br>59,0 | 45 360,0<br>42 928,0 | 1 856,0<br>472,0 | 576,0 | | 45 360,0 | |
| 84 | 107 | 241-102-0161<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 8 | 2 706,0 | | 21 648,0 | | 21 648,0 | | 21 648,0 | |
| 85 | 108 | 6114-0102-0504<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм | м | 62 | 5 670,0<br>5 366,0 | 232,0<br>59,0 | 351 540,0<br>332 692,0 | 14 384,0<br>3 658,0 | 4 464,0 | | 351 540,0 | |
| 86 | 109 | 241-102-0151<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 62 | 2 043,0 | | 126 666,0 | | 126 666,0 | | 126 666,0 | |
| 87 | 110 | 6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм | м | 6 | 5 110,0<br>4 900,0 | 163,0<br>41,0 | 30 660,0<br>29 400,0 | 978,0<br>246,0 | 282,0 | | 30 660,0 | |
| 88 | 111 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 6 | 1 511,0 | | 9 066,0 | | 9 066,0 | | 9 066,0 | |
| 89 | 112 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 206 | 2 146,0<br>1 467,0 | 250,0<br>84,0 | 442 076,0<br>302 202,0 | 51 500,0<br>17 304,0 | 88 374,0 | | 442 076,0 | |
| 90 | 113 | 234-303-3915<br>*РСНБ РК 2022* | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 108 мм | м | 143 | 9 261,0 | | 1 324 323,0 | | 1 324 323,0 | | 1 324 323,0 | |
| 91 | 114 | 234-303-3914<br>*РСНБ РК 2022* | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 89 мм | м | 8,8 | 7 100,0 | | 62 480,0 | | 62 480,0 | | 62 480,0 | |
| 92 | 115 | 234-303-3913<br>*РСНБ РК 2022* | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 76 мм | м | 68,2 | 6 602,0 | | 450 256,0 | | 450 256,0 | | 450 256,0 | |
| 93 | 116 | 234-303-3911<br>*РСНБ РК 2022* | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 60 мм | м | 6,6 | 5 224,0 | | 34 478,0 | | 34 478,0 | | 34 478,0 | |
| 94 | 117 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 62 | 288,0<br>212,0 | 4,0<br>0,0 | 17 856,0<br>13 144,0 | 248,0<br>0,0 | 4 464,0 | | 17 856,0 | |
| 95 | 118 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 124 | 264,0<br>93,0 | 6,0<br>1,0 | 32 736,0<br>11 532,0 | 744,0<br>124,0 | 20 460,0 | | 32 736,0 | |
| 96 | 119 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 240 | 708,0 | | 169 920,0 | | 169 920,0 | | 169 920,0 | |
| 97 | 120 | 6116-0602-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка воздухоотводчиков | шт. | 3 | 11 069,0<br>10 082,0 | 885,0<br>290,0 | 33 207,0<br>30 246,0 | 2 655,0<br>870,0 | 306,0 | | 33 207,0 | |
| 98 | 121 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 3 | 2 530,0 | | 7 590,0 | | 7 590,0 | | 7 590,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 3: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК | | | | | 4 645 762 | 112 145 | 2 833 913 | 0 | 4 645 762 | |
| | | | | | | | | 1 699 704 | 32 164 | 0 | 0 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 71 368 959 | 651 902 | 49 347 049 | 0 | 71 368 959 | |
| | | | | | | | | 21 368 043 | 200 561 | 0 | 0 | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 4 496 244 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **75 865 203** | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 3 793 260 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 3 793 260 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **83 451 723** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557** | | | | | | | | | **39 644 993** | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075** | | | | | | | | | **49 340 831** | |
| | | | **Итого в прогнозных ценах 2024 года** | | | | | | | | | **88 985 824** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%, к = 0,98** | | | | | | | | | **87 206 108** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 10 464 732,90 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **97 670 840,43** | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ А.Н. Кармысова**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

# Акт выполненных работ № 12

**за** **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-04-05 Внутреннее инженерное оборудование. Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1215-0101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 10 | 4 163,0<br>4 028,0 | 26,0<br>7,0 | 41 630,0<br>40 280,0 | 260,0<br>70,0 | 1 090,0 | | 41 630,0 | |
| 2 | 2 | 1215-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 146 | 3 257,0<br>3 144,0 | 18,0<br>5,0 | 475 522,0<br>459 024,0 | 2 628,0<br>730,0 | 13 870,0 | | 475 522,0 | |
| 3 | 3 | 1215-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 165 | 1 894,0<br>1 828,0 | 11,0<br>3,0 | 312 510,0<br>301 620,0 | 1 815,0<br>495,0 | 9 075,0 | | 312 510,0 | |
| 4 | 4 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 180 | 2 745,0<br>2 736,0 | 9,0<br>0,0 | 494 100,0<br>492 480,0 | 1 620,0<br>0,0 | | | 494 100,0 | |
| 5 | 5 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 12 | 2 964,0<br>2 953,0 | 11,0<br>0,0 | 35 568,0<br>35 436,0 | 132,0<br>0,0 | | | 35 568,0 | |
| 6 | 6 | 1215-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 7 | 3 257,0<br>3 144,0 | 18,0<br>5,0 | 22 799,0<br>22 008,0 | 126,0<br>35,0 | 665,0 | | 22 799,0 | |
| 7 | 7 | 1215-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 293 | 1 894,0<br>1 828,0 | 11,0<br>3,0 | 554 942,0<br>535 604,0 | 3 223,0<br>879,0 | 16 115,0 | | 554 942,0 | |
| 8 | 8 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 98 | 2 745,0<br>2 736,0 | 9,0<br>0,0 | 269 010,0<br>268 128,0 | 882,0<br>0,0 | | | 269 010,0 | |
| 9 | 9 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 18 | 2 964,0<br>2 953,0 | 11,0<br>0,0 | 53 352,0<br>53 154,0 | 198,0<br>0,0 | | | 53 352,0 | |
| 10 | 14 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 180 | 1 526,0<br>1 522,0 | 4,0<br>0,0 | 274 680,0<br>273 960,0 | 720,0<br>0,0 | | | 274 680,0 | |
| 11 | 15 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 121 | 1 589,0<br>1 587,0 | 2,0<br>0,0 | 192 269,0<br>192 027,0 | 242,0<br>0,0 | | | 192 269,0 | |
| 12 | 18 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 3,741931 | 252,0 | | 943,0 | | | | 943,0 | |
| 13 | 19 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 56,128965 | 61,0 | | 3 424,0 | | | | 3 424,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б | | | | | 2 730 749<br>2 673 721 | 11 846<br>2 209 | 40 815<br>0 | 0<br>0 | 2 730 749 | |
| | | | Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | 2 730 749<br>2 673 721 | 11 846<br>2 209 | 40 815<br>0 | 0<br>0 | 2 730 749 | |
| | | | **Раздел 2: БЛОК Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВО** | | | | | | | | | | |
| 14 | 41 | 6121-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм | | 0,0054 | 5 297 805,0 | 1 575 039,0 | 28 608,0 | 8 505,0 | 2 060,0 | | 28 608,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км | | 3 341 369,0 | 457 992,0 | 18 043,0 | 2 473,0 | | | | |
| 15 | 42 | 241-102-0234<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм | м | 5,4 | 17 049,0 | | 92 065,0 | | 92 065,0 | | 92 065,0 | |
| 16 | 43 | 6121-0201-0125<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм | км | 0,0054 | 8 896 228,0<br>1 565 142,0 | 442 147,0<br>86 795,0 | 48 040,0<br>8 452,0 | 2 388,0<br>469,0 | 37 200,0 | | 48 040,0 | |
| 17 | 44 | 6114-0102-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм | м | 10 | 5 670,0<br>5 366,0 | 232,0<br>59,0 | 56 700,0<br>53 660,0 | 2 320,0<br>590,0 | 720,0 | | 56 700,0 | |
| 18 | 45 | 241-102-0153<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 10 | 2 301,0 | | 23 010,0 | | 23 010,0 | | 23 010,0 | |
| 19 | 46 | 6114-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм | м | 120 | 4 134,0<br>3 886,0 | 160,0<br>47,0 | 496 080,0<br>466 320,0 | 19 200,0<br>5 640,0 | 10 560,0 | | 496 080,0 | |
| 20 | 47 | 241-101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм | м | 120 | 2 846,0 | | 341 520,0 | | 341 520,0 | | 341 520,0 | |
| 21 | 48 | 6114-0102-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 26 | 3 539,0<br>3 387,0 | 119,0<br>35,0 | 92 014,0<br>88 062,0 | 3 094,0<br>910,0 | 858,0 | | 92 014,0 | |
| 22 | 49 | 241-101-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм | м | 26 | 2 685,0 | | 69 810,0 | | 69 810,0 | | 69 810,0 | |
| 23 | 50 | 6114-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 187 | 2 737,0<br>2 645,0 | 69,0<br>20,0 | 511 819,0<br>494 615,0 | 12 903,0<br>3 740,0 | 4 301,0 | | 511 819,0 | |
| 24 | 51 | 241-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 94 | 1 349,0 | | 126 806,0 | | 126 806,0 | | 126 806,0 | |
| 25 | 52 | 241-101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 56 | 1 108,0 | | 62 048,0 | | 62 048,0 | | 62 048,0 | |
| 26 | 53 | 241-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 37 | 626,0 | | 23 162,0 | | 23 162,0 | | 23 162,0 | |
| 27 | 54 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 187 | 6 873,0<br>6 840,0 | 22,0<br>0,0 | 1 285 251,0<br>1 279 080,0 | 4 114,0<br>0,0 | 2 057,0 | | 1 285 251,0 | |
| 28 | 55 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 185,13 | 223,0 | | 41 284,0 | | 41 284,0 | | 41 284,0 | |
| 29 | 56 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 29 | 36,0 | | 1 044,0 | | 1 044,0 | | 1 044,0 | Казахстан |
| 30 | 57 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 61 | 18,0 | | 1 098,0 | | 1 098,0 | | 1 098,0 | Казахстан |
| 31 | 58 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 12 | 7 421,0<br>7 383,0 | 28,0<br>0,0 | 89 052,0<br>88 596,0 | 336,0<br>0,0 | 120,0 | | 89 052,0 | |
| 32 | 59 | 241-205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 11,88 | 338,0 | | 4 015,0 | | 4 015,0 | | 4 015,0 | |
| 33 | 60 | 241-209-1902<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | шт. | 9 | 55,0 | | 495,0 | | 495,0 | | 495,0 | Казахстан |
| 34 | 61 | 241-208-2502<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 3 | 34,0 | | 102,0 | | 102,0 | | 102,0 | Казахстан |
| 35 | 62 | 241-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм | шт. | 42 | 2 138,0 | | 89 796,0 | | 89 796,0 | | 89 796,0 | |
| 36 | 63 | 241-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм | шт. | 206 | 2 138,0 | | 440 428,0 | | 440 428,0 | | 440 428,0 | |
| 37 | 72 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 176 | 2 146,0<br>1 467,0 | 250,0<br>84,0 | 377 696,0<br>258 192,0 | 44 000,0<br>14 784,0 | 75 504,0 | | 377 696,0 | |
| 38 | 73 | 234-303-0220<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм | м | 132 | 791,0 | | 104 412,0 | | 104 412,0 | | 104 412,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 74 | 234-303-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм | м | 5,5 | 599,0 | | 3 295,0 | | 3 295,0 | | 3 295,0 | |
| 40 | 75 | 234-303-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 38,5 | 294,0 | | 11 319,0 | | 11 319,0 | | 11 319,0 | |
| 41 | 76 | 234-303-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм | м | 4,4 | 228,0 | | 1 003,0 | | 1 003,0 | | 1 003,0 | |
| 42 | 77 | 234-303-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм | м | 13,2 | 204,0 | | 2 693,0 | | 2 693,0 | | 2 693,0 | |
| 43 | 78 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 165,24 | 708,0 | | 116 990,0 | | 116 990,0 | | 116 990,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1 | | | | | 4 541 655 | 96 860 | 1 689 775 | 0 | 4 541 655 | |
| | | | | | | | | 2 755 020 | 28 606 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 4: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 | | | | | | | | | | |
| 44 | 94 | 242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 157 | 1 695,0 | | 266 115,0 | | 266 115,0 | | 266 115,0 | |
| 45 | 95 | 242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 21 | 2 063,0 | | 43 323,0 | | 43 323,0 | | 43 323,0 | |
| 46 | 96 | 242-301-1203<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 47 | 2 627,0 | | 123 469,0 | | 123 469,0 | | 123 469,0 | |
| 47 | 97 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 3 933,0 | | 3 933,0 | | 3 933,0 | | 3 933,0 | |
| 48 | 98 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм | шт. | 1 | 10 236,0<br>8 835,0 | 293,0<br>64,0 | 10 236,0<br>8 835,0 | 293,0<br>64,0 | 1 108,0 | | 10 236,0 | |
| 49 | 99 | 242-101-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40 | шт. | 1 | 66 429,0 | | 66 429,0 | | 66 429,0 | | 66 429,0 | Казахстан |
| 50 | 100 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 5,6 | 1 693,0<br>1 693,0 | 0,0<br>0,0 | 9 481,0<br>9 481,0 | 0,0<br>0,0 | | | 9 481,0 | |
| 51 | 101 | 261-301-0370<br>*РСНБ РК 2022* | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 5,6 | 524,0 | | 2 934,0 | | 2 934,0 | | 2 934,0 | |
| 52 | 102 | 6116-0602-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка воздухоотводчиков | шт. | 2 | 11 069,0<br>10 082,0 | 885,0<br>290,0 | 22 138,0<br>20 164,0 | 1 770,0<br>580,0 | 204,0 | | 22 138,0 | |
| 53 | 103 | 245-405-1502<br>*РСНБ РК 2022* | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 2 | 4 549,0 | | 9 098,0 | | 9 098,0 | | 9 098,0 | |
| 54 | 104 | 6114-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 322 | 2 737,0<br>2 645,0 | 69,0<br>20,0 | 881 314,0<br>851 690,0 | 22 218,0<br>6 440,0 | 7 406,0 | | 881 314,0 | |
| 55 | 110 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 105 | 6 873,0<br>6 840,0 | 22,0<br>0,0 | 721 665,0<br>718 200,0 | 2 310,0<br>0,0 | 1 155,0 | | 721 665,0 | |
| 56 | 111 | 241-205-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,2 мм | м | 103,95 | 362,0 | | 37 630,0 | | 37 630,0 | | 37 630,0 | Казахстан |
| 57 | 112 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 29 | 36,0 | | 1 044,0 | | 1 044,0 | | 1 044,0 | Казахстан |
| 58 | 113 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 60 | 18,0 | | 1 080,0 | | 1 080,0 | | 1 080,0 | Казахстан |
| 59 | 114 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 18 | 7 421,0<br>7 383,0 | 28,0<br>0,0 | 133 578,0<br>132 894,0 | 504,0<br>0,0 | 180,0 | | 133 578,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 115 | 241-205-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм | м | 17,82 | 362,0 | | 6 451,0 | | 6 451,0 | | 6 451,0 | Казахстан |
| 61 | 116 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 9 | 36,0 | | 324,0 | | 324,0 | | 324,0 | Казахстан |
| 62 | 117 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 3 | 18,0 | | 54,0 | | 54,0 | | 54,0 | Казахстан |
| 63 | 119 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 95 | 2 146,0<br>1 467,0 | 250,0<br>84,0 | 203 870,0<br>139 365,0 | 23 750,0<br>7 980,0 | 40 755,0 | | 203 870,0 | |
| 64 | 120 | 234-303-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 7,7 | 383,0 | | 2 949,0 | | 2 949,0 | | 2 949,0 | |
| 65 | 121 | 234-303-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм | м | 22 | 337,0 | | 7 414,0 | | 7 414,0 | | 7 414,0 | |
| 66 | 122 | 234-303-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 74,8 | 294,0 | | 21 991,0 | | 21 991,0 | | 21 991,0 | |
| 67 | 123 | 6114-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм | узел | 1 | 50 026,0<br>35 640,0 | 749,0<br>173,0 | 50 026,0<br>35 640,0 | 749,0<br>173,0 | 13 637,0 | | 50 026,0 | |
| 68 | 124 | 244-301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 90° | шт. | 1 | 57 975,0 | | 57 975,0 | | 57 975,0 | | 57 975,0 | |
| 69 | 125 | 6116-0605-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 6 538,0<br>5 836,0 | 579,0<br>159,0 | 6 538,0<br>5 836,0 | 579,0<br>159,0 | 123,0 | | 6 538,0 | |
| 70 | 126 | 242-404-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 45 604,0 | | 45 604,0 | | 45 604,0 | | 45 604,0 | |
| 71 | 127 | 242-201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 3 888,0 | | 3 888,0 | | 3 888,0 | | 3 888,0 | Казахстан |
| 72 | 128 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 175,48 | 708,0 | | 124 240,0 | | 124 240,0 | | 124 240,0 | |
| 73 | 129 | 241-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20x15 мм | шт. | 42 | 2 138,0 | | 89 796,0 | | 89 796,0 | | 89 796,0 | |
| 74 | 130 | 241-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм | шт. | 206 | 2 138,0 | | 440 428,0 | | 440 428,0 | | 440 428,0 | |
| | | | Итого по подразделу 4: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 | | | | | 3 395 015<br>1 922 105 | 52 173<br>15 396 | 1 420 737<br>0 | 0<br>0 | 3 395 015 | |
| | | | Подраздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | | |
| 75 | 159 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 180 | 3 818,0<br>3 804,0 | 10,0<br>3,0 | 687 240,0<br>684 720,0 | 1 800,0<br>540,0 | 720,0 | | 687 240,0 | |
| 76 | 160 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм | м | 179,64 | 1 496,0 | | 268 741,0 | | 268 741,0 | | 268 741,0 | Казахстан |
| 77 | 161 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 153 | 3 972,0<br>3 967,0 | 4,0<br>0,0 | 607 716,0<br>606 951,0 | 612,0<br>0,0 | 153,0 | | 607 716,0 | |
| 78 | 162 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм | м | 152,694 | 307,0 | | 46 877,0 | | 46 877,0 | | 46 877,0 | Казахстан |
| 79 | 163 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 20 | 653,0 | | 13 060,0 | | 13 060,0 | | 13 060,0 | Казахстан |
| 80 | 164 | 241-220-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 9 | 367,0 | | 3 303,0 | | 3 303,0 | | 3 303,0 | Казахстан |
| 81 | 165 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 56 | 277,0 | | 15 512,0 | | 15 512,0 | | 15 512,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 82 | 166 | 241-209-2404<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 71 | 189,0 | | 13 419,0 | | 13 419,0 | | 13 419,0 | Казахстан |
| 83 | 167 | 241-209-2401<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 91 | 72,0 | | 6 552,0 | | 6 552,0 | | 6 552,0 | Казахстан |
| 84 | 168 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 69 | 382,0 | | 26 358,0 | | 26 358,0 | | 26 358,0 | Казахстан |
| 85 | 169 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 71 | 106,0 | | 7 526,0 | | 7 526,0 | | 7 526,0 | Казахстан |
| 86 | 170 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | **Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм** | шт. | 39 | 176,0 | | 6 864,0 | | 6 864,0 | | 6 864,0 | |
| 87 | 171 | 241-216-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 121 | 69,0 | | 8 349,0 | | 8 349,0 | | 8 349,0 | Казахстан |
| 88 | 172 | 241-216-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 180 | 203,0 | | 36 540,0 | | 36 540,0 | | 36 540,0 | Казахстан |
| 89 | 173 | 241-211-0609<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта противопожарная ОГРАКС-ПМ диаметром 110/60 мм** | шт. | 13 | 3 737,0 | | 48 581,0 | | 48 581,0 | | 48 581,0 | Казахстан |
| 90 | 174 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм** | м | 42 | 2 146,0<br>1 467,0 | 250,0<br>84,0 | 90 132,0<br>61 614,0 | 10 500,0<br>3 528,0 | 18 018,0 | | 90 132,0 | |
| 91 | 175 | 234-303-0324<br>*РСНБ РК 2022* | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм** | м | 46,2 | 1 859,0 | | 85 886,0 | | 85 886,0 | | 85 886,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | 1 972 656<br>1 353 285 | 12 912<br>4 068 | 606 459<br>0 | 0<br>0 | 1 972 656 | |
| | | | **Итого по разделу 2: БЛОК Б** | | | | | 9 909 326<br>6 030 410 | 161 945<br>48 070 | 3 716 971<br>0 | 0<br>0 | 9 909 326 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 12 640 075<br>8 704 131 | 173 791<br>50 279 | 3 757 786<br>0 | 0<br>0 | 12 640 075 | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 796 325 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **13 436 400** | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 671 820 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 671 820 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **14 780 040** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557** | | | | | | | | | **7 021 480** | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075** | | | | | | | | | **8 738 699** | |
| | | | **Итого в прогнозных ценах 2024 года** | | | | | | | | | **15 760 178** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%, к = 0,98** | | | | | | | | | **15 444 975** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 1 853 396,97 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **17 298 371,76** | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ А.Н. Бадрудин**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны, БИН 230140009172, г. Астана, А 1,5, 8-701-888-27-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **170 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 140 КОЕК ГКП НА ПВХ "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ: Г.АСТАНА, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МАНАСА 22/3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 БЛОК Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117** от **09.09.2024 г**

## Акт выполненных работ № 13

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-04-06 Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение (ЭМ, ЭО; ЭМ.С, ЭО.С) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: БЛОК Б** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6119-0602-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Демонтаж щита распределительного** | шт. | 13 | 7 135,0<br>6 992,0 | 143,0<br>44,0 | 92 755,0<br>90 896,0 | 1 859,0<br>572,0 | | | 92 755,0 | |
| 2 | 2 | 1217-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** | шт. | 764 | 886,0<br>880,0 | 6,0<br>2,0 | 676 904,0<br>672 320,0 | 4 584,0<br>1 528,0 | | | 676 904,0 | |
| 3 | 3 | 1217-0101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатели и розетки. Демонтаж** | шт. | 663 | 271,0<br>271,0 | 0,0<br>0,0 | 179 673,0<br>179 673,0 | 0,0<br>0,0 | | | 179 673,0 | |
| 4 | 4 | 1217-0101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель. Демонтаж** | м | 4 760 | 449,0<br>448,0 | 1,0<br>0,0 | 2 137 240,0<br>2 132 480,0 | 4 760,0<br>0,0 | | | 2 137 240,0 | |
| 5 | 5 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 3,6469 | 252,0 | | 919,0 | | | | 919,0 | |
| 6 | 6 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т·км | 54,7035 | 61,0 | | 3 337,0 | | | | 3 337,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: БЛОК Б** | | | | | 3 090 828<br>3 075 369 | 11 203<br>2 100 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3 090 828 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 3 090 828<br>3 075 369 | 11 203<br>2 100 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3 090 828 | |
| | | | **Раздел 2: БЛОК Б.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ/170-2023-ЭОМ.СО2/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 10: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | | |
| 7 | 79 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде** | м | 4 588 | 934,0<br>903,0 | 3,0<br>0,0 | 4 285 192,0<br>4 142 964,0 | 13 764,0<br>0,0 | 128 464,0 | | 4 285 192,0 | |
| 8 | 80 | 6119-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия** | м | 1 967 | 700,0<br>683,0 | 1,0<br>0,0 | 1 376 900,0<br>1 343 461,0 | 1 967,0<br>0,0 | 31 472,0 | | 1 376 900,0 | |
| 9 | 81 | 243-107-2703<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 (ок)-0,66** | м | 580 | 973,0 | | 564 340,0 | | 564 340,0 | | 564 340,0 | Казахстан |
| 10 | 82 | 243-107-2503<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66** | м | 3 600 | 730,0 | | 2 628 000,0 | | 2 628 000,0 | | 2 628 000,0 | Казахстан |
| 11 | 83 | 243-107-2303<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5 (ок)-0,66** | м | 435 | 516,0 | | 224 460,0 | | 224 460,0 | | 224 460,0 | Казахстан |
| 12 | 84 | 243-107-2502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66** | м | 110 | 470,0 | | 51 700,0 | | 51 700,0 | | 51 700,0 | Казахстан |
| 13 | 85 | 243-107-2302<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66** | м | 40 | 337,0 | | 13 480,0 | | 13 480,0 | | 13 480,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 86 | 243-108-2702<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 (ок)-0,66** | м | 75 | 1 177,0 | | 88 275,0 | | 88 275,0 | | 88 275,0 | Казахстан |
| 15 | 87 | 243-108-2701<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 (ок)-0,66** | м | 150 | 810,0 | | 121 500,0 | | 121 500,0 | | 121 500,0 | Казахстан |
| 16 | 88 | 243-108-2502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66** | м | 605 | 922,0 | | 557 810,0 | | 557 810,0 | | 557 810,0 | Казахстан |
| 17 | 89 | 243-108-2501<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66** | м | 810 | 643,0 | | 520 830,0 | | 520 830,0 | | 520 830,0 | Казахстан |
| 18 | 90 | 243-108-2302<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x2,5 (ок)-0,66** | м | 50 | 739,0 | | 36 950,0 | | 36 950,0 | | 36 950,0 | Казахстан |
| 19 | 91 | 243-108-2301<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-0,66** | м | 100 | 537,0 | | 53 700,0 | | 53 700,0 | | 53 700,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 10: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | **10 523 137** | **15 731** | **5 020 981** | **0** | **10 523 137** | |
| | | | | | | | | **5 486 425** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | **Подраздел 11: ТРУБЫ** | | | | | | | | | | |
| 20 | 92 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | м | 5 176,25 | 54,0 | | 279 518,0 | | 279 518,0 | | 279 518,0 | |
| 21 | 93 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 39,39 | 88,0 | | 3 466,0 | | 3 466,0 | | 3 466,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 11: ТРУБЫ** | | | | | **282 984** | **0** | **282 984** | **0** | **282 984** | |
| | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | **Итого по разделу 2: БЛОК Б.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ/170-2023-ЭОМ.СО2/** | | | | | **10 806 121** | **15 731** | **5 303 965** | **0** | **10 806 121** | |
| | | | | | | | | **5 486 425** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **13 896 949** | **26 934** | **5 303 965** | **0** | **13 896 949** | |
| | | | | | | | | **8 561 794** | **2 100** | **0** | **0** | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | 875 508 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **14 772 457** | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 738 623 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 738 623 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **16 249 703** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартал 2024 года, доля -45%, к = 1,0557** | | | | | | | | | **7 719 665** | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартал 2024 года, доля -55%, к = 1,075** | | | | | | | | | **9 607 637** | |
| | | | **Итого в прогнозных ценах 2024 года** | | | | | | | | | **17 327 302** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%, к = 0,98** | | | | | | | | | **16 980 756** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 2 037 690,72 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **19 018 446,73** | |

**Заказчик:**
**Директор**
**ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата города Астаны**
**_____ З.Б. Исаков**
**М.П.**

**ТОО "DARA ENGINEERING"**
**Технический надзор**
**_____ Ж.К. Башаров**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**_____ Ж.Б. Букенов**
**М.П.**

**ТОО "КОНЭС"**
**Авторский надзор**
**_____ Карманова**
**М.П.**