Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", БИН 050140000903

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AlanSapa", БИН 190140037138

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка : «Проектирование и строительство трассы канализации по пр.Абая, в Северном промышленном узле, ВКО, г. Усть-Каменогорск»

(наименование, адрес)

Объект : «Проектирование и строительство трассы канализации по пр.Абая, в Северном промышленном узле, ВКО, г. Усть-Каменогорск»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №108 от 26.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ

от 18 июля 2023 года

на 2-1-1--Хозяйственно-бытовая канализация К1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.- ОТП

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Хозяйственно-бытовая канализация											
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,600; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
				м3 грунта	79,44	2779,76	–	220824	–	–	158993	410202
						2779,76	–	220824	–	–	30385	
2	2	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР=72 %									
				м3 грунта	132,4	744,37	–	98555	–	–	70960	183076
						744,37	–	98555	–	–	13561	

3	3 1101-0102-0382	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в отвал для временного хранения/ НР=72 %									
			м3 грунта	360,9	527,68	527,68	190440	190440	–	24735	232389
					–	95,19	–	34354	–	17214	
4	4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	13,95	6656,84	–	92863	–	–	66861	172502
					6656,84	–	92863	–	–	12778	
5	5 1101-0205-1304	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4 НР=72 %									
			м3 грунта	13,95	1212,61	–	16916	–	–	12180	31424

					1212,61	–	16916	–	–	2328	
6	6 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /Оскемен Спец Коммун Транс/									
			т·км	131425,9	46		6045591		–	–	6529238
					–		–		–	483647	
7	7 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /с отвала для обратной засыпки/ НР=72 %									
			м3 грунта	7429,4	288,15	277,43	2140782	2061138	4681	365455	2706736
					10,09	58,23	74963	432614	–	200499	

8	8 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км									
			т·км	126597,5	46		5823485		–	–	6289364
					–		–		–	465879	
9	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	503,1	1209,46	–	608479	–	–	438105	1130311
					1209,46	–	608479	–	–	83727	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	6926,2	43,3	43,3	299904	299904	–	89464	420517
					–	17,94	–	124256	–	31149	

11	11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6926,2	94,66	94,66	655634	655634	–	204810	929280
					–	41,07	–	284459	–	68836	
12	12 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	27705,024	8,9	8,9	246575	246575	–	60840	332008
					–	3,05	–	84500	–	24593	
13	13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	39,952	3721,7	212,16	148689	8476	81962	60246	225650
					1458,04	65,16	58252	2603	–	16715	

14	14 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство утепления трубопроводов НР=94 %	м3 изоляции	44,48	24554,23	2157,05	1092172	95946	757797	256870	1456965
					5360,38	783,19	238430	34836	–	107923	
15	15 1108-0101-0401	Глиняный замок НР=93 %	м3 изолирующего слоя	7,31	13041,31	2101,05	95332	15359	13910	68780	177241
					9037,41	1079,87	66063	7894	–	13129	
16	16 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,532	862091,81	302318,87	458633	160834	14362	334176	856234
					532776,6	101720,41	283437	54115	–	63425	
17	17 241-204-0310	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	537,32	9494		5101316		5101316	–	5509421
					–		–		–	408105	

18	18 241-229-0105	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315	шт.	90	1528		137520		137520	–	148522
					–		–		–	11002	
19	19 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,09	50469,79	13658,86	55012	14888	14255	32020	93995
					23732,63	5939,56	25869	6474	–	6963	
20	20 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	1	18367		18367		18367	–	19836
					–		–		–	1469	
21	21 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15311		15311		15311	–	16536
					–		–		–	1225	
22	22 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12426		12426		12426	–	13420
					–		–		–	994	

23	23 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5105		5105		5105	–	5513
					–		–		–	408	
24	24 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	43,77	41570,61	9186,83	1819546	402108	694286	892376	2928876
					16521,64	4072,14	723152	178238	–	216954	
25	25 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	39835		438185		438185	–	473240
					–		–		–	35055	
26	26 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	19390		174510		174510	–	188471
					–		–		–	13961	
27	27 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	23	25744		592112		592112	–	639481
					–		–		–	47369	
28	28 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	31982		351802		351802	–	379946
					–		–		–	28144	

29	29 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5105		61260		61260	–	66161
					–		–		–	4901	
30	30 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	6,2	39885,08	9120,96	247287	56550	105204	109486	385315
					13795,69	4041,82	85533	25059	–	28542	
31	31 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	78776		78776		78776	–	85078
					–		–		–	6302	
32	32 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	33684		33684		33684	–	36379
					–		–		–	2695	
33	33 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	42996		128988		128988	–	139307
					–		–		–	10319	
34	34 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	62796		62796		62796	–	67820
					–		–		–	5024	

35	35 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5105		5105		5105	–	5513
					–		–		–	408	
36	36 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /наращивание горловины/ НР=93 %	м3 кладки	0,103	49734,92	2620,21	5123	270	3946	908	6513
					8806,3	670,27	907	69	–	482	
37	37 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2	8689		17378		17378	–	18768
					–		–		–	1390	
38	38 1122-0301-0111	Футляр из стальных труб, диаметр 500 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,01	3395537,15	1527149,6	33955	15272	1190	22647	61130
					1749351,25	538226,54	17494	5382	–	4528	
39	39 241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм К=1,004;	м	10,04	43721		438959		438959	–	474076

40	40 1122-1401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	10	–	2220,34	–	16,02	–	22203	160	5156	35117	16774	42095
41	41 1202-0101-1102	Колодец. Водоотлив насосами электрическими (механическими) НР=72 %	м3 воды	1	1688,7	85,72	5,59	6,34	16887	86	56	6	–	3118	158
					79,38		4,56		79		5		–	12	

Всего	**33 888 707**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 628 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 223 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 274 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 370 349
- перевозка грузов, тенге	11 869 076
- накладные расходы, тенге	3 286 746
в т.ч. зарплата, тенге	295 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 510 275
Всего	**33 888 707**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	440 553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	1 167 195
Затраты на доп.оплату труда в зоне повышенного радиационного риска	263 231
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**709 929**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**36 469 615**

Итого в текущих ценах 2022г К=1,05	38 293 097
НДС (12 %)	4 595 172
Итого	**42 888 269**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AlanSapa" (АланСапа), БИН 190140037138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тенизбаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Саулет Эксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт технического надзора Кабигужинов С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заведущий сектором благоустройства и автомобильных дорог ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", БИН 050140000903

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибраев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Востокагропромпроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Урунтаев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверил Серёг