Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство внешних инженерных сетей к торгово-развлекательному центру ТОО «North river» по адресу: ул.М.Жумабаева 91, г.Петропавловск СКО в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (наружные сети водоснабжения и канализации, водоотведение, телефонизация)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» руководитель отдела: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Элестри СК» ГСЛ №000495**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «ПСГ Альтернатива»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказом ТОО «North river» №02 от 31.05.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR					

тиленовых труб ПЭ100SDR 26-160х6,2	п.м.	215	215	120	120
Труба ПЭ100SDR17-160х9,5	п.м.	-	-	95	95
Трубопровод ПЭ100 SDR41-400х9,8 (футляр)	п.м.	56	56	6	6
Сети канализации					
Трубопровод из двухслойной профилированной трубы «КОРСИС ПРО» DN/OD 250 SN6 PP	п.м.	168	168	122	122
Трубопровод из трубы ПЭ100 SDR17-250х14,8 ГОСТ 18599-2001	п.м.	-	-	67	67
Сети ливневой канализации					
Трубопровод из двухслойной профилированной трубы «КОРСИС ПРО» DN/OD 315 SN6 PP	п.м	246	246	299	299
Трубопровод из трубы ПЭ 100 SDR 17-315х18,7 ГОСТ 18599-2001	п.м.	-	-	31,2	31,2
Сети телефонизации					
Протяженность телефонной канализации из кабеля ОКЛ-SM-24-G.652D-0,22	п.м.	1188	1188	1032,7	1032,7
Труба полиэтиленовая ПЭ100SDR41-63х2 ГОСТ 18599-2001	п.м.	28	28	2	2
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-40х2,4 ГОСТ 18599-2001	п.м.	35	35	-	-
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6	п.м.	-	-	18,1	18,1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подключение водопровода 2Ø160 мм выполнено от городского водопровода Ø800 мм по ул.Жумабаева,91 с устройством пожарного гидранта и установкой запорной арматуры, выполнена врезка в существующую камеру. Прокладка трубопровода наружного водопровода проведена открытым способом.

Система канализации – бытовая и ливневая. Отвод сточных вод от торгово-развлекательного центра производится в канализационные сети Ø500мм по ул. Жумабаева, выполнена врезка в существующий колодец. Подключение ливневой канализации К2 выполнено в существующую городскую магистральную ливневую сеть по ул. М.Жумабаева, в месте врезки установлен колодец. Ливневая канализация выполнена закрытого типа.

Сеть телефонизации выполнена из бронированного волоконно-оптического кабеля от точки подключения, расположенной в оптическом шкафу КРОССа АТС-36/46 по адресу : ул.Букетова,36 по существующей кабельной канализации по улицам Букетова, Жумабаева до торгово-развлекательного центра по адресу: ул.Жумабаева,91. От ближайшего колодца по ул.Жумабаева выполнено: строительство двухотверстной кабельной канализации и одноотверстный ввод полиэтиленовыми трубами до здания ТРЦ , установлен колодец.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2017 года ;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2018 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,4 ;**
фактически, месяц: **12 ;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С. –директор СК ТУМС СРДТ филиала АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Визеров С.В. – главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Булаев П.В. – директор ГКП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» акимата г. Петропавловска

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство внешних инженерных сетей к торгово-развлекательному центру ТОО «North river», по адресу: ул.М.Жумабаева 91, г.Петропавловск СКО в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (наружные сети водоснабжения и канализации, водоотведение, телефонизация)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.