Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"____" 27.09 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «GazMart» Актюбинская область г.Актобе Бокенбай батыра 155/6 87014051133, БИН 181040022177

наименование организации, юридический адрес

в лице Руководителя Паизова Нурлана Абдибековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: "Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Талдысай" в с. Талдысай, участок №2, с. Талдысайского с.о., Хобдинского района Актюбинской области"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Руководитель Мадияр Талгат Майлыбайулы, БИН 100240020448, тел. 87134122011, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО СК Лидер-2000 №19016293 от 02.08.2019 в лице директора Разакова Е.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Shanyrak Jobalau», 17010835, 14.06.2017г., рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №33 от 29.04.2022года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушныйПН-40/10/0,4кВа Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	комплект	1	1	1	1
Воздушная линия Вл-10 Кв провод АС-35	км	2,815	2,815	2,815	2,815

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

1. Строительство комплектной трансформаторной подстанции наружной установки номинальной мощность. 40 кВа. Под подстанцию установить фундаменты из фундаментных блоков. Установить ограждение из сетчатых панелей.
2. Точка подключения существующая ВЛ-10кВ опора ВЛ-10 кВ №196 яч.2 «Булак» РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Алпысай» согласно ТУ.
   Строительство предусмотрено опорами согласно типовому 3.407.1-143 на стойках СВ105-5 и СВ 164-12 провод 50 мм2, Сечение провода проверено по длительно-допустимому току нагрузки, потерям напряжения и выбрано по механической прочности согласно ПУЭ РК

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "_28_"_08_2023 года;

окончание работ "_27_"_09_2023 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца ;
фактически, месяц: 2 месяца ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Талдысай" в с. Талдысай, участок №2, с. Талдысайского с.о., Хобдинского района Актюбинской области"_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «GazMart» Руководитель Таизов Нурлан Абдибекович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

«GazMart» БСН 181040022177 БИН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН. ОТВЕТСТВ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ