Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство Караганской врачебной амбулатории на 40 посещений в селе Самбай Алгинского района Актюбинской области" (Привязка)"
Договор №91 от 01.06.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№91	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	90 547 419,24								9 701 509,20	
За отчетный период	29 999 058,55	26 784 873,71							3 214 184,84	29 999 058,55

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор

Технический надзор:
ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Авторский надзор:
ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайкұрылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство Карагашской врачебной амбулатории на 40 посещений в селе Самбай Алгинского района Актюбинской области" (Привязка)"
Договор №91 от 01.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за ноябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01										
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 6.Кровли										
84	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	13,626		184609,46	1530,47	2515489	20855	2143511	323824	3066458
		НР - 30%; СП - 85%				25768,60	637,14	351123	8682		227145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8		34014,25	912,85	272114	7303	205881	56679	354988
		НР - 30%; СП - 85%				7466,24	391,93	59730	3135		26295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,224		136744,00	–	30631	–	30631	–	33081
		СП - 85%				–	–	–	–		2450	
87	С1215-204-2301 215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доски стропильные в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,018		219178,00	–	3945	–	3945	–	4261
		СП - 85%				–	–	–	–		316	
88	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделывание трещин оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1		1538,17	3,04	1538	3	137	1360	3454
		НР - 80%; СП - 85%				1698,48	1,44	1698	1		356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 85%*	м2 изолируемой поверхности	516,1	98,61 88,55	10,06 3,40	50893 45704	5192 1755	–	43659 7564	102116
90	С1261-107-0519 261-107-0519 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волокн/ *СП - 85%*	м2	567,71	104,00 –	– –	59042 –	– –	59042	– 4723	63765
91	Е11-120103-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	510	8377,57 2140,92	104,36 30,43	4272561 1091869	53223 15519	3127469	1018797 423309	5714667
92	Е11-120103-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	6,1	6623,30 1852,96	104,36 30,43	40402 11303	637 186	28462	10870 4078	68049
96	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство каркасов *НР - 90%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35	6179,88 1756,04	28,17 12,20	216296 61461	986 462	153849	55731 21762	293789
97	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка *НР - 92%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м основы	246,4	975,40 682,29	26,07 6,77	240339 148404	6424 1668	85511	138067 38272	408678
98	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планки ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 85%*	м	123,2	1175,00 –	– –	144760 –	– –	144760	– 11581	156341
99	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планки ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 85%*	м	123,2	2103,80 –	– –	259090 –	– –	259090	– 20727	279817
100	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	97,2	960,89 363,96	12,37 3,25	93399 35377	1202 316	56820	32837 10099	136335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	97,2	1692,00 –	– –	164462 –	– –	164462 –	– 13857	177619
102	С1224-105-0302 224-105-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	шт.	16	363,80 –	– –	5808 –	– –	5808 –	– 465	6273
103	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам вентшахты кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыкания	7,84	677,87 542,57	15,75 2,89	5308 4254	124 23	930	3934 739	9982
104	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	7,84	1483,00 –	– –	11627 –	– –	11627	– 930	12557
105	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Фронтон тамбура. Обшивка стальным профилированным листом НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	6,5	5645,38 388,70	12,70 5,30	36695 2527	82 34	34086	1767 3077	41539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8424699	96031	6515221	1687125	10920769
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1813447	31781	–	808945	
	Материалы		Тенге				8380004				
	Всего заработная плата		Тенге				5801768				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1842667			
		Накладные расходы	Тенге				675265				
		Сметная прибыль	Тенге				1685158				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				805868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10879230				
		Сметная заработная плата	Тенге								1479
	Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге					1842667			
	Материалы		Тенге				36695				
	Всего заработная плата		Тенге				34086				
		Накладные расходы	Тенге					2561			
		Сметная прибыль	Тенге				1767				
	ВСЕГО: Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге				3077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41539				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2561			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10920769				
		Сметная заработная плата	Тенге								1481
								1845228			

РАЗДЕЛ 8.Витражи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с стеклопакетами. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,245	7162,56 5806,44	1319,79 349,07	51893 42068	9497 2529	328	30772 6613	89278
116	С1223-301-0108 223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 58 мм стандартного цвета, заполненным верхней и нижней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла *СП - 8%*	м2	7,2275	80352,00 –	– –	580744,08 –	– –	580744,08	– 46459,53	627204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				632637 42068	9497 2529	581072 –	30772 53073	716482
		РАЗДЕЛ 9.Дверные									
		Двери наружные металлические									
117	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные одинопольные и двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,6	2918,84 2388,16	54,88 23,50	36767 30091	691 296	5085	20967 4619	62353
118	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный *СП - 8%*	м2	10,5	53571,00 –	– –	562496 –	– –	562496	– 45000	607496
119	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м2	2,1	40727,00 –	– –	85527 –	– –	85527	– 6842	92369
		Перегородки из ПВХ профиля с дверным проемом									
131	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки с дверным проемом площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,4	1778,66 1084,44	197,72 91,79	4269 2603	474 220	1192	2541 545	7354
132	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	1,56	15387,00 –	– –	24004 –	– –	24004	– 1920	25924
133	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 12-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	0,84	37827,00 –	– –	31775 –	– –	31775	– 2542	34317
134	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1274,83	5,63	2550	11	2019	473	3268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			260,21	2,69	520	5		242	
138	С1223-501-0110 223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм СП - 80%	м	2	3345,00	–	6690	–	6690	–	7225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		–	–	–	–		535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				750878	1176	719688	23981	840303
	Материалы		Тенге				33214	521	–	62245	
	Всего заработная плата		Тенге				69288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3210				
		Накладные расходы	Тенге					3348			
		Сметная прибыль	Тенге				62469				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3014				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5784				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				78086				
	Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге								3
	Материалы		Тенге				684790	3348			
	Всего заработная плата		Тенге				5985				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30387			
		Накладные расходы	Тенге				640823				
		Сметная прибыль	Тенге				20967				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструктив работ		Тенге				56461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				762218				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					30387			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				840304				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
								33735			

РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка

Помещение 2-6,8,12,13,16,18,20-24,26,27,29-32,34,35,16

Стены и перегородки

150	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1196,6	1029,39 741,04	19,74 6,49	1231768 886728	23621 7766	321419	715596 155789	2185153

Помещение 10

Стены и перегородки

159	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,8	1029,39 741,84	19,74 6,49	32735 23568	627 206	8543	19017 4140	55892
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1264503 910293	24248 7972	329962 –	734613 159929	2159048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1264503				
	Материалы		Тенге				329961				
	Всего заработная плата		Тенге					918265			
		Накладные расходы	Тенге				734613				
		Сметная прибыль	Тенге				189929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2159045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
		Сметная заработная плата	Тенге					918265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2159045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
		Сметная заработная плата	Тенге					918265			

РАЗДЕЛ 11.Полы

Тип 1 (S=120,5 м2)

167	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	120,5	321,71 80,77	34,11 12,91	38766 9733	4111 1556	24922	10611 3950	53327
168	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. № доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	9,64	25526,61 4121,16	7,68 –	246077 39728	74 –	206275	37344 22674	306495
169	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	120,5	735,61 379,85	32,02 15,60	88641 45772	3859 1880	39010	44793 10675	144108

Тип 2 (S=15,2 м2)

172	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	15,2	321,71 80,77	34,11 12,91	4890 1228	518 196	3144	1338 498	6727
173	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. № доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	1,216	25526,61 4121,16	7,68 –	31040 5011	9 –	26020	4781 2860	38611
174	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция загрузочная керамзитовая толщиной 180 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	1,52	14358,46 4224,32	1800,54 617,13	21825 6421	2737 938	12607	6917 2299	31042
175	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	15,2	735,61 379,85	32,02 15,60	11181 5774	487 237	4920	5650 1347	18178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	15,2	361,33 38,76	21,70 10,12	5492 285	330 157	4877	415 473	6380
177	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	15,2	1732,11 743,81	86,61 13,44	26328 11306	1316 204	13706	10828 2972	40119
178	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	15,2	1058,47 448,75	43,17 7,67	16089 6822	657 117	8610	6522 1809	24420
179	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	15,2	735,61 379,85	32,02 15,60	11181 5774	487 237	4920	5650 1347	18179
				Тип 3 (S=244,4 м2)							
182	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебня НР - 94% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	244,4	321,71 80,77	54,11 12,91	78626 19740	8336 3155	58550	21522 8012	108159
183	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. мат. 14	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	24,44	25526,61 4121,16	7,68 –	623870 100721	188 –	522961	94678 57484	770032
184	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	244,4	735,61 379,85	32,02 15,60	179783 92835	7826 3813	79122	98849 21651	292283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1383789	30935	1001704	341820	1863659
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351150	12490	–	138051	
	Материалы		Тенге				1383789				
	Всего заработная плата		Тенге				1001708				
		Накладные расходы	Тенге					363640			
		Сметная прибыль	Тенге				341820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138051				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				1863660				
		Сметная заработная плата	Тенге								321
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					363640			
							1863660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					363640			
		РАЗДЕЛ 12.Крыльцо									
		Крыльцо №1 с навесом									
187	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	17,63	151,04 151,04	– –	2663 2663	– –	–	1917 366	4947
188	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4,4075	171,87 92,88	78,99 38,51	758 409	348 170	–	417 94	1269
189	Е11-010101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные толщиной 90 мм. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,97	6892,58 3366,74	1059,62 440,10	6686 3266	1028 427	2392	3471 813	10970
190	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские толщиной 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,23	25236,88 2198,12	1746,28 428,37	157226 13694	10880 2669	132652	14850 13769	185886
191	С1214-403-0101 714-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05835	441876,00 –	– –	25783 –	– –	25783	– 2063	27846
192	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов шпацовочных или одношовных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	32,82	3623,60 1352,56	82,30 37,63	118927 44391	2701 1235	71835	42888 12945	174704
		Навес крыльца									
193	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одноярусные покрытиями массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,596	43865,04 19619,60	20286,64 5669,39	26144 11693	12091 3379	2360	10410 2923	39467
194	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и крепежные из прокатных профилей *СП - 8%*	т	0,596	816113,00 –	– –	486523 –	– –	486523	– 38922	525445
195	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,284	95,73 49,15	2,67 0,29	1655 850	46 5	759	590 180	2424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	Е71-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,284	81,67	1,89	1412	33	883	346	1896
		НР - 69% СП - 8%			28,71	0,29	496	5		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,916	184609,46	1530,47	169102	1402	144096	21769	206141
		НР - 90% СП - 8%			25768,60	657,14	23604	584		15270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стена. Устройство каркаса	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности каркаса	4,3	6179,88	28,17	26573	121	18901	6847	36094
		НР - 90% СП - 8%			1756,04	13,20	7551	57		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции деревянные стропила, мауэрлаты, подкосы, наклонки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,183	8934,99	63,16	1635	11	1445	165	1945
		НР - 90% СП - 8%			976,56	28,88	179	5		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,4	311,48	2,53	3862	36	3367	427	4633
		НР - 90% СП - 8%			37,80	1,30	499	16		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	12,4	71,60	2,28	886	29	221	585	1591
		НР - 90% СП - 8%			51,42	1,01	638	13		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Обшивка кровли из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,3	846,90	22,42	3642	97	321	3001	7174
		НР - 92% СП - 8%			749,78	8,74	3224	38		531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный волной профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	4,945	4548,00 –	– –	22490 –	– –	22490	– 1799	24289
204	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	8,1	8377,57 2148,92	104,36 30,43	67858 17341	845 246	49672	14181 6723	90762
				Ограждение пандуса ОГ-1							
205	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждение металлическое без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	4,8	747,09 589,71	89,11 37,19	3682 2831	428 178	423	3550 579	7811
206	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,09186	887879,09 –	– –	81533 –	– –	81533	– 6523	88056
207	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Навески монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0099	990465,15 67508,79	7324,77 1511,01	9806 668	73 15	9065	806 849	11461
208	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,95104	95,73 49,15	2,67 0,29	283 145	8 1	130	101 31	414
209	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,95104	163,34 57,42	3,79 0,59	482 169	11 2	302	118 48	648
		Крыльцо №2 (1 шт)									
210	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2,16	151,04 151,04	– –	326 326	– –	–	235 45	606
211	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,54	171,87 92,88	78,99 38,51	93 50	43 21	–	51 12	156
212	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные толщиной 90 мм. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,15	6892,58 3366,74	1050,62 440,10	1034 505	159 66	370	537 126	1096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские толщиной 150 мм. Устройство	м3	0,4	25236,78	1746,28	10095	698	8518	956	11935
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	879	171		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0055	441876,00	–	2563	–	2563	–	2768
		СП - 8%			–	–	–	–		205	
215	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	3623,60	82,30	12320	280	7441	4443	18104
		НР - 94%; СП - 8%			1352,56	37,63	4599	128		1341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №3,4 (2 шт)									
216	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7,92	151,04	–	1196	–	–	861	2222
		НР - 72%; СП - 8%			151,04	–	1196	–		168	
217	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,98	171,87	78,99	340	156	–	187	570
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	184	76		42	
218	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные толщиной 90 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,66	6892,58	1059,62	4549	699	1628	2362	7464
		НР - 94%; СП - 8%			3366,74	440,10	2222	298		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские толщиной 150 мм. Устройство	м3	1	25236,88	1746,28	25237	1746	21295	2390	29837
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	2198	428		2210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0128	441876,00	–	5656	–	5656	–	6108
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
221	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11	3623,60	82,30	39860	905	24077	14375	58573
		НР - 94%; СП - 8%			1352,56	37,63	14878	414		4339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		(Лист 11АС, примечание)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	2,7	5284,27	1795,22	14268	4847	4537	4450	20115
		НР - 95%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			957,10	815,06	2584	2201		1497	
223	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	Конструкции на крышном №2,3,4 (3 шт)								
		НР - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,07374	33340,50	10567,01	2459	779	353	1082	3824
					17991,60	3265,80	1327	241		283	
224	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и крановые из прокатных профилей	т	0,07374	816313,00	–	60195	–	60195	–	65011
		СП - 85%			–	–	–	–		4816	
225	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,13846	417,52	–	893	–	–	616	1630
		НР - 69%; СП - 85%			417,52	–	893	–		121	
226	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,13846	95,73	2,67	205	6	94	73	380
		НР - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,15	0,29	105	1		22	
227	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	2,13846	163,34	3,79	349	8	218	86	409
		НР - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			57,42	0,50	123	1		35	
228	Е11-090303-0204 1109-0303-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия кровные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	10,848	2465,88	1008,61	26782	10941	272	12913	42871
		НР - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1435,21	289,95	15569	3145		3176	
229	С1217-206-0110 217-206-0110 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 6 мм	м2	10,848	2118,00	–	22976	–	22976	–	24814
		СП - 85%			–	–	–	–		1838	
230	С1217-206-0304 217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	16,38	187,00	–	3063	–	3063	–	3308
		СП - 85%			–	–	–	–		245	
231	С1217-206-0305 217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	6,78	502,00	–	3404	–	3404	–	3676
		СП - 85%			–	–	–	–		272	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				1457476	51455	1224111	174086	1762089
							181909	16228	–	136627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				773840				
		Материалы	Тенге				592569				
		Всего заработная плата	Тенге					162783			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85935				
		Местные материалы	Тенге				4368				
		Накладные расходы	Тенге				149691				
		Сметная прибыль	Тенге				73884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				997415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					162783			
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				683636				
		Материалы	Тенге				2984				
		Всего заработная плата	Тенге					35354			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				628251				
		Накладные расходы	Тенге				24395				
		Сметная прибыль	Тенге				56643				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				764674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1762089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					198137			
		РАЗДЕЛ 14.Отмостка									
234	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	108,2	321,71 88,77	34,11 12,91	33235 8093	3418 1294	20724	8824 3285	44343
235	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	8,016	11364,20 3648,24	1824,43 806,85	91095 29244	14625 6468	47226	33569 9973	134637
236	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	100,2	1188,40 385,19	105,20 39,68	119078 38596	10541 3976	69941	40018 12728	171823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				242408	28584	137891	82411	350803
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75833	11738	–	25986	
		Материалы	Тенге				242408				
		Всего заработная плата	Тенге				137892				
		Накладные расходы	Тенге					87671			
		Сметная прибыль	Тенге				82411				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				350805				
		Сметная заработная плата	Тенге								77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					87671			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				350805				
		Сметная заработная плата	Тенге					87671			77

№ п/п	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02										
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	88		1561,23	15,85	137388,24	1394,80	959,20	132343,04	291309,78
		НР - 98%; СП - 85%				1534,48	0,11	135034,24	9,68		21578,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	87,12		163,10	–	14200,56	–	14200,56	–	15336,60
		СП - 85%				–	–	–	–		1136,04	
3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	183		1561,23	15,85	160806,69	1632,55	1122,70	154901,51	340964,86
		НР - 98%; СП - 85%				1534,48	0,11	158061,44	11,33		25256,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101,97		275,00	–	28347,66	–	28347,66	–	30615,47
		СП - 85%				–	–	–	–		2267,81	
5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35		1840,56	22,50	64419,60	787,50	375,20	62301,71	136535,01
		НР - 98%; СП - 85%				1807,34	0,29	63256,90	10,15		10113,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65		424,00	–	14691,60	–	14691,60	–	15846,93
		СП - 85%				–	–	–	–		1155,33	
7	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	29,85		17502,78	178,41	522457,85	5325,43	489370,16	29726,24	596358,81
		НР - 98%; СП - 85%				930,06	86,12	27762,24	2570,63		44174,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-150403-1004 1115-04*3-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, экраны, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	39,8	988,25	1,17	39013,95	46,57	5543,34	26757,06	71032,69
		НР - 80%; СП - 85%			839,80	0,56	33424,04	22,29		5261,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1242-204-0501 242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5023,00	–	30138,00	–	30138,00	–	32549,04
		СП - 85%			–	–	–	–		2411,04	
10	С1242-204-0503 242-204-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый DN 25	шт.	6	6430,00	–	38580,00	–	38580,00	–	41646,40
		СП - 85%			–	–	–	–		3066,40	
11	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	747,52	2,47	20930,56	69,16	1967,84	18533,52	42621,21
		НР - 90%; СП - 85%			674,77	0,65	18893,56	18,20		3157,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1245-510-0103 245-510-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	28	7223,00	–	202244,00	–	202244,00	–	218423,52
		СП - 85%			–	–	–	–		16179,52	
13	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	28	304,95	–	8538,64	–	3067,12	5362,09	15812,79
		НР - 90%; СП - 85%			195,41	–	5471,52	–		1112,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-200101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	10,5	730,59	77,72	7671,20	816,06	3478,76	2858,76	11372,35
		НР - 75%; СП - 85%			321,86	36,68	3376,38	385,14		842,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1234-303-0405 234-303-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	763,00	–	2098,25	–	2098,25	–	2266,11
		СП - 85%			–	–	–	–		167,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1234-303-0407 234-303-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8% НР - 8%	м	3,3	719,00 –	– –	2372,70 –	– –	2372,70	– 189,82	2562,52
17	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8% НР - 8%	м	5,5	881,00 –	– –	4845,50 –	– –	4845,50	– 387,64	5233,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1298745,00	10872,07	843402,59	432483,94	1869727,25
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				445270,34	3027,42	–	138498,31	
	Материалы		Тенге				56301,60				
	Всего заработная плата		Тенге				5022,10				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37207,85			
		Накладные расходы	Тенге				9316,45				
		Сметная прибыль	Тенге				29615,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6849,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				92466,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					37207,85			28,20
	Материалы		Тенге				1242743,40				
	Всего заработная плата		Тенге				496862,21				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					411989,91			
	Сдача и испытание		Тенге				328201,82				
		Накладные расходы	Тенге				1123,08				
		Сметная прибыль	Тенге				402865,11				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				131648,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1777240,43				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					411989,91			281,18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1869727,25				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								448297,76			309,38
		РАЗДЕЛ 2.В1									
18	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	вентилятор	1	5914,07 5622,28	243,16 83,62	5914,07 5622,28	243,16 83,62	48,63	5591,78 920,47	12426,33
19	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qмах 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	17761,00 –	– –	17761,00 –	– –	17761,00	– 1420,88	19181,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. смет. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6778,35	45,72	10845,35	73,15	7749,61	2991,01	14943,27
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1889,12	18,42	3022,59	29,47		1106,91	
21	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1893,98	36,61	3787,96	73,23	739,70	2945,72	7272,37
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1487,51	15,40	2975,03	30,81		538,69	
22	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2974,87	61,06	2974,87	61,05	1425,51	1472,86	4802,68
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1487,51	15,40	1487,51	15,40		355,75	
23	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,002	655,00	–	1,31	–	1,31	–	1,41
		СП - 8%			–	–	–	–		0,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41283,76	450,59	27725,76	13001,37	58627,94
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13107,41	150,58	–	4342,81	
	Материалы		Тенге				41283,76				
	Всего заработная плата		Тенге				9963,45				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13266,71			
	Сдача и испытания		Тенге				17762,31				
		Накладные расходы	Тенге				645,63				
		Сметная прибыль	Тенге				13001,37				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4342,80				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				58627,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								9,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13266,71			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				58627,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								9,67
								13266,71			
		РАЗДЕЛ 3.В2									
24	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,87	243,16	5914,87	243,16	48,03	5991,78	12426,32
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5622,28	83,62	5622,28	83,62		920,47	
25	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qмах 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	17761,00	–	17761,00	–	17761,00	–	19181,88
		СП - 8%			–	–	–	–		1420,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщ.до 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6904,48	57,59	29250,83	241,89	20343,11	8589,86	48867,08
		ЗР - 98%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2063,29	23,46	8665,83	98,52		3027,19	
27	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки железобетонные стальные, регулируемые (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1893,98	36,61	5681,93	109,84	1109,55	4418,58	10908,55
		ЗР - 98%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			1487,51	15,40	4462,54	46,21		888,04	
28	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 285	т	0,002	655,00	–	1,31	–	1,31	–	1,41
		СП - 8%			–	–	–	–		0,10	
29	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1080 мм. Установка под шахтами	шт	1	5974,32	52,55	5974,32	52,55	5215,88	706,87	7215,69
		ЗР - 98%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			705,89	15,40	705,89	15,40		534,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64583,46	647,44	44479,48	19306,29	90600,93
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19456,54	243,75	–	6711,18	
		Материалы	Тенге				64583,46				
		Всего заработная плата	Тенге				26717,17				
		Стоимость машин и механизмов	Тенге					19700,29			
		Сдача в испытание	Тенге				17762,31				
		Накладные расходы	Тенге				957,34				
		Сметная прибыль	Тенге				19306,29				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				6711,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				90600,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					19700,29			14,66
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				90600,93				
		Сметная заработная плата	Тенге					19700,29			14,66
		РАЗДЕЛ 4.ВЗ									
30	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,07	245,14	5914,07	245,14	48,63	5591,78	12426,32
		ЗР - 98%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			5622,28	83,62	5622,28	83,62		920,47	
31	С1246-402-0201 246-402-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой с защитной решеткой 0,015 кВт	комплект	1	22562,00	–	22562,00	–	22562,00	–	24366,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1804,96	
32	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	381,95	3,36	381,95	3,36	9,45	362,05	803,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			369,14	0,30	369,14	0,30		59,52	
33	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размером 100 мм х 100 мм СП - 8%	шт.	1	2163,00 –	– –	2163,00 –	– –	2163,00	– 173,84	2336,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31021,02	246,52	24783,08	5953,84	39932,84
		Стоимость синтетических работ	Тенге				5991,42	83,92	–	2957,99	
		Материалы	Тенге				31071,82				
		Всего заработная плата	Тенге				58,08				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6075,34			
		Сдача и испытание	Тенге				24725,00				
		Накладные расходы	Тенге				297,05				
		Сметная прибыль	Тенге				5953,83				
		ВСЕГО: Стоимость синтетических работ	Тенге				2957,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39932,84				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6075,34			4,16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39932,84				
		Сметная заработная плата	Тенге					6075,34			4,16

РАЗДЕЛ 5.Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ4

34	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	27	6964,48 2063,29	57,59 23,46	188041,08 55708,85	1585,08 633,34	130737,20	55215,38 19460,52	262716,98
35	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	8	6778,35 1889,12	45,72 18,42	54226,76 15112,94	365,74 147,34	38748,88	14955,07 5534,55	74714,38
36	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7684,07 1889,12	48,45 15,47	13831,33 3400,41	87,28 27,84	10343,72	3389,69 1375,28	18566,30
37	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	2	2974,07 1487,51	61,06 15,40	5948,14 2975,03	122,12 30,81	2850,99	2945,72 711,51	9605,37
38	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	9	1893,98 1487,51	36,61 15,40	17045,80 13387,63	329,52 138,63	3328,65	13255,73 2424,12	32725,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	Е11-260301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	5	1988,00	36,01	9939,99	183,07	2319,35	7364,30	18688,63
		НР - 98%; СП - 85%			1487,51	15,40	7437,57	77,02		1384,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,05	64528,87	1190,45	67755,31	1249,97	39926,27	20633,24	95459,63
		НР - 70%; СП - 85%			25313,40	542,79	26579,07	569,93		7071,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	26,06	538,33	15,43	14028,88	402,11	3838,63	7563,96	23320,26
		НР - 70%; СП - 85%			375,60	6,31	9788,14	164,44		1727,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,029969	419709,00	–	12578,26	–	12578,26	–	13584,52
		СП - 85%			–	–	–	–		1806,26	
43	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2160 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	15958,42	125,42	31916,84	250,84	26943,10	4688,82	39534,12
		НР - 98%; СП - 85%			2361,45	30,81	4722,90	61,61		2928,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1440 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	9857,59	63,15	19715,18	126,30	16770,36	2204,34	23025,09
		НР - 98%; СП - 85%			1109,26	15,40	2218,52	30,81		1705,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				434427,87	4671,87	288424,61	132186,25	611942,93
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141331,09	1881,77	–	45329,11	
	Материалы		Тенге				94362,45				
	Всего заработная плата		Тенге				43766,91				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37101,58			
		Накладные расходы	Тенге				12578,26				
		Сметная прибыль	Тенге				28197,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9884,77				
		Нормативная трудоемость	Тенге				132364,42				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								27,69
	Стоимость монтажных работ		Тенге					37101,58			
	Материалы		Тенге				340865,12				
	Всего заработная плата		Тенге				232981,46				
	Сдача в эксплуатацию		Тенге					106111,28			
		Накладные расходы	Тенге				5142,08				
		Сметная прибыль	Тенге				163989,05				
			Тенге				35524,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				479578,50				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч					106111,28			83,10
		Сметная заработная плата	Тенге				611942,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					143212,86			189,79
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01

Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 3.Покрытие

		Тип I									
17	Е11-278401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои осушений подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	18,2	3514,24 156,53	1078,81 253,35	63959 2849	19634 4611	41476	8852 5761	77777
18	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	182	1409,40 1255,15	143,31 41,52	256511 228437	26083 7557	1991	221854 38268	516613
19	С1255-102-0107 255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 85%	м2	127,4	2774,60 –	– –	353484 –	– –	353484	– 28279	581763
20	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3,8 Кпр=0,86	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	91	2259,26 1166,00	32,79 13,37	205593 106106	2984 1217	96683	115908 25720	347222
21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91 СП - 85%	м3	1,456	43693,00 –	– –	63617 –	– –	63617	– 5089	68706
		Тип II									
26	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15 НР - 108%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	378	2429,82 1166,00	32,79 13,37	918472 440748	12395 5054	465529	481466 111995	1511933
27	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	17,01	43693,00	–	743218	–	743218	–	802675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 854			–	–	–	–		59457	
		ИТОГО П.Э РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2604854**	**61096**	**1765618**	**827265**	**3706689**
							778140	**18439**	**–**	**274569**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2604854**				
	Материалы		Тенге				**605299**				
	Всего заработная плата		Тенге					796579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353484				
	Местные материалы		Тенге				806835				
		Накладные расходы	Тенге				827265				
		Сметная прибыль	Тенге				274569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3706688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
		Сметная заработная плата	Тенге					796579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3706688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
		Сметная заработная плата	Тенге					796579			
		РАЗДЕЛ 4.МАФы и ограждение									
28	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 ф	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**1**	**30290,00**	**81,00**	**30290**	**81**	**28631**	**1818**	**34668**
		НР - 1010 Тенге; СП - 2568 Тенге			**1578,00**	**19,00**	**1578**	**19**		**2568**	
29	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 ф	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1**	**50299,00**	**204,00**	**50299**	**204**	**43803**	**8520**	**60285**
		НР - 2320 Тенге; СП - 4466 Тенге			**6292,00**	**57,00**	**6292**	**57**		**4466**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**80589**	**285**	**72434**	**7330**	**94953**
							7874	**76**	**–**	**7034**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80589**				
	Материалы		Тенге				72434				
	Всего заработная плата		Тенге					7946			
		Накладные расходы	Тенге				7330				
		Сметная прибыль	Тенге				7034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25085623**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4819181**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					319395			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107170			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13516514		
		- Накладные расходы	Тенге							4512335	
		- Сметная прибыль	Тенге							1858198	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								25 085 622,61
		Оборудование	Тенге								-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временных зданий сооружений 2,9%	Тенге								727 483,06
		Итого	Тенге								25 813 105,67
		Зимние удорожания 1,98%	Тенге								511 099,49
		Итого	Тенге								26 324 205,16
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								526 484,10
		Итого									26 850 689,26
		В том числе на 2021 год к=1,0500514	Тенге								28 194 603,85
		Оборудование 2021 год к=1,0500514	Тенге								-
		Итого	Тенге								28 194 603,85
		Итого со скидкой к=0,95000000175	Тенге								26 784 873,71
		НДС 12%	Тенге								3 214 184,84
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**29 999 058,55**

Заказчик: _____

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технический надзор: _____

ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Подрядчик: _____

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Авторский надзор: _____

ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"