Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство Карагашской врачебной амбулатории на 40 посещений в селе Самбай Алгинского района Актюбинской области" (Привязка)"
Договор №91 от 01.06.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№91	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	60 548 360,69								6 487 324,36	
За отчетный период	25 545 866,32	22 808 809,22							2 737 057,11	25 545 866,32

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технический надзор:
ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор

Авторский надзор:
ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство Карагашской врачебной амбулатории на 40 посещений в селе Самбай Алгинского района Актюбинской области" (Привязка)"

Договор №91 от 01.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за октябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами в сметной прибылью, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие											
		(лист 16 АС)											
1	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 II-ти. и дн. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перекрытия	375,3		9794,43 1314,54	156,82 68,19	3675843 493347	58854 24841	3123941	466369 331377	4473588	
2	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна плотностью от 40 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 СП - 9%	м3	56,295		35807,00 –	– –	2015755 –	– –	2015755	– 161260	2177015	
3	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	8,13632		469545,00 –	– –	64008 –	– –	64008	– 5121	69129	
4	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 м2	0,50974		81820,00 –	– –	41707 –	– –	41707	– 3337	45044	
5	Е11-120301-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	375,3		648,71 245,90	110,62 28,46	243461 93750	41516 10681	108195	96076 27163	366790	
6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к марке 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	375,3		168,43 9,10	16,36 4,40	63212 3400	6140 1651	53582	4730 5435	72578	
7	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	8,41283		441870,00 –	– –	182428 –	– –	182428	– 14594	197014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6286405 598587	106210 37173	5589605 –	567375 548287	7401868	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6286405					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2
	Материалы		Тенге				1385718				
	Всего заработная плата		Тенге					627760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2383890				
		Накладные расходы	Тенге				567175				
		Сметная прибыль	Тенге				548287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7401867				526
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					627760			
		Сметная заработная плата	Тенге				7401867				526
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					627760			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
8	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ПР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 проемов	3,36	3808,36 1062,63	194,95 89,46	12796 5586	652 301	6558	5258 1448	19543
9	С1223-102-0406 223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одностворчатые поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м3	3,36	39245,00 –	– –	131863 –	– –	131863	– 10549	142412
10	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых ПР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 проемов	27,9	3189,95 1419,84	194,97 90,69	88974 39591	5439 2530	43944	37989 18151	137814
11	С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - неподвижная и поворотно-откидная створки ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	27,9	33050,00 –	– –	921895 –	– –	921895	– 73748	995643
12	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых ПР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 проемов	15,75	2414,87 1041,85	191,74 90,69	38034 16409	3020 1428	38605	16954 4327	58435
13	С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - неподвижная и поворотно-откидная створки ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	15,75	33050,00 –	– –	520538 –	– –	520538	– 41643	562181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ	м	33,38	1274,83 268,21	5,63 2,69	42554 8686	188 90	33680	7896 4036	54488
15	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	33,38	1795,00 –	– –	59917 –	– –	59917	– 4793	64710
16	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м	33,38	1891,81 500,85	5,90 1,26	63149 16718	197 42	46234	13488 6125	82681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1879920 86990	9496 4391	1783454 –	80567 156848	2117327
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1879920				
	Материалы		Тенге				149821				
	Всего заработная плата		Тенге					91381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1634413				
		Накладные расходы	Тенге				80567				
		Сметная прибыль	Тенге				156848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2117327				72
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91381			
		Сметная заработная плата	Тенге				2117327				73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91381			
		Сметная заработная плата	Тенге								8549104
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ					677577				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					115706			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41564			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7373843		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							647742	
		- Накладные расходы	Тенге							785127	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Внутренние сети канализации

РАЗДЕЛ 1.Канализация

1	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	22	861,36 853,44	3,52 1,15	18949,92 18775,68	77,44 25,30	96,80	18424,96 2989,99	48364,87
2	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	11,556	947,00 –	– –	21231,45 –	– –	21231,45	– 1698,52	22929,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-160501-0103 1116-0501-0103 РСНБ РК 2015 Н.вн. в дон. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	83	893,45 890,02	1,45 0,50	74156,35 73871,66	120,35 41,50	164,34	72434,00 11727,30	158318,55
4	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размером 50х3 мм СП - 8%	м	82,834	270,00 –	– –	22365,18 –	– –	22365,18	– 1789,21	24154,39
5	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизии канализационные с уплотнительной резиновой д-100 СП - 8%	шт.	2	642,00 –	– –	1284,00 –	– –	1284,00	– 102,72	1386,72
6	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизии канализационные ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	209,00 –	– –	209,00 –	– –	209,00	– 16,72	225,72
7	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистки канализационные уплотнительной резиновой д-100 СП - 8%	шт.	2	642,00 –	– –	1284,00 –	– –	1284,00	– 102,72	1386,72
8	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистки канализационные с уплотнительной резиновой, с крышкой DN 50 СП - 8%	шт.	10	209,00 –	– –	2090,00 –	– –	2090,00	– 167,20	2257,20
9	Е11-170101-0506 1117-0101-0506 РСНБ РК 2015 Н.вн. в дон. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	комплект	19	3179,27 2860,65	99,97 48,24	60486,13 54353,35	1899,43 916,56	4154,25	54163,53 9165,57	123735,23
10	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм СП - 8%	комплект	10	8000,00 –	– –	152000,00 –	– –	152000,00	– 12160,00	164160,00
11	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двурукояточный с изогнутым изливом выбортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	17	7605,00 –	– –	129285,00 –	– –	129285,00	– 10342,80	139627,80
12	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, лепковый, с подводками в резьбовых отверстиях, настенный СП - 8%	шт.	2	3016,00 –	– –	6032,00 –	– –	6032,00	– 482,56	6514,56
13	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23288-84 СП - 8%	шт.	19	785,00 –	– –	14915,00 –	– –	14915,00	– 1193,20	16108,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 II-ен. и дет. выл. 18	Унитазы с бачком непосредственным присоединенным. Установка	комплект	4	3940,53	198,96	15762,12	794,24	2136,28	12953,29	31012,69
		НР - 85%; СП - 8%			3207,90	96,51	12831,60	386,04		2297,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	С1244-103-0301 244-103-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	8879,00	–	35516,00	–	35516,00	–	38357,28
		СП - 8%			–	–	–	–		2841,28	
16	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок сливной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876,00	–	35504,00	–	35504,00	–	38344,32
		СП - 8%			–	–	–	–		2840,32	
17	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	10919,91	38,31	10919,91	38,31	10806,78	679,31	12527,35
		НР - 85%; СП - 8%			674,82	18,35	674,82	18,35		927,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 II-ен. и дет. выл. 18	Полиэтиленсшитые напорные армированные. Установка	шт.	1	11983,35	31,65	11983,35	31,65	8313,52	3579,77	16808,15
		НР - 85%; СП - 8%			3638,16	14,67	3638,16	14,67		1245,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				433893,39	2961,42	446787,78	162235,76	838219,48
							164144,27	1402,42	–	62090,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				229820,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229820,00				
		Сметная прибыль	Тенге				17841,68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240861,68				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				390873,39				
	Материалы		Тенге				25072,07				
	Всего заработная плата		Тенге					165546,69			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198695,63				
		Накладные расходы	Тенге				162235,76				
		Сметная прибыль	Тенге				44248,73				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				597357,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110,67
		Сметная заработная плата	Тенге					165546,69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				838219,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110,67
		Сметная заработная плата	Тенге					165546,69			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								838219,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ					164144,00				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2961,00			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1402,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						446788,00		
		- Материалы, изделий и конструкций	Тенге							162236,00	
		- Накладные расходы	Тенге							62090,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Внутреннее электрическое освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1439,32 1325,88	86,53 35,63	1439 1326	87 36	26	980 394	2613
2	С1247-301-0344 247-301-0344 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/В-0,5S/1,0 СП - 8%	шт.	1	74287,00 –	– –	74287 –	– –	74287	– 5943	80230
3	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик навесной для прибора учета. Установка в обязат колонке НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3351,43 1747,96	1124,89 463,19	3351 1748	1125 463	458	1606 397	5354
4	С1247-305-0106 247-305-0106 РСНБ РК 2015	Ящик навесной ЯН-1 для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В СП - 8%	шт.	1	9390,00 –	– –	9390 –	– –	9390	– 751	10141
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3994,28 2890,00	117,91 35,63	3994 2890	118 36	986	2106 488	6589
6	С1247-304-3414 247-304-3414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 50А 35 кА СП - 8%	шт.	1	18426,00 –	– –	18426 –	– –	18426	– 1474	19900
		Земляные работы									
7	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,2095	266,32 –	266,32 48,84	349 –	349 64	–	46 32	427
8	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,0405	2191,73 2191,73	– –	89 89	– –	–	64 12	165
9	Е11-010304-0102 1101-0304-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,4365	51,34 –	51,34 10,16	22 –	22 9	–	6 2	31
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,0135	952,56 952,56	– –	13 13	– –	–	9 2	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншеи один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	7,5	243,16 88,02	155,14 73,20	1824 660	1164 549	–	871 216	2910
12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	0,9	2068,00 –	– –	1861 –	– –	1861	– 149	2010
		Кабельно-проводниковая прокладка									
13	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в сетевых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	376,55 161,37	165,96 53,44	7531 3227	3319 1069	985	3093 850	11474
14	С1243-111-0004 243-111-0004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02	571684,00 –	– –	11434 –	– –	11434	– 915	12349
15	С3252-207-0436 252-207-0436 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа 35/6 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 22981-80 СП - 8%	шт.	8	112,00 –	– –	896 –	– –	896	– 72	968
16	Ц13-100504-0101 1310-0504-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншеях. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,008	31095,00 9777,60	21337,40 4808,78	249 78	170 38	–	71 26	346
17	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предупреждающая с трассовых подземных коммуникациях 150 м х 0,2 м СП - 8%	м	8	83,00 –	– –	664 –	– –	664	– 53	717
18	Ц13-080301-0105 1308-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щеками подшипниками, выступающим в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	29288,11 12192,00	12555,56 5181,56	29288 12192	12556 5182	537	12653 3835	40973
19	ком.предложение	Дизельный генератор 22кВа	комплект	1	2443474,00 –	– –	2443474 –	– –	2443474	– –	2443474
		Заземление									
20	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5,3333333	4959,76 994,70	170,42 49,88	14533 3316	568 166	10649	2587 1363	18403
21	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	12	879,24 198,94	25,11 7,84	10443 2387	301 94	7755	1787 978	13288
		ПРОВОДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,006	38913,75 22889,28	15554,83 6513,48	233 133	93 39	7	137 39	400
23	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок в антоне, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,00612	661811,00 –	– –	4050 –	– –	4050	– 324	4374
24	Е11-330206-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,24	186945,83 46786,80	27455,13 10911,20	44867 13248	6589 2619	27078	11861 4474	68403
25	С1143-701-0718 243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитосшлифованного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,2448	651787,00 –	– –	159557 –	– –	159557	– 12765	172322
		Железобетонные элементы									
26	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	3	10842,32 5805,80	4176,28 1858,92	32827 17437	12529 5697	2881	18491 4105	55424
27	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	5	19993,02 9889,00	9143,78 4149,58	99565 49445	45719 20758	4801	56156 12490	168631
28	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А *СП - 8%*	шт.	13	37033,00 –	– –	481429 –	– –	481429	– 38514	519943
29	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	10	2674,88 1226,68	1448,20 597,35	26749 12267	14482 5974	–	14592 3007	44649
30	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подколонные, опорные, анкерные; бункеры и подпятники, балластные грузы, опоры из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24021-88, СТ РК 959-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,5	39307,00 –	– –	19654 –	– –	19654	– 1572	21226
		Стальные конструкции									
31	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка SH742R *СП - 8%*	шт.	10	7273,00 –	– –	72730 –	– –	72730	– 5818	78548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники скрепления изоляторов, наконечник,гетинакс,траверсы, хомуты, кронштейны,для приводов,наконечник,стяжки,болты и т.п. СП - 8%	т	0,0005	8946,00 –	– –	4921 –	– –	4921	– 394	5315
33	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.Л.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	5	8461,00 –	– –	42305 –	– –	42305	– 3384	45689
		Линейная арматура									
34	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Серьга для ленты типа СОТ36 СП - 8%	шт.	6	185,00 –	– –	1110 –	– –	1110	– 89	1199
35	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная СП - 8%	м	9	574,00 –	– –	5166 –	– –	5166	– 413	5579
36	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крановая типа РО2.2 СП - 8%	шт.	5	4214,00 –	– –	21070 –	– –	21070	– 1686	22756
37	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.1 СП - 8%	шт.	24	607,00 –	– –	14568 –	– –	14568	– 1165	15733
38	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2 СП - 8%	шт.	5	1048,00 –	– –	5240 –	– –	5240	– 419	5659
39	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 СП - 8%	шт.	20	2158,00 –	– –	43160 –	– –	43160	– 3453	46613
40	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 СП - 8%	шт.	20	2158,00 –	– –	43160 –	– –	43160	– 3453	46613
41	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа А3-С в SM2.21 СП - 8%	шт.	8	3082,00 –	– –	24656 –	– –	24656	– 1972	26628
42	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим подвесной типа SO130.02 с бараном СП - 8%	шт.	6	4362,00 –	– –	26172 –	– –	26172	– 2094	28266
43	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO32.05 СП - 8%	шт.	10	8253,00 –	– –	82530 –	– –	82530	– 6602	89132
44	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной СП - 8%	шт.	5	3921,00 –	– –	19605 –	– –	19605	– 1568	21173
45	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной СП - 8%	шт.	3	3460,00 –	– –	10380 –	– –	10380	– 830	11210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1253-207-2320 253-207-2320 РСНБ РК 2015	Кронштейн SOTF29.10 скользящий СП - 8%	шт.	3	2385,00 –	– –	7155 –	– –	7155	– 853	7727
47	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10-16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	57	581,21 217,36	18,19 4,99	33129 12960	1036 284	19133	9536 3413	46078
		Электроосвещение									
48	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	28084,96 19871,00	6922,40 2850,00	28085 19871	6922 2850	2092	15783 3509	47378
49	515-301-0218 515-301-0218 РСНБ РК 2015	Устройство (ремонт) управления наружного освещения ЯУО 9602-3474	шт.	1	138863,00 –	– –	138863 –	– –	138863	– –	138863
50	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Грунт грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	яма	7	533,30 90,05	443,25 199,54	3735 630	3103 1397	–	1460 415	5608
51	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия набивочные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	2,52	9487,51 1195,60	632,89 214,34	23909 3438	1595 565	19276	3587 2184	29400
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	14,56	906,48 306,34	26,10 2,93	13198 4460	293 43	8445	4188 1391	18777
53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,05	32368,61 5415,48	1796,30 428,49	33987 5686	1886 450	26415	5884 3166	42737
54	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойки) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,35	69184,01 61159,20	2993,12 465,28	24214 21420	1048 163	1746	14892 3129	42234
55	ТОО СТТОО "Dream Bone Soft"	Фонарь чугунный ИНФИНИТИ СП - 8%	комплект	7	182142,86 –	– –	1275000 –	– –	1275000	– 102000	1377000
		Кабельно проводниковая продукция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,2694	281,89 6,08	275,89 43,79	3741 81	3660 581	–	477 337	4555
57	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с отвеской. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4104	2191,73 2191,73	– –	899 899	– –	–	648 324	1670
58	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,4233	51,34 –	51,34 20,16	227 –	227 89	–	64 23	315
59	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы под котлованы и шурфы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1368	952,56 952,56	– –	130 130	– –	–	94 18	142
60	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Устройство постелей при одном кабеле в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	м	76	243,16 48,02	155,14 73,20	18460 6690	11790 5563	–	8822 2184	29486
61	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,12	2868,00 –	– –	18360 –	– –	18360	– 1509	20369
62	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 *НР - 72%; СП - 8%*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в пластмассовых трубах, блоках и коробах	м кабеля	115	348,64 146,70	156,53 50,74	40094 16870	18047 5835	5177	16348 4515	60957
63	С1243-110-0601 243-110-0601 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,085	80523,00 –	– –	6844 –	– –	6844	– 548	7392
64	С1243-110-0401 243-110-0401 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	км	0,03	60400,00 –	– –	1813 –	– –	1813	– 145	1958
65	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 *НР - 41%; СП - 8%*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка оповещательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, и времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,075	31695,86 9777,60	21317,40 4888,78	2332 733	1599 361	–	667 240	3239
66	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Лента сигнальная предостерегающая в прокладывании подземных коммуникациях "Электра" размером 100 м х 0,15 м	м	75	38,00 –	– –	2850 –	– –	2850	– 228	3078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Ц15-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	75	305,99	173,76	22949	13032	171	9982	35371
		НР - 72%, СП - 8%			129,95	51,56	9746	3867		2620	
68	С241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из полиэтилена марки ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	75	72,00	–	5400	–	5400	–	5832
		СП - 8%			–	–	–	–		432	
		Заземление									
69	Ц13-080108-0202 1308-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	870,24	25,11	6962	201	5169	1191	8805
		НР - 72%, СП - 8%			198,94	7,84	1592	63		652	
70	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	7	4559,76	170,42	30518	1193	22362	5265	38445
		НР - 72%, СП - 8%			994,70	49,88	6963	349		2863	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6147564
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				219385				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164824			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65485			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2682487		
		- Оборудования, инвентаря	Тенге						2582337		
		- Накладные расходы	Тенге							224444	
		- Сметная прибыль	Тенге							264090	
		Выгреб V									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38,8	286,89	286,89	11131,33	11131,33	–	1409,71	13049,13
		НР - 72%, СП - 8%			–	52,61	–	2041,27		1008,08	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	2191,73	–	2630,07	–	–	1893,65	4885,62
		НР - 72%, СП - 8%			2191,73	–	2630,07	–		361,90	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,8	952,56	–	27433,73	–	–	19752,28	50960,98
		НР - 72%, СП - 8%			952,56	–	27433,73	–		3734,88	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,8	171,87	78,99	4949,86	2274,91	–	2724,98	8358,31
		НР - 72%, СП - 8%			92,88	38,51	2674,94	1109,09		613,95	
		Колодец									
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	6,25	4743,76	316,45	29648,50	1977,81	23503,19	4200,45	36556,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,80	112,17	2767,50	701,06		2707,92	
6	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колонны квадратные и прямоугольные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колонн	2,19	34482,89 10867,58	7549,42 3185,79	75517,53 22800,80	16533,23 6976,88	35184,30	30469,11 8478,93	114465,97
7	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты дна железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	42492,00 –	– –	42492,00 –	– –	42492,00	– 3399,36	45891,36
8	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	34382,00 –	– –	34382,00 –	– –	34382,00	– 2750,56	37132,56
9	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	21903,00 –	– –	43806,00 –	– –	43806,00	– 3504,48	47310,48
10	225-101-0301 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	10317,00 –	– –	10317,00 –	– –	10317,00	– 825,36	11142,36
11	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо люкового ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 СП - 8%	шт.	2	11991,00 –	– –	23982,00 –	– –	23982,00	– 1918,56	25900,56
12	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	18935,00 –	– –	18935,00 –	– –	18935,00	– 1514,80	20449,80
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,86686	106,48 106,24	20,10 2,93	1076,35 36,05	238,51 24,77	6882,75	3432,93 1133,54	15382,82
14	1106-0501-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1; МН-3, МН-5). Установка НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00904	1175644,54 266904,00	1428,54 622,47	10637,83 2412,81	12,92 5,63	8202,10	2200,78 1026,29	13854,90
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окрашивание грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,26216	95,73 49,15	2,67 0,29	25,10 12,89	0,70 0,08	11,51	8,94 2,72	36,77
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,26216	81,67 28,71	1,89 0,29	21,41 7,53	0,50 0,08	13,38	5,25 2,33	28,79
		Вентиляционная кладка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЗР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,03	22086,31 1287,00	1532,94 265,97	662,59 41,63	33,99 7,98	586,97	45,35 56,62	764,26
18	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы канализационные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт ЗР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0016	549148,35 407454,00	97194,69 31013,65	878,64 651,97	355,51 49,62	71,10	694,58 125,86	1699,08
19	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба чугунная канализационная безраструбная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ СП - 8%	м	1,6128	3089,00 –	– –	4981,94 –	– –	4981,94	– 398,56	5380,50
20	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка на шахтах ЗР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт	1	4465,22 831,14	55,87 15,40	4465,22 831,14	55,87 15,40	5588,21	819,83 422,80	5707,84
21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, оставленные в теле бетона. Установка ЗР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,002	1093366,00 62347,50	18937,00 7026,21	2002,73 124,70	37,87 15,05	1840,16	127,17 170,39	2308,29
22	261-107-0002 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0002	526783,00 –	– –	105,36 –	– –	105,36	– 8,43	113,79
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								461783,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68014,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32453,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10957,00			
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						259205,00		
		- Накладные расходы	Тенге							67824,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							34206,00	
		Внутреннее электрическое освещение									
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене ЗР - 72%; СП - 8%	шт.	1	29285,16 4572,00	2732,47 1033,27	29285,16 4572,00	2732,47 1033,27	21980,69	4835,75 2659,28	35908,23
2	515-301-0511 515-301-0511 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-1072-21У3 ГОСТ 20011.1-2002	шт.	1	244585,00 –	– –	244585,00 –	– –	244585,00	– –	244585,00
3	Ц13-080304-0201 1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования ЗР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	28084,96 19871,00	6922,40 2850,40	28084,96 19871,00	6922,40 2850,40	2091,56	5783,41 2509,47	47377,84
4	С1247-201-0501 247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щитки вводно-учетные модули ЩУ 1В-УХЛ4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	8984,00 –	– –	8984,00 –	– –	8984,00	– 718,72	9702,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЦЗ-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 85%	шт.	1	1439,32 1325,88	86,53 35,63	1439,32 1325,88	86,53 35,63	28,91	988,29 193,37	2613,18
6	С1247-201-0221 247-201-0221 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 СП - 85%	шт.	1	22223,00 –	– –	22223,00 –	– –	21223,00	– 1777,84	24000,84
7	ЦЗ-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 85%	шт.	1	5731,63 2890,00	117,91 35,63	5731,63 2890,00	117,91 35,63	2723,72	2386,45 627,85	8465,13
8	С1247-204-1616 247-204-1616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" СП - 85%	шт.	1	541,00 –	– –	541,00 –	– –	541,00	– 43,28	584,28
9	ЦЗ-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР - 72%; СП - 85%	шт.	1	4143,76 3048,00	90,90 35,63	4143,76 3048,00	90,90 35,63	1006,86	2220,21 589,12	6873,09
10	С1247-201-0703 247-201-0703 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный ЯОУ 8505/3 утапливаемого исполнения СП - 85%	шт.	1	20059,00 –	– –	20059,00 –	– –	20059,00	– 1604,72	21663,72
11	ЦЗ-080303-0502 1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с клемным зажимом для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 85%	шт.	1	6686,76 2934,00	112,31 35,63	6686,76 2934,00	112,31 35,63	3640,45	2138,13 705,99	9530,89
12	С1247-206-0126 247-206-0126 РСНБ РК 2015	Вводный автомат ВВ3-60 СП - 85%	шт.	1	16041,00 –	– –	16041,00 –	– –	16041,00	– 1283,28	17324,28
13	ЦЗ-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 85%	шт.	6	2884,62 1445,00	25,78 –	18507,72 8670,00	154,68 –	9683,06	6243,40 1980,01	26730,13
14	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" СП - 85%	шт.	6	1965,00 –	– –	11790,00 –	– –	11790,00	– 943,20	12733,20
15	ЦЗ-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР - 72%; СП - 85%	шт.	1	4143,76 3048,00	90,90 35,63	4143,76 3048,00	90,90 35,63	1006,86	2220,21 589,12	6873,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1247-201-0703 247-201-0703 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный НОУ-8506У3 утопленного исполнения СП - 8%	шт.	1	20059,00 –	– –	20059,00 –	– –	20059,00	– 1604,72	21663,72
17	Ц13-080303-0502 1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с наличником закрытого для подключения до 5 ва так до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6686,76 2934,00	112,31 35,63	6686,76 2934,00	112,31 35,63	3640,45	2138,13 705,99	9530,89
18	С1247-205-0605 247-205-0605 РСНБ РК 2015	Вводный автомат ВВ3-100 СП - 8%	шт.	1	21342,00 –	– –	21342,00 –	– –	21342,00	– 1707,36	23049,36
19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на так до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	3084,62 1445,00	25,78 –	37015,44 17340,00	309,36 –	19366,08	12484,80 3960,02	53460,26
20	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	12	1965,00 –	– –	23580,00 –	– –	23580,00	– 1886,40	25466,00
21	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1718,70 1524,00	176,70 71,26	1718,70 1524,00	176,70 71,26	18,00	1148,59 229,38	3096,67
22	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 11434-92 СП - 8%	шт.	1	12893,00 –	– –	12893,00 –	– –	12893,00	– 1031,44	13924,44
23	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	1368	386,57 227,26	2,60 1,07	528827,76 311028,48	3556,80 1463,76	214243,48	224934,41 60985,77	814127,95
24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в приложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3	348,64 146,70	156,93 50,74	1045,92 440,10	470,79 152,22	135,03	426,47 117,79	1580,38
25	С1243-107-1302 243-107-1302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дыми- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,153	263709,00 –	– –	40347,48 –	– –	40347,48	– 3227,80	43575,28
26	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дыми- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,16382	377116,00 –	– –	438895,14 –	– –	438895,14	– 35111,61	474006,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1243-107-1702 243-107-1702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,06528	512158,00 –	– –	33433,67 –	– –	33433,67	– 2674,69	36108,36
28	С1243-107-1704 243-107-1704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01632	1143339,00 –	– –	18659,29 –	– –	18659,29	– 1492,74	20152,03
29	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 57	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	3	232,41 198,94	9,67 3,92	697,23 596,82	29,01 11,76	71,40	438,18 90,83	1226,24
30	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из полиэтилена высокой плотности ПВП гладкая жесткая диаметром 25 мм СП - 8%	м	3,06	90,00 –	– –	275,40 –	– –	275,40	– 22,03	297,43
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 010 234,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					379422,00				2 010 234,00
		- Заработная плата строителей	Тенге					14963,00			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4794,00			
		- в том числе: затраты на оплату труда	Тенге						86675,00		
		- Материальные ресурсы в конструкциях	Тенге						246585,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							273357,00	
		- Накладные расходы	Тенге							431235,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 1 Вертикальная планировка									
1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в отвалах объемом свыше 2000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	906	313,18 –	313,18 52,40	283741 –	283741 47474	–	34182 25434	343356
2	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т км	4484,7	76,00 –	– –	340837 –	– –		– 27267	368104
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л. с) при перемещении грунта на 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2147	51,34 –	51,34 20,16	110227 –	110227 43284	–	31164 13311	152782
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л. с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2147	43,93 –	43,93 17,25	94318 –	94318 37036	–	26666 9679	130662
5	Е11-030201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2147	78,46 –	78,46 32,37	168454 –	168453 69438	–	50029 17479	235973
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				897577	656738	–	141051	1238796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–	197292	–	91170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				997577				
	Всего заработная плата		Тенге					197292			
	Транспортные расходы		Тенге				360837				
		Накладные расходы	Тенге				142051				
		Сметная прибыль	Тенге				91170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1238798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					197292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1238798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					197292			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие									
		ТИП I									
6	С1255-102-0107 255-102-0107 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серии ГОСТ 17608-2017**	м2	54,6	2774,60	–	151493	–	151493	–	163612
		СП - 8%			–	–	–	–		12119	
7	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кпр=0,86	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	39	2259,26	32,79	88111	1278	41359	49675	148589
		НР - 100%; СП - 8%			1166,00	15,37	45474	521		11023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые ГОСТ 6665-91**	м3	0,624	43693,00	–	27264	–	27264	–	29445
		СП - 8%			–	–	–	–		2181	
		Тип II									
9	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15**	м бортового камня	162	2429,82	32,79	393631	5312	199427	206343	647971
		НР - 100%; СП - 8%			1166,00	15,37	188892	2166		47958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые ГОСТ 6665-91**	м3	7,29	43693,00	–	318522	–	318522	–	344004
		СП - 8%			–	–	–	–		25482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				979021	6590	720065	256018	1333841
							234366	2687	–	98883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				979021				
	Материалы		Тенге				248785				
	Всего заработная плата		Тенге					237053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151493				
	Местные материалы		Тенге				345786				
		Накладные расходы	Тенге				256018				
		Сметная прибыль	Тенге				98883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1333841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					237053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1333841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					237063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2564640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				234366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					663329			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155975			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						738064		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге				348837				
		- Накладные расходы	Тенге							398869	
		- Сметная прибыль	Тенге							189973	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21 547 634,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1752900				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					594236			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					335143			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12468339		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2826922		
		- Перевозка грузов	Тенге				348837				
		- Накладные расходы	Тенге							1777672	
		- Сметная прибыль	Тенге							1386719	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								18 720 712,00
		Оборудование	Тенге								2 826 922,00
		Временные здания сооружения 2,9%	Тенге								542 900,65
		Итого	Тенге								19 263 612,65
		Зимние удорожания 1,98%	Тенге								381 419,53
		Итого	Тенге								19 645 032,18
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								392 900,64
		Итого									20 037 932,82
		В том числе на 2021 год к=1,0500514	Тенге								21 040 859,41
		Оборудование 2021 год к=1,0500514	Тенге								2 968 413,40
		Итого	Тенге								24 009 272,82
		Итого со скидкой к=0,9500000175	Тенге								22 808 809,22
		НДС 12%	Тенге								2 737 057,11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**25 545 866,32**

Заказчик: _____

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технический надзор: _____

ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Подрядчик: _____

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Авторский надзор: _____

ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"