Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство Карагашской врачебной амбулатории на 40 посещений в селе Самбай Алгинского района Актюбинской области" (Привязка)"
Договор №91 от 01.06.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
			№91	01.06.2022 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	35 002 494								3 750 267,25	
За отчетный период	35 002 494	31 252 227,12							3 750 267,25	35 002 494

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор

Технический надзор:
ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Авторский надзор:
ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство Карагашской врачебной амбулатории на 40 посещений в селе Самбай Алгинского района Актюбинской области" (Привязка)"

Договор №91 от 01.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за сентябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	73,67	286,89 –	286,89 52,61	21135 –	21135 3876	–	2791 1914	25840
2	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76,93	339,47 –	339,47 62,25	26135 –	26116 4789	–	3448 2365	31928
3	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в наклоненных участках. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	330,781	163,00 –	– –	21317 –	– –		– 1705	23022
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,518	2191,73 2191,73	– –	9902 9902	– –	–	7130 1363	18394
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,734	952,56 952,56	– –	14035 14035	– –	–	10185 1931	26071
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	58,936	18,87 –	18,87 7,96	1112 –	1112 469	–	338 116	1566
7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	58,936	75,09 –	75,09 31,69	4426 –	4426 1868	–	1345 462	6232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	58,936	171,87 92,88	78,99 38,51	10129 5474	4656 2270	–	5575 1256	16961
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108171 29411	57445 13272	–	30732 11112	159014
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				108171	42683			
		Всего заработная плата	Тенге				21317				
		Транспортные расходы	Тенге				30732				
		Накладные расходы	Тенге				11112				
		Сметная прибыль	Тенге				150015				36
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					42683			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				150015				36
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					42683			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		Основание под фундамент									
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	106	4743,76 602,00	316,45 112,17	502839 63897	33544 11890	485398	71240 45926	620085
		Монолитный ленточный фундамент									
10	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поперу до 1000 мм, бетон В15, W4 сульфатостойкий. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	89,4	31077,85 4480,00	2003,16 457,35	2778360 418392	186234 40887	2173734	417944 255784	3452008
11	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2891-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,37625	346394,00 –	– –	130331 –	– –	130331	– 10426	140757
		Гидроизоляция фундаментов									
12	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	76,5	3131,46 239,38	6,78 1,99	239557 18313	518 152	220726	17172 20538	277268
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	429,52	986,48 306,34	20,10 2,93	389351 131579	8633 1258	349139	123539 41031	553921
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4040438 632181	228929 54187	3170328 –	625895 373625	5843959
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4040438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3048995				
	Всего заработная плата		Тенге					686368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130331				
		Накладные расходы	Тенге				629895				
		Сметная прибыль	Тенге				373625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5043958				519
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					686368			
		Сметная заработная плата	Тенге				5043958				519
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					686368			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки										
	Наружные стены толщиной 470 мм, включая тамбур										
14	Е11-080301-0112 1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона толщиной 300 мм на клею при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) на растворе М50, с утеплением толщиной 50 мм НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	182,219	11978,38 10190,83	1510,43 366,77	2182688 1856963	275229 66832	50496	1789130 317745	4289563
15	С1212-401-0203 212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 для облицовочного кирпича (0,023 м3/м2 с к=0,9)(S=387,7 м2) ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	8,02539	16287,00 –	– –	130867 –	– –	130867	– 10485	140472
16	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - клеевой клей для газо и пеноблоков (24,5 кг/м3) (S=381,5 м2) СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	2404,025	43,80 –	– –	120573 –	– –	120573	– 9646	130219
17	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (S=211,7 м2) с к=0,77 СП - 8%	1000 шт.	9,5001645	52891,08 –	– –	502474 –	– –	502474	– 40198	542672
18	С1213-102-0305 213-102-0305 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (S=176 м2) с к=0,77 СП - 8%	1000 шт.	7,8981056	77721,96 –	– –	613856 –	– –	613856	– 49108	662964
19	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 (S=381,5 м2) СП - 8%	м3	167,86	21672,00 –	– –	3637862 –	– –	3637862	– 291029	3928891
20	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (S=383,3 м2) СП - 8%	м3	19,5483	11650,00 –	– –	227738 –	– –	227738	– 18219	245957
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки НР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	0,09624	75716,46 73320,00	2396,46 792,18	7287 7056	230 76	–	6633 1114	15824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, сварные на сварке ГОСТ 23118-2012 СП - 8%;	т	0,01716	892474,00 –	– –	15315 –	– –	15315	– 1225	16540
23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%;	т	0,07908	441876,00 –	– –	34944 –	– –	34944	– 2795	37739
24	Е11-080201-0301 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,41876	45181,88 10600,66	2771,63 689,49	18920 4439	1161 285	13320	4397 1865	25182
		Пояс из силикатного кирпича для опирания балок в 3 ряда									
25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного утолщенного кирпича М100 на растворе М50 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	6,5736	28331,57 7072,91	2977,45 786,31	186240 46494	19573 5169	120173	48047 18743	253030
26	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,0471	517592,46 73320,00	2396,46 792,18	24379 3453	113 37	20813	3246 2210	29835
		Внутренние стены									
27	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М50 внутренние толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	35,8	28957,69 6710,34	2977,45 786,31	1036685 240230	106593 28150	689862	249593 102902	1389181
28	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М50 внутренние толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	9	28957,69 6710,34	2977,45 786,31	260619 60393	26797 7077	173429	62747 25869	349235
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки	т металлических изделий	0,127	517592,46	2396,46	70910	329	60536	9443	86783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			73320,00	792,18	10045	109		6428	
		Перегородки									
30	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородки (за вычетом проемов)	10,7	5894,78 2199,56	273,72 70,86	63074 23535	2929 758	36610	22593 6853	92520
31	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 9	Стена из легкобетонных камней толщиной 100 на растворе М50 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	31,11	29171,74 4657,44	2740,76 645,48	907533 144893	85265 20081	677375	153426 84877	1148835
		Вентиляционные шахты									
32	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 9	Стены приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75. Кладка НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	2,544	33817,31 6857,70	2242,44 528,12	86031 17650	5708 1344	62676	17664 8296	111990
33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,0508032	517592,46 73320,00	2396,66 792,18	30022 4253	139 46	25630	3998 2722	36741
34	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	20,44	98,61 88,55	10,06 3,40	2016 1810	205 69	–	1729 309	4045
35	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 м2	0,022484	81820,00 –	– –	1840 –	– –	1840	– 147	1987
36	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минералокватными прошивными безбеспрессовыми и в обкладках из стеклоткани или металлической сеткой плитами минералокватными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 изоляции	1,022	24905,29 20675,60	1592,39 748,17	25457 21130	1628 765	2699	16640 3368	45465
37	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 СП - 8%	м3	1,26728	55748,00 –	– –	70648 –	– –	70648	– 5652	76300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 88%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,44	2584,28 1577,80	38,38 18,81	73263 33250	784 368	48229	26895 7949	107306
		Подпольный канал 56,5 м(лист 8 АС)									
39	Е11-060101-0100 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полотенца бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,92	23290,93 1387,88	1132,94 265,97	91380 5440	4442 1043	81418	5899 1776	164975
40	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	2,3165	38770,46 9463,86	2616,18 636,14	89812 21923	6060 1427	61829	21716 8922	120450
41	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство *НР - 70%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 настила	28,25	18906,92 6803,39	1370,51 601,47	534120 192196	38712 16992	303212	158982 55448	708551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11005673 2604153	575894 150632	7775624 –	2601978 1091811	14739460
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11410358				
	Материалы		Тенге				2367454				
	Всего заработная плата		Тенге					2844785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				455743				
	Местные материалы		Тенге				4037115				
		Накладные расходы	Тенге				2601978				
		Сметная прибыль	Тенге				1090586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14722922				2136
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2844785			
		Сметная заработная плата	Тенге				15315				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15315				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1225				
		Сметная прибыль	Тенге				16540				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14739462				2136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2844785			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Перемычки

42	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в зданиях до 5 т *НР - 188%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	3	2414,24 1837,39	1345,46 316,87	7243 3132	4037 951	94	4794 963	13000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,5 т. Установка *НР - 135%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	90	684,78 188,59	248,54 58,53	54430 16973	22369 5268	15088	26244 6454	87128
44	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 85%*	м3	3,125	97607,00 –	– –	305022 –	– –	305022	– 24402	329424
45	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 85%*	м3	0,13	86940,00 –	– –	11302 –	– –	11302	– 904	12206
46	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 85%*	м3	0,21	106830,00 –	– –	22434 –	– –	22434	– 1795	24229
47	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 85%*	м3	0,132	95066,00 –	– –	12549 –	– –	12549	– 1004	13553
48	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 85%*	м3	0,288	96910,00 –	– –	20157 –	– –	20157	– 1613	21770
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 85%*	т металлических изделий	0,08297	75716,46 73320,00	2396,46 792,18	6282 6883	199 66	–	5719 960	12961
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,07641	346394,00 –	– –	26468 –	– –	26468	– 2117	28585
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,00656	349485,00 –	– –	2293 –	– –	2293	– 183	2476
52	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стропилы, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 85%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,7306	228313,02 156310,00	67576,80 4212,70	166886 114200	49372 3078	3233	80922 19818	267545
53	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 110 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 85%*	т	0,759824	424981,00 –	– –	322850 –	– –	322850	– 25828	348678
54	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, двутавровые профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7522	97179,77	22042,74	73099	16580	2290	40728	122933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			7209,00	6377,73	54229	4797		9106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	21,1874	417,52	–	8846	–	–	6104	16146
		НР - 69%; СП - 8%			417,52	–	8846	–		1196	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,8138	95,73	2,67	2088	58	958	744	3089
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	1072	6		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	1,5044	81,67	1,89	123	2	78	30	165
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	43	–		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5166	166326,20	1490,36	85924	739	74727	9702	103276
		НР - 98%; СП - 8%			30244,40	622,47	10458	322		7650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отеснение	м3 древесины в конструкции	0,5166	8934,99	63,16	4616	33	4079	467	5690
		НР - 98%; СП - 8%			976,56	28,88	504	15		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1132531	93389	823622	175454	1412624
							215520	14503	–	104639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				892627				
	Материалы		Тенге				99023				
	Всего заработная плата		Тенге					53719			
	Стоимость материалов в конструкциях		Тенге				418863				
	Местные материалы		Тенге				105022				
		Накладные расходы	Тенге				53834				
		Сметная прибыль	Тенге				75715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022146				40
		Нормативная трудоемость	чел.-ч					53719			
		Сметная заработная плата	Тенге				239984				
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				5823				
	Материалы		Тенге					176304			
	Всего заработная плата		Тенге				121659				
		Накладные расходы	Тенге				28924				
		Сметная прибыль	Тенге				39478				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге								127
		Нормативная трудоемость	чел.-ч					176304			
		Сметная заработная плата	Тенге				1412624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								168
		Нормативная трудоемость	чел.-ч					230023			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Наружный водопровод и канализация - Водопровод В1									
		Земляные работы									
60	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 728%; СП - 85%*	м3 грунта	260,1878285	224,23 –	224,23 37,52	58342 –	58342 9762	–	7029 5238	78680
61	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 81 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 728%; СП - 85%*	м3 грунта	8,0478215	2191,73 2191,73	– –	17637 17637	– –	–	12699 2427	32763
62	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 728%; СП - 85%*	м3 грунта	260,0600567	35,98 –	35,98 14,13	9357 –	9357 3675	–	2646 969	12963
63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 728%; СП - 85%*	м3 грунта	8,0438045	952,56 952,56	– –	7662 7662	– –	–	5516 1054	14233
64	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 728%; СП - 85%*	м3 уплотненного грунта	268,0600567	171,87 92,88	78,99 38,51	44697 24154	20542 10015	–	24402 5544	74843
65	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 93%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0667	319041,58 241681,00	75927,50 23208,51	21280 16120	5064 1548	96	17491 3102	41873
66	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм *СП - 85%*	м	67,267	340,00 –	– –	22908 –	– –	22908	– 1832	24737
67	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0667	66747,14 65242,80	– –	4452 4218	– –	234	4176 698	9318
68	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 88%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	2	2385,81 1981,56	130,08 20,34	4772 3963	260 59	549	3941 697	9410
69	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 85%*	шт.	2	8322,00 –	– –	16644 –	– –	16644	– 1332	17976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка ПР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	1	2354,72 1981,56	98,99 14,67	2355 1982	99 15	274	1956 345	4696
71	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	1	5465,00 –	– –	5465 –	– –	5465	– 437	5902
72	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ПР - 80%; СП - 8%	шт.	4	1494,68 558,07	936,61 278,29	5979 2232	3746 1113	–	3312 743	10834
73	С1241-208-1502 241-208-1502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	2	359,00 –	– –	718 –	– –	718	– 87	775
74	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм СП - 8%	шт.	1	7061,00 –	– –	7061 –	– –	7061	– 565	7626
75	С1241-215-0301 241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х20 мм СП - 8%	шт.	1	7061,00 –	– –	7061 –	– –	7061	– 565	7626
76	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб ПР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	врезка	1	8075,22 3348,66	4367,36 1476,86	8075 3349	4367 1477	359	4777 1028	13880
77	ЦЗ-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3; Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 ПР - 83%; СП - 8%	км кабеля	0,0667	31095,00 9377,60	21317,40 4808,78	2074 652	1422 321	–	593 213	2881
78	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предупреждающая о прокладке подземных коммуникаций "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная СП - 8%	м	66,7	64,00 –	– –	4269 –	– –	4269	– 342	4611
79	С1241-201-0913 241-201-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм СП - 8%	м	0,6	2211,80 –	– –	1327 –	– –	1327	– 106	1433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *ПР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,576	24349,65 11508,36	9821,29 4134,41	38375 17817	15479 6516	5079	24090 4997	67462
81	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 *СП - 8%*	шт.	1	24236,00 –	– –	24236 –	– –	24236	– 1939	26175
82	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	23084,00 –	– –	46168 –	– –	46168	– 3693	49861
83	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	32839,00 –	– –	32839 –	– –	32839	– 2627	35466
84	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	10317,00 –	– –	10317 –	– –	10317	– 825	11142
85	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	6705,00 –	– –	13410 –	– –	13410	– 1073	14483
86	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	1	18935,00 –	– –	18935 –	– –	18935	– 1515	20450
87	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки *СП - 8%*	т	0,01708	887579,00 –	– –	15160 –	– –	15160	– 1213	16373
88	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 *ПР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,49532	453,19 18,60	2,20 0,44	224 9	1 –	214	7 18	249
89	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *ПР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	12,717	906,48 306,34	20,10 2,93	11528 3896	255 37	7377	3658 1215	16401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				463324 183691	118934 34538	240697 –	116493 46384	626201
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2074	973			
	Всего заработная плата		Тенге				595				
		Накладные расходы	Тенге				213				
		Сметная прибыль	Тенге				2880				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					973			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				358847				
	Материалы		Тенге				13558				
	Всего заработная плата		Тенге					131237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4269				
	Местные материалы		Тенге				126970				
		Накладные расходы	Тенге				110083				
		Сметная прибыль	Тенге				37587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				506357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					131237			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				15160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15160				
		Сметная прибыль	Тенге				1213				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				16373				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				87243				
	Материалы		Тенге				822				
	Всего заработная плата		Тенге					6019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80116				
		Накладные расходы	Тенге				5897				
		Сметная прибыль	Тенге				7451				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				626281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					138229			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация									
		Земляные работы									
90	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с отвалом экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	236,1611228	224,23	224,23	52954	52955	–	6380	60080
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,52	–	8861		4747	
91	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,3039523	1826,44	–	13340	–	–	9605	24781
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	–	13340	–		1836	
92	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	234,8716529	35,98	35,98	8451	8451	–	2389	11708
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,13	–	3319		867	
93	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,2640717	952,56	–	6919	–	–	4982	12853
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	–	6919	–		952	
94	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	234,8716529	171,87	78,99	40367	18553	–	22219	67593
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	21815	9045		5007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полиэтиленовых двухстенных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	66,15	2019,28	19,24	133578	1273	126014	6739	151539
		НР - 99%; СП - 8%			95,06	7,84	6288	529		11225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Колодцы канализационные ж/б д-1000мм - 1шт									
96	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,62	41769,45	11324,17	25897	7021	7285	14349	43466
		НР - 99%; СП - 8%			18695,41	4681,95	11591	2903		3229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
97	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	1	15026,00	–	15026	–	15026	–	16228
		СП - 8%			–	–	–	–		1202	
98	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодца ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11262,00	–	22524	–	22524	–	24326
		СП - 8%			–	–	–	–		1802	
99	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14147,00	–	14147	–	14147	–	15279
		СП - 8%			–	–	–	–		1132	
100	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	10317,00	–	10317	–	10317	–	11142
		СП - 8%			–	–	–	–		825	
101	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20450
		СП - 8%			–	–	–	–		1515	
102	Е11-480101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,652	906,48	28,10	5123	114	3278	1626	7289
		НР - 93%; СП - 8%			906,34	2,93	1731	17		540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Колодцы канализационные ж/б д-1500мм - 4шт									
103	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,43	34890,06	7603,82	154565	33685	63224	71156	243779
		НР - 99%; СП - 8%			13014,94	3209,68	57656	14219		18058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
104	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	4	24236,00	–	96944	–	96944	–	104700
		СП - 8%			–	–	–	–		7756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	2	14619,00 –	– –	29238 –	– –	29238	– 2339	31577
106	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	3	23084,00 –	– –	69252 –	– –	69252	– 5540	74792
107	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	4	32839,00 –	– –	131356 –	– –	131356	– 10508	141864
108	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСО-6 СП - 8%	шт.	5	10317,00 –	– –	51585 –	– –	51585	– 4127	55712
109	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	1	30272,00 –	– –	30272 –	– –	30272	– 2422	32694
110	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	3	18935,00 –	– –	56805 –	– –	56805	– 4544	61349
111	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	37,68	906,48 306,34	20,10 2,93	24156 11543	757 110	21856	10838 3599	48593
		Стремянки									
112	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки СП - 8%	т	0,0549	887579,00 –	– –	48728 –	– –	48728	– 3898	52626
113	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,5921	453,19 18,60	2,20 0,44	722 30	4 1	688	21 59	882
		Отложенный колодец									
114	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройства. Грунты сухие НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	1,495	33773,17 10867,58	7549,42 3185,79	50491 16247	11287 4763	22957	10800 5703	76994
115	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	1	23084,00 –	– –	23084 –	– –	23084	– 1847	24931
116	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	1	14619,00 –	– –	14619 –	– –	14619	– 1170	15789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6 СП - 8%	шт.	4	10317,00 –	– –	41268 –	– –	41268	– 3301	44569
118	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	2	6705,00 –	– –	13410 –	– –	13410	– 1073	14483
119	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	32839,00 –	– –	32839 –	– –	32839	– 2627	35466
120	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15 СП - 8%	шт.	1	24236,00 –	– –	24236 –	– –	24236	– 1939	26175
121	С1244-202-0110 244-202-0110 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (Н-80) СП - 8%	комплект	1	31123,00 –	– –	31123 –	– –	31123	– 2490	33613
122	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	12,717	906,48 306,34	20,10 2,93	11528 3896	255 37	7377	3658 1215	16401
123	С1241-102-0204 241-102-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размером 127х5,0 мм СП - 8%	т	0,2	7712,00 –	– –	1542 –	– –	1542	– 123	1665
124	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при прокладке труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сальник	1	5755,80 3181,28	– –	5756 3181	– –	2575	3118 710	9584
125	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделие монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 119%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,03225	990465,15 67508,70	7324,77 1511,01	22938 1502	163 34	20373	1812 1908	25758
		Отметка									
126	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,6	6754,82 3366,74	1059,62 440,10	4053 2020	636 264	1397	2147 496	6696
127	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,855	5068,21 1367,27	240,14 92,03	4333 1169	206 79	2958	848 415	5596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1351518 158928	135360 44171	1057232 –	182687 112737	1650942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1158357				
	Материалы		Тенге				277407				
	Всего заработная плата		Тенге					199918			
	Местные материалы		Тенге				589845				
		Накладные расходы	Тенге				179569				
		Сметная прибыль	Тенге				107835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1464961				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					199918			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				48728				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48728				
		Сметная прибыль	Тенге				3898				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				52626				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				144433				
	Материалы		Тенге				2575				
	Всего заработная плата		Тенге					3181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138677				
		Накладные расходы	Тенге				3118				
		Сметная прибыль	Тенге				11804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				150355				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3181			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1656942				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					203099			
	РАЗДЕЛ 7.Уборная										
			Земляные работы								
128	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Группы 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33,57	224,23 –	224,23 57,52	5285 –	5285 884	–	637 474	6395
129	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Группы 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,06	275,59 –	275,59 46,11	3875 –	3874 648	–	467 347	4689
130	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т-км	23,902	34,00 –	– –	813 –	– –		– 65	878
131	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,658525	2191,73 2191,73	– –	1443 1443	– –	–	1039 199	2681
132	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы и котлованы в ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,714	953,56	–	4490	–	–	3233	8341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	–	4490	–		618	
133	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,856	18,87 –	18,87 7,96	356 –	356 150	–	100 37	501
				Устройство выгреба							
134	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,26	171,87 92,88	78,95 38,51	217 117	100 49	–	119 27	363
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 100 мм, бетон В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	8,504	22086,31 1387,80	1132,94 265,97	11132 699	571 134	9862	758 951	12842
136	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные, бетон В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	8,988	35261,60 3530,64	1388,04 334,14	227051 31733	12475 3003	182843	31610 20693	279354
137	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	21,612	906,48 306,34	20,10 2,93	19591 6621	434 63	12536	6216 2865	27872
138	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие сплошные без добавок толщиной 200 мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	6,16	14388,97 8064,80	3228,31 1833,75	88020 49679	19886 11296	18455	57317 11627	156963
				Туалет деревянный							
139	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,455	176686,80 26685,00	1175,99 528,12	80393 12142	535 240	67716	11144 7323	98860
140	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР - 98%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16,28	6188,22 454,48	17,46 8,22	99442 7399	284 134	91759	6779 8498	114719
141	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,045	186057,48 25768,60	1530,47 637,14	8373 1160	69 29	7144	1869 755	10198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профилированным листом. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	3,8	4160,39 2140,92	104,36 38,43	15809 8135	397 116	7277	7591 1872	25272
143	С1214-204-0208 214-204-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК ГОСТ 5089-1-2012 *СП - 8%*	м2	4,2028	3785,00	–	15908	–	15908	–	17181
144	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Двери каркасные. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,17	4621,81 454,48	17,46 8,22	5408 532	21 10	4855	487 472	6367
145	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышки выгреба. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 потолков	0,6375	3455,02 658,55	24,09 10,65	2203 420	16 7	1767	384 207	2794
146	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,954	8934,99 976,56	63,16 28,08	8524 932	60 27	7532	843 751	10138
147	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытие и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 обработанной поверхности	3,8	311,48 37,00	2,93 1,38	1184 141	11 5	1032	131 105	1420
148	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стен (за вычетом проемов)	0,954	100,85 73,24	3,73 1,66	96 70	4 2	22	64 33	173
149	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия по фермам	3,8	71,60 51,42	2,28 1,01	272 195	9 4	68	179 36	487
150	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	898,02 717,14	2,73 1,30	14189 11331	44 21	2814	9081 1862	25132
151	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2006	шт.	2	520,00	–	1040	–	1040	–	1123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
152	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в хлопки ГОСТ 5087-80	пара	1	4148,00	–	4148	–	4148	–	4480
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				619262	44431	436778	139276	819223
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				157239	16822	–	60685	
		Материалы	Тенге				614074				
		Всего заработная плата	Тенге				415681				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					154061			
		Транспортные расходы	Тенге				15908				
		Накладные расходы	Тенге				813				
		Сметная прибыль	Тенге				139276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				813620				
		Сметная заработная плата	Тенге								123
		Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге					154061			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5188				
		Сметная прибыль	Тенге				5188				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ	Тенге				415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				819223				
		Сметная заработная плата	Тенге								123
		РАЗДЕЛ 8.Ограждение территории									
153	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	215,5	3215,28	1136,14	692893	244838	5871	634270	1433337
		НР - 118%; СП - 8%			2051,96	442,38	442184	95333		106173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	32926,74	5217,22	32927	5217	1899	33878	72149
		НР - 118%; СП - 8%			26611,00	2099,17	26611	2099		5544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	946,55	33,07	947	33	42	1035	2140
		НР - 118%; СП - 8%			871,88	4,99	872	5		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	27,36	3039,89	158,22	83171	4329	70996	9194	99754
		НР - 94%; СП - 8%			301,40	56,88	8246	1534		7389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	9,89	22173,00	–	219291	–	219291	–	236834
		СП - 8%			–	–	–	–		17543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-400101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91,2	906,48	20,10	82671	1833	52900	26234	117614
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	27938	267		8712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	167,2	4063,00	–	679334	–	679334	–	733681
		СП - 8%			–	–	–	–		54347	
160	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,85072	907312,00	–	46019	–	46019	–	49701
		СП - 8%			–	–	–	–		3682	
161	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,60955	645236,00	–	1683776	–	1683776	–	1818478
		СП - 8%			–	–	–	–		134702	
162	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	278,4464	737,00	–	205215	–	205215	–	221632
		СП - 8%			–	–	–	–		16417	
163	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520,00	–	3120	–	3120	–	3370
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
164	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
165	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,62795	95,73	2,67	11739	328	5384	4183	17196
		НР - 49%; СП - 8%			49,15	0,29	6027	36		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	Е11-130301-1406 1113-0501-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	122,62795	81,67	1,89	10015	232	6262	2454	13466
		НР - 49%; СП - 8%			28,71	0,29	3521	36		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3752772	256810	2988565	711245	4821138
							515399	95310	–	357122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3024299				
	Материалы		Тенге				142155				
	Всего заработная плата		Тенге					614709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1890645				
	Местные материалы		Тенге				219291				
		Накладные расходы	Тенге				711245				
		Сметная прибыль	Тенге				298843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4024387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					614709			
		Стоимость металлоконструкцкиных работ	Тенге				49139				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49139				
		Сметная прибыль	Тенге				3932				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцкиных работ	Тенге				53071				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				679334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				679334				
		Сметная прибыль	Тенге				54347				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				783681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4821139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								405
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					614709			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих, строителей	Тенге								29269564
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4486522				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1511192			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					427435			
		- Перевозка грузов	Тенге						16493842		
		- Накладные расходы	Тенге				22130				
		- Сметная прибыль	Тенге							4587760	
		Итого по акту без оборудование	Тенге							2168115	
		Оборудование	Тенге								29 269 564,00
		Временные здания сооружения 2,9%	Тенге								0
		Итого	Тенге								848817,356
		Зимние удорожания 1,98%	Тенге								30118381,36
		Итого	Тенге								596343,9508
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								30714725,31
		Итого	Тенге								614294,5061
		В том числе на 2021 год к=1,0500514	Тенге								31329019,81
		Оборудование 2021 год к=1,0500514	Тенге								32897081,12
		Итого	Тенге								0
		Итого со скидкой к=0,95000000175	Тенге								32897081,12
		НДС 12%	Тенге								31252227,12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3750267,254
											35 002 494,37

Заказчик: _____

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: _____

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Технический надзор: _____

ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Авторский надзор: _____

ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"