Форма 2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "Жиенбай"
Объект: "Строительство одноквартирного жилого дома №11 по ул. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО"
Договор №28 от 23 сентября 2016 года

Акт выполненных работ №3 за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-1-1.На общестроительные работы								
		Крыльцо						
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6	258,1 52,2	9,95 3,74	1549 313	60 22	413 123
		Стены						
2	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	10,94	9443,36 769,5	337,41 126	103310 8418	3691 1378	11560 118
3	Е0111-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3	258,1 52,2	9,95 3,74	774 157	30 11	206 123
4	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	3	57,48 51,3	0,23 0,09	172 154	1	162 105
5	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича ри высоте этажа до 4 м м2	3,17	1260,36 189	34,37 12,87	3995 599	109 41	755 118
6	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделмй массойдо 20 кг м2	0,29	175710,1 8100	1826,1 690,75	50956 2349	530 200	3569 140
7	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,29	40200		11658		
		Сборка панелей т						
8	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,76	22541,72 3487,5	316,57 119,25	17132 2651	241 91	3289 120
9	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,76	1862,35 303,75	14,17 5,4	1415 231	11 4	282 120
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций м3	0,02	72779,65 8257,5	422,15 157,5	1456 165	8 3	199 118
11	Е0112-15-3	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметрои 4 мм ГОСТ 3282-74 т	74	86		6364		
12	С11011-59 Изм. И доп.вып. 19	Болты строительные с гайками и шайбами кг	0,03	149300		4479		
13	Е0110-61-2	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 10 м2 т	180	192,49 123,53	62,27 21,2	34648 22235	11209 3816	31262 120
		Покрытие м2						
14	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок м2	84,9	739,48 169,88	30,89 11,68	62782 14423	2623 992	18497 120
15	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	84,9	933,37 282,04	2,86 0,94	79243 23945	243 80	25226 105

		Крыша						
16	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,83	21304,82 3397,5	334,28 126	38988 6217	612 231	7738 120
17	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов	м3	1,83	573,75 123,75	28,11 10,58	1050 226	51 19	295 120
18	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	126,8	866,59 272,95	8,2 3,08	109884 34610	1040 391	41651 119
19	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	126,8	20,48 4,68	0,91 0,34	2597 593	115 43	764 120
20	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	24,8	803,18 104,63	8,67 3,26	19919 2595	215 81	3211 120
21	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	24,8	112,45 51,08	34,24 8,45	2789 1267	849 210	1329 90
22	С11011-3579 Изм. И доп.вып. 17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	27,43	334		9162		
23	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	т	4,7	575,05 153,23	1,24 0,47	2703 720	6 2	860 119
24	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	м2	2	3081,19 963	81,61 31,5	6162 1926	163 63	2387 120
25	С12065-72	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2	шт	0,5	4250		2125		
		Проемы	м2						
26	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,88	472,81 217,73	19 6,18	1362 627	55 18	774 120
27	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема свыше 2 м2	м2	13,5	387,83 152,26	18,74 6,18	5236 2056	253 83	2567 120
28	С12061-710 Изм. и доп.вып. 16	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,5	6433		86846		
29	С12061-705 Изм. и доп.вып. 16	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные - поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,88	5618		16180		
30	С12061-194 Изм. и доп.вып.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м2	11,49	2030		23325		
31	Е0110-23-1	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площад проема до 3 м2	м	3,78	398,48 151,65	102,53 35,67	1506 573	388 135	850 120
32	Е0110-23-3	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площад проема до 3 м2	м2	11,34	634,99 190,8	31,85 12,04	7201 2164	361 137	2760 120
33	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	3,78	5470		20677		
34	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	11,34	4010		45473		
35	С11011-	Скобяные изделия для однопольных вхоных	м2	2	1960		3920		

	790	дверей в здание						
36	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	комплект	7	308		2156	
		Полы	шт					
37	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных		1,75	3088,2 474,75		5404 831	1022 123
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,02	9032,78 567		9213 578	711 123
39	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м3	77,53	511,32 69,53	6,38 2,39	39643 5391	495 185	6858 123
40	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	77,53	1536,74 86,63	8,54 3,2	119143 6716	662 248	8566 123
41	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	85,53	83,18 35,55	1,22 0,45	7114 3041	104 38	3233 105
42	Е0115-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	80	109,84 12,04	0,46 0,18	8787 963	37 14	1202 123
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м	0,9	9032,78 567		8130 510	628 123
44	Е0115-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м3	2,79	956,69 171,68	11,72 4,39	2669 479	33 12	604 123
45	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	64	48,53 42,98	5,55 2,07	3106 2751	355 132	3546 123
46	С11031-180 Изм. и доп.вып. 4	Плиты теплоизоляционные Isover, марка KL-E	м2	3,2	4518		14458	
		Внутренняя отделка	м3					
47	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных		83,34	58,05 51,98	0,35 0,14	4838 4332	29 12	4561 105
48	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	83,34	257,14 43,65	2,33 0,88	21430 3638	194 73	3897 105
49	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	48,11	312,81 135,68	4,07 0,97	15049 6528	196 47	6903 105
50	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пиляст и откосов /безкарнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	12,41	1038,66 333	2,1 0,79	12890 4133	26 10	4349 105
51	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	170,43	217,93 73,73	3,43 1,31	37142 12566	585 223	13429 105
52	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	12,3	297,19 141,39	6,12 2,32	3655 1739	75 29	1856 105
53	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	24,8664	251,66 38,93	1,88 0,72	6258 968	47 18	1035 105
		Итого прямые затраты по разделу	м2				1108122	
		Накладные расходы					223005	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	1 108 122
Накладные расходы	223 005
ИТОГО:	1 331 127
Нормируемые и непредвиденные затраты 6%	79 868
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 410 995
Временные здания и сооружения 3,4%	47 974
Итого:	1 458 969
Дополниетльные затраты при производстве работ	16 545
Затраты на выслугу лет, 1%	14 590
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 836
Затраты на доптранспорт 3,302%	48 175
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	1 544 114
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. К-2,55742	3 948 948
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	78 979
Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 027 926,961
НДС 12%	483 351,235
Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г	4 511 278,196

Сумма прописью всего: четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести семьдесят восемь тенге сто девяносто шесть тиын

Заказчик
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Руководитель _____ Жангалиев К.М.

Технадзор
ТОО "Саулет-16"
Директор _____ Искакова З.С.

Подрядчик
ТОО "Жиенбай"
Директор _____ Карагойшин А.А.