Ф №3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

А К Т № 8
выполненных работ от 10.11.2014г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 74 от 21.03.2014г.	492 327 263
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	369 207 491
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	14 769 817,89
4	Виды исполняемых работ- реконструкция а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" (Нуринский район)	реконструкция участка автодороги
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	339 670 891
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	440 854 775
7	Сумма выполненных работ с 10.10.2014г. по 10.11.2014г.	71 647 284
8	Сумма удержания перечисленного аванса	13 225 643
9	Сумма удержания резерва	22 042 739
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	65 915 502
11	в том числе НДС	7 062 375

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
ГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана, район Сарыарка
мкр. Самал, д.6, кв.14
БИН 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7172) 418021, 578578

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

Директор

Мухамбетжанов К.У.

Реконструкция участка автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Есенгельды -Щербаковское-Киевка" км 180-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2014г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по объекту			Выполнение 2014 года		в т.ч.за текущий месяц		Остаток	
			Объем	Общая сумма договора	Стоимость единицы	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1.	Восстановление и закрепление оси трассы	км	15	1 160 782	77 385,478	7	541 698			8	619 084
2.	**Подготовительные работы**			**7 247 667**			**2 370 544**		-		**4 877 123**
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	36 674	2 642 332	72,049	18 554	1 336 797			18 120	1 305 535
	Подготовка существующей насыпи - рыхление грунта	м3	34 358	203 336	5,918	17 438	103 198			16 920	100 138
	Подготовительные работы на трубах									-	
	Разборка существующей насыпи	м3	2 480	343 949	138,689	836	115 944			1 644	228 005
	Разборка бет. кладки опор мостов и ж/б труб	м3	5,41	125 149	23 132,878	1,5	34 699			3,91	90 450
	Разборка ж/б кладки опор мостов и ж/б труб	м3	8,71	510 077	58 562,221	3,15	184 471			5,56	325 606
	Демонтаж двухочковых ж/б труб д = 2х1,5н	м3	122,70	1 044 749	8 514,658					122,70	1 044 749
	Демонтаж трехочковых ж/б труб д=3х1,5 н	м3	60,37	570 311	9 446,931					60,37	570 311
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,0 н	м3	44,10	318 096	7 213,059	30,13	217 329			13,97	100 766
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д=1,5н	м3	24,58	147 314	5 993,263	24,58	147 314			-	-
	Погрузка, перевозка стр. мусора на свалку	тн	664,134	772 070	1 162,522	40,925	47 576			623,21	724 494
	Разработка грунта с послойным уплотнением	м3	2 480	543 507	219,156	836	183 214			1 644	360 292
	Расчистка от камыша и кустарника на трубах	га	0,0130	797	61 522,933					0,0130	797
	Очистка притр. полосы от камыша и кустарника	га	0,6152	25 981	42 231,353					0,6152	25 981
3.	**Подготовительные работы по разделам "Пересечения и примыкания" и "Дорожные устройства и обстановка дороги"**			**70 090**		**24**	**48 619**	-	-		**21 471**
	Демонтаж дорожных знаков	шт	24	48 619	2 025,798	24	48 619			-	-
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	455	21 471	47,188					455	21 471
4.	**Земляные работы**			**125 856 796**			**49 561 152**		-		**76 295 644**
	Устройство дорожных насыпей, грунт 2 группы	м3	19 083	1 040 011	54,499	10 704	583 357			8 379	456 654
	Разработка грунта 3 гр.экскават., перевозка	м3	98 888	32 452 858	328,178					98 888	32 452 858
	Разработка грунта 4 гр.экскават., перевозка	м3	84 847	34 858 855	410,844	66 346	27 257 806			18 501	7 601 049
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	173 380	30 870 064	178,049	62 607	11 147 067	-	-	110 773	19 722 997
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	19 083	3 594 563	188,365	10 704	2 016 259	-	-	8 379	1 578 304
	Планировка верха земполотна и откосов 2 группы	м2	290 131	12 087 325	41,662					290 131	12 087 325
	Планировка верха земполотна и откосов 3 группы	м2	208 668	10 953 120	52,491	163 012	8 556 663	-	-	45 656	2 396 457
5.	**Дополнительные земляные работы**			**131 798 629**			**34 536 664**		**239 225**	-	**97 261 965**
	Укрепление откосов насыпи			**66 783 284**			**239 225**		**239 225**		**66 544 060**
	Обратная надвижка почвенно-плодородн. слоя	м3	36 674	1 435 347	39,138	6 112	239 225	6 112	239 225	30 562	1 196 123
	Укреп. откосов насыпи посевом трав с поливом	м2	258 899	65 347 937	252,407					258 899	65 347 937
	Водоотводные дамбы			**782 356**			-		-		**782 356**
	Снятие плодородного слоя грунта	м3	285,8	41 183	144,098					286	41 183

	Разработка грунта 3 гр.экс. с погрузкой, перев.	м3	488	150 729	308,871					488	150 729
	Разработка грунта 4 гр.экс.с погрузкой,перев.	м3	707	296 943	420,004					707	296 943
	Устройство дор. насыпей, грунт 2-3 группы	м3	967	57 227	59,180					967	57 227
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	912	162 390	178,059					912	162 390
	Планировка верха земполотна и откосов 2-3 гр.	м2	1 508	73 884	48,995					1 508	73 884
	Замена переувлажненного грунта сущ. з/п			**63 489 749**			**33 925 820**		**-**		**29 563 929**
	Срезка растительного грунта с перевозкой	м3	39 381	18 967 189	481,633	21 043,3	10 135 139			18 338	8 832 050
	Разработка грунта 3 гр.экскаватором с погрузкой и перев.	м3	29 234	12 013 946	410,958	15 621,22	6 419 666			13 613	5 594 280
	Устройство рабочего слоя насыпи из щебня	м3	11 814	21 346 681	1 806,897	6 312,82	11 406 624			5 501	9 940 058
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	39 381	7 011 748	178,049	21 043,28	3 746 735			18 338	3 265 012
	Планировка верха земполотна и откосов 2-3 гр.	м2	88 135	4 150 185	47,089	47 095	2 217 656			41 040	1 932 529
	Замена переувлажнен. грунта под трубами			**743 239**			**371 620**		**-**		**371 620**
	Разработка грунта 2 группы бульдозером	м3	576,5	79 954	138,689	288,25	39 977			288	39 977
	Выборка непригодного грунта экскаватором	м3	178	72 095	405,027	89	36 047			89	36 047
	Замена непригодного грунта естеств. щебнем	м3	178	411 749	2 313,199	89	205 875			89	205 875
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами	м3	576,5	179 441	311,259	288,25	89 720			288	89 720
6.	**Рекультив. временно-занимаемых земель**		**366 400**	**14 741 019**						**366 400**	**14 741 019**
7.	**Устройство дорожной одежды**			**801 797 985**	**-**		**258 639 525**		**70 105 247**		**543 158 460**
	Тип I - новая дорожная одежда			**737 976 385**			**246 429 314**		**65 832 838**		**491 547 071**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=23см)	м3	36 628	73 585 116	2 008,986	18 293	36 749 741			18 335	36 835 375
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	119 912	186 050 423	1 551,558	58 932,56	91 438 589			60 979	94 611 834
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	108 641	241 749 040	2 225,210	53 137	118 240 984	29 585	65 832 838	55 504	123 508 056
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=5 см	м2	108 641	220 413 251	2 028,822					108 641	220 413 251
	Укрепление обочин	м2	51 752	16 178 555	312,617					51 752	16 178 555
	Тип II - новая дорожная одежда			**63 821 600**			**12 210 211**		**4 272 409**	**-**	**51 611 389**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=32см)	м3	4 264	8 566 316	2 008,986	1 232	2 475 071			3 032	6 091 246
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	9 960	15 455 081	1 551,715	2 878	4 465 836			7 082	10 989 246
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	9 024	20 080 316	2 225,213	2 368	5 269 304	1 920	4 272 409	6 656	14 811 012
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	9 024	18 308 108	2 028,824					9 024	18 308 108
	Укрепление обочин	м2	4 516	1 411 778	312,617					4 516	1 411 778
8.	**Устройство присыпных обочин**	**м3**	**28 603,8**	**19 542 192**	**683,203**	**1 907**	**1 302 813**	**1 907**	**1 302 813**	**26 697**	**18 239 380**
9.	**Искуственные сооружения**			**69 271 005**			**10 812 149**		**-**		**58 458 855**
	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н фундаментной на ПК951+91, ПК985+56,74, ПК1019+30,7	шт	3	9 016 141	3 005 380,2	2	6 010 760			1	3 005 380
	Укрепительные работы			1 918 871	639 623,8						1 918 871

	Устройство новой круглой ж/б трубы диам.1,5н фундаментной на ПК962+14	шт	1	4 801 389	4 801 389,0	1	4 801 389			-	-
	Укрепительные работы			916 137	916 136,8						916 137
	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 2х1,5к фундаментной на ПК885+27,4, ПК904+58,5, ПК939+96,00	шт	3	29 969 447	9 989 816					3	29 969 447
	Укрепительные работы			4 438 056	1 479 352						4 438 056
	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 3х1,5к фундаментной на ПК930+06	шт	1	15 618 066	15 618 066					1	15 618 066
	Укрепительные работы			2 592 898	2 592 898						2 592 898
10.	**Пересечения и примыкания**			**11 455 406**			-		-		**11 455 406**
	Земляные работы	м3	2 555	1 700 184	665,434					2 555	1 700 184
	Устройство присыпных обочин	м3	272	206 536	759,323					272	206 536
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	1 756	454 890	259,049					1 756	454 890
	Устройство дорожной одежды капитального			**9 093 796**			-		-		**9 093 796**
	Устройство подстилающих слоев основания из	м3	272,25	546 946	2 008,986					272	546 946
	Устройство основания из оптимальной	м2	1 593	2 464 712	1 547,214					1 593	2 464 712
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого	м2	1 467	2 829 156	1 928,532					1 467	2 829 156
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного	м2	1 467	2 416 627	1 647,326					1 467	2 416 627
	Укрепление обочин	м2	601	169 076	281,324					601	169 076
	Устройство дорожной одежды серповидного	км	0,23	667 278	2 901 208,8					0,23	667 278
11.	**Обустройство**			**4 965 851**			-				**4 965 851**
	Установка дорожных знаков и присыпные бермы	шт	46	1 760 248	38 266,261					46,00	1 760 248
	Устройство ограждения - сигнальные столбики	шт	258	1 549 581	6 006,128					258,00	1 549 581
	Разметка проезжей части краской	км	44,225	1 656 022	37 445,387					44,23	1 656 022
12.	**Временная объездная дорога**	**км**	**14,861**	**100 822 153**			**83 041 609**		-		**17 780 544**
	Устройство стальных труб	км	0,096	3 830 986	39 906 104	0,096	3 830 986			-	-
	Срезка грунта 2 гр.бульдозерами	м3	14 904	642 748	43,126	14 904	642 748			-	
	Нарезка кюветов в грунтах 2 группы	м3	5 535	5 928 572	1 071,106	5 535	5 928 572			-	-
	Уплотнение грунта за 4 проходов с поливом	м3	39 963	6 499 782	162,645	39 963	6 499 782			-	-
	Разработка грунта 3 гр.экскаваторами, перевозка	м3	6 578	2 452 574	372,845	6 578	2 452 574			-	-
	Разработка грунта 4 гр.экскаваторами, перевозка	м3	5 159	2 423 920	469,843	5 159	2 423 920			-	-
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	10 162	1 754 449	172,648	10 162	1 754 449			-	-
	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2,3 гр.	м2	142 312	5 952 911	41,830	142 312	5 952 911				-
	Планировка откосов,полотна кюветов из грунтов 2 гр.	м2	142 311	10 752 877	75,559	142 311	10 752 877				-
	Устройство дорожной одежды	км	14,861	42 802 790	2 880 209,3	14,861	42 802 790				-
	Разборка дорожной одежды	м3	20 062	12 373 933	616,785				-	20 062	12 373 933
	Разборка насыпи на временной объездной дороге	м3	6 578	5 295 316	805,004				-	6 578	5 295 316

	Демонтаж металлических труб	км	0,096	111 295	1 159 324,2				-	0,096	111 295
	ВСЕГО			**1 288 729 575**			**440 854 775**		**71 647 284**		**847 874 800**

Заказчик:

Зам. руководителя управления: Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела Тусупов Е.К.

Гл. специалист ФиРДИ: Ким В.М.

Представитель тех.надзора Тусупова А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мухамбетжанов К.У.