Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

А К Т №2
выполненных работ от 23.06.2016г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №74 от 21.03.2014г. д/с №3 от 03.03.2016г.	361 555 838
	за счет трансфертов РБ	272 365 144
	за счет средств МБ	89 190 694
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	27 624 908
	за счет трансфертов РБ	18 578 652
	за счет средств МБ	9 046 256
3	Виды исполняемых работ- реконструкция а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" (Нуринский район)	реконструкция участка автодороги
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	26 243 662
	за счет трансфертов РБ	17 649 719
	за счет средств МБ	8 593 943
5	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ**	**44 394 968**
	за счет трансфертов РБ	18 578 652
	за счет средств МБ	25 816 316
6	**Сумма выполненных работ с 31.05.2016г.по 23.06.2016г.**	**16 770 060**
	за счет трансфертов РБ	
	за счет средств МБ	16 770 060
7	**Сумма удержания резерва**	**2 219 749**
	за счет трансфертов РБ	928 933
	за счет средств МБ	1 290 816
8	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**15 931 557**
	за счет трансфертов РБ	0
	за счет средств МБ	15 931 557
9	**в том числе НДС**	**1 706 953**
	за счет трансфертов РБ	0
	за счет средств МБ	1 706 953

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана,
пос. Пригородный, проезд23, дом5/1
БИН 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7172) 418021, 528578

Директор

Мусеев Б.

Реконструкция участка автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Ееенгельды -Щербаковское-Киевка" км 180-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Остаток на 2015-2016 годы			План на 2016 год		Выполнение за 2016г.		в т.ч. за текущий месяц	
			Стоимость единицы	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1.	Восстановление и закрепление оси трассы	км	77 385,478	8	619 084	-					
2.	**Подготовительные работы**				**4 877 123**		**26 777**				
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	72,049	18 120	1 305 535	-					
	Подготовка сущ. насыпи - рыхление грунта	м3	5,918	16 920	100 138	-	-				
	Подготовительные работы на трубах			-							
	Разборка существующей насыпи	м3	138,689	1 644	228 005	-	-				
	Разборка бет. кладки опор мостов и ж/б труб	м3	23 132,878	3,91	90 450	-	-				
	Разборка ж/б кладки опор мостов и ж/б труб	м3	58 562,221	5,56	325 606	-	-				
	Демонтаж двухочковых ж/б труб д = 2х1,5н	м3	8 514,658	122,70	1 044 749	-	-				
	Демонтаж трехочковых ж/б труб д=3х1,5 н	м3	9 446,931	60,37	570 311		-				
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,0 н	м3	7 213,059	13,97	100 766						
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д=1,5н	м3	5 993,263	-	-						
	Погрузка, перевозка стр. мусора на свалку	тн	1 162,522	623,21	724 494	-	-		-		
	Разработка грунта с послойным уплотнением	м3	219,156	1 644	360 292	-	-				
	Расчистка от камыша и кустарника на трубах	га	61 522,933	0,0130	797	0,01295	797				
	Очистка притр. полосы от камыша и кустарника	га	42 231,353	0,6152	25 981	0,61520	25 981				
3.	**Подготовительные работы по разделам "Пересечения и примыкания" и "Дорожные устройства и обстановка дороги"**				**21 471**		**21 471**		**21 471**		-
	Демонтаж дорожных знаков	шт	2 025,798	-	-						
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	47,188	455	21 471	455	21 471	455	21 471		
4.	**Земляные работы**				**76 295 644**		-				
	Устройство дорожных насыпей, грунт 2 группы	м3	54,499	8 379	456 654	-					
	Разработка грунта 3 гр.экскават., перевозка	м3	328,178	98 888	32 452 858						
	Разработка грунта 4 гр.экскават., перевозка	м3	410,844	18 501	7 601 049						
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	178,049	110 773	19 722 997						
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	188,365	8 379	1 578 304						
	Планировка верха земполотна и откосов 2 группы	м2	41,662	290 131	12 087 325		-				
	Планировка верха земполотна и откосов 3 группы	м2	52,491	45 656	2 396 457						
5.	**Дополнительные земляные работы**			-	**97 261 965**		**67 326 416**		**239 211**		**218 468**
	Укрепление откосов насыпи				**66 544 060**		**66 544 060**		**239 211**		**218 468**
	Обратная надвижка почвенно-плодородн. слоя	м3	39,138	30 562	1 196 123	30 562	1 196 123	6 112	239 211	5 582	218 468
	Укреп. откосов насыпи посевом трав с поливом	м2	252,407	258 899	65 347 937	258 899	65 347 937				
	Водоотводные дамбы				**782 356**	-	782 356				
	Снятие плодородного слоя грунта	м3	144,098	286	41 183	286	41 183				
	Разработка грунта 3 гр.экс. с погрузкой, перев.	м3	308,871	488	150 729	488	150 729				
	Разработка грунта 4 гр.экс.с погрузкой,перев.	м3	420,004	707	296 943	707	296 943				

	Устройство дор. насыпей, грунт 2-3 группы	м3	59	967	57 227	967	57 227				
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	178,059	912	162 390	912	162				
	Планировка верха земполотна и откосов 2-3 гр.	м2	48,995	1 508	73 884	1 508	73 884				
	Замена переувлажненного грунта сущ. з/п				**29 563 929**						
	Срезка растительного грунта с перевозкой	м3	481,633	18 337,7	8 832 050						
	Разработка грунта 3 гр.экскаватором с погрузкой и перев	м3	410,958	13 612,8	5 594 280						
	Устройство рабочего слоя насыпи из щебня	м3	1 806,897	5 501,2	9 940 058						
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	178,049	18 337,7	3 265 012						
	Планировка верха земполотна и откосов 2-3 гр.	м2	47,089	41 039,9	1 932 529						
	Замена переувлажнен. грунта под трубами				**371 620**						
	Разработка грунта 2 группы бульдозером	м3	138,689	288	39 977						
	Выборка непригодного грунта экскаватором	м3	405,027	89	36 047						
	Замена непригодного грунта естеств. щебнем	м3	2 313,199	89	205 875						
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами	м3	311,259	288	89 720						
6.	**Рекультив. временно-занимаемых земель**			**366 400**	**14 741 019**		**14 741 019**				
	Рекультивация придорожной полосы	м2	0,972	147 000	142 857	147 000	142 857				
	Рекультивация сторительной площадки с посевом трав	м2	58,429	26 500	1 548 370	26 500	1 548 370				
	Рекультивация объездной дороги	м2	41,995	121 900	5 119 162	121 900	5 119 162	-			
	Рекультивация карьера щебня №1, №3 и подъездной дороги к нему	м2	111,699	71 000	7 930 630	71 000	7 930 630				
7.	**Устройство дорожной одежды**		-		**509 286 477**		**266 043 688**		**40 992 842**		**14 306 044**
	Тип I - новая дорожная одежда				**491 547 071**		**267 782 771**		**34 278 571**		**7 591 773**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=23см)	м3	2 008,986	18 335	36 835 375						
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	1 551,558	60 979	94 611 834	28 414	44 085 617	22 073	34 278 571	4 893	7 591 773
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	2 225,210	55 504	123 508 056	42 648	94 910 863				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=5 см	м2	2 028,822	108 641	220 413 251	55 504	112 607 736				
	Укрепление обочин	м2	312,617	51 752	16 178 555	51 752	16 178 555				
	Тип II - новая дорожная одежда			-	**51 611 389**	-	**32 132 901**		**6 714 271**		**6 714 271**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=32см)	м3	2 008,986	3 032	6 091 246						
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	1 551,715	7 082	10 989 246	4 327	6 714 271	4 327	6 714 271	4 327	6 714 271
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	2 225,213	6 656	14 811 012	4 720	10 502 999				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	2 028,824	9 024	18 308 108	6 656	13 503 853				
	Укрепление обочин	м2	312,617	4 516	1 411 778	4 516	1 411 778				
	Заготовка материалов				**33 871 983**		**33 871 983**				
	Отсев	м3	4 166,04	1 344,70	5 602 073	1 344,7	5 602 073				
	Щебень фр.5-20	м3	6 389,57	1 892,42	12 091 752	1 892,42	12 091 752				
	Щебень фр.20-40	м3	5 461,41	2 962,27	16 178 158	2 962,27	16 178 158				
8.	**Устройство присыпных обочин**	**м3**	**683,203**	**26 697**	**18 239 380**	**26 696,9**	**18 239 380**	**3 450**	**2 357 050**	**3 286,794**	**2 245 548**
9.	**Искуственные сооружения**				**40 858 348**		**9 865 962**				

	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н фундаментной на ПК951+91, ПК985+56,74, ПК1019+30,7	шт	3 005 380,2	1	3 005 380	-					
	Укрепительные работы		639 623,8		1 918 871	-	1 918 871				
	Заготовка ЖБИ				- 1 854 660	-					
	Устройство новой круглой ж/б трубы диам.1,5н фундаментной на ПК962+14	шт	4 801 389,0	-	-		-				
	Укрепительные работы		916 136,8		916 137		916 137				
	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 2х1,5к фундаментной на ПК885+27,4, ПК904+58,5, ПК939+96,00	шт	9 989 816	3	29 969 447		-				
	Укрепительные работы		1 479 352		4 438 056		4 438 056				
	Заготовка ЖБИ				- 6 836 573		-				
	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 3х1,5к фундаментной на ПК930+06	шт	15 618 066	1	15 618 066		-				
	Укрепительные работы		2 592 898		2 592 898		2 592 898				
	Заготовка ЖБИ				- 8 909 274		-	-			
10.	**Пересечения и примыкания**				**11 455 406**		**11 455 406**		**759 256**		-
	Земляные работы	м3	665,434	2 555	1 700 184		1 700 184	1 044	694 713		
	Устройство присыпных обочин	м3	759,323	272	206 536		206 536	85	64 542		
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	259,049	1 756	454 890		454 890				
	Устройство дор. одежды капитального типа				**9 093 796**		**9 093 796**				
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	2 008,986	272	546 946		546 946	192	385 725		
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	1 547,214	1 593	2 464 712		2 464 712				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=6 см	м2	1 928,532	1 467	2 829 156		2 829 156				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=4 см	м2	1 647,326	1 467	2 416 627		2 416 627				
	Укрепление обочин	м2	281,324	601	169 076		169 076				
	Устройство дор. одежды серпов.профиля	км	2 901 208,8	0,23	667 278		667 278				
11.	**Обустройство**				**4 965 851**		4 965 851				
	Установка дор.знаков и присыпные бермы	шт	38 266,261	46,00	1 760 248		1 760 248				
	Устройство ограждения - сигнальные столбики	шт	6 006,128	258,00	1 549 581		1 549 581				
	Разметка проезжей части краской	км	37 445,387	44,23	1 656 022		1 656 022				
12.	**Временная объездная дорога**	**км**			**17 780 544**		17 780 544				
	Устройство стальных труб	км	39 906 104	-	-		-				
	Срезка грунта 2 гр.бульдозерами	м3	43,126	-			-				
	Нарезка кюветов в грунтах 2 группы	м3	1 071,106	-	-		-				
	Уплотнение грунта за 4 проходов с поливом	м3	162,645	-	-		-				
	Разработка грунта 3 гр.экскаваторами, перев.	м3	372,845	-	-		-				
	Разработка грунта 4 гр.экскаваторами, перев.	м3	469,843	-	-		-				
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	172,648	-	-		-				
	Планир. отк.,полотна насыпей из грунтов 2,3 гр.	м2	41,830		-		-				
	Планир.откос.,полотна кюветов из грунтов 2 гр.	м2	75,559		-		-				
	Устройство дорожной одежды	км	2 880 209,3		-		-				
	Разборка дорожной одежды	м3	616,785	20 062	12 373 933		12 373 933				

	Разборка насыпи на временной объездной дороге	м3	805,	6 578	5 295 316		5				
	Демонтаж металлических труб	км	1 159 324,2	0,096	111 295		111 295				
	ВСЕГО				**796 402 312**		**410 466 514**		**44 369 830**		**16 770 060**

Заказчик:

Зам. руководителя управления: Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела: Тусупов Е.К.

Гл. специалист ФиРДИ: Ким В.М.

Представитель тех.надзора Тусупова А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Прогресс KZ" В.Мусеев