Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс-1"

Основание: Дополнительное соглашение №01 от 12.08.2023г. к договору о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.
Наименование строительства и его адрес: **РП «Строительство систем инженерной инфраструктуры на территории новостройки микрорайона Бозарык города Шымкент (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение) 2-очередь»**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 19.09.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	12.08.2023г.			ТОО "JANA KZ QURYLYS"	

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС в отчетном месяце	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 20___г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	285 714 285,72	142 857 142,86	127 551 020,41	142 857 142,86	142 857 142,86					15 306 122,45	142 857 142,86
Удержание аванса 30%											42 857 142,86
Всего по стройке	**285 714 285,72**	**142 857 142,86**	**127 551 020,41**	142 857 142,86	142 857 142,86					**15 306 122,45**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Жармагамбетов А.М.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Тұран құрылыс-1"
Курманов М.Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Гиляжева Ж.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс-1"
Наименование объекта: РП «Строительство систем инженерной инфраструктуры на территории новостройки микрорайона Бозарык города Шымкент (водоснабжение, электроснабжение
Договор о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.
Дополнительное соглашение №01 от 12.08.2023г. к договору о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.

Акт №2
выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) В текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод												
		Трубопроводы и фасонные части										
1	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		1,6	2049745,11	1593676,03	3279592	2549882	–	1485247	5146026
5	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кэм=1,04 К=0,4672	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/63/ мм.Укладка в траншею	км трубопровода		1,5	247253,20	114079,23	370880	171119	–	249964	670511
6	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м		1522,3095	31752,00	–	48336370	–	48336370	–	52203280
8	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		4,04	3894,00	–	15732	–	15732	–	16991
9	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м		175,74	2619,00	–	460263	–	460263	–	497084
		Прочее										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3	32266,07	20228,97	96798	60687	--	32860	140031
176	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3000	435,93	180,67	1307790	542010	169950	571110	2029200
		Земляные работы									
185	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$	$м^3$ грунта	3000	260,70	260,70	782100	782100	--	141240	997200
186	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	340	2269,47	--	771620	--	--	555567	1433362
187	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12,886	1078,71	--	13900	--	--	10008	25821
188	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2600	51,48	51,48	133848	133848	--	27508	174252
189	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	950	223,57	108,11	212392	102705	--	111711	350028
190	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	85	5366,85	227,61	456182	19347	315469	125522	628241
191	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	16	281,47	281,47	4504	4504	--	813	5743
192	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/26/	т·км	728	48,00	--	34944	--	--	--	37740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56276915	4366202	49297784	3311550	64355510
							2577986	1324780	--	4767045	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1404588				
	Материалы		Тенге				169950				
	Всего заработная плата		Тенге					847069			
		Накладные расходы	Тенге				603970				
		Сметная прибыль	Тенге				160673				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2169231				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									491
		Сметная заработная плата	Тенге						847069			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					54872327				
	Материалы		Тенге					315469				
	Всего заработная плата		Тенге						3055697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48812365				
	Транспортные расходы		Тенге					34944				
		Накладные расходы	Тенге					2707580				
		Сметная прибыль	Тенге					4606372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					62186279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1843
		Сметная заработная плата	Тенге						3055697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64355510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2334
		Сметная заработная плата	Тенге						3902766			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1										
		Земляные работы/Общий объем/										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м^3	м^3		1722,6473	196,66	196,66	338776	338776	--	57829	428336
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта		127,99967	2723,36	--	348589	--	--	250984	647539
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Уширения на колодцы/	м^3 грунта		85,333114	196,66	196,66	16782	16782	--	2865	21218
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта		1387,3372	44,13	44,13	61223	61223	--	12583	79716
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		1371,4304	223,57	108,11	306611	148266	--	161267	505304
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 грунта		13,583612	5366,85	227,61	72901	3092	50414	20059	100397
7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Лишний грунт/	м^3 грунта		306,44907	241,70	241,70	74069	74069	--	12644	93651
8	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30/26/ км	т·км		13943,433	24,00	--	334642	--		--	361413
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	3	1378572,37	1010066,91	4135717	3030201	--	1842058	6455997
12	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	3534,798	10266,00	--	36288236	--	36288236	--	39191295
13	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	303	2542,00	--	770226	--	770226	--	831844
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3	32266,07	20228,97	96798	60687	--	32860	140031
		Фасонные части									
77	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	13	3390,79	494,34	44080	6427	--	37409	88008
		Водопроводные колодцы D=1500мм /58 шт/									
165	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,44	28472,79	12442,52	411147	179670	28567	274340	740326
166	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,44	21573,00	--	311514	--	311514	--	336435
		СП - 8%; Формула объема = 0,38.38			--	--	--	--		24921	
167	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	30	29696,00	--	890880	--	890880	--	962150
		СП - 8%			--	--	--	--		71270	
168	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	29	27366,00	--	793614	--	793614	--	857103
		СП - 8%			--	--	--	--		63489	
169	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	60	20100,00	--	1206000	--	1206000	--	1302480
		СП - 8%			--	--	--	--		96480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46501805	3919193	40339451	2704898	53143243
							1908520	1033094	--	3936540	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				96798				
	Всего заработная плата		Тенге					53869			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					32860				
		Сметная прибыль	Тенге					10373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					140031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						53869			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46405007				
	Материалы		Тенге					78981				
	Всего заработная плата		Тенге						2887745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40260470				
	Транспортные расходы		Тенге					334642				
		Накладные расходы	Тенге					2672038				
		Сметная прибыль	Тенге					3926167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					53003212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1672
		Сметная заработная плата	Тенге						2887745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					53143243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1699
		Сметная заработная плата	Тенге						2941614			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1										
		Трубопровод и фасонные части										
178	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		2	529223,45	244176,43	1058447	488353	--	713367	1913559
179	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м		2371,48	215,00	--	509868	--	509868	--	550657
180	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		2	32266,07	20228,97	64532	40458	--	21907	93354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1632847	528811	509868	735274	2557570
								594168	162317	--	189449	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					64532				
	Всего заработная плата		Тенге						35912			
		Накладные расходы	Тенге					21907				
		Сметная прибыль	Тенге					6915				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					93354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						35912			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1568315				
	Всего заработная плата		Тенге						720573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					509868				
		Накладные расходы	Тенге					713367				
		Сметная прибыль	Тенге					182534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2464216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									451

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						720573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2557570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									470
		Сметная заработная плата	Тенге						756485			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									120056324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5080674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8814206			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2520191			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							90147103		
		- Перевозка грузов	Тенге					369586				
		- Накладные расходы	Тенге								6751722	
		- Сметная прибыль	Тенге								8893034	

		ИТОГО										**120 056 324**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**120 056 324**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**1 560 732**
		Итого:										**121 617 056**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,31%										**377 013**
		Итого										**121 994 069**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 439 881**
		Итого сметная стоимость										**124 433 950**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, к=1,079										**134 264 232**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**127 551 020,41**
		НДС 12%										**15 306 122,45**
		ИТОГО:										**142 857 142,86**

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры

_____ **Жармагамбетов А.М.**

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс-1"

Нач. ПТО_____**Дуйсенов К.**

Инженер-эксперт_____**Смаханов С.Е.**

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

директор_____**Гилажева Ж.Б.**

прораб_____**Жасұзақ Е.Ғ.**

Авторский надзор: ТОО "Damina Proekt"

Инженер-эксперт_____**Ботанов А.С.**