Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс-1"
Основание: Дополнительное соглашение №01 от 12.08.2023г. к договору о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.
Наименование строительства и его адрес: **РП «Строительство систем инженерной инфраструктуры на территории новостройки микрорайона Бозарык города Шымкент (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение) 2-очередь»**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 24.10.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	12.08.2023г.			ТОО "JANA KZ QURYLYS"	

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 20___г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	428 571 428,58	142 857 142,86	127 551 020,41	142 857 142,86	142 857 142,86					15 306 122,45	142 857 142,86
Удержание аванса 30%											42 857 142,86
Всего по стройке	**428 571 428,58**	**142 857 142,86**	**127 551 020,41**	142 857 142,86	142 857 142,86					**15 306 122,45**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О **Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
_____ **Оспанов Т.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Тұран құрылыс-1"
_____ **Курманов М.Ж**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ **Гилажева Ж.Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс-1"
Наименование объекта: РП «Строительство систем инженерной инфраструктуры на территории новостройки микрорайона Бозарык города Шымкент (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение) 2-очередь»
Договор о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.
Дополнительное соглашение №01 от 12.08.2023г. к договору о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.

Акт №3
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) В текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод												
		Трубопроводы и фасонные части										
1	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		1,241	2049745,11	1593676,03	2543734	1977752	--	1151995	3991387
						456069,08	481586,95	565982	597649		295658	
2	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,432	1378572,37	1010066,91	595543	436349	--	265256	929663
						368505,46	251716,20	159194	108741		68864	
3	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,004	529223,45	244176,43	2117	977	--	1427	3827
						285047,02	75239,41	1140	301		283	
4	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,0906	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90/ мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,748	47947,64	22122,38	35865	16548	--	24172	64840
						25825,26	6816,69	19317	5099		4803	
5	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4672	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/63/ мм.Укладка в траншею	км трубопровода		5,389	247253,20	114079,23	1332447	614773	--	898037	2408922
						133173,97	35151,85	717675	189433		178439	
7	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м		436,32	16308,00	--	7115507	--	7115507	--	7684748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		569241	
9	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	579,74	2619,00	--	1518339	--	1518339	--	1639806
					--	--	--	--		121467	
		Установка тройников неравнопроходных/согласно приложению 8353.24 СБ/									
12	Е11-220801-0215 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5695,88	1906,87	11392	3814	--	9939	23037
					3789,01	1230,61	7578	2461		1706	
13	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	26	1640,92	253,13	42664	6581	--	35755	84692
					1387,79	1,28	36083	33		6274	
		Установка тройников равнопроходных/согласно приложению 8353.24 СБ/									
18	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1640,92	253,13	3282	507	--	2750	6515
					1387,79	1,28	2776	3		483	
19	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	368	1480,95	152,01	544990	55939	--	484292	1111625
					1328,94	0,36	489050	132		82344	
24	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Песок для тройников.Устройство/согласно приложению 8353.24 СБ/	$м^3$ основания	142,6	5366,85	227,61	765313	32457	529246	210582	1053967
					1427,84	63,81	203610	9099		78072	
		Фасонные части									
25	Е11-220801-0215 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	5695,88	1906,87	28479	9534	--	24847	57592
					3789,01	1230,61	18945	6153		4266	
29	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	1640,92	253,13	6564	1012	--	5501	13030
					1387,79	1,28	5551	5		965	
30	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	26	1480,95	152,01	38505	3952	--	34216	78539
					1328,94	0,36	34552	9		5818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Футляр из труб d 450/8353.16СБ/									
35	Е11-220501-0413 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,101	3022552,85	2313315,59	305278	233645	--	142069	483135
					709237,26	711595,76	71633	71871		35788	
36	С1241-201-0425	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм	м	102,01	60944,00	--	6216897	--	6216897	--	6714249
					--	--	--	--		497352	
37	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	8	10308,79	3012,39	82470	24099	19662	46801	139613
					4838,62	1070,62	38709	8565		10342	
38	Е11-220801-0218 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	11670,66	6055,29	93365	48442	--	63614	169538
					5615,37	2416,73	44923	19334		12558	
39	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	24	1421,67	121,39	34120	2914	--	30903	70225
					1300,28	0,36	31207	9		5202	
43	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800/450/ мм.Заделка герметиком	футляр	8	12431,63	3372,40	99453	26979	--	72246	185435
					9059,23	62,78	72474	502		13736	
44	С1234-303-0109 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	16	193,00	--	3088	--	3088	--	3335
					--	--	--	--		247	
45	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	18,381615	511,00	--	9393	--	9393	--	10144
					--	--	--	--		751	
		Футляр из труб d 315/8353.16СБ/									
50	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	2049745,11	1593676,03	73791	57372	--	33418	115786
					456069,08	481586,95	16418	17337		8577	
51	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	36,36	15176,00	--	551799	--	551799	--	595943
					--	--	--	--		44144	
52	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	3	10308,79	3012,39	30926	9037	7373	17550	52355
					4838,62	1070,62	14516	3212		3878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	3390,79	494,34	10172	1483	--	8633	20309
					2896,45	10,21	8689	31		1504	
54	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	9	1421,67	121,39	12795	1092	--	11589	26334
					1300,28	0,36	11703	3		1951	
58	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800/315/ мм.Заделка герметиком	футляр	3	7106,62	1927,85	21320	5784	--	15488	39752
					5178,77	35,89	15536	108		2945	
59	С1234-303-0109 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	6	193,00	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--		93	
60	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,8931057	511,00	--	3522	--	3522	--	3804
					--	--	--	--		282	
		Футляр из труб d 140/8353.16СБ/									
65	Е11-220501-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,086	622521,56	306610,82	53537	26368	--	34305	94870
					315910,74	87016,20	27168	7483		7027	
67	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	9	10308,79	3012,39	92779	27112	22119	52651	157065
					4838,62	1070,62	43548	9636		11634	
68	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	9	1640,92	253,13	14768	2279	--	12377	29316
					1387,79	1,28	12490	12		2172	
69	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	27	1421,67	121,39	38385	3278	--	34766	79003
					1300,28	0,36	35108	10		5852	
73	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800/140/ мм.Заделка герметиком	футляр	9	3158,90	856,93	28430	7713	--	20653	53009
					2301,97	15,95	20718	144		3927	
74	С1234-303-0109 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	18	193,00	--	3474	--	3474	--	3752
					--	--	--	--		278	
75	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	20,679317	511,00	--	10567	--	10567	--	11412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		845	
		Футляр из труб d 110/8353.16СБ/									
80	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,901	529223,45	244176,43	476830	220003	--	321372	862058
					285047,02	75239,41	256827	67791		63856	
81	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	910,01	4054,00	--	3689181	--	3689181	--	3984315
					--	--	--	--		295134	
82	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	116	10308,79	3012,39	1195820	349437	285103	678617	2024393
					4838,62	1070,62	561280	124192		149956	
83	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	116	1640,92	253,13	190347	29363	--	159521	377858
					1387,79	1,28	160984	148		27990	
84	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	348	1421,67	121,39	494741	42243	--	448095	1018262
					1300,28	0,36	452497	125		75426	
88	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800/110/ мм.Заделка герметиком	футляр	116	2481,99	673,30	287911	78102	--	209149	536825
					1808,69	12,53	209808	1453		39765	
89	С1234-303-0109 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	232	193,00	--	44776	--	44776	--	48358
					--	--	--	--		3582	
90	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	266,53342	511,00	--	136199	--	136199	--	147095
					--	--	--	--		10896	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА Д325/273 /8353.05/ 5 ШТ									
102	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00585	2049745,11	1593676,03	11991	9323	--	5430	18815
					456069,08	481586,95	2668	2817		1394	
103	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	6,06	31752,00	--	192417	--	192417	--	207810
					--	--	--	--		15393	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-220801-0216 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм.Установка на сварном соединении	шт.		15	9490,23	4977,32	142353	74660	--	97937	259514
						4512,91	2082,19	67694	31233		19223	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА Д63/57 /8353.05/ 209 ШТ										
121	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,2299	529223,45	244176,43	121668	56137	--	82002	219963
						285047,02	75239,41	65532	17298		16294	
122	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		232,199	1297,00	--	301162	--	301162	--	325255
						--	--	--	--		24093	
124	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.		627	1480,95	152,01	928556	95311	--	825138	1893992
						1328,94	0,36	833245	226		140298	
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=90/8353.10СБ/1 шт										
133	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	(Опорная подушка ОПТ4).Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций		0,07	16446,81	3543,66	1151	249	504	568	1856
						5679,65	1193,27	398	84		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	295549 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$	1	0,07	--				--		
134	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	$м^3$		0,07	34260,00	--	2398	--	2398	--	2590
						--	--	--	--		192	
136	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт		2	1640,92	253,13	3282	507	--	2750	6515
						1387,79	1,28	2776	3		483	
138	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.		6	1640,92	253,13	9846	1519	--	8251	19545
						1387,79	1,28	8327	8		1448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	5,24	5366,85	227,61	28122	1192	19448	7738	38729
					1427,84	63,81	7482	334		2869	
		Контрольная трубка на газопроводе d=32х3 -310 шт /ГСН-18/									
153	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,3м/.Устройство	шт.	310	9777,83	3012,39	3031127	933841	597314	1813547	5232248
					4838,62	1070,62	1499972	331892		387574	
154	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство кожуха	т фасонных частей	1,2803	1358761,77	652397,67	1739623	835265	31659	1123527	3092202
					681635,97	204777,70	872699	262177		229052	
157	С1261-301-0254 прим	Кожух	т	1,2803	449705,00	--	575757	--	575757	--	621818
					--	--	--	--		46061	
		Футляр для выхода сигнального провода/ГСН-17/ - 43 шт									
169	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,0215	529223,45	244176,43	11378	5250	--	7669	20570
					285047,02	75239,41	6129	1618		1524	
170	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	21,715	352,00	--	7644	--	7644	--	8255
					--	--	--	--		611	
		Прочее									
174	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,914	32266,07	20228,97	255354	160092	--	86685	369402
					12037,10	5919,18	95262	46844		27363	
176	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7914	435,93	180,67	3449950	1429822	448328	1506588	5353030
					198,61	65,79	1571800	520662		396491	
		Испытания									
180	Ц13-390201-0523 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 377 мм,толщина стенки до 40 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	276	6685,85	146,00	1845295	40296	77998	1053470	3130666
					6257,25	--	1727001	--		231901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Ц13-390201-0516 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 299 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	39	4488,72	97,34	175060	3796	8575	99240	296244
					4171,50	--	162689	--		21944	
182	Ц13-390201-0508 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	1597,07	40,02	1597	40	97	891	2687
					1460,03	--	1460	--		199	
183	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	68	1593,82	36,77	108380	2500	6598	60562	182458
					1460,03	--	99282	--		13516	
184	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	626	920,05	21,63	575951	13540	40139	318584	966099
					834,30	--	522272	--		71564	
		Земляные работы									
185	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$	$м^3$ грунта	7390,1005	260,70	260,70	1926599	1926600	--	347926	2456469
					--	65,39	--	483239		181944	
186	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1493,5991	2269,47	--	3389678	--	--	2440571	6296670
					2269,47	--	3389678	--		466421	
187	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	550,29368	1078,71	--	593607	--	--	427397	1102684
					1078,71	--	593607	--		81680	
188	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8099,432	51,48	51,48	416959	416959	--	85692	542824
					--	14,69	--	118981		40173	
189	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	20581,14	223,57	108,11	4601325	2225027	--	2420136	7583121
					115,46	47,86	2376298	985013		561659	
190	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	788,10036	5366,85	227,61	4229616	179380	2924955	1163811	5824905

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1427,84	63,81	1125281	50289		431477	
191	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта		71,398416	281,47	281,47	20097	20097	--	3629	25624
						--	70,60	--	5041		1898	
192	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/26/	т·км		3248,6279	48,00	--	155934	--		--	168409
						--	--	--	--		12475	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -282М2										
193	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м^3 конструкции		84,6	467,31	317,88	39534	26893	--	20565	64907
						149,43	75,65	12642	6400		4808	
194	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т		135,36	170,00	--	23011	--		--	24852
						--	--	--	--		1841	
195	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/26/	т·км		3519,36	48,00	--	168929	--		--	182443
						--	--	--	--		13514	
196	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м^3	м^2 основания или покрытия		282	994,11	174,56	280339	49226	213824	35171	340752
						61,31	54,17	17289	15276		25242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,3725	105,045	2033,00				213556		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					58257723	12864462	25616220	19608061	84094912
								19429172	4130519	--	6229130	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6411587				
	Материалы		Тенге					581734				
	Всего заработная плата		Тенге						4747272			
		Накладные расходы	Тенге					3126020				
		Сметная прибыль	Тенге					762978				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					10300585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4747272			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51846136				
	Материалы		Тенге				4651210				
	Всего заработная плата		Тенге					18812419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20383278				
	Транспортные расходы		Тенге				347874				
		Накладные расходы	Тенге				16482041				
		Сметная прибыль	Тенге				5466152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73794329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12499
		Сметная заработная плата	Тенге					18812419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84094914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15036
		Сметная заработная плата	Тенге					23559691			
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети среднего давления/НАДЗЕМНЫЙ/									
		Установка ГРПШ-6,ГРПШ-10									
		Обвязка ГРПШ 6,10 (подземный вариант)-209шт /лист ГСН.13/									
219	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/	т конструкций	6,30344	32935,49	14030,46	207607	88440	18644	88496	319792
					15947,36	4399,56	100523	27732		23688	
220	Е11-090501-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Электродуговая сварка при монтаже	т	6,30344	81631,84	17133,31	514561	107999	10966	272977	850541
					62758,80	3,65	395596	23		63003	
221	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,30344	968090,00	--	6102297	--	6102297	--	6590481
					--	--	--	--		488184	
225	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	$м^3$	43,89	33439,36	2334,00	1467654	102439	1069711	290177	1898458
					6732,84	532,51	295504	23372		140627	
226	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /подставки/	$м^2$	30,305	110,69	3,04	3354	92	1447	1260	4983
					59,90	0,36	1815	11		369	
227	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	30,305	186,31	4,40	5646	134	3389	1480	7696
					70,05	0,72	2123	22		570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8301119	299104	7206454	654390	9671951
							795561	51160	--	716441	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7578951				
	Материалы		Тенге				1074547				
	Всего заработная плата		Тенге					322847			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6102297				
		Накладные расходы	Тенге					292917				
		Сметная прибыль	Тенге					629750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8501618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									216
		Сметная заработная плата	Тенге						322847			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					722168				
	Материалы		Тенге					29609				
	Всего заработная плата		Тенге						523874			
		Накладные расходы	Тенге					361473				
		Сметная прибыль	Тенге					86691				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1170332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									269
		Сметная заработная плата	Тенге						523874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9671950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									485
		Сметная заработная плата	Тенге						846721			
Локальная смета №2-2-1												
РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1												
		Земляные работы/Общий объем/										
		Земляные работы/Общий объем/										
1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м^3	м^3		6890,5892	196,66	196,66	1355103	1355103	--	231317	1713345
						--	46,63	--	321308		126925	
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта		511,99868	2723,36	--	1394357	--	--	1003937	2590156
						2723,36	--	1394357	--		191861	
3	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Уширения на колодцы/	м^3 грунта		341,33246	196,66	196,66	67126	67126	--	11459	84872
						--	46,63	--	15916		6287	
4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта		5549,349	44,13	44,13	244893	244893	--	50333	318866
						--	12,60	--	69922		23640	
5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		5485,7216	223,57	108,11	1226443	593062	--	645066	2021214
						115,46	47,86	633381	262547		149705	
6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 грунта		54,334447	5366,85	227,61	291605	12367	201657	80237	401590
						1427,84	63,81	77581	3467		29748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Лишний грунт/	м^3 грунта	1225,7963	241,70	241,70	296275	296275	--	50576	374603
					--	57,31	--	70250		27752	
8	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30/26/ км	т*км	55773,73	24,00	--	1338570	--		--	1445656
					--	--	--	--		107086	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	3,814	529223,45	244176,43	2018458	931289	--	1360391	3649157
					285047,02	75239,41	1087169	286963		270308	
13	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4986,5965	2542,00	--	12675928	--	12675928	--	13690002
					--	--	--	--		1014074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20908758	3500115	12877585	3433316	26289461
							3192488	1030373	--	1947386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20908758				
	Материалы		Тенге				201657				
	Всего заработная плата		Тенге					4222861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12675928				
	Транспортные расходы		Тенге				1338570				
		Накладные расходы	Тенге				3433316				
		Сметная прибыль	Тенге				1947386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26289460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2873
		Сметная заработная плата	Тенге					4222861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26289460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2873
		Сметная заработная плата	Тенге					4222861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**120056324**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23417221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16663681			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5212052			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45700260		
		- Перевозка грузов	Тенге				1686444				
		- Накладные расходы	Тенге							23695767	
		- Сметная прибыль	Тенге							8892957	

		ИТОГО									**120 056 324**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**120 056 324**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**1 560 732**
		Итого:									**121 617 056**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,31%										**377 013**
		Итого										**121 994 069**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 439 881**
		Итого сметная стоимость										**124 433 950**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, к=1,079										**134 264 232**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**127 551 020,41**
		НДС 12%										**15 306 122,45**
		ИТОГО:										**142 857 142,86**

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры

_____ Оспанов Т.

Технадзор: ТОО "Туран құрылыс-1"

Нач. ПТО_____Дуйсенов К.

Инженер-эксперт_____Атабеков А.Н.

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

директор_____Гилажева Ж.Б.

прораб_____Жасұзақ Е.Ғ.

Авторский надзор: ТОО "Damina Proekt"

Инженер-эксперт_____Ботанов А.С.