Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Инженер: ТОО "Туран құрылыс-1"
Основание: Дополнительное соглашение №56/02 от 08.02.2024г. к договору о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.
Наименование строительства и его адрес: **РП «Строительство систем инженерной инфраструктуры на территории новостройки микрорайона Бозарык города Шымкент (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение) 2-очередь»**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 06.05.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		56/02	08.02.2024г.			ТОО "JANA KZ QURYLYS"	

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2022г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	729 284 000,00	48 947 000,00	43 702 678,57	41 134 778,00	41 134 778,00					5 244 321,43	48 947 000,00
Удержание аванса 30%											14 684 100,00
Всего по стройке	**729 284 000,00**	**48 947 000,00**	**43 702 678,57**							**5 244 321,43**	**34 262 900,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
_____ **Мергенов С.К.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Туран құрылыс-1"
_____ **Курманов М.Ж**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ **Гилажева Ж.Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс-1"
Наименование объекта: РП «Строительство систем инженерной инфраструктуры на территории новостройки микрорайона Бозарык города Шымкент (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение) 2-очередь»
Договор о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.
Дополнительное соглашение №56/02 от 08.02.2024г. к договору о государственных закупках работ №56 от 03.08.2023г.

Акт №6
выполненных работ за май месяц 2024 года

Составлен(а) В текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода										
		Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
1	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		6,3005	98743,12	--	622131	--	126747	490430	1201566
						78626,08	--	495384	--		89005	
2	Е11-220701-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		5,1198	174990,66	--	895917	--	412857	478229	1484078
						94351,30	--	483060	--		109932	
		Пожарная подставка диам.200										
3	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,00325	2911802,53	216955,92	9463	705	7593	1285	11608
						358481,76	40966,64	1165	133		860	
		Тройник с пожарной подставкой диам.200										
4	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,00195	2911802,53	216955,92	5678	423	4556	771	6965
						358481,76	40966,64	699	80		516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075	1490706,05	39862,86	1118	30	875	211	1436
					284313,12	237,01	213	–		106	
		Пожарная подставка диам.100									
6	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	2911802,53	216955,92	17471	1302	14018	2373	21431
					358481,76	40966,64	2151	246		1587	
7	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0105	1490706,05	39862,86	15652	418	12249	2958	20099
					284313,12	237,01	2985	2		1489	
		Тройники из стальных труб собственного изготовления диам.200-100									
8	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00245	2911802,53	216955,92	7134	531	5725	969	8751
					358481,76	40966,64	878	100		648	
9	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	1490706,05	39862,86	2087	55	1634	394	2680
					284313,12	237,01	398	–		199	
		Крестовина фланцевая с пожарной подставкой стальная ДИАМ200-100									
10	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0026	2911802,53	216955,92	7571	565	6074	1028	9287
					358481,76	40966,64	932	107		688	
11	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1490706,05	39862,86	2385	63	1867	451	3063
					284313,12	237,01	455	–		227	
		Крестовина фланцевая с пожарной подставкой стальная ДИАМ200-100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00105	2911802,53	216955,92	3057	228	2453	415	3750
					358481,76	40966,64	376	43		278	
13	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	1490706,05	39862,86	1789	48	1400	338	2297
					284313,12	237,01	341	--		170	
		Фасонные части									
14	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	1,17	32811,66	1551,05	38390	1815	27822	8353	50483
					7480,93	364,94	8753	427		3739	
		Тройники из стальных труб собственного изготовления диам.200-25									
15	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075	2911802,53	216955,92	2184	163	1752	297	2679
					358481,76	40966,64	269	31		198	
		Тройники из стальных труб собственного изготовления диам.100-25									
16	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	1490706,05	39862,86	745	20	583	141	957
					284313,12	237,01	142	--		71	
		Врезка									
17	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 200 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	28141,73	12390,73	28142	12390	7957	11693	43022
					7794,55	4016,45	7795	4016		3187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водомерный узел вид "А"									
18	Е11-181001-0107 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр 100 мм.Установка	фильтр	1	40248,74	682,37	40249	683	36708	2967	46674
					2858,13	169,72	2858	170		3457	
19	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1560729,62	675889,76	1249	541	106	779	2190
					751969,92	231289,28	602	185		162	
20	Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2911802,53	216955,92	2329	174	1868	316	2857

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						358481,76	40966,64	287	33		212	
21	Е11-160901-0504 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры),диаметр до 100 мм.Установка	счетчик (водомер)		1	12892,19	295,56	12892	296	9167	3413	17610
						3429,28	53,64	3429	54		1304	
22	С1244-301-0605	Счетчик холодной воды турбинный класса С,DN 100,Qn 50 м^3/ч,Tmax 50°С	шт.		1	599260,00	--	599260	--	599260	--	647201
						--	--	--	--		47941	
		Прямоугольный водопроводный колодец 2000х3000										
23	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	м^2 окрашиваемой поверхности		0,49532	1168,96	1,42	579	--	72	406	1064
						1023,96	0,69	507	--		79	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /58 шт/										
24	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	м^2 окрашиваемой поверхности		28,72856	1168,96	1,42	33583	41	4125	23549	61703
						1023,96	0,69	29417	20		4570	
25	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	м^3 изолирующего слоя		43,5	11230,63	2372,99	488532	103225	313	400822	960502
						8850,44	1057,41	384994	45997		71148	
26	С1211-102-0101	Глина природная	м^3		50,025	3607,00	--	180440	--	180440	--	194875
						--	--	--	--		14435	
27	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов		0,84448	1134149,68	9642,69	957767	8143	878783	85463	1126689
						83886,71	1877,81	70841	1586		83458	
		Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1										
		Трубопровод и фасонные части										
28	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,04307	32266,07	20228,97	1390	871	--	472	2011
						12037,10	5919,18	518	255		149	
29	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		11,348	83676,74	--	949564	--	57315	883326	1979521
						78626,08	--	892249	--		146631	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /87 шт/										
30	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т		1,48596	1004968,00	--	1493342	--	1493342	--	1612809
						--	--	--	--		119467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	43,09284	1168,96	1,42	50374	61	6188	35324	92554
					1023,96	0,69	44125	30		6856	
32	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	65,25	11230,63	2372,99	732799	154838	470	601233	1440754
					8850,44	1057,41	577491	68996		106722	
33	С1211-102-0101	Глина природная	$м^3$	75,0375	3607,00	--	270660	--	270660	--	292313
					--	--	--	--		21653	
34	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	1,26672	1134149,68	9642,69	1280952	10891	1175316	114302	1506874
					83886,71	1877,81	94745	2121		111620	
		Водоразборные колодца Тип-1									
35	Е11-220601-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	948547,15	39235,71	5691	236	3742	1697	7979
					285576,72	127,62	1713	1		591	
36	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1490706,05	39862,86	17888	479	13997	3380	22970
					284313,12	237,01	3412	3		1702	
37	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,021	1490706,05	39862,86	31305	837	24497	5916	40198
					284313,12	237,01	5971	5		2978	
38	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 20 мм.Установка	фильтр	327	18130,94	220,94	5928817	72247	5419064	450256	6889399
					1337,94	67,09	437506	21938		510326	
39	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	327	768,81	39,21	251401	12822	6376	233288	523465
					710,10	17,88	232203	5847		38776	
40	С1244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 20,Qn 2,5 $м^3$/ч,Tmax 50°	шт.	139	53670,00	--	7460130	--	7460130	--	8056940
					--	--	--	--		596810	
		Водоразборные колодца Тип-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028	1490706,05	39862,86	4174	112	3266	789	5360
					284313,12	237,01	796	1		397	
42	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 20 мм.Установка	фильтр	33	18130,94	220,94	598321	7291	546878	45439	695260
					1337,94	67,09	44152	2214		51501	
43	С1244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 20,Qn 2,5 м³/ч,Tmax 50°	шт.	33	53670,00	--	1771110	--	1771110	--	1912799
					--	--	--	--		141689	
		Крепежные изделия									
44	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м³	5,02	34458,96	1551,05	172984	7786	127644	35841	223532
					7480,93	364,94	37554	1832		16706	
45	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0302269	813201,00	--	24581	--	24581	--	26547
					--	--	--	--		1966	
46	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,17856	1134149,68	9642,69	202514	1721	185814	18071	238231
					83886,71	1877,81	14979	335		17647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25225791	402051	20937394	3947385	31507033
							3886345	156808	--	2333853	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1390				
	Всего заработная плата		Тенге					773			
		Накладные расходы	Тенге				472				
		Сметная прибыль	Тенге				149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2011				
		Сметная заработная плата	Тенге					773			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18392721				
	Материалы		Тенге				3119673				
	Всего заработная плата		Тенге					3292009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11799523				
		Накладные расходы	Тенге				3211550				
		Сметная прибыль	Тенге				1728340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23332611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2320
		Сметная заработная плата	Тенге					3292009			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6831680				
	Материалы		Тенге				6018194				
	Всего заработная плата		Тенге					750371			
	Сдача и испытание		Тенге				16447				
		Накладные расходы	Тенге				735363				
		Сметная прибыль	Тенге				605364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8172407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					750371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31507029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2761
		Сметная заработная плата	Тенге					4043153			
Локальная смета №2-2-1иск											
РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода. Исключить											
		Прямоугольный водопроводный колодец 2000х3000									
1	Е11-221301-0303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,34	-24418,04	-3913,06	-130392	-20895	-32673	-86275	-234001
					-14386,60	-1933,02	-76824	-10322		-17333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			$м^3$	6,41	-19470,00	--	-124803	--	-124803	--	-134787
					--	--	--	--		-9984	
3	С1222-203-0201 прим.	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94	$м^3$	4,12	-109257,00	--	-450139	--	-450139	--	-486150
					--	--	--	--		-36011	
4	С1261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря	шт.	3	-105280,00	--	-315840	--	-315840	--	-341107
					--	--	--	--		-25267	
5	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-5811,00	--	-5811	--	-5811	--	-6276
					--	--	--	--		-465	
6	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	-1004968,00	--	-17165	--	-17165	--	-18538
					--	--	--	--		-1373	
7	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	-1168,96	-1,42	-579	--	-72	-406	-1064
					-1023,96	-0,69	-507	--		-79	
8	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	-36368,00	--	-36368	--	-36368	--	-39277
					--	--	--	--		-2909	
9	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	8	-1165,09	-26,21	-9321	-209	-6066	-2860	-13155
					-380,76	-3,65	-3046	-29		-974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1090418	-21104	-988937	-89541	-1274355
							-80377	-10351	--	-94395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1090418				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					-38808				
	Всего заработная плата		Тенге						-90728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-950126				
		Накладные расходы	Тенге					-89541				
		Сметная прибыль	Тенге					-94395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1274354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-51
		Сметная заработная плата	Тенге						-90728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-1274354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-51
		Сметная заработная плата	Тенге						-90728			
			Локальная смета №2-2-1доб									
			РАЗДЕЛ 3. Наружные сети водопровода. Добавить									
		Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
9	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,33	1378572,37	1010066,91	454929	333322	--	202626	710160
						368505,46	251716,20	121607	83066		52604	
10	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,12	529223,45	244176,43	63507	29301	--	42802	114814
						285047,02	75239,41	34206	9029		8505	
11	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4672	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,1	247253,20	114079,23	24725	11408	--	16664	44700
						133173,97	35151,85	13317	3515		3311	
12	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м		333,3	10266,00	--	3421658	--	3421658	--	3695391
						--	--	--	--		273733	
13	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		121,2	2542,00	--	308090	--	308090	--	332737
						--	--	--	--		24647	
14	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		101	857,00	--	86557	--	86557	--	93482
						--	--	--	--		6925	
15	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,22	98743,12	--	21723	--	4425	17125	41956
						78626,08	--	17298	--		3108	
16	Е11-220701-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,33	174990,66	--	57747	--	26611	30825	95657
						94351,30	--	31136	--		7086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ЦІЗ-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,55	32266,07	20228,97	17746	11126	–	6024	25672
					12037,10	5919,18	6620	3256		1902	
18	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролетающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	550	82,00	--	45100	--	45100	--	48708
					--	--	--	--		3608	
		Прямоугольный водопроводный колодец 4500х25000									
45	Е11-221301-0303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,56	24418,04	3913,06	331109	53061	82966	219081	594205
					14386,60	1933,02	195082	26212		44015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,66	18459,00	--	30642	--	30642	--	33093
					--	--	--	--		2451	
47	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,5	20303,00	--	152273	--	152273	--	164455
					--	--	--	--		12182	
48	С1222-203-0201 прим.	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94	$м^3$	4,36	109257,00	--	476361	--	476361	--	514470
					--	--	--	--		38109	
49	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5811,00	--	11622	--	11622	--	12552
					--	--	--	--		930	
50	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,03416	1004968,00	--	34330	--	34330	--	37076
					--	--	--	--		2746	
51	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	1168,96	1,42	1158	2	142	812	2128
					1023,96	0,69	1014	1		158	
52	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
					--	--	--	--		5819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	8	1165,09	26,21	9321	209	6066	2860	13155
					380,76	3,65	3046	29		974	
		Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1									
		Трубопровод и фасонные части									
67	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	3,3	529223,45	244176,43	1746437	805782	–	1177056	3157372
					285047,02	75239,41	940655	248290		233879	
68	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	3333	215,00	–	716595	–	716595	–	773923
					–	–	–	–		57328	
69	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,3	32266,07	20228,97	106478	66755	–	36146	154034
					12037,10	5919,18	39722	19533		11410	
70	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1849,684	82,00	–	151674	–	151674	–	163808
					–	–	–	–		12134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8342518	1310966	5627848	1752021	10902103
							1403703	392931	–	807564	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				124224				
	Всего заработная плата		Тенге					69131			
		Накладные расходы	Тенге				42170				
		Сметная прибыль	Тенге				13312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				179706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					69131			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8218294				
	Материалы		Тенге				120209				
	Всего заработная плата		Тенге					1727503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5507638				
		Накладные расходы	Тенге				1709851				
		Сметная прибыль	Тенге				794252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10722397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					1727503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10902103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1796634			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41134778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5209671				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1691913			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					539388			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25576303		
		- Накладные расходы	Тенге							5609865	
		- Сметная прибыль	Тенге							3047022	

		ИТОГО									**41 134 778**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**41 134 778**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**534 752**
		Итого:									**41 669 530**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,31%									**129 176**
		Итого									**41 798 706**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**835 974**
		Итого сметная стоимость									**42 634 680**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, к=1,079									**46 002 820**
		Поправочный коэфициент к=0,95									**43 702 678,57**
		НДС 12%									**5 244 321,43**
		ИТОГО:									**48 947 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

_____Мергенов С.К.

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс-1"

Нач. ПТО_____Дуйсенов К.

Инженер-эксперт_____Атабеков А.Н.

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Директор _____Гилажева Ж.Б.

Прораб_____Омар Б.

Авторский надзор: ТОО "Damina Proekt"

Директор_____Кенес Е.Н.

Инженер-эксперт _____Ботанов А.С.