Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "Акжан және біз"

Наименование стройки: Строительство банно-прачечного комплекса для КГУ «Пешковский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области в с Пешковка Федоровского района

Наименование объекта: Строительство банно-прачечного комплекса

Договор: № 44 от 12.03.2021 года

Акт №1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2018г.

№ п/п	№ поз в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-1-1 Подземная строительная часть здания (сооружения)									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	437,373	241,71	231,66	105718	101321	58	21568	137469
						9,92	58,57	4339	25617		10183	
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Kтр=1,1	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,527	2422,46	--	32769	--	--	23593	60871
						2422,46	--	32769	--		4509	
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	280,687	13,28	13,28	3727	3727	--	1008	5115
						--	4,99	--	1400		379	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,773	649,59	--	9596	--	--	6909	17826
						649,59	--	9596	--		1320	
5	5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	325,006	1405,00	--	456633	--	456633	--	493164
						--	--	--	--		36531	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	280,687	132,66	63,11	37235	17713	--	19881	61685
						69,55	28,82	19522	8090		4569	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				645679	122761	456691	72959	776130
								66226	35108	--	57491	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				645679				
			Материалы	Тенге				58				
			Всего заработная плата	Тенге					101334			
			Местные материалы	Тенге				456633				
			Накладные расходы	Тенге				72961				

			Сметная прибыль	Тенге				57491				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				776130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					101334			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				776130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					101334			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты банно-прачечного комплекса									
7	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к-2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)**	м2 покрытия	113,6	3308,37	260,99	375831	29649	294913	57158	467628
						451,31	83,96	51269	9538		34639	
8	8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4	1941,93	1139,21	7768	4557	–	5582	14417
						802,73	379,84	3211	1519		1068	
9	9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 к-1,035 налбавка W6	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (сульфатостойкость)**	м3	1,44	41101,92	–	59187	–	59187	–	63922
						–	–	–	–		4735	
10	10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	133	3088,22	1654,38	410734	220032	67203	237331	699910
						928,57	583,68	123499	77629		51845	
11	11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	30	2036,28	1045,70	61088	31371	10579	35509	104325
						637,94	365,14	19138	10954		7728	
12	12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	66	1439,59	745,21	95013	49184	15827	55594	162656
						454,58	259,26	30002	17111		12049	
13	13	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1,035 налбавка W6	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (сульфатостойкость)**	м3	72,219	19565,64	–	1413011	–	1413011	–	1526052
						–	–	–	–		113041	
14	14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1,035 налбавка W6	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (сульфатостойкость)**	м3	20,492	22954,23	–	470378	–	470378	–	508008
						–	–	–	–		37630	
15	15	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки между плитами В15)**	м3	1,2	23584,64	1287,18	28302	1545	23586	3159	33977
						2642,34	250,09	3171	300		2517	
16	16	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки между блоками В7,(А1+270)(А1+270)5)**	м3	2,06	21228,82	1287,18	43731	2652	35636	5422	53086
						2642,34	250,09	5443	515		3932	

17	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,35	29121,22	2319,20	10192	812	7993	1433	12556
						3963,42	439,20	1387	154		930	
			Гидроизоляция									
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	532,2	823,76	19,83	438405	10553	305774	114620	597266
						229,38	2,20	122078	1169		44242	
19	19	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	83,3	2135,41	43,34	177880	3610	158883	14905	208208
						184,72	7,69	15387	640		15423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3591519	353963	2862970	530713	4452011
								374586	119530	--	329779	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3591519				
		Материалы		Тенге				920394				
		Всего заработная плата		Тенге					494116			
		Местные материалы		Тенге				1942576				
			Накладные расходы	Тенге				530713				
			Сметная прибыль	Тенге				329779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4452011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
			Сметная заработная плата	Тенге					494116			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4452011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
			Сметная заработная плата	Тенге					494116			
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты перехода (АС-30)									
20	20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к-2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	7,2	3308,37	260,99	23820	1879	18692	3623	29638
						451,31	83,96	3249	605		2195	
21	21	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3088,22	1654,38	24706	13235	4042	14276	42100
						928,57	583,68	7429	4669		3119	
22	22	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1439,59	745,21	5758	2981	959	3369	9858
						454,58	259,26	1818	1037		730	
23	23	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1,035 надбавка W6	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (сульфатостойкость)	м3	4,344	19565,64	--	84993	--	84993	--	91793
						--	--	--	--		6799	
24	24	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 к-1,035 надбавка W6	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (сульфатостойкость)	м3	0,764	22954,23	--	17537	--	17537	--	18940
						--	--	--	--		1403	
25	25	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки между блоками В7,5)	м3	0,22	21228,82	1287,18	4670	283	3806	579	5669
						2642,34	250,09	581	55		420	

26	26	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	2,88	4166,97	2,97	12001	9	8130	2783	15967
						1340,82	1,32	3862	4		1183	
			Гидроизоляция									
27	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,8	823,76	19,83	23724	571	16547	6203	32321
						229,38	2,20	6606	63		2394	
28	28	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,2	2135,41	43,34	15375	312	13733	1288	17996
						184,72	7,69	1330	55		1333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				212585	19270	168439	32121	264282
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24875	6488	--	19576	
		Материалы		Тенге				212585				
		Всего заработная плата		Тенге				65910				
		Местные материалы		Тенге					31364			
			Накладные расходы	Тенге				102530				
			Сметная прибыль	Тенге				32121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				264282				
			Сметная заработная плата	Тенге								31
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					31364			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				264282				
			Сметная заработная плата	Тенге								31
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					31364			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									5492423
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				465687				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					495994			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161126			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3488100		
			- Накладные расходы	Тенге							635793	
			- Сметная прибыль	Тенге							406846	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				5492423,00				
			Оборудование					0,00				
			Временные здания и сооружения 2,9%					159280,27				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%					124337,47				
			Непредвиденные затраты 2%					115520,81				
			Всего по акту в текущих ценах 2019 г. (К-1,0498961)					6185527,49				

Стоимость работ с договорным коэффициентом (к-0,9)		5566974,74
НДС 12%	Тенге	668036,97
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге	6235011,71

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Акжан және біз"
БИН 040840002953
Директор _____ Байменов Р.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Муztау"
БИН 050840001510
Эксперт_____ Утешев А.Б.
ИИН 860708350291
№ аттестата KZ49VJE00063723 от 19.03.2021 г.
№ аттестата KZ14VJE00063286 от 09.03.2021 г.
№ аттестата KZ55VJE00055661 от 26.06.2020 г.

Принял: (Заказчик)
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
БИН 170740004625
Главный специалист _____ Жаукин С.А.

Разработчики пректа строительства авторского
ТОО "SBS-Строй Проект"
БИН 100340010127
Главный инженер проекта
_____ Жакенов Н.А.
Приказ от 17.01.2020 года № 3.