Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» августа 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Отес Актобе» Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Смагулова, 1 Е**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сулейменовой Гульмиры Туганбайкызы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Строительство сетей газоснабжения жилом массиве «Бауырластар-3» (2-очередь) г. Актобе». Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, жилой массив «Бауырластар-3».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Руководитель Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жобалық Шешім» №263/2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Ақсай - Сараптама» АқС-0047/21от19.10.2021 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-10 кВ	м	10		10	
КЛ-0,4 кВ	м	225+485		225+485	
ВЛИ-0,4 кВ	м	1794		1794	
2ВЛИ-0,4 кВ	м	98		98	

кол-во опор ВЛ-0,4 кВ	шт	66		66	
КТПГ-250кВА 10/0,4кВ	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Воздушная линия ВЛ-10кВ выполнена на железобетонных стойках СВ-105-5 ТУ 5863-005-00113557-94 с установкой устройства разъединителя КРМ-1, согласно типовой серии 3.407.1-143.1 с проводом АС-50/8 ГОСТ 839-80. Изоляторы приняты подвесные ПС-70Е ГОСТ 6490-93, штыревые ШС-10Д ТУ 3493-01-45649212-2000.

Опора двухстоечной конструкции установлены в пробуренные котлованы диаметрами 350-450 мм. Обратная засыпка котлована произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнения грунта производится трамбовкой толщиной слоя не более 0,2 м.

Выполнена гидроизоляция стоек, заземление опоры.

Проектируемая кабельная линия КЛ-10кВ предусмотрена кабелем АСБ 10-3х50мм² ТУ 16.К09-143-2004 от проектируемой опоры до КТПГ-250кВА 10/0,4кВ.

Кабель 10 кВ проложен в земляной траншее типа Т-1, согласно типовой серии А5-92 поверх кабель в траншее проложен красный кирпич ГОСТ 530-2012.

В начале и конце кабельных линий приняты концевые муфты rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-М, rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М ГОСТ 13781.0-86. Учет электроэнергии выполнен многотарифным счетчиком «Меркурий 234 ART-02 PORGIN» установлен в КТПГ.

Кабельная линия КЛ-0,4кВ предусмотрена кабелем АВБбШв-4х50мм², АВБбШв-3х35мм² ГОСТ 16442-80 от РУ-0,4кВ КТПГ-250кВА 10/0,4кВ до опор ВЛИ-0,4кВ.

Кабель проложен в земляной траншее типа Т-3, поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-350 «Осторожно кабель».

В начале и конце кабельных линий приняты концевые муфты rek-1КнТ-3-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86.

При пересечении с инженерными сетями кабели проложены в хризотилцементных трубах диаметром 100 мм ГОСТ 31416-2009. ВЛИ-0,4кВ выполнены на железобетонных опорах СВ 95-2а и СВ 105-5 ТУ 5863-007-00113557-94 с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-4 с сечениями 50 мм², 35 мм², 25 мм², 16 мм².

Опоры двухстоечной и одностоечной конструкции установлены в пробуренные котлованы диаметрами 350-450 мм. Обратная засыпка котлована произведена ПГС. Уплотнение грунта производится трамбовкой толщиной слоя не более 0,2 м.

Выполнена гидроизоляция стоек, заземление опоры согласно типовой серии 3.407-150. В КТПГ предусмотрен учет электроэнергии для наружного освещения. Наружное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками, с установкой на опорах. Управление освещением осуществлено автоматически с фидера уличного освещения проектируемой КТПГ. На концевых опорах, а также через каждые 200 м проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022г.**

месяц, год

окончание работ **август 2022г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**

фактически, месяц: **1,5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Строительство сетей газоснабжения жилом массиве «Бауырластар-3» (2-очередь) г. Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Отес Актобе» Сулейменова Г.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Отес Актобе
090140007899