Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет",090000, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., П.ДЕРКУЛ, УЛ. 6, д. 8, тел.: +77762474944**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товариществом с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8**	**170140026862**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор субподряда №02 от 15.04.2024г.	

Номер документа	Дата составления
13	28.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство скотомогильника в с.Бисен, Бокейординского района ЗКО			Работа	1	1 500 000,00	1 500 000,00	160 714,29
				Итого	1	x	1 500 000,00	160 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кереев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Оспанов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпэтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство скотомогильника в с.Бисен, Бокейординского района ЗКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **мау.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
170340024883	170140026862	02	15/04/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство скотомогильника в с.Бисен, Бокейординского района ЗКО"	**1 500 000,00**	**1 339 285,72**							**160 714,28**	**1 500 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"

Руководитель
Оспанов А.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпэтер Құрылыс Жол"

Директор
Кереев Т.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпэтер Құрылыс Жол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство скотомогильника в с.Бисен, Бокейординского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство скотомогильника в с.Бисен, Бокейординского района ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

Акт выполненных работ

за **мау.24**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Перекрытие									
1	1	1107-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	0,8	9556,41	1462,19	7645,20	1169,80	4840,20	2381,40	10828,80
						2044,08	478,69	1635,20	383,00		802,20	
2	2	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	0,2	46759,00		9351,80		18703,60		10100,00
											748,20	
3	3	225-202-1206 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8	шт.	0,6	11097,00		6658,20		13316,40		7190,80
											532,60	
4	4	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,64	373,35	34,60	612,20	56,80		547,60	1252,60
						338,75	16,44	555,60	27,00		92,80	
5	5	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,082	30074,00		2466,00		2466,00		2663,20
											197,20	
6	6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	732,88	31,93	1319,20	57,40	583,80	663,40	2141,20
						376,65	15,46	678,00	27,80		158,60	
7	7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Добавить позиция: Стяжки цементные. Устройство. добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,8	1444,63	86,58	2600,40	155,80	2310,20	195,40	3019,40
						74,56	40,89	134,20	73,60		223,60	
8	8	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	0,6	6000,22	2158,54	3600,20	1295,20	412,60	2704,20	6808,80
						3153,92	665,69	1892,40	399,40		504,40	
9	9	225-203-0703 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	0,4	28165,00		11266,00		22532,00		12167,20
											901,20	
10	10	225-203-0707 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	0,2	145710,00		29142,00		58284,00		31473,40
											2331,40	
11	11	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,036639	106967,48	5066,25	3919,20	185,60	72,80	2578,60	7017,60
						99915,70	2079,15	3660,80	76,20		519,80	
12	12	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0233	426861,00		9945,80		9945,80		10741,40
											795,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00324	273545,00		886,20		886,20		957,20
											71,00	
14	14	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00049	301324,00		147,60		147,60		159,40
											11,80	
15	15	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00785	297907,00		2338,60		2338,60		2525,60
											187,00	
16	16	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,000396	271941,00		107,60		107,60		116,20
											8,60	
17	17	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000076	301324,00		23,00		23,00		24,80
											1,80	
18	18	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,02	307,00		6,20		6,20		6,60
											0,40	
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000039	275482,00		10,80		10,80		11,60
											0,80	
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание люка ЛК-1. Устройство	м3	0,04	34068,84	1132,38	1362,80	45,40	1262,40	59,60	1536,20
						1375,65	263,61	55,00	10,60		113,80	
			Итого по разделу 1: Перекрытие					93409,00	2966,00	138249,80	9130,20	110742,00
								8611,20	997,60	0,00	8202,80	
			Раздел 2: Навес									
21	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	2853,20	0,00	342,40	0,00		246,60	636,20
						2853,20	0,00	342,40	0,00		47,20	
22	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0036	944,78	0,00	3,40	0,00		2,40	6,20
						944,78	0,00	3,40	0,00		0,40	
23	23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,144	38616,26	1194,15	5560,80	172,00	4530,00	819,60	6890,80
						5963,30	291,05	858,80	42,00		510,40	
24	24	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка	т конструкций	0,077272	179411,91	41823,00	13863,60	3231,80	407,60	7823,00	23421,60
						132314,00	14410,36	10224,20	1113,60		1735,00	
25	25	241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	2,48	2434,00		6036,40		6036,40		6519,40
											483,00	
26	26	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,054012	320858,00		17330,20		17330,20		18716,60
											1386,40	
27	27	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,8	664,93	171,27	3191,60	822,20	444,80	1505,80	5073,20
						401,01	53,66	1924,80	257,60		375,80	
28	28	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	4,8	2309,00		11083,20		11083,20		11969,80
											886,60	
29	29	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	1047158,30	122388,32	628,20	73,40	154,80	417,40	1129,20
						666664,00	35969,60	400,00	21,60		83,60	
30	30	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	0,6	3084,00		1850,40		1850,40		1998,40
											148,00	
31	31	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,000592	271941,00		161,00		161,00		173,80
											12,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,027558	32796,67 17836,50	10516,49 3236,32	903,80 491,60	289,80 89,20	122,40	400,80 104,40	1409,00
33	33	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,027558	324763,00		8949,80		8949,80	716,00	9665,80
34	34	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,352	5286,75 1802,24	3138,46 1019,34	1861,00 634,40	1104,80 358,80	121,80	1072,60 234,60	3168,20
35	35	226-102-0601 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м3	0,352	74525,00		26232,80		26232,80	2098,60	28331,40
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,663577	95,29 48,70	2,68 0,29	444,40 227,20	12,60 1,40	204,80	157,60 48,20	650,20
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,663577	162,84 56,92	3,79 0,58	759,40 265,40	17,80 2,80	476,20	185,00 75,60	1020,00
			Итого по разделу 2: Навес					99202,40 15372,20	5724,40 1887,00	78106,20 0,00	12630,80 8946,60	120779,80
			Раздел 3: Отмостка									
38	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,424	11375,69 949,45	1775,04 807,88	4823,20 402,60	752,60 342,60	3668,20	693,00 441,20	5957,40
39	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,636	34068,84 1375,65	1132,38 263,61	21667,80 875,00	720,20 167,60	20072,60	948,80 1809,40	24426,00
			Итого по разделу 3: Отмостка					26491,00 1277,60	1472,80 510,20	23740,80 0,00	1641,80 2250,60	30383,40
			Раздел 4: Свая СВ1 - 4 шт									
40	40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96	2853,20 2853,20	0,00 0,00	2739,00 2739,00	0,00 0,00		1972,20 376,80	5088,00
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1196	944,78 944,78	0,00 0,00	113,00 113,00	0,00 0,00		81,40 15,60	210,00
42	42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,1196	170,09 92,02	78,07 38,17	20,40 11,00	9,40 4,60		11,20 2,60	34,20
43	43	1105-0101-2701 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2	м3 конструктивного объема сваи	0,176	37513,68 11224,88	25476,13 9353,20	6602,40 1975,60	4483,80 1646,20	143,00	3585,60 815,00	11003,00
44	44	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,176	36462,00		6417,40		12834,80	513,40	6930,80
45	45	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,010432	264048,00		2754,60		2754,60	220,40	2975,00
46	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001286	277977,00		357,60		357,60	28,60	386,20
			Итого по разделу 4: Свая СВ1 - 4 шт					19004,40 4838,60	4493,20 1650,80	16090,00 0,00	5650,40 1972,40	26627,20
			Раздел 5: Монолитный ростверк									
47	47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,100058	21646,07 19959,84	1398,23 415,40	2165,80 1997,20	140,00 41,60	28,80	1855,20 321,60	4342,60
48	48	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,094181	264048,00		24868,20		24868,20	1989,40	26857,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005878	277977,00		1633,80		1633,80		1764,60
50	50	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003821	608888,05	2425,05	2326,40	9,20	893,80	130,80	3915,40
						372521,00	1057,23	1423,40	4,00		1299,00	
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,274	29681,82	1132,38	8132,80	310,20	7445,60	290,00	9225,00
						1375,65	263,61	377,00	72,20		408,80	
52	52	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,344	36017,31	1387,21	48407,20	1864,60	41839,40	683,40	57339,80
						3499,62	331,18	4703,40	445,20		4685,20	
			Итого по разделу 5: Монолитный ростверк					87534,20	2324,00	76709,60	4247,40	103445,00
								8501,00	563,00	0,00	8248,20	
			Раздел 6: Каркас здания								7662,60	
53	53	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,788954	57608,64	17632,56	45450,60	13911,40	8596,60	18633,80	69211,20
						29080,00	5149,53	22942,80	4062,80		5126,80	
54	54	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,128459	313194,00		40232,60		40232,60		43451,20
											3218,60	
55	55	214-202-0301 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,12948	306930,00		39741,20		39741,20		42920,60
											3179,40	
56	56	214-202-0301 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,15106	306930,00		46364,80		46364,80		50074,00
											3709,20	
57	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,027476	95,29	2,68	2956,60	83,20	1362,40	1048,80	4325,80
						48,70	0,29	1511,00	9,00		320,40	
58	58	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	31,027476	6316,28	103,35	195978,20	3206,60	168356,00	17690,20	230761,80
						786,90	39,40	24415,60	1222,40		17093,40	
59	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	62,054952	81,42	1,89	5052,60	117,20	3169,20	1231,00	6786,20
						28,46	0,29	1766,00	18,00		502,60	
			Итого по разделу 6: Каркас здания					375776,60	17318,40	307822,80	38603,80	447530,80
								50635,40	5312,20	0,00	33150,40	
			Раздел 7: Покрытие кровли и ограждение стен профлистом									
60	60	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны (обрешетка)из труб квадратного сечения. Монтаж	т конструкций	0,178384	32796,67	10516,49	5850,40	1876,00	792,60	2593,80	9119,80
						17836,50	3236,32	3181,80	577,40		675,60	
61	61	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,178384	325307,00		58029,60		58029,60		62672,00
											4642,40	
62	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,759704	95,29	2,68	739,40	20,80	340,80	262,40	1082,00
						48,70	0,29	377,80	2,20		80,20	
63	63	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,759704	6316,28	103,35	49012,40	802,00	42104,40	4424,20	57711,60
						786,90	39,40	6106,20	305,80		4275,00	
64	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,519408	81,42	1,89	1263,60	29,40	792,60	307,80	1697,20
						28,46	0,29	441,60	4,60		125,80	
65	65	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	13,094	664,93	171,27	8706,60	2242,60	1213,20	4107,80	13839,60
						401,01	53,66	5250,80	702,60		1025,20	
66	66	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм		13,094	1570,00		20557,60		20557,60		22202,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	24,37	2380,73 1255,84	951,82 288,94	58018,40 30604,80	23195,80 7041,40	4217,80	1644,60 25976,00 6719,60	90714,00
68	68	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	24,37	1570,00		38260,80		38260,80		41321,60
			Итого по разделу 7: Покрытие кровли и ограждение стен профлистом					240438,80 45963,00	28166,60 8634,00	166309,40 0,00	3060,80 37672,00 22249,20	300360,00
			Раздел 8: Проемы									
69	69	1110-0106-0501 РСНБ РК 2015	Проемы ленточные оконные высотой 1,215 м в стенах промышленных зданий. Заполнение блоками с одинарными и спаренными переплетами	м2	0,64	4363,09 1260,04	309,15 123,40	2792,40 806,40	197,80 79,00	1788,00	796,80 287,20	3876,40
70	70	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,64	15387,00		9847,60		9847,60	787,80	10635,40
71	71	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	4,56	4994,23 2851,04	579,78 192,55	22773,60 13000,80	2643,80 878,00	7129,20	12490,80 2821,20	38085,60
72	72	223-401-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	0,4	383298,00		153319,20		153319,20		165584,80
73	73	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	0,412	3154,28 2544,93	51,68 21,86	1299,60 1048,60	21,20 9,00	229,80	12265,60 729,60 162,40	2191,60
74	74	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	0,412	27695,00		11410,40		11410,40		12323,20
75	75	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	0,294	1829,13 1233,75	85,84 37,56	537,80 362,80	25,20 11,00	149,80	912,80 336,40 70,00	944,20
76	76	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	0,294	7622,00		2240,80		2240,80		2420,00
			Итого по разделу 8: Проемы					204221,40 15218,60	2888,00 977,00	186114,80 0,00	179,20 14353,60 17486,20	236061,20
			Раздел 9: Полы									
77	77	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,6	491,48 80,02	33,84 12,80	4718,20 768,20	324,80 122,80	3625,20	837,60 444,40	6000,20
78	78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,152	31772,40 4088,22	7,68 0,00	36601,80 4709,60	8,80 0,00	31883,40	4427,00 3282,40	44311,20
79	79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018336	16483,88 14952,40	1500,12 652,20	302,20 274,20	27,60 12,00	0,60	260,40 45,00	607,60
80	80	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018336	296003,00		5427,60		5427,60		5861,80
81	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	732,88 376,65	31,93 15,46	7035,60 3615,80	306,60 148,40	3113,20	434,20 3538,40 846,00	11420,00
82	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,6	180,58 9,32	10,82 5,11	1733,60 89,40	103,80 49,00	1540,20	130,20 149,20	2013,00
83	83	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	9,6	163,39 143,20	3,98 1,36	1568,60 1374,80	38,20 13,00	155,60	1304,60 229,80	3103,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 9: Полы					57387,60	809,80	45745,80	10498,20	73316,80
								10832,00	345,20	0,00	5431,00	
			Раздел 10: Перегородки									
84	84	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,8	2391,20	113,25	9086,60	430,40	1417,60	6832,60	17192,80
						1904,90	28,50	7238,60	108,40		1273,60	
85	85	213-102-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм. ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0,19152	87217,00		16703,80		33407,60		18040,20
			Итого по разделу 10: Перегородки					25790,40	430,40	34825,20	6832,60	35233,00
								7238,60	108,40	0,00	2610,00	
			Раздел 11: Отмостка									
86	86	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,48	4169,16	1112,91	2001,20	534,20	1392,60	216,00	2394,60
						155,09	261,69	74,40	125,60		177,40	
87	87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	34068,84	1132,38	16353,00	543,60	15149,20	716,00	18434,60
						1375,65	263,61	660,40	126,60		1365,60	
			Итого по разделу 11: Отмостка					18354,20	1077,80	16541,80	932,00	20829,20
								734,80	252,20	0,00	1543,00	
			Раздел 12: Канализация									
88	88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,775888	1809,50	0,00	5023,00	0,00		3616,60	9330,80
						1809,50	0,00	5023,00	0,00		691,20	
			Итого по разделу 12: Канализация					5023,00	0,00	0,00	3616,60	9330,80
								5023,00	0,00	0,00	691,20	
			Раздел 13: Земляные работы									
89	89	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный слой)	м3 грунта	22,5	50,88	50,88	1144,80	1144,80		323,80	1586,00
						0,00	19,99	0,00	449,80		117,40	
90	90	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (канавы)	м3 грунта	23,74	62,67	62,67	1487,80	1487,80		355,00	1990,20
						0,00	20,77	0,00	493,00		147,40	
91	91	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,01	294,41	283,14	12957,00	12461,00	39,20	2225,00	16396,60
						10,38	59,84	456,80	2633,60		1214,60	
92	92	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	74,817	152,00		11372,20				12282,00
											909,80	
93	93	1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	62,5	18,54	18,54	1158,80	1158,80		199,80	1467,20
						0,00	4,44	0,00	277,60		108,60	
94	94	1101-0104-0610 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,5	8,66	8,66	541,20	541,20		93,60	685,60
						0,00	2,08	0,00	130,00		50,80	
95	95	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство валов бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,5	70,30	70,30	1511,40	1511,40		459,80	2128,80
						0,00	29,70	0,00	638,60		157,60	
96	96	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,25	170,09	78,07	1063,00	488,00		585,80	1780,80
						92,02	38,17	575,20	238,60		132,00	
			Итого по разделу 13: Земляные работы					31236,20	18793,00	39,20	4242,80	38317,20
								1032,00	4861,20	0,00	2838,20	
			Раздел 14: Покрытие 1-1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,2	3202,46	1072,37	3843,00	1286,80	2370,00	526,40	4719,00
						155,09	251,07	186,20	301,20		349,60	
98	98	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	8	1966,09	294,43	15728,80	2355,40	12915,60	1272,20	18361,00
						57,22	90,02	457,80	720,20		1360,00	
			Итого по разделу 14: Покрытие 1-1					19571,80	3642,20	15285,60	1798,60	23080,00
								644,00	1021,40	0,00	1709,60	
			Раздел 15: Знак "Запретная зона"-4шт									
99	99	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	0,8	943,51	0,00	754,80	0,00	83,00	725,60	1598,80
						839,73	0,00	671,80	0,00		118,40	
100	100	251-101-0101 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	0,8	9747,00		7797,60		7797,60		8421,40
			Итого по разделу 15: Знак "Запретная зона"-4шт					8552,40	0,00	7880,60	725,60	10020,20
								671,80	0,00	0,00	742,20	
			ИТОГО по акту					1311993,40	90106,60	1113461,60	156577,20	1586056,60
								176593,80	27120,20	0,00	117486,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			45995,64				
			Итого с временными									1632052,24
			Зимние удорожания	%	1,98			32314,63				
			Итого с зимними удорожаниями									1664366,88
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			33287,34				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1697654,21
			Договорная скидка	%	*21,1096285*			*358 368,50*				*1 339 285,71*
			НДС	%	12,00			160714,29				1 500 000,00
			Итого к оплате с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол", БИН 170140026862
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кереев Т.К

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Оспанов А.К