Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

54

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Павлодара" отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации здания школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по адресу: г.Павлодар, ул.Катаева, 36

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-05-19

Акт приемки выполненных работ № 5
за август от 18.08.2022 года
(Локальная смета № 2-1-3)
на Нулевую (корректировочную) смету

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	23,4	1896,2	204,62	44371	4788	–	30121	80451
					1691,58	96,23	39583	2252	–	5959	
2	2 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72 %	м3	6,1	17014,9	6881,7	103791	41978	–	58720	175512
					10133,2	3236,32	61813	19742	–	13001	
3	3 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	96	1968,95	182,74	189019	17543	–	129872	344402
					1786,21	92,73	171476	8902	–	25511	

Раздел 3 Полы

4	10 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	8,1	1613,86	87,1	13072	706	6490	4308	18770
					725,5	13,12	5877	106	–	1390	

5	11 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	8,1	1017,04	43,36	8238	351	4341	2597	11702
					437,74	7,49	3546	61	–	867	
6	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	8,1	813,58	31,34	6590	254	3334	2250	9547
					370,6	15,21	3002	123	–	707	
7	13 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с нескользящей поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	8,1	4066,74	84,43	32941	684	20845	8430	44681
					1408,84	36,72	11412	297	–	3310	

Раздел 4 Окна

8	14 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %	м2 проемов	144,1	2624,44	188,88	378182	27218	187491	126758	545335
					1134,44	87,3	163473	12580	–	40395	
9	15 223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	144,1	32579		4694634		4694634	–	5070205
					–		–		–	375571	
10	16 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %	м	70	1859,86	10,95	130190	767	111495	13168	154827
					256,13	5,14	17929	360	–	11469	

11	17 223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	70	3345		234150		234150	–	252882
					–		–		–	18732	
12	18 1134-0108-0703	Внутренние откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхности	108,5	3952,61	9,82	428858	1065	317766	79466	548990
					1014,07	3,15	110027	342	–	40666	
13	19 1134-0108-0703	Наружные откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхности	32,55	3952,61	9,82	128657	320	95330	23840	164697
					1014,07	3,15	33008	103	–	12200	

14	20 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %									
			м	70	1027,93	5,74	71955	402	37347	24690	104377
					488,66	1,23	34206	86	–	7732	
15	21 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм									
			т	0,37191	485363		180511		180511	–	194952
					–		–		–	14441	
Раздел 6 Разные работы											
16	29 1219-0101-0102	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72 %									
			отверстие	53	857,57	–	45451	–	–	32725	84430
					857,57	–	45451	–	–	6254	
17	30 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72 %									
			отверстие	32	3047,77	1248,75	97529	39960	–	54980	164710
					1799,02	587,26	57569	18792	–	12201	

18	31 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %									
			шт.	32	798,25	8,84	25544	283	1253	17366	46343
					750,24	3,48	24008	111	–	3433	
19	32 291-001-0003 (пл)	Светильник светодиодный Svet-k LED TABLET 18W 1440LM IP54 (HAIGER)									
			шт	32	8900		284800		284800	–	307584
					–		–		–	22784	
Раздел 9 Водомерный узел											
20	43 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72 %									
			счетчик (водомер)	2	617,8	31	1236	62	37	840	2242
					568,26	14,32	1137	29	–	166	
21	44 244-301-0402	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30 °С									
			шт.	1	35346		35346		35346	–	38174
					–		–		–	2828	
22	45 244-301-0102	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90 °С									
			шт.	1	11216		11216		11216	–	12113

	–	–	–	897
Всего		**8 376 926**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		783 517		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		136 381		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		63 886		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 226 386		
- накладные расходы, тенге		610 131		
в т.ч. зарплата, тенге				
- сметная прибыль (8 %), тенге		620 514		
Всего		**8 376 926**		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**167 539**		
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.		**8 544 465**		
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)		**8 972 128**		
договорной коэффициент К=0,95		8 523 521,6		
НДС (12 %)		1 022 822,59		
Итого		**9 546 344,19**		

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ **Сулейменов А.А.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190

Эксперт _____ **Искужанов Е.М.**
аттестат № KZ25VJE00020699, KZ41VJE00030499,
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Павлодара"
отдела образования города Павлодара, управления
образования Павлодарской области,
г.Павлодар, ул. Катаева, 36

БИН 970440002109
Директор _____ **Сачанов А.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты
авторского надзора
ИП "Сембина А.К."
ИИН 731030450040

Руководитель _____ **Сембина А.К.**
"_____" _____ 2022 год