Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет",090000, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., П.ДЕРКУЛ, УЛ. 6, д. 8, тел.: +77762474944**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товариществом с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8**	**170140026862**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда №02 от 15.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
14	**28.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство скотомогильника в с.Уялы, Бокейординского района ЗКО			Работа	1	1 300 000,00	1 300 000,00	139 285,71
				Итого	1	x	1 300 000,00	139 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Хорев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Оспанов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство скотомогильника в с.Уялы, Бокейординского района ЗКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **мау.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
170340024883	170140026862	02	15/04/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство скотомогильника в с.Уялы, Бокейординского района ЗКО"	**1 300 000,00**	**1 160 714,29**							**139 285,71**	**1 300 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"

Руководитель

Оспанов А.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"

Директор

Кереев Т.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство скотомогильника в с.Уялы, Бокейординского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство скотомогильника в с.Уялы, Бокейординского района ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

за **мау.24**

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел: Общестроительные работы/Биометрическая яма									
			Раздел 1: Перекрытие									
1	1	1107-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	0,8	9556,41	1462,19	7645,20	1169,80	4840,20	2381,40	10828,80
						2044,08	478,69	1635,20	383,00		802,20	
2	2	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	0,2	48947,00		9789,40		19578,80		10572,60
											783,20	
3	3	225-202-1206 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8	шт.	0,6	11498,00		6898,80		13797,60		7450,80
											552,00	
4	4	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,64	373,35	34,60	612,20	56,80		547,60	1252,60
						338,75	16,44	555,60	27,00		92,80	
5	5	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,082	30074,00		2466,00		2466,00		2663,20
											197,20	
6	6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,64	732,88	31,93	1202,00	52,40	531,80	604,40	1951,00
						376,65	15,46	617,80	25,40		144,60	
7	7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Добавить позиция: Стяжки цементные. Устройство. добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,64	1444,63	86,58	2369,20	142,00	2105,00	178,00	2751,00
						74,56	40,89	122,20	67,00		203,80	
8	8	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	0,6	6000,22	2158,54	3600,20	1295,20	412,60	2704,20	6808,80
						3153,92	665,69	1892,40	399,40		504,40	
9	9	225-203-0703 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	0,4	27287,00		10914,80		21829,60		11788,00
											873,20	
10	10	225-203-0707 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	0,2	141267,00		28253,40		56506,80		30513,60
											2260,20	
11	11	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,036639	106123,87	5066,25	3888,20	185,60	41,80	2578,60	6984,20
						99915,70	2079,15	3660,80	76,20		517,40	
12	12	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0233	426861,00		9945,80		9945,80		10741,40
											795,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00324	273545,00		886,20		886,20		957,20
											71,00	
14	14	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00049	301324,00		147,60		147,60		159,40
											11,80	
15	15	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00789	297907,00		2350,40		2350,40		2538,40
											188,00	
16	16	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,000396	271941,00		107,60		107,60		116,20
											8,60	
17	17	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000076	301324,00		23,00		23,00		24,80
											1,80	
18	18	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,02	307,00		6,20		6,20		6,60
											0,40	
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000039	275482,00		10,80		10,80		11,60
											0,80	
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание люка ЛК-1. Устройство	м3	0,04	34068,84	1132,38	1362,80	45,40	1262,40	59,60	1536,20
			Итого по разделу 1: Перекрытие			1375,65	263,61	55,00	10,60		113,80	
								92479,80	2947,20	136850,20	9053,80	109656,40
								8539,00	988,60	0,00	8122,80	
			Раздел 2: Навес									
21	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	2853,20	0,00	342,40	0,00		246,60	636,20
						2853,20	0,00	342,40	0,00		47,20	
22	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0036	944,78	0,00	3,40	0,00		2,40	6,20
						944,78	0,00	3,40	0,00		0,40	
23	23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,144	38616,26	1194,15	5560,80	172,00	4530,00	819,60	6890,80
						5963,30	291,05	858,80	42,00		510,40	
24	24	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,02326	27702,77	13379,22	644,40	311,20	153,60	185,40	896,20
						7720,44	3826,51	179,60	89,00		66,40	
25	25	241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	2,48	2434,00		6036,40		6036,40		6519,40
											483,00	
26	26	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,054012	31953,06	10516,49	1725,80	568,00	194,40	785,40	2712,00
						17836,50	3236,32	963,40	174,80		200,80	
27	27	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,054012	320858,00		17330,20		17330,20		18716,60
											1386,40	
28	28	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,8	652,01	171,27	3129,60	822,20	382,80	1505,80	5006,20
						401,01	53,66	1924,80	257,60		370,80	
29	29	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	4,8	2309,00		11083,20		11083,20		11969,80
											886,60	
30	30	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	0,2	3508,09	8,69	701,60	1,80	40,60	646,80	1456,20
						3296,85	3,06	659,40	0,60		107,80	
31	31	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	0,6	3084,00		1850,40		1850,40		1998,40
											148,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,000592	271941,00		161,00		161,00		173,80
33	33	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,027558	31953,06	10516,49	880,60	289,80	99,20	12,80	
						17836,50	3236,32	491,60	89,20		400,80	1384,00
34	34	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,027558	324763,00		8949,80		8949,80	102,60	
35	35	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,357	5286,75	3138,46	1887,40	1120,60	123,60	716,00	9665,80
						1802,24	1019,34	643,40	364,00		1087,80	3213,20
36	36	226-102-0601 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м3	0,357	80597,00		28773,20		28773,20	238,00	
37	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,4	95,29	2,68	514,60	14,60	237,20	2301,80	31075,00
						48,70	0,29	263,00	1,60		182,60	753,00
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,4	162,84	3,79	879,40	20,60	551,60	55,80	
			Итого по разделу 2: Навес			56,92	0,58	307,40	3,20		214,20	1181,00
								90454,20	3320,80	80497,20	87,40	
								6637,20	1022,00	0,00	6077,40	104253,80
			Раздел 3: Отмостка								7722,20	
39	39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,424	11375,69	1775,04	4823,20	752,60	3668,20	693,00	5957,40
						949,45	807,88	402,60	342,60		441,20	
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,636	34068,84	1132,38	21667,80	720,20	20072,60	948,80	24426,00
						1375,65	263,61	875,00	167,60		1809,40	
			Итого по разделу 3: Отмостка					26491,00	1472,80	23740,80	1641,80	30383,40
								1277,60	510,20	0,00	2250,60	
			Итого по отделу Общестроительные работы/Биометрическая яма					209425,00	7740,80	241088,20	16773,00	244293,60
								16453,80	2520,80	0,00	18095,60	
			Отдел: Общестроительные работы/Здание вскрывочной									
			Раздел 4: Свая СВ1 - 4 шт									
41	41	1105-0101-2701 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2	м3 конструктивного объема сваи	0,176	37513,68	25476,13	6602,40	4483,80	143,00	3585,60	11003,00
						11224,88	9353,20	1975,60	1646,20		815,00	
42	42	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,176	36462,00		6417,40		12834,80		6930,80
43	43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,010432	264048,00		2754,60		2754,60	513,40	
44	44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001286	277977,00		357,60		357,60	220,40	2975,00
			Итого по разделу 4: Свая СВ1 - 4 шт								28,60	386,20
								16132,00	4483,80	16090,00	3585,60	21295,00
								1975,60	1646,20	0,00	1577,40	
			Раздел 5: Монолитный ростверк									
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,096	170,09	78,07	16,40	7,40		9,00	27,40
						92,02	38,17	8,80	3,60		2,00	
46	46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,336	491,48	33,84	165,20	11,40	126,80	29,40	210,20
						80,02	12,80	26,80	4,40		15,60	
47	47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,100058	21646,07	1398,23	2165,80	140,00	28,80	1855,20	4342,60
						19959,84	415,40	1997,20	41,60		321,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,094181	264048,00		24868,20		24868,20		26857,60
49	49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005878	277977,00		1633,80		1633,80	1989,40	1764,60
50	50	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003821	608888,05	2425,05	2326,40	9,20	893,80	130,80	3915,40
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,274	372521,00	1057,23	1423,40	4,00		1299,00	9225,00
						29681,82	1132,38	8132,80	310,20	7445,60	290,00	
52	52	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,344	1375,65	263,61	377,00	72,20		408,80	57339,80
						36017,31	1387,21	48407,20	1864,60	41839,40	683,40	
			Итого по разделу 5: Монолитный ростверк			3499,62	331,18	4703,40	445,20		4685,20	103682,60
								87715,80	2342,80	76836,40	4247,40	
								8536,60	571,00	0,00	8286,60	
			Раздел 6: Каркас здания								7680,20	
53	53	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,15106	26836,03	11776,09	4053,80	1779,00	354,00	1691,00	6204,40
						12716,00	3507,90	1920,80	530,00		459,60	
54	54	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,15106	369303,00		55787,00		55787,00		60250,00
55	55	ТССЦ 8.04-08-2020 таб.6	Надбавка за изменение марки стали С245	т	0,15106	7420,00	0,00	1120,80	0,00		4463,00	1120,80
						0,00	0,00	0,00	0,00			
56	56	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,085436	67396,37	21950,12	5758,00	1875,40	558,40	2581,60	9006,80
						38911,40	4882,65	3324,40	417,20		667,20	
57	57	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,085436	319202,00		27271,40		27271,40		29453,20
58	58	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,297312	60461,10	25532,47	17975,80	7591,20	1406,20	2181,80	27840,20
						30199,00	7833,29	8978,60	2329,00		7802,20	
59	59	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,069659	313194,00		21816,80		21816,80	2062,20	23562,20
60	60	214-202-0301 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,12948	306930,00		39741,20		39741,20	1745,40	42920,60
61	61	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,255146	57608,64	17632,56	14698,60	4498,80	2780,00	3179,40	22382,80
						29080,00	5149,53	7419,60	1313,80		6026,20	
62	62	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,033867	319202,00		10810,20		10810,20	1658,00	11675,00
63	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,674	95,29	2,68	2541,80	71,60	1171,20	864,80	3718,80
						48,70	0,29	1299,00	7,80		901,60	
64	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,348	81,42	1,89	4343,60	100,80	2724,40	275,40	5834,00
						28,46	0,29	1518,20	15,40		1058,20	
65	65	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	26,674	3204,53	36,55	85477,60	975,00	75198,60	432,20	99266,40
						348,81	0,87	9304,20	23,20		6435,80	
			Итого по разделу 6: Каркас здания					291396,60	16891,80	239619,40	7353,00	343235,20
								33764,80	4636,40	0,00	26496,60	
											25342,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Покрытие кровли и ограждение стен профлистом									
66	66	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из квадратной трубы. Монтаж**	т конструкций	0,178384	95989,10	21900,86	17123,00	3906,80	466,60	9575,40	28834,20
						71472,50	6322,90	12749,60	1128,00		2135,80	
67	67	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,178384	325307,00		58029,60		58029,60		62672,00
68	68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,144	95,29	2,68	585,40	16,40	269,80	4642,40	856,40
						48,70	0,29	299,20	1,80		207,60	
69	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,288	81,42	1,89	1000,40	23,20	627,60	63,40	1343,80
						28,46	0,29	349,80	3,60		243,80	
70	70	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	м2	6,144	3204,53	36,55	19688,60	224,60	17321,00	99,60	22864,60
						348,81	0,87	2143,00	5,40		1482,40	
71	71	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	11,1299	652,01	171,27	7256,80	1906,20	887,40	1693,60	11608,20
						401,01	53,66	4463,20	597,20		3491,60	
72	72	224-102-0104 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м2	13,094	1570,00		20557,60		20557,60	859,80	22202,20
73	73	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	24,3705	2367,81	951,82	57704,80	23196,40	3903,00	1644,60	90375,60
						1255,84	288,94	30605,40	7041,60		25976,40	
74	74	224-102-0104 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м2	24,3705	1570,00		38261,60		38261,60	6694,40	41322,60
			Итого по разделу 7: Покрытие кровли и ограждение стен профлистом					220207,80	29273,60	140324,20	3061,00	282079,60
								50610,20	8777,60	0,00	40977,20	
											20894,60	
			Раздел 8: Проемы									
75	75	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,64	3793,13	193,16	2427,60	123,60	1249,00	1000,40	3702,20
						1648,29	88,66	1055,00	56,80		274,20	
76	77	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	м2 полотна	4,56	34786,83	579,78	158628,00	2643,80	142983,40	12490,80	184808,40
						2851,04	192,55	13000,80	878,00		13689,60	
77	79	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	0,412	3154,28	51,68	1299,60	21,20	229,80	729,60	2191,60
						2544,93	21,86	1048,60	9,00		162,40	
78	81	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	0,294	1829,13	85,84	537,80	25,20	149,80	336,40	944,20
						1233,75	37,56	362,80	11,00		70,00	
			Итого по разделу 8: Проемы					162893,00	2813,80	144612,00	14557,20	191646,40
								15467,20	954,80	0,00	14196,20	
			Раздел 9: Полы									
79	83	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	9,6	491,48	33,84	4718,20	324,80	3625,20	837,60	6000,20
						80,02	12,80	768,20	122,80		444,40	
80	84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,152	31772,40	7,68	36601,80	8,80	31883,40	4427,00	44311,20
						4088,22	0,00	4709,60	0,00		3282,40	
81	85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,018336	16483,88	1500,12	302,20	27,60	0,60	260,40	607,60
						14952,40	652,20	274,20	12,00		45,00	
82	86	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,018336	296003,00		5427,60		5427,60		5861,80
											434,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	732,88	31,93	7035,60	306,60	3113,20	3538,40	11420,00
						376,65	15,46	3615,80	148,40		846,00	
84	88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,6	180,58	10,82	1733,60	103,80	1540,20	130,20	2013,00
						9,32	5,11	89,40	49,00		149,20	
85	89	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	9,6	163,39	3,98	1568,60	38,20	155,60	1304,60	3103,00
						143,20	1,36	1374,80	13,00		229,80	
			Итого по разделу 9: Полы					57387,60	809,80	45745,80	10498,20	73316,80
								10832,00	345,20	0,00	5431,00	
			Раздел 10: Перегородки									
86	90	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,8	2391,20	113,25	9086,60	430,40	1417,60	6832,60	17192,80
						1904,90	28,50	7238,60	108,40		1273,60	
87	91	213-102-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0,19152	78103,00		14958,20		29916,40		16154,80
			Итого по разделу 10: Перегородки								1196,60	
								24044,80	430,40	31334,00	6832,60	33347,60
								7238,60	108,40	0,00	2470,20	
			Раздел 11: Отмостка									
88	92	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,48	4169,16	1112,91	2001,20	534,20	1392,60	216,00	2394,60
						155,09	261,69	74,40	125,60		177,40	
89	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	34068,84	1132,38	16353,00	543,60	15149,20	716,00	18434,60
						1375,65	263,61	660,40	126,60		1365,60	
			Итого по разделу 11: Отмостка					18354,20	1077,80	16541,80	932,00	20829,20
								734,80	252,20	0,00	1543,00	
			Итого по отделу Общестроительные работы/Здание вскрывочной					878131,80	58123,80	711103,60	112166,00	1069432,40
								129159,80	17291,80	0,00	79134,60	
			Отдел: Канализация/Здание вскрывочной									
90	94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,775888	1809,50	0,00	5023,00	0,00		3616,60	9330,80
						1809,50	0,00	5023,00	0,00		691,20	
			Итого по отделу Канализация/Здание вскрывочной					5023,00	0,00	0,00	3616,60	9330,80
								5023,00	0,00	0,00	691,20	
			Отдел: Генеральный план/Здание вскрывочной									
			Раздел 12: Вертикальная планировка									
91	95	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный слой)	м3 грунта	33,75	27,04	27,04	912,60	912,60		277,60	1285,40
						0,00	11,42	0,00	385,40		95,20	
92	96	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (канавы)	м3 грунта	23,74	33,48	33,48	794,80	794,80		241,60	1119,40
						0,00	14,14	0,00	335,60		83,00	
93	97	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство валов бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,5	70,30	70,30	1511,40	1511,40		459,80	2128,80
						0,00	29,70	0,00	638,60		157,60	
94	98	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,1	170,09	78,07	357,20	164,00		196,80	598,40
						92,02	38,17	193,20	80,20		44,40	
95	99	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,89	294,41	283,14	3795,00	3649,80	11,40	651,60	4802,40
						10,38	59,84	133,80	771,40		355,80	
96	100	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	21,913	152,00		3330,80				3597,20
											266,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 12: Вертикальная планировка					10701,80	7032,60	11,40	1827,40	13531,60
								327,00	2211,20	0,00	1002,40	
			Раздел 13: Покрытие 1-1									
97	101	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,6	170,09	78,07	272,20	124,80		150,00	456,00
						92,02	38,17	147,20	61,00		33,80	
98	102	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	1,2	3197,56	1072,37	3837,00	1286,80	2364,20	526,40	4712,40
						155,09	251,07	186,20	301,20		349,00	
99	103	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	8	1964,13	294,43	15713,00	2355,40	12899,80	1272,20	18344,00
						57,22	90,02	457,80	720,20		1358,80	
			Итого по разделу 13: Покрытие 1-1					19822,20	3767,00	15264,00	1948,60	23512,40
								791,20	1082,40	0,00	1741,60	
			Итого по отделу Генеральный план/Здание вскрывочной					30524,00	10799,60	15275,40	3776,00	37044,00
								1118,20	3293,60	0,00	2744,00	
			ИТОГО по акту					1123103,80	76664,20	967467,20	136331,60	1360100,80
								151754,80	23106,20	0,00	100665,40	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			39442,92				
			Итого с временными									1399543,72
			Зимние удорожания	%	1,98			27710,97				
			Итого с зимними удорожаниями									1427254,69
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			28545,09				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1455799,78
			Договорная скидка	%	*20,269648*			*295 085,49*				*1 160 714,29*
			НДС	%	*12*							*139 285,71*
			Итого к оплатес НДС									**1 300 000,00**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Кереев Т.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Курылыс Кызмет", БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Оспанов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)