Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«1» 10 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "KazLuxСтрой" Алматинская обл, Енбекшиказахский район, город Есик, улица Абай, строение 78. Лицензия:04173, II, от 30.10.2007 года***
наименование организации, юридический адрес

В лице ***Турганбаев Р.Б.- Генерального директора ТОО "KazLuxСтрой"***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство гипермаркета. Медеуский район, Кульджинский тракт, участок № 22/4. (Строительство РТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения ряда торговых объектов между Кульджинской и Талгарской трассами в Медеуском районе г. Алматы)»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", 50001, Алматы, площадь Республики, 4, 2621511***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана:
***ТОО «АлатауЭнергоПроект», 005700, 24.07.2017г, Рабочий проект***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО "Леру", № 17/03-1-П от 17.03.2019 года***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ***Сети внешнего электроснабжения*** | ***2180 м*** | | ***2190 м*** | |
| ***РП-10 кВ со встроенным ТП - 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА*** | ***КСО2-10 - 1<br>ЩО-70 - 1<br>БМЗ - 1<br>ТСЛ-1000 кВА - 2 компл*** | | ***КСО2-10 - 1<br>ЩО-70 - 1<br>БМЗ - 1<br>ТСЛ-1000 кВА - 2 компл*** | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
*Строительство электрических сетей предназначено для электроснабжение проектируемого гипермакета, расположенного в Медеуском районе города Алматы, Кульджинский тракт, участок №22/4. Предусматривается: установка распределительного пункта РП-10 кВ совмещенного с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА; прокладка КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-252 (с.1 яч.1) до проектируемого РТП- 10 кВ (с.1 яч. 107) кабелем*

*марки АПвПу сечением 3(1х300/70 мм2); прокладка КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-252 (с.2 яч.4) до проектируемого РТП-10 кВ (с.2 яч.205) кабелем марки АПвПу сечением 3(1х300/70 мм2), что в общей сложности составляет 14130м; доукомплектация разрубленных резервных ячеек с.1 №1 и с.2 №4 в РУ-10 кВ РП-252.*

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2010*;
месяц, год
окончание работ *октябрь 2010*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *7*;
фактически, месяц: *7*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/ или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АО «АЖК»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

***«Управления социального благосостояния города Алматы»***

*заместитель руководителя* *А. Мухажанова*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство гипермаркета. Медеуский район, Кульджинский тракт, участок № 22/4. (Строительство РТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения ряда торговых объектов между Кульджинской и Талгарской трассами в Медеуском районе г. Алматы)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

***Генеральный директор ТОО "KazLuxСтрой" Турганбаев Р.Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.