Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет",090000, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., П.ДЕРКУЛ, УЛ. 6, д. 8, тел.: +77762474944**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товариществом с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8**	**170140026862**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда №02 от 15.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
7	31.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пешеходного тротуара в с.Жаскайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО			Работа	1	3 500 000,00	3 500 000,00	375 000,00
				Итого	1	x	3 500 000,00	375 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бородов Т.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Осپанов А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пешеходного тротуара в с. Жасқайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **шіл.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
170340024883	170140026862	02	15/04/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство пешеходного тротуара в с. Жасқайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО	**3 500 000,00**	**3 125 000,00**							**375 000,00**	**3 500 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Руководитель
Оспанов А.К
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"
Директор
Кереев Т.К
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пешеходного тротуара в с. Жасқайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пешеходного тротуара в с. Жасқайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	17,64	86,58 0,00	86,58 23,94	1527,30 0,00	1527,30 422,30		304,10 33,90	1865,30
2	2	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	17,64	137,03 5,33	131,70 30,66	2417,20 94,00	2323,10 540,80		457,10 50,80	2925,10
3	3	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	28,224	69,00		1947,50				1947,50
4	4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	18,52	266,23 10,32	255,91 59,58	4930,60 191,10	4739,40 1103,40		932,10 103,50	5966,20
5	5	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	314,84	36,00		11334,20				11334,20
6	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	17,64	134,43 0,00	134,43 37,51	2371,30 0,00	2371,40 661,70		476,50 52,90	2900,70
7	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	17,64	45,38 0,00	45,38 14,23	800,50 0,00	800,50 251,00		180,80 20,10	1001,40
8	8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	176,445	1654,41 203,15	1451,26 328,88	291912,40 35844,80	256067,50 58029,20		101383,50 7509,50	400805,40
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	16,109429	9351,00		150639,30		150639,30		150639,30
10	10	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м³	2,346719	2035,00		4775,60		4775,60		4775,60
11	11	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м² основания	176,445	3122,61 48,27	240,88 71,77	550968,90 8517,00	42502,10 12663,50	499949,80	22874,30 1693,90	575537,10
12	12	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основании	176,445	1307,05 0,00	-92,45 -29,32	-230622,40 0,00	-16312,40 -5173,40	-214310,10	-5588,00 -414,60	-236625,00
13	13	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		3,352455	9351,00		31348,80		31348,80		31348,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
14	14	216-101-1001 РСНБ РК 2022	Портландцемент ГОСТ 10178-85-400	т	0,104632	29676,00		3105,10		3105,10		3105,10
15	15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	176,445	1779,22	195,02	313934,50	34410,30	7468,90	264189,30	600608,20
						1541,87	50,99	272055,30	8996,90		22484,40	
16	16	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	176,445	5253,00		926865,60		926865,60		926865,60
17	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытии бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	235,26	1329,66	43,79	312815,80	10302,00	45506,30	281977,90	615680,10
						1092,44	17,36	257007,40	4084,10		20886,40	
18	18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,76416	81904,00		308299,80		308299,80		308299,80
19	19	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,76	50217,00		188815,90		188815,90		188815,90
			Итого вне раздела					2878187,90	338731,20	1952465,00	667187,60	3597796,30
								573709,60	81579,50	0,00	52420,80	
			Раздел 1: Дорожные знаки									
20	20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	0,8	6847,74	1155,10	5478,20	924,10	473,60	4734,40	10563,30
						5100,67	378,91	4080,50	303,10		350,70	
21	21	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	0,8	1449,87	0,00	1159,90	0,00	280,00	950,30	2180,60
						1099,83	0,00	879,90	0,00		70,40	
22	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,16	57988,54	1767,40	9278,20	282,80	7745,70	1192,70	10575,80
						7810,40	381,28	1249,70	61,00		104,90	
23	23	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	0,8	11104,00		8883,20		8883,20		8883,20
24	24	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	0,8	13243,00		10594,40		10594,40		10594,40
			Итого по разделу 1: Дорожные знаки					35393,90	1206,90	27976,90	6877,40	42797,30
								6210,10	364,10	0,00	526,00	
			ИТОГО по акту					2913581,80	339938,10	1980441,90	674065,00	3640593,60
								579919,70	81943,60	0,00	52946,80	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			37862,17				
			Итого с временными									3678455,77
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			73569,12				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3752024,89
			коэффициент к текущему году		*1,079*							*4 048 434,86*
			Договорная скидка	%	*22,8096755*			*923 434,85*				*3 125 000,00*
			НДС	%	*12*							*375 000,00*
			Итого к оплате с НДС									3 500 000,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол", БИН 170140026862
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кереев Т.К

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Оспанов А.К

М.П