Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«07» 09 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "KazLuxСтрой" Алматинская обл, Енбекшиказахский район, город Есик, улица Абай, строение 78. Лицензия:04173, II, от 30.10.2007 года***
наименование организации, юридический адрес

В лице ***Турганбаев Р.Б.- генерального директора ТОО "KazLuxСтрой"***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60 квартирного арендного жилого дома в микрорайоне «Куат», п. Отеген батыр Илийского района Алматинской области, ул. Рахымбаева А.М., участок № 29»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства Илийского района", 70400, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, Батталханова,8.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана:
ТОО "Алстройпроект", 18009066, 04.05.2018 г., Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства Илийского района", № 19 от 14.04.2020 года***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Единица измерения	По проекту		Фактически	
	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водопровода	Трубы ПЭ-127,3м Колодец - 2 шт.		Трубы ПЭ-127,3м Колодец - 2 шт.	
Наружные сети канализации	Трубопровод Чугунный - 18м Колодец - 3 шт.		Трубопровод Чугунный - 18м Колодец - 3 шт.	
Тепловые сети	Трубопровод 273х8 - 6м 76х5 - 172м 32х2 - 6,5м		Трубопровод 273х8 - 6м 76х5 - 172м 32х2 - 6,5м	
Сети электроснабжения	АСБ-970м АПВбШв-305м 2КТП-1компл		АСБ-970м АПВбШв-305м 2КТП-1компл	
Наружное освещение	АВБбШв-250м Опора-10шт Светильник-10шт		АВБбШв-250м Опора-10шт Светильник-10шт	
Наружные сети телефонизации	КС-ОКЛО-545м		КС-ОКЛО-545м	
Генеральный план	Асфальтовое покрытие - 2204м2, Тротуарное покрытие - 353м2, Синтетическое покрытие - 585м2. МАФ-28шт Газон-2867м2		Асфальтовое покрытие - 2204м2, Тротуарное покрытие - 353м2, Синтетическое покрытие - 585м2. МАФ-28шт Газон-2867м2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Водоснабжение объекта осуществляется от существующего водовода Ø300мм, проложенного по южной стороне земельного участка. Наружная хоз.-питьевая водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб Ø160х9,5 SDR17 S8 по СТ РК ИСО 4427-2004. Для установки запорной арматуры, запроектированы водопроводные колодцы. Размеры колодцев в плане определены габаритными размерами запорной арматуры и фасонных частей. Соединение запорной арматуры (задвижка) с полиэтиленовыми трубами производится в колодце, с помощью универсальной обжимной муфты. Трубопроводы внутри колодцев запроектированы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. В местах пересечения стен колодца ПЭ трубами устанавливаются стальные гильзы. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым, эластичным материалом. Для учета расхода холодной воды предусмотрен водомерный узел холодной воды с водомером Ду=40мм, который устанавливается в колодце, приближенном к врезке водопровода.

Канализация бытовая

Согласно техническим условиям сброс бытовой канализации осуществляется в существующий коллектор диам. 300мм, расположенную в восточной части от строящегося многоквартирного жилого дома. Наружная самотечная канализация запроектирована из трубы чугунные Ø100 по ГОСТ 6942-98. Все колодцы на сети бытовой канализации приняты одного диаметра 1500мм.

Тепловые сети

Трубопроводы теплосети запроектированы подземно в непроходных ж/б каналах. каналах, из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с контролем качества сварных швов неразрушающим методом. Трубопроводы, прокладываемые в

канале, изолируются в соответствии со СНиП 2.04.14-88 и типовой серии 7.903.9-3. Основной теплоизоляционный слой - минераловатные " М-15 толщиной 50мм. URSA маты из стекловолокна " Покровный слой- стеклопластик РСТ по ТУ 6-48-87-92. Антикоррозийное покрытие труб - изолом за 2 раза по холодной изольной мастике марки МРБ-Х-Т15 по грунту ГФ -021 ГОСТ 25129-82.

Внеплощадочные сети электроснабжения

Подключение проектируемого 2КТП-400-10/0,4кВ предусмотрено по кабельной линии: - от РУ-10кВ ТП-175. - от РП-10кВ. В территорий лабораторий предусмотрена установка 2КТП-400-10/0,4кВ на монолитный фундамент. Заземление проектируемого 2КТП-400-10/0,4кВ выполняется с помощью угловой стали размером 40х40х4мм2, и стали полосовой размером 40х4мм2. Электроснабжение 2КТП-400-10/0,4кВ выполняется кабельными линиями, алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 150мм2.

Наружное освещение

Наружное освещение выполнено светильниками типа РКУ-40-125УХЛ1 с натриевой лампой мощностью 125Вт каждый, установленными на опорах наружного освещения. Питание наружного освещения осуществляется от панели освещения установленной в РУ- 0,4кВ проектируемой подстанции.

Наружные сети телефонизации

Подвод внешних сетей телефонизации осуществляется по кабельной канализации от ближайшего колодца. Подключение к городским сетям предусмотрено от шкафа ОРШ-20/08 (ул.Жаугаш батыра, 17) согласно ТУ-№02-175/Т от 20.09.2017. До проектируемого объекта прокладывается 4-х волоконный кабель КС-ОКЛО-4. Кабель прокладывается частично по существующей канализации (от шкафа ОРШ-20/08 до колодца №1318), частично по проектируемой кабельной канализации (от колодца №1318 до проектируемого здания). Для проектируемой кабельной канализации применяется труба ПНД диаметром 110 мм

Благоустройство и озеленение участка

Все тротуары на территории предусмотрены с покрытием из бетонной плитки. На площадке предусмотрена посадка - кустарника можжевельника.На территории жилой застройки расположены парковки для автомашин, надземный паркинг, площадки для мусоросборников, детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадка. Проезды, парковки и площадки для мусоросборников имеют асфальтобетонное покрытие. Вдоль проездов предусмотрено устройство тротуаров. Площадки для отдыха и детские площадки оборудованы всем необходимым - скамьями, песочницами, горками и качелями. Покрытие детских и спортивной площадок - резинобитумное. Озеленение выполнено газоном, деревьями и кустарниками, произрастающими в данной местности.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27.04.2020г ;
месяц, год
окончание работ 03.09.2020г ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/ или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Тепловые сети»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ «Ілекоммуналдықшаруашылығы»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

АО «АЖК»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

филиал АО «Казахтелеком»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Илийского района»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60 квартирного арендного жилого дома в микрорайоне «Куат», п. Отеген батыр Илийского района Алматинской области, ул. Рахымбаева А.М., участок № 29»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор ТОО "KazLuxСтрой" ТурганбаевР.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Пронумеровано и прошнуровано

на _____листах