Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«31» 07 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "KazLuxСтрой" Алматинская обл, Енбекшиказахский район, город Есик, улица Абай, строение 78. Лицензия:04173, II, от 30.10.2007 года***
наименование организации, юридический адрес

В лице ***Турганбаев Р.Б.- генерального директора ТОО "KazLuxСтрой"***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Газоснабжение котельной средней школы №8 в с. Акши Илийского района Алматинской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ГУ "Отдел образования Илийского района" Катекеева Л.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Элай», 16003413, 16.02.2016 г., Рабочий проект.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ГУ "Отдел образования Илийского района", № 5 от 05.01.2020 г
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Единица измерения	По проекту		Фактически	
	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод	155		160	
Надземный газопровод	22		30	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Подземный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100ГАЗ SDR11 Ду 63х5,8 L=155,0 м с коэффициентом запаса прочности 2,8. Согласно таблице 2 МСП 4.03-103-2005 футляры под тратуарами и автомобильными дорогами запроектированы из труб ПЭ 100ГАЗ SDR11 Ду 110х10. Подземный полиэтиленовый газопровод проложен ниже зоны промерзание грунта.*

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 23.05.2020;
месяц, год
окончание работ 09.07.2020;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: 1,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/ или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными

лабораториями (центрами)(э к с п е р т н о е з а к л ю ч е н и е п р и л а г а е т с я)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Газоснабжение котельной средней школы №8 в с. Акши Илийского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор ТОО "KazLuxСтрой" Турганбаев Р.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.