Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Сноска. Форма в редакции приказа Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
РК 08.02.2021 №53

Декларация о соответствии

«30» 11 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "KazLuxСтрой", Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В, БИН/ИИН 070740011042,Тел.: 8 /727/ 311 54 61
наименование организации, юридический адрес

Генеральный директор Турганбаев Рустем Бексултанович,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
"Строительство электролиний новой застройки с.Каратогай, Мартукского района Актюбинской области"
Наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является
"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
в лице руководителя Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Energy KZ» (ЭнерджиКейзед)»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "СпецСтройСогласование" 77/05-11-2018
Наименование проектной организации, номер проекта

"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ориентировочная протяженность КЛ-10кВ	км	9,915		3,822	
Ориентировочная протяженность двухцепной ВЛЗ-10кВ	км	-		1,890	
Ориентировочная протяженность ВЛ-10кВ	км	-		3,666	
КТПН-10/0,4кВ 630кВА	компл	2		2	
КТПН-10/0,4кВ 400кВА	компл	1		1	
КТПН-10/0,4кВ 250кВА	компл	3		3	
КТПН-10/0,4кВ 160кВА	компл	3		3	
КТПН-10/0,4кВ 100кВА	компл	1		1	
РП-10кВ	компл	1		1	
КСО-2-10	компл	2		1	
КРН-IV-10У1	компл	-		1	
ВЛИ-0,4кВ	км	20.718		21,248	
уличные светодиодные светильники	шт	612		612	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

факт начала выпуска продукции с указанием объемов

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ориентировочная протяженность КЛ-10кВ-3822м; Ориентировочная протяженность двухцепной ВЛЗ-10кВ -1890м; Ориентировочная протяженность ВЛ-10кВ -3666м; КТПН-10/0,4кВ 630кВА-2 комплект; КТПН-10/0,4кВ 400кВА-1 комплект; КТПН-10/0,4кВ 250кВА-3комплекта.; КТПН-10/0,4кВ 160кВА-3 комплекта; КТПН-10/0,4кВ 100кВА-1 комплект; РП-10кВ-1комплект; КСО-2-10-1комплект; КРН-IV-10У1-1 комплект; ВЛИ-0,4кВ- 21,248км.; уличные светодиодные светильники-612шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «_01_» июня 2021года

окончание работ «1» декабрь 2021года
при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 %
и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
"Строительство электролиний новой застройки с.Каратогай, Мартукского района Актюбинской области" принять в эксплуатацию.
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "KazLuxСтрой" Турганбаев Рустем Бексултанович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Республика Казахстан город Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
KazLuxСтрой
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қаласы Қазақстан Республикасы