ФОРМА-2В

Генподрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А
Субпо**дрядчик:** ТОО "Каскад-2004", СКО, г. Нур-Султан, район Алматы, Массив VIP-Городок, дом 19
Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске
Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Акт приемки выполненных работ №1
за период с 01 мая по 31 мая 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Фундаменты. Блок А, Б, В						
	Раздел 1 Земляные работы							
2	**11-010101-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта		**515**	**97,64**	**50284**	**59,1**
								11840
		Итого по заработной плате					**20034**	
		Итого по эксплуатации машин					**47681**	
3	**11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;**	м3 грунта		**13**	**2226,94**	**28950**	**59,1**
								17109

	Итого по заработной плате				**28950**	
4 11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**528**	**27,82**	**14691**	**59,1**
						2787
	Итого по заработной плате				**4716**	
	Итого по эксплуатации машин				**14691**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**93 925**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				31 553	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				62 372	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 147	
	Накладные расходы I уровня, тенге				31 736	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				125 661	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 328	
	Итого, тенге				130 989	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 479	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**141 468**	
Раздел 4 Фундамент монолитный. Ф1:Ф15						
28 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	**49,3**	**24622,19**	**1213874**	**48,5**
						26202
	Итого по заработной плате				**54025**	
	Итого по материалам				**1135664**	
	Итого по эксплуатации машин				**31866**	
29 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	**88,11**	**30273,86**	**2667430**	**48,5**
						133043
	Итого по заработной плате				**274315**	
	Итого по материалам				**2308063**	
	Итого по эксплуатации машин				**108573**	
34 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**1,8929**	**13806,07**	**26133**	**48,5**

						11975
	Итого по заработной плате				**24691**	
	Итого по материалам				**521**	
	Итого по эксплуатации машин				**1292**	
37 11-070101-0106	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м -Ф12-9-2**	шт. сборных конструкций	**10**	**3407,36**	**34073**	**62,1**
						13614
	Итого по заработной плате				**21922**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**18708**	
39 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**50**	**731,32**	**36566**	**50,8**
						4619
	Итого по заработной плате				**9093**	
	Итого по материалам				**26990**	
	Итого по эксплуатации машин				**569**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**3 978 076**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				345 830	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				161 008	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 216	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 471 238	
	Накладные расходы I уровня, тенге				189 453	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 167 529	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				176 703	
	Итого, тенге				4 344 232	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				347 539	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 691 771**	
	Итого прямые затраты по смете				**4 072 001**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				377 383	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				223 380	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				60 363	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 471 238	
	Накладные расходы I уровня, тенге				221 189	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 293 190
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	182 031
Итого, тенге	4 475 221
Сметная прибыль (8 %), тенге	358 018

Итого по смете на подряд, тенге		**4 833 238,78**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,0241872755458	**Тенге**	**4950141,66**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**594017,00**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**5544158,66**

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____