Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2020 жылғы «15» 11 /
«15» 11 2020 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Каратас Майнинг», Лицензия I категории, №19006189 от 13.03.2019 года
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес)
Атынан/в лице **Директора – Майусов Айдын Серикович**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство линейного парка по улице Б. Саттарханова города Туркестан (корректировка) II очередь», г. Туркестан, ул. Б. Саттарханова**
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта
тапсырыс беруші/заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан», Руководитель – Тасов Жандос Калмурзаевич**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в

соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:
ТОО «Aqua Engineering», ТОО «Alex Green», ТОО «Stroy-Business LTD», ТОО «PQ2B Group»

ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Центр градостроительного проекта», шифр №72-2019/07-04

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а)
ТОО «Prof Expert Group», № PEG-0018/20 от 21.01.2020 года

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	9,5074		8,00475	
Площадь застройки	м2	1 442,0		1 442,0	
Площадь покрытия	м2	4 102.0		3 833,4	
Площадь озеленения	м2	62958.0		48266.4	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В проекте предложены следующие принципы благоустройства и озеленения территории линейного парка в г. Туркестан:

- организация пешеходного пространства и движения в пределах установленных границ парка;
- создание видовых площадок для целостного визуального восприятия пространства парка и окружающей застройки;
- создание экологического и эстетического качества пространства парка с использованием средств ландшафтного дизайна;
- формирование единой системы средств архитектурного дизайна с соответствующей характеру ансамблевой застройки;
- достижение оптимального баланса между пространствами для движения и отдыха;
-посадка зеленых насаждений в виде одиночных, групповыми и рядами деревьев и кустарников, цветников и газонов вдоль пешеходных аллей, променадов, дорожек и тротуаров.
- создание архитектурно-художественного образа парка, как стилистического фактора, при проведении его благоустройства и озеленения

1. Благоустройство и озеленение территории.

В процессе благоустройства Линейного парка задействовано один вариант покрытия: тротуарная плитка (3 833.4 $м^2$).

Помимо плитки используется бортовой камень БР 100.20.8 (3264.4 п.м.), БР 100.30.15 (1507.4 п.м.)

В проекте выделены четыре уровня озеленения:

- высадка деревьев в кол-ве 491 шт. (Айлан высочайший, Ясень согдианский, Ясень Деверсифолиа, Клен Емеральд Квин, Липа, Ива Бабилоника, Сосна черная), отделяющих рекреационные зоны от транзитных пешеходных зон;
- высадка декоративных кустарников в кол-ве 448 шт (тополь) формирующих локальные камерные пространства;
- создание газонов из газонной смеси «Туркестан-Азия», площадь газонного покрытия линейного парка составляет 40866.4 м2

Повышение качества среды линейного парка в проекте намечено с помощью ее оснащения объектами ландшафтного дизайна, МАФ и элементами благоустройства. К основным элементам ландшафтного дизайна предложенных в проекте относятся:

- газонное покрытие;
- зеленые насаждения в форме отдельных деревьев, кустарников, также их групп, цветников;
- МАФ - скамьи, урны;
- различные технические составляющие.

Функциональное зонирование

В процессе функционального зонирования на проектируемой территории линейного парка выделены следующие функциональные зоны:

– публичная зона;
– тематическая зона.

Рекреационная зона разделена на несколько частей

Площадки тихого отдыха предназначены для уединенных бесед, прогулок, спокойного времяпровождения.

В состав площадок активного и тихого отдыха входят:

- малые архитектурные формы (МАФ), скамейки, парклеты, вдоль пешеходных аллей-променадов, дорожек и тротуаров для прохожих, которые могут присесть и отдохнуть по пути куда-либо, на других посмотреть и показать себя;

- зеленая зона отдыха – места, где можно уединиться на мягкой травке за цветущими кустарниками, оставаясь в общественном пространстве;

Публичная зона

Публичная зона представлена открытыми общественными пространствами – скверами, парклетами, лавочками в тени, зелеными зонами, пешеходными пространствами, которые выходят на плазы сопредельными с линейным парком общественными зданиями. На территории открытых общественных пространств будут происходить регулярные, неформальные, добровольные, радостно-ожидаемые встречи индивидов вне рамок дома и работы. Здесь намечается проведение общественно-политических событий, народных гуляний, ярмарок, презентаций, создание ледовых городков зимой.

Тематическая зона

Совокупность минимальных предметно-пространственных комплексов, организуемых вокруг места притяжения людей (вход, выход, скамья, парклеты, достопримечательности, интересные элементы искусственной среды, жанровые скульптуры, арт-объекты и т.д.).

2. Электротехнические решения

Электроснабжение и электроосвещение I- этап

Наружные электрические сети 0,4кВ

Рабочий проект наружного электроснабжения 0,4кВ электроприёмников объекта «Разработка проектно-сметной документации на строительство линейного парка по улице Б. Саттарханова в городе Туркестан (корректировка) I - этап» выполнен на основании задания на проектирование, технических условий и плана благоустройства территории. Проект наружного электроснабжения площади выполнен по III категории надёжности. Точки подключения - проектируемая КТПН-1-0,4кВ 160кВА, проектируемая КТПН-2-0,4кВ 250кВА, проектируемая КТПН-3-0,4кВ 160кВА.

Для подключения к шинам 0,4кВ ТП предусмотрена установка панелей ЩО-70 с приборами учёта, с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Проектом предусмотрено электроснабжение всех проектируемых электроприёмников площади: шкаф электроосвещения, электрооборудование фонтанов, системы автоматизированного полива, подведены кабели к щитам для подключения электрооборудования во время проведения городских мероприятий - согласно задания на проектирование. Для подключения электрооборудования во время проведения городских мероприятий площади предусмотрена установка ящика металлического РУСМ 8116-43А0, 250А уличного исполнения на металлических рамах вблизи потребителей.

Расчет сечения кабельных линий выполнен по длительно-допустимому току проводников и по допустимому отклонению напряжения на клеммах электроприёмников. К прокладке принят кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции марки АВБбШв-1,0кВ. Прохождение кабеля под асфальтированными дорожками и при пересечении с другими подземными коммуникациями выполнены в ПНД трубе диаметром 110мм.

Основные технические показатели: общая длина кабелей 0,4кВ – 4 576 м.

состоит из комплекта автоматики, который обеспечивает защиту электрооборудования от перегрузок и дифференциальную защиту. Консервация системы полива Консервация системы полива производится при среднесуточной температуре не ниже +5С, и проводится путем продувки трубопроводов сжатым воздухом – воздушным компрессором. Компрессор подключается к выходному коллектору через кран, предварительно закрыв краны на входе и выходе насосов.

Основные технические показатели: общая площадь полива – 124 663.41 м2.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

1. Оборудование скважин

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/ Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **февраль 2020 г.**;
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **ноябрь 2020 г.**;
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц: **10**;

нақты/фактически, ай/месяц: **9**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні/ фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Туркестанские ЭС ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні/ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Мелдебеков Е.С.

подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Не требуется

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды/ Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Бурлекенова Жанерке Жолдасовна и соц. орлары

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні/ фамилия, имя, отчество (при наличии);

подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линейного парка по улице Б. Саттарханова города Туркестан (корректировка) II очередь»**

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады/готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Каратас Майнинг» – Майусов Айдын Серикович

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні/ фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)