Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от -8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» 08 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "KazLuxСтрой" Алматинская обл,Илийский район, п Отеген батыр, ул З.Батталханова 7В.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Турганбаева Р.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство, электрические сети в с.Алга Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» г Есик.
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Гражданпроект ЗИ», рабочий проект № 21-00
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» г Есик № 24 от 22.12.2020г
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди

Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	2		2	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	2		2	
Протяженность ВЛ-10кВ	км	0,463		0,463	
Опоры ВЛ-10кВ	шт	28		28	
Совместная подвеска ВЛ-10кВ+ВЛ-0,4кВ	км	0,314		0,314	
Протяженность ВЛ-0,4кВ	км	5,99		5,99	
Опоры ВЛ-0,4кВ	шт	105		105	
Протяженность 2-х цепной ВЛ-0,4кВ	км	0,804		0,804	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе:					
однокомнатных					
двухкомнатных					
трехкомнатных					
четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В настоящем выполнены сети электроснабжения ВЛ-10кВ, трансформаторные подстанции типа КТПН-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ. КТПН-10/кВ приняты с силовым трансформатором мощностью 250кВА.

Подключение проектируемых КТПН-10/0,4кВ выполнено от опоры №154 ВЛ-10кВ яч.3 ф. 2-37И и от №154 ВЛ-10кВ яч.3 ф. 8-58И. ВЛ-10кВ приняты с проводом марки СИП- 3(70мм2). Арматура для подвески проводов принята фирмы ENSTO. Опоры для подвески проводов СИП приняты на железобетонных стойках типа СВ-105-5.

ВЛ-0,4кВ от проектируемых КТПН-10/0,4кВ до жилых домов приняты с проводами марки СИП- 4расчетного сечения на одноцепных и двухцепных опорах согласно пособия.

Арматура для подвески проводов принята фирмы ENSTO.

Выполнен вынос ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ, попадающих в зону строительства.

Заземление опор ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполнено по типовому проекту 3.407-150.

Заземление КТПН выполняется из уголка стального 50х50х5мм и полосы стальной 40х4мм.

Основные технические показатели:
Категория электроснабжения- III.
Расчетная мощность -353кВт.
КТПН-250-10/0,4кВ-2шт.
Количество опор ВЛ-10кВ-28шт.
Количество опор ВЛ-0,4кВ-105шт.
Протяженность ВЛ-10кВ-0,463км.
Совместная подвеска ВЛ-10кВ+ВЛ-0,4кВ-0,314км.
Протяженность ВЛ-0,4кВ-5,99км.
Протяженность 2-х цепной ВЛ-0,4кВ-0,804км.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ -
(месяц, год)
окончание работ -
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____;
фактически, месяц: ____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 97 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК»

Г.А. Шнее ЕПЖ А.Шоенбай
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство, электрические сети в с.Алга Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО " KazLuxСтрой " **Турганбаев Р.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П. (при наличии)