Форма КС-3
Утверждена приказом министерства
национальной экономики Республики Казахстан

Заказчик: КГУ"Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"

Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»

Наименование строительства: Капитальный ремонт общежитияи и учебного корпуса КГУ "Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			243	09.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 199 657,55	52 856 837,10						6 342 820,45	
С начала строительство	51 954 186,25	46 387 666,30						5 566 519,96	
За отчетный период:	18 200 000,00	16 250 000,00						1 950 000,00	18 200 000,00

Заказчик:
КГУ"Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"
Зам.директор _____Ларин В.Г.

Подрядчик:
ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Директор _____Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Кокше2015"
_____ Конкашов С.Н.

Заказчик: КГУ"Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: Капитальный ремонт общежитияи и учебного корпуса КГУ "Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"

АКТ №3
выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Кровля (общежития)						
	1.2 Кровля						
19	**11-120101-0901**	**Жалоба настенные. Устройство**	м		**88**	**4627,28**	**407201**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,8625	75,9	756,11	57389
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03988	3,50944		3242
		Итого по заработной плате					**60631**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0135	1,188	1794,86	2132
						—	—
						853,65	1014
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,009625	0,847	3153,14	2671
						—	—
						1145,01	970
	33-010201-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,01675	1,474	3600,09	5307
						—	—
						853,65	1258
		Итого по эксплуатации машин					**10110**
	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	17,688	276,42	4889
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,025	2,2	346,82	763
	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,114	10,032	407,35	4087

	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	3,916	26034,52	101951
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,05896	75443,28	4448
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,7128	277206,65	197593
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,088	295123,74	25971
		Итого по материалам					**339702**
20	**11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000**	м2		**1580**	**213,29**	**336991**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	52,693	775,88	40883
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,5642		1464
		Итого по заработной плате					**42347**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0007	1,106	1794,86	1985
						853,65	944
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0002875	0,45425	3153,14	1432
						1145,01	520
		Итого по эксплуатации машин					**3417**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,2482	30	37
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,632	120,36	76
	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0632	67003,8	4235
	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0948	70963,9	6727
	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,3634	774946,48	281616
		ГОСТ 8515-75					

		Итого по материалам					292691
	1.3 Узел обхода трубы						
30	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, Огнезащита**	м3		**0,384**	**6117,19**	**2349**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	0,344448	765,68	264
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,00816		8
		Итого по заработной плате					**272**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,015	0,00576	1794,86	10
						853,65	5
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00625	0,0024	3153,14	8
						1145,01	3
		Итого по эксплуатации машин					**18**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,008832	30	0
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,004608	120,36	1
	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000384	67003,8	26
	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,0006528	70963,9	46
	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,0025728	774946,48	1994
		ГОСТ 8515-75					
		Итого по материалам					**2067**
31	**11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000**	м2		**21,76**	**213,29**	**4641**

	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	0,725696	775,88	563
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,0215424		20
		Итого по заработной плате					**583**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0007	0,015232	1794,86	27
						———	———
						853,65	13
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0002875	0,006256	3153,14	20
						———	———
						1145,01	7
		Итого по эксплуатации машин					**47**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,0171904	30	1
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,008704	120,36	1
	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0008704	67003,8	58
	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0013056	70963,9	93
	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0050048	774946,48	3878
		ГОСТ 8515-75					
		Итого по материалам					**4031**
		Итого прямые затраты по разделу 1					**751 182**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 099
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 592
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 734
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					638 491
		Накладные расходы I уровня, тенге					25 882
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					777 064
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					27 974
		Итого, тенге					805 038
		Сметная прибыль (8 %), тенге					64 403
		Итого по разделу на подряд, тенге					**869 441**
	Раздел 2 Кровля						

	1.2 Кровля на отметке 6,100						
7	11-100105-0101	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		40,7226	72887,83	2968180
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	25,415	1034,964879	736,99	762759
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	18,8342025		18302
		Итого по заработной плате					781062
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	22,39743	86,39	1935
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,275	11,198715	1794,86	20100
						853,65	9560
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,1875	7,6354875	3153,14	24076
						1145,01	8743
		Итого по эксплуатации машин					46111
	21-050307-1013	Проволка горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	178,364988	66,3	11826
	21-130209-0401	Гвозди строительные с полоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	293,20272	196,55	57629
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	137,642388	215,22	29623
	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	2,443356	35445,04	86605
	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	6,515616	35445,23	230948

	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	33,799758	40773,52	1378136
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,5474588	205870,68	318576
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,079816296	575926,68	45968
		Итого по материалам					**2159310**
9	**12-080101-2301**	**Обрешетка с прозорами из доски толщиной до 30 мм. Смета**	м2		**2231**	**498,61**	**1112410**
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,457	1019,567	704,47	718254
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	4,0158		3428
		Итого по заработной плате					**721682**
	31-050402-0301	Лебедки элетрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,0023	5,1313	36,04	185
						—	—
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0018	4,0158	1794,86	7208
						—	—
						853,65	3428
		Итого по эксплуатации машин					**7393**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	4,462	-	-
	21-130209-0401	Гвозди строительные с полоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	22,31	196,55	4385
	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	17,848	21424,13	382377
		Итого по материалам					**386763**
10	**11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2		**2200**	**861,65**	**1895620**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,10331	2427,282	775,88	1883280
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00313	6,886		5869
		Итого по заработной плате					**1889149**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,003125	6,875	1794,86	12340
						—	—

						853,65	5666
		Итого по эксплуатации машин					**12340**
12	**11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		**2231**	**608,08**	**1356633**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,65125	1452,93875	795	1155086
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	12,56053		13475
		Итого по заработной плате					**1168562**
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	81,98925	15,88	1302
						—	—
						-	-
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	181,26875	18,64	3379
						—	—
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,001375	3,067625	1794,86	5506
						—	—
						853,65	2619
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00425	9,48175	3153,14	29897
						—	—
						1145,01	10857
		Итого по эксплуатации машин					**40084**
	21-100103-9901	настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	2565,65	-	-
	21-130211-0414	Закрепка вытяжная коибнированная /алюминиевая головка, стольной стержены/4,8х8мм	шт	3,03	6759,93	1,46	9869
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,02	44,62	809,37	36114
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт	0,0071	15,8401	7290,33	115480
		Итого по материалам					**161463**
14	**11-120101-2003**	**Планки кровель коньковые. Устройство**	м2 планки		**300**	**1163,02**	**348907**

	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,3105	93,15	805,2	75004
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00213	0,639		675
		Итого по заработной плате					**75679**
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	24,075	18,64	449
						-	-
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	5,625	181,67	1022
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,000625	0,1875	1794,86	337
						853,65	160
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0015	0,45	3153,14	1419
		Итого по эксплуатации машин				1145,01	515
							3227
	21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобеи, коньки, сидовы, корнизные и троцевые плпнки, заглушки и т.д.	м2	0	0	-	-
	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСт 10174-90	м	2,06	618	391,68	242058
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,01	3	809,37	2428
	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 ммх80 мм	1000шт	0,00898	2,694	9721,63	26190
		3,5 мм х 25 мм					
		Итого по материалам					**270676**
16	**11-120101-2002**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки		**360**	**1486,75**	**535234**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,26197	94,3092	805,2	75938
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15725	56,61		64793

		Итого по заработной плате					**140731**
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10625	38,25	18,64	715
						—	—
						-	-
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	6,75	181,67	1226
						—	—
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,00025	0,09	1794,86	162
						—	—
						853,65	77
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00075	0,27	3153,14	851
						—	—
						1145,01	309
	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,15625	56,25	5322,25	299377
						—	—
						1145,01	64407
		Итого по эксплуатации машин					**302329**
	21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобеи, коньки, сидовы, корнизные и троцевые плпнки, заглушки и т.д.	м2	0	0	-	-
	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСт 10174-90	м	1,03	370,8	391,68	145235
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,01	3,6	809,37	2914
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 ммх38 мм	1000шт	0,00336	1,2096	7290,33	8818
		Итого по материалам					**156967**
18	**11-120101-2001**	**Планки кровель римыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство (примен)**	м планки		**40**	**1568,03**	**62723**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,38709	15,4836	805,2	12467
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22275	8,91		10198

		Итого по заработной плате					22668
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,15125	6,05	18,64	113
						—	—
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	1,875	-	-
						181,67	341
						—	—
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,000375	0,015	-	-
						1794,86	27
						—	—
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,001125	0,045	853,65	13
						3153,14	142
						—	—
	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,22125	8,85	1145,01	52
						5322,25	47102
						—	—
		Итого по эксплуатации машин				1145,01	10133
	21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобеи, коньки, сидовы, корнизные и троцевые плпнки, заглушки и т.д.	м2	0	0	-	**47725**
							-
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	м	0,025	1	809,37	809
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 ммх38 мм	1000шт	0,00253	0,1012	7290,33	738
	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 ммх80 мм	1000шт	0,00253	0,1012	9721,63	984
		Итого по материалам					**2531**
19	**11-120101-0506**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы		**80**	**953,44**	**76275**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,52314	41,8512	795	33272
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00438	0,3504		375

		Итого по заработной плате					33647
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	5,4	18,64	101
						—	—
						-	-
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	3,75	181,67	681
						—	—
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,001125	0,09	1794,86	162
						—	—
						853,65	77
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00325	0,26	3153,14	820
						—	—
						1145,01	298
		Итого по эксплуатации машин					**1764**
	21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобеи, коньки, сидовы, корнизные и троцевые плпнки, заглушки и т.д.	м2	0	0	-	-
	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСт 10174-90	м	1,03	82,4	391,68	32274
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	м	0,025	2	809,37	1619
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 ммх38 мм	1000шт	0,00673	0,5384	6354,42	3421
	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 ммх80 мм	1000шт	0,00673	0,5384	7290,33	3925
		Итого по материалам					**8965**
24	**11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистом**	м трубы		**270**	**1135,77**	**306658**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,334	360,18	765,68	275783
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00438	1,1826		5326
		Итого по заработной плате					**281109**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,005125	1,38375	1794,86	2484

						853,65	1181
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00325	0,8775	3153,14	2767
						1145,01	1005
	33-010201-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,013625	3,67875	3600,09	13244
		Итого по эксплуатации машин				853,65	3140
							18495
	21-050307-0210	Проволка стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	10,53	328,07	3455
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0	0	277206,65	0
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,03024	295123,74	8925
		Итого по материалам					**12380**
27	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**		**-0,1975**	**197519,15**	**-39010**
	1.2 Кровля на отметке 1.300						
28	**11-100105-0101**	**Стропила.Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,9184**	**72887,83**	**66941**
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	25,415	23,341136	736,99	17202
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	0,42476		413
		Итого по заработной плате					**17615**
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	0,50512	86,39	44
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,275	0,25256	1794,86	453
						853,65	216

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,1875	0,1722	3153,14	543
		Итого по эксплуатации машин				1145,01	197
	21-050307-1013	Проволка горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	4,022592	66,3	**1040** 267
	21-130209-0401	Гвозди строительные с полоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	6,61248	196,55	1300
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	3,104192	215,22	668
	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,055104	35445,04	1953
	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,146944	35445,23	5208
	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,762272	40773,52	31081
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,0348992	205870,68	7185
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001800064	575926,68	1037
		Итого по материалам					**48699**
29	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		**0,9184**	**6115,37**	**5617**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	0,8238048	765,68	631
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,019516		18

		Итого по заработной плате					**650**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,015	0,013776	1794,86	25
						853,65	12
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00625	0,00574	3153,14	18
						1145,01	7
		Итого по эксплуатации машин					**43**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,0211232	30	1
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0110208	120,36	1
	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0009184	67003,8	62
	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00156128	70963,9	111
	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00615328	774946,48	4768
		ГОСТ 8515-75					
		Итого по материалам					**4943**
30	**11-260301-0802**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовый (без стекловолокнистых материалов). Установка**	поверхности покрытия изоляции		**27**	**515,48**	**13917**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,16514	4,45878	775,88	3459
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00313	0,08451		72
		Итого по заработной плате					**3531**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,003125	0,084375	1794,86	151
						853,65	72
		Итого по эксплуатации машин					**151**
	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с либким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	2,00421	3938,22	7893
	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000м2	0,00115	0,03105	77745,42	2414

		Итого по материалам					**10307**
31	**12-080101-2301**	**Обрешетка с прозорами из доски толщиной до 30 мм. Смета**	м2		**27**	**498,61**	**13462**
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,457	12,339	704,47	8692
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0486		41
		Итого по заработной плате					**8733**
	31-050402-0301	Лебедки элетрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,0023	0,0621	36,04	2
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0018	0,0486	1794,86	87
		Итого по эксплуатации машин				853,65	41
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,054	-	**89**
	21-130209-0401	Гвозди строительные с полоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,27	196,55	53
	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	0,216	21424,13	4627
		Итого по материалам					**4681**
32	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке**	м2 кровли		**27**	**2241,84**	**60531**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,9665	53,0955	765,68	40654
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02438	0,65826		590
		Итого по заработной плате					**41245**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,005625	0,151875	1794,86	273
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,003625	0,097875	853,65 3153,14	130 309

						1145,01	112
	33-010201-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,015125	0,408375	3600,09	1470
						853,65	349
		Итого по эксплуатации машин					**2052**
	21-100102-9901	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобеи, коньки, ендовы, корнизные и троцевые плпнки, заглушки ГОСТ 14918-80	шт	0	0	-	-
	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,1458	35445,23	5168
	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,135	37843,06	5109
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00135	205870,68	278
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0108	277206,65	2994
	21-05032-0102	Поковки из квадратных заготовок оценкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0027	295123,74	797
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002862	1215531,96	3479
		Итого по материалам					**17825**
34	**11-120101-2002**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки		**7,4**	**1486,75**	**11001**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,26197	1,938578	805,2	1561
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15725	1,16365		1332
		Итого по заработной плате					**2893**

	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10625	0,78625	18,64	15
						———	———
						-	-
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,13875	181,67	25
						———	———
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,00025	0,00185	1794,86	3
						———	———
						853,65	2
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00075	0,00555	3153,14	17
						———	———
						1145,01	6
	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,15625	1,15625	5322,25	6154
						———	———
						1145,01	1324
		Итого по эксплуатации машин					**6214**
	21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобеи, коньки, сидовы, корнизные и троцевые плпнки, заглушки и т.д.	м2	0	0	-	-
	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСт 10174-90	м	1,03	7,622	391,68	2985
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,01	0,074	809,37	60
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 ммх38 мм	1000шт	0,00336	0,024864	7290,33	181
		Итого по материалам					**3226**
36	**11-120101-0901**	**Жалоба настенные. Устройство**	м		**7,4**	**4627,28**	**34242**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,8625	6,3825	756,11	4826
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03988	0,295112		273
		Итого по заработной плате					**5099**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0135	0,0999	1794,86	179
						———	———
						853,65	85

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,009625	0,071225	3153,14	225
						—	—
						1145,01	82
	33-010201-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,01675	0,12395	3600,09	446
						—	—
						853,65	106
		Итого по эксплуатации машин					**850**
	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	1,4874	276,42	411
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,025	0,185	346,82	64
	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,114	0,8436	407,35	344
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	0,3293	26034,52	8573
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,004958	75443,28	374
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,05994	277206,65	16616
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0074	295123,74	2184
		Итого по материалам					**28566**
38	**11-120101-2002**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки		**5**	**1486,6**	**7433**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,26197	1,30985	805,2	1055
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15725	0,78625		900
		Итого по заработной плате					**1955**
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10625	0,53125	18,64	10
						—	—
						-	-
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,09375	181,67	17

						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,00025	0,00125	1794,86	2
						853,65	1
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00075	0,00375	3153,14	12
						1145,01	4
	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,15625	0,78125	5322,25	4158
						1145,01	895
		Итого по эксплуатации машин					**4199**
	21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобеи, коньки, сидовы, корнизные и троцевые плпнки, заглушки и т.д.	м2	0	0	-	-
	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСт 10174-90	м	1,03	5,15	391,68	2017
	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,01	0,05	809,37	40
	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оценкованные, размерами 4,8 ммх38 мм	1000шт	0,00336	0,0168	7290,33	122
		Итого по материалам					**2179**
	1.3 Узел обхода трубы						
40	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции		**0,12**	**64200**	**7704**
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	25,875	3,105	743,36	2308
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,054		46
		Итого по заработной плате					**2354**
	34-030302-0301	Детали электрические	маш.-ч	0,2875	0,0345	11,32	0
						-	-

	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,0495	86,39	4
						—	—
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,054	1794,86	97
						—	—
						853,65	46
		Итого по эксплуатации машин					**101**
	21-130209-0401	Гвозди строительные с полоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,36	196,55	71
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,174	215,22	37
	21-070204-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0012	18565,06	22
	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1116	35445,04	3956
	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0144	37843,06	545
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,0003096	75443,28	23
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000372	205870,68	77
	21-130201-0904	Балты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0009	395629,44	356
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,0003612	575926,68	208
		Итого по материалам					**5295**
	1.5 Слуховое окно фронтон						
42	**11-100106-0101**	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно		**2**	**11211**	**22422**

	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,992	13,984	756,11	10573
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15725	0,3145		550
		Итого по заработной плате					**11123**
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,4	15,88	6
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,1375	0,275	1794,86	494
						853,65	235
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,1375	0,275	3153,14	867
						1145,01	315
		Итого по эксплуатации машин					**1367**
	21-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1	-	-
	21-130814-2214	Скобяные изделия	комплект	0	0	-	-
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,55	550
	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13338,49	1601
	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	26034,52	3124
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 44 мм и более,, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	26034,52	5207
		Итого по материалам					**10482**
43	**11-100106-0101**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровля		**20**	**2241,85**	**44837**

	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,9665	39,33	765,68	30114
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02438	0,4876		437
		Итого по заработной плате					**30551**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,005625	0,1125	1794,86	202
						—	—
						853,65	96
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,003625	0,0725	3153,14	229
						—	—
						1145,01	83
	33-010201-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,015125	0,3025	3600,09	1089
						—	—
						853,65	258
		Итого по эксплуатации машин					**1520**
	21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобеи, коньки, сидовы, корнизные и троцевые плпнки, заглушки и т.д.	м2	0	0	-	-
	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,108	35445,04	3828
	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,1	37843,06	3784
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001	205870,68	206
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,008	277206,65	2218
	21-05032-0102	Поковки из квадратных заготовок оценкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,002	295123,74	590
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00212	1215531,96	2577
		Итого по материалам					**13203**
		Итого прямые затраты по разделу 2					**8 911 738**
		в том числе					

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 153 803
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					500 511
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130 439
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 562 142
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 664 406
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 576 144
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					380 741
		Итого, тенге					10 956 885
		Сметная прибыль (8 %), тенге					876 551
		Итого по разделу на подряд, тенге					**11 833 436**
	Раздел 2 Фасад						
	2.1 Фасад						
48	**11-150-108-1808**	**Фасад здания из алюминовых панели. Облицовка фасадными панелями**	м2		**1585**	**644,29**	**1021198**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,40066	635,0461	775,88	492720
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00068	1,0778		1225
		Итого по заработной плате					**493945**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,000675	1,069875	3153,14	3373
		Итого по эксплуатации машин				1145,01	1225
							3373
	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт	2,6	4121	57,12	235392
	21-130816-3524	Салезка	шт	1,4	2219	130,56	289713
	21-060901-1601	Панели фасадные алюминевые	м2	0	0	8585,67	0
		Итого по материалам					**525105**
49	**11-150108-1901**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**238**	**1869,59**	**444963**

	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,45138	107,42844	775,88	83352
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	1,0778		204
		Итого по заработной плате					**83556**
	34-030302-0301	Детали электрические	маш.-ч	0,084375	20,08125	11,32	227
						-	-
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	1,1305	18,64	21
						-	-
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	2,23125	181,67	405
						-	-
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00075	0,1785	3153,14	563
		Итого по эксплуатации машин				1145,01	204
	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная 3,2х16 мм	шт	2,74	652,12	1	**1217** 652,12
	21-130211-0601	Шуруп-самиорез оцинкованный с полуферической головкой и прессшабой 4,2х16 мм	шт	1,37	326,06	1,03	336
	2-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 ммх40 мм	м	1,05	249,9	254,9	63700
	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	0,043	10,234	351,2	3594
	21-130814-1501	Планки угловая из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	249,9	480,42	120057
	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерныммм покрытием	м	1,05	249,9	688,5	172056
		Итого по материалам					**359743**

51	11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**115**	**1297,68**	**149233**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,45138	51,9087	775,88	40275
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	1,0778		99
		Итого по заработной плате					**40374**
	34-030302-0301	Детали электрические	маш.-ч	0,084375	9,703125	11,32	110
						—	—
						-	-
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,54625	18,64	10
						—	—
						-	-
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	1,078125	181,67	196
						—	—
						-	-
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00075	0,08625	3153,14	272
						—	—
						1145,01	99
		Итого по эксплуатации машин					**588**
	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная 3,2х16 мм	шт	2,74	315,1	1	315
	21-130211-0601	Шуруп-самиорез оцинкованный с полуферической головкой и прессшабой 4,2х16 мм	шт	1,37	157,55	1,03	162
	2-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 ммх40 мм	м	1,05	120,75	254,9	30779
	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	0,043	4,945	351,2	1737
	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	120,75	624,24	75377
		Итого по материалам					**108370**
	2.2 Цоколь						

52	11-1650106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной фасадными керамическими цветными плитами (типа "Кабанчик)**	м2		**216**	**2479,07**	**535479**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,9325	633,42	833,89	528203
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,0778		2724
		Итого по заработной плате					**530926**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	3,267	1410,5	4608
						———	———
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5т	маш.-ч	0,001375	0,297	756,11	2470
						3399,97	1010
						———	———
		Итого по эксплуатации машин				853,65	254
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,08		**5618**
	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,0864	84,66	91
	2-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 ммх40 мм	м	1,05	226,8	18139,98	1567
	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	0,043	9,288	254,9	57811
	21-130814-1501	Планки угловая из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	226,8	351,2	3262
		Итого по материалам				480,42	108959
54	**21-020401-2801**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50**	**м3**		**10**	**15804,62**	**171691**
55	**22-050102-0108**	**Смеси сухие-клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит**	**кг**		**250**	**203,59**	**158046**
61	**22-030301-0205**	**Подвесной потолок гигиенический из минирального волокна класса "стандарт" t-14мм в комплекте**	**м2**		**18**	**3574,47**	**50898**
64	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр1 диам от 3 до 5 мм**	**т**		**0,00216**	**236187,97**	**64340**
							510

66	21-040509-0101	**Плиты тратуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщ 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020**	м2		20,4	1481,14	30215
69	21-100102-0104	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 17608-91К=1,030**	м		21,7845	703,44	15324
70	21-100101-0701	**Металлочерепица, толщ оцинкованной стали 0,70 мм, толщ защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011К-1,106**	м2		24,332	2588,65	62987
77	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр1 диам от 3 до 5 мм**	т		0,0055	236187,97	1299
84	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр1 диам от 3 до 5 мм**	т		0,1152	236187,97	27209
86	21-040509-0101	**Плиты тратуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщ 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020**	м2		8,16	1481,14	12086
		Итого прямые затраты по разделу 2					**2 573 788**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 144 549
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 796
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 252
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 587 824
		Накладные расходы I уровня, тенге					13 456
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 587 244
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					93 141
		Итого, тенге					2 680 385
		Сметная прибыль (8 %), тенге					214 431
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 894 816**
		Итого прямые затраты по разделу 1-2					**12 236 708,19**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 397 450
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					524 899
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					139 425
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 788 457
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 703 744
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13 940 452,18
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					501 856,28
		Итого, тенге					14 442 308,46

		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 155 384,68
		Итого по разделу на подряд, тенге					**15 597 693,13**
	НДЗ РК8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%					187 172,32
		Итого по главе 1-8					**15 784 865,45**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,772%					437 556,47
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					16 222 421,92
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,113					18 055 555,60
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,89999999793					16 250 000,00
		НДС на 2017 год, - 12 %					1 950 000,00
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**18 200 000,00**

Заказчик:
КГУ "Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"
Зам.директор_____Ларин В.Г.

Подрядчик:
ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Директор_____Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Кокше2015"
_____Конкашов С.Н.