Форма КС-3
Утверждена приказом министерства
национальной экономики Республики Казахстан

Заказчик: КГУ"Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: Капитальный ремонт общежитияи и учебного корпуса КГУ "Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		243	09.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 199 657,55**	52 856 837,10						6 342 820,45	
С начала строительство	**57 999 506,25**	51 785 273,44						6 214 232,81	
За отчетный период:	**6 045 320,00**	5 397 607,15						647 712,86	**6 045 320,00**

Заказчик:

КГУ"Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"
Зам.директор _____Ларин В.Г.

Подрядчик:
ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Директор _____Шамахов Б.

Технадзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
_____Конкашов С.Н.

Заказчик: КГУ"Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: Капитальный ремонт общежитиян и учебного корпуса КГУ "Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1 Кровля (общежития)							
1.2 Кровля							
23	**11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения		**112**	**79,6**	**8915**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,06785	7,5992	785,44	5969
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00538	0,60256		558
		Итого по заработной плате					**6526**
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	2,646	173,16	458
						-	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,00175	0,196	1794,86	352
						853,65	167
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,001375	0,154	3153,14	486

					1145,01	17
33-010201-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,00225	0,252	3600,09	907
					853,65	215
	Итого по эксплуатации машин					**2203**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,003	0,336	-	-
21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,5824	1087,32	633
21-130812-1046	Электроды, d=6мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00056	197175,18	110
	Итого по материалам					**743**
24 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**		**0,333**	**197519,15**	**65774**
1.3 Узел обхода трубы						
26 12-080101-1808	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	**м**		**24**	**983,79**	**23611**
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,1478	3,5472	743,36	2637
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,024		19
	Итого по заработной плате					**2655**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0168	1410,5	24
					756,11	13
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0003	0,0072	1794,86	13
					853,65	6
	Итого по эксплуатации машин					**37**
21-130209-0401	Гвозди строительные с полоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,24	196,55	47
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,07536	277206,65	20890
	Итого по материалам					**20937**

1.2 Кровля на отметке 6,100

8 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		**40,7226**	**6115,37**	**249034**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	36,5281722	765,68	27969
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,86535525		812
	Итого по заработной плате					**28781**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,015	0,610839	1794,86	1096
					853,65	521
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00625	0,25451625	3153,14	803
					1145,01	291
	Итого по эксплуатации машин					**1899**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,9366198	30	28
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,4886712	120,36	59
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0407226	67003,8	2729
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,06922842	70963,9	4913
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,27284142	774946,48	211437
	Итого по материалам					**219166**
23 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000;**	м3 древесины в конструкции		**4462**	**213,29**	**951683**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	148,8077	775,88	115457
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	4,41738		4135

	Итого по заработной плате					**119592**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0007	3,1234	1794,86	5606
					853,65	2666
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0002875	1,282825	3153,14	4045
					1145,01	1469
	Итого по эксплуатации машин					**9651**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	3,52498	30	106
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	1,7848	120,36	215
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,17848	67003,8	11959
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,26772	70963,9	18998
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	1,02626	774946,48	795297
	Итого по материалам					**826575**
26 11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения		**500**	**79,6**	**39800**
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,06785	33,925	785,44	26646
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00538	2,69		2493
	Итого по заработной плате					**29140**
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	11,8125	173,16	2045
					-	-
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,00175	0,875	1794,86	1571
					853,65	747
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,001375	0,6875	3153,14	2168
					1145,01	787
33-010201-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,00225	1,125	3600,09	4050

					853,65	960
	Итого по эксплуатации машин					**9834**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,003	1,5	-	-
21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	2,6	1087,32	2827
21-130812-1046	Электроды, d=6мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,0025	197175,18	493
	Итого по материалам					**3320**
27 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**		**0,1385**	**197519,15**	**27356**
37 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000;**	**м3 древесины в конструкции**		**1580**	**213,29**	**336991**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	52,693	775,88	40883
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,5642		1464
	Итого по заработной плате					**42347**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0007	1,106	1794,86	1985
					853,65	944
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0002875	0,45425	3153,14	1432
					1145,01	520
	Итого по эксплуатации машин					**3417**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,2482	30	37
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,632	120,36	76
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0632	67003,8	4235
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0948	70963,9	6727
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,3634	774946,48	281616

	Итого по материалам					**292691**
41 12-080101-1808	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	м		**24**	**983,79**	**23611**
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,1478	3,5472	743,36	2637
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,024		19
	Итого по заработной плате					**2656**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0168	1410,5	24
					756,11	13
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0003	0,0072	1794,86	13
					853,65	6
	Итого по эксплуатации машин					**37**
21-130209-0401	Гвозди строительные с полоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,24	196,55	47
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,07536	277206,65	20890
	Итого по материалам					**20937**
45 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		**0,384**	**6115,37**	**2349**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	0,344448	765,68	264
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,00816		7
	Итого по заработной плате					**272**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,015	0,00576	1794,86	10
					853,65	5
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00625	0,0024	3153,14	8
					1145,01	3

	Итого по эксплуатации машин					**18**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,008832	30	0
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренных работ	кг	0,012	0,004608	120,36	1
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000384	67003,8	26
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,0006528	70963,9	46
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,0025728	774946,48	1994
	Итого по материалам					**2067**
46 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000;**	м3 древесины в конструкции		**21,76**	**213,29**	**4641**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	0,725696	775,88	563
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,0215424		20
	Итого по заработной плате					**582**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0007	0,015232	1794,86	27
					853,65	13
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0002875	0,006256	3153,14	20
					1145,01	7
	Итого по эксплуатации машин					**47**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,0171904	30	1
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренных работ	кг	0,0004	0,008704	120,36	1
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0008704	67003,8	58
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0013056	70963,9	93

21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0050048	774946,48	3878
	Итого по материалам					**4031**
49 11-150108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**434**	**1869,59**	**811402**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,45138	195,89892	775,88	151994
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	1,0778		373
	Итого по заработной плате					**152367**
34-030302-0301	Детали электрические	маш.-ч	0,084375	36,61875	11,32	415
					-	-
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	2,0615	18,64	38
					-	-
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	4,06875	181,67	739
					-	-
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,00075	0,3255	3153,14	1026
					1145,01	373
	Итого по эксплуатации машин					**2218**
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная 3,2х16 мм	шт	2,74	1841,28	1	1841
21-130211-0601	Шуруп-самиорез оцинкованный с полуферической головкой и прессшабой 4,2х16 мм	шт	1,37	594,58	1,03	612
2-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 ммх40 мм	м	1,05	455,7	254,9	116158
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	0,043	18,662	351,2	6554
21-130814-1501	Планки угловая из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	455,7	480,42	218927

21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерныммм покрытием	м	1,05	455,7	688,5	313749
	Итого по материалам					**657843**
2.2 Цоколь						
52 11-1650106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной фасадными керамическими цветными плитами (типа "Кабанчик)**	м2		**54**	**2479,07**	**133870**
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,9325	158,355	833,89	132051
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,0778		681
	Итого по заработной плате					**132732**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	0,81675	1410,5	1152
					756,11	618
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5т	маш.-ч	0,001375	0,07425	3399,97	252
					853,65	63
	Итого по эксплуатации машин					**1404**
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,27	84,66	23
21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,0216	18139,98	392
2-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 ммх40 мм	м	1,05	56,7	254,9	14453
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	0,043	2,322	351,2	815
21-130814-1501	Планки угловая из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	56,7	480,42	27240
	Итого по материалам					**42923**
	Итого прямые затраты по разделу 2					**2 679 060**
	в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	507 069
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 765
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 581
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 184 363
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 951 407
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 630 467
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	166 697
	Итого, тенге	4 797 164
	Сметная прибыль (8 %), тенге	383 773
	Итого по разделу на подряд, тенге	**5 180 937**
НДЗ РК8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	62 171,24
	Итого по главе 1-8	**5 243 107,85**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,772%	145 338,95
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	5 388 446,80
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,113	5 997 341,29
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,89999999793	5 397 607,15
	НДС на 2017 год, - 12 %	647 712,86
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**6 045 320,00**

Заказчик
КГУ"Агротехнический колледж №3 г.Кокшетау, с.Красный Яр"
Зам.директор _____Ларин В.Г.

Технадзор
ТОО "Кокшетау-2015"
_____Конкашов С.Н.

Подрядчик
ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
Директор _____Шамахов Б.