Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС - 3
представляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 года.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»

Ген.подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешит-Мелиоратор»

Договор: №13 от «24» февраля 2020 г.

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно в тенге	С начала года по отчетный месяц включительно в тенге	в том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	Всего за отчетный месяц	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»	60000000-00	60000000-00	53571428-57	6428571-43		60000000-00	53571428-57	6428571-43	
В том числе НДС 12%	6428571-43	6428571-43				6428571-43			
Удержание 5% стоимости выполненных работ	3000000-00	3000000-00	2678571-43	321428-57		3000000-00	2678571-43	321428-57	
Всего к оплате без НДС	50892857-14	50892857-14				50892857-14			
Оплата суммы НДС	6107142-86	6107142-86				6107142-86			
Всего к оплате	57000000-00	57000000-00	50892857-00	6107142-86		57000000-00	50892857-00	6107142-86	

Заказчик:

Руководитель
Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»

_____ **Дауытбеков М.А.**

Ген.подрядчик:

Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешит-Мелиоратор»

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Ген.подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области"

Договор: №13 от "24" февраля 2020 г.

АКТ
выполненных работ по объекту:
"Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области" за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Выполнение									
							С начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс.тенге	объем %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс.тенге	объем %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	Поселковая сеть водопровода	71114,984			71114,984	70%	49448,136			49448,136	70%	49448,136			49448,136
2	02-02	Сервисные сети водопровода	21009,561			21009,561	23%	4787,287			4787,287	23%	4787,287			4787,287
		Всего по главе	**92124,545**			**92124,545**	**59%**	**54235,423**			**54235,423**	**59%**	**54235,423**			**54235,423**
		Итого по главам 1-7	**92124,545**			**92124,545**	**59%**	**54235,423**			**54235,423**	**59%**	**54235,423**			**54235,423**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1197,619			1197,619	59%	705,060			705,060	59%	705,060			705,060
		Итого по главе	**1197,619**			**1197,619**	**59%**	**705,060**			**705,060**	**59%**	**705,060**			**705,060**
		Итого по главам 1-8	**93322,164**			**93322,164**	**59%**	**54940,483**			**54940,483**	**59%**	**54940,483**			**54940,483**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1091,869			1091,869	59%	642,804			642,804	59%	642,804			642,804
		Всего по главе	**1091,869**			**1091,869**	**59%**	**642,804**			**642,804**	**59%**	**642,804**			**642,804**
		Итого по главам 1-9	**94414,033**			**94414,033**	**59%**	**55583,287**			**55583,287**	**59%**	**55583,287**			**55583,287**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	1888,281			1888,281	59%	1111,666			1111,666		1111,666			1111,666
		Итого сметная стоимость	**96302,314**			**96302,314**	**59%**	**56694,953**			**56694,953**	**59%**	**56694,953**			**56694,953**

6	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	101107,424			101107,424	59%	59523,810			59523,810	59%	59523,810			59523,810
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			12132,891	12132,891	59%			7142,857	7142,857	59%			7142,857	7142,857
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	101107,424		12132,891	113240,315	59%	59523,810		7142,857	66666,667	59%	59523,810		7142,857	66666,667
		Коэффициент понижения %	0,90		0,90	0,90		0,90		0,90	0,90		0,90		0,90	0,90
		С учетом коэффициента понижения	90996,68160		10919,60179	101916,28339	59%	53571,429		6428,571	60000,000	59%	53571,429		6428,571	60000,000
		Сумма гарантии на качество 5%	4549,834		545,980	5095,814	59%	2678,571		321,429	3000,000	59%	2678,571		321,429	3000,000
		Итого к оплате						50892,857		6107,143	57000,000		50892,857		6107,143	57000,000

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района Т.Рыскулова"
с.Кулан, ул. Жибек Жолы, 75
БИН 050240006596
ИИК KZ74070103KSN2105000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитете Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ Дауытбеков М.А.

м.п.

Ген.подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор"
РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Туркистан,36
БИН 070540008808
ИИК KZ148560000000400739
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ Шамахов Б.Ы.

м.п.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
г.Тараз, ул. Колбасшы Койгельди, 95
БИН 150140000042
ИИК KZ57998TTB0000257872
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jýsan Bank"

Директор

_____ Умбеткалиев М.Т.

м.п.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Табыс-Жоба"
г.Тараз, ул. Абая, 149
БИН 101240007295
ИИК KZ836017161000000962
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ Махатов Н.С.

м.п.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова"

(организация, адрес, телефон)

Ген.подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.РыскуловаЖамбылской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.РыскуловаЖамбылской области"

(наименование)

Договор подряда: №13 от 24.02.2020 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Поселковая сеть водопровода (ЛС №02-01-01)									
		Водопровод В1									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+ уширения под колодцы	м3 грунта	20967,12769	138,57	131,93	2905376	2766294	–	543879	3725196
					6,63	29,39	139083	616306		275940	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2+приямки	м3 грунта	629,0138306	1592,98	–	1002004	–	–	721443	1861323
					1592,98	–	1002004	–		137876	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1149,0939	631,01	–	725084	–	–	522060	1346916
					631,01	–	725084	–		99772	

4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16978,92918	13,13	13,13	222991	222991	--	59207	304773
					--	4,84	--	82231		22576	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16978,92918	129,77	62,27	2203271	1057193	--	1167257	3640170
					67,50	27,98	1146078	475113		269642	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3461,909487	201,81	195,12	698657	675481	241	133436	898660
					6,63	46,91	22935	162393		66567	
7	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	5531,871571	834,00	--	4613581	--		--	4982667
					--	--	--	--		369086	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	725,4614581	3323,03	147,95	2410727	107328	1697363	626772	3280498
					835,38	37,31	606036	27067		243000	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	7,07	291444,31	92219,99	2060511	651995	16362	1549096	3898376
					196910,00	24411,54	1392154	172590		288769	
10	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10153,227	1346,00	--	13666244	--	13666244	--	14759543
					--	--	--	--		1093299	
11	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325x6 мм	м	82,5288	14215,00	--	1173147	--	1173147	--	1266999
					--	--	--	--		93852	
12	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,0822	4199124,37	272062,79	345168	22364	292490	33611	409081
					368781,00	44238,25	30314	3636		30302	
13	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	74	28379,04	3071,37	2100049	227281	1303385	567594	2881055
					7694,37	53,30	569383	3944		213411	
		Колодец мокрый ф1500мм-3шт									
14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13849,00	--	41547	--	41547	--	44871
					--	--	--	--		3324	

15	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18868,00	–	56604	–	56604	–	61132
					–	–	–	–		4528	
16	2104-0301-0305 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт.	3	18805,00	–	56415	–	56415	–	60928
					–	–	–	–		4513	
17	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20377,00	–	61131	–	61131	–	66021
					–	–	–	–		4890	
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1808,00	–	5424	–	5424	–	5858
					–	–	–	–		434	
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13849,00	–	41547	–	41547	–	44871
					–	–	–	–		3324	
20	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	3	19408,00	–	58224	–	58224	–	62882
					–	–	–	–		4658	
21	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,05124	550829,00	–	28224	–	28224	–	30482
					–	–	–	–		2258	
22	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	9	599,00	–	5391	–	5391	–	5822
					–	–	–	–		431	
		Колодец водопроводный ф1500мм-44шт									
23	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	13849,00	–	609356	–	609356	–	658104
					–	–	–	–		48748	
24	2104-0301-0305 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт.	44	18805,00	–	827420	–	827420	–	893614
					–	–	–	–		66194	
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	20377,00	–	896588	–	896588	–	968315
					–	–	–	–		71727	
26	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	18868,00	–	830192	–	830192	–	896607
					–	–	–	–		66415	

27	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	3362,00	--	147928	--	147928	--	159762
					--	--	--	--		11834	
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	1808,00	--	79552	--	79552	--	85916
					--	--	--	--		6364	
29	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,75152	550829,00	--	413959	--	413959	--	447076
					--	--	--	--		33117	
30	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	3	18250,00	--	54750	--	54750	--	59130
					--	--	--	--		4380	
31	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	41	19408,00	--	795728	--	795728	--	859386
					--	--	--	--		63658	
32	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	132	599,00	--	79068	--	79068	--	85393
					--	--	--	--		6325	
		Колодец водопроводный ф2000мм-1шт									
33	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36984,00	--	36984	--	36984	--	39943
					--	--	--	--		2959	
34	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28477,00	--	28477	--	28477	--	30755
					--	--	--	--		2278	
35	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20692,00	--	41384	--	41384	--	44695
					--	--	--	--		3311	
36	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3362,00	--	3362	--	3362	--	3631
					--	--	--	--		269	
37	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1808,00	--	1808	--	1808	--	1953
					--	--	--	--		145	
38	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,01708	550829,00	--	9408	--	9408	--	10161
					--	--	--	--		753	
39	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
40	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	3	599,00	--	1797	--	1797	--	1941
					--	--	--	--		144	

		Переходы через арыки									
41	2301-0201-0313 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	9	55830,00	–	502470	–	502470	--	542668
					--	–	--	–		40198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39860955	5730927	23883378	5924355	49448136
							5633070	1543280	–	3662824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23139393				
	Материалы		Тенге				3309840				
	Всего заработная плата		Тенге					7176350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86256				
	Местные материалы		Тенге				3765719				
	Транспортные расходы		Тенге				4613581				
		Накладные расходы	Тенге				5924355				
		Сметная прибыль	Тенге				2325100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31388849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8200
		Сметная заработная плата	Тенге					7176350			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				451592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451592				
		Сметная прибыль	Тенге				36127				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				487719				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16269970				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16269970				
		Сметная прибыль	Тенге				1301598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17571568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49448136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8200
		Сметная заработная плата	Тенге					7176350			
		РАЗДЕЛ 2.Сервисные сети водопровода(ЛС №02-02-01)									
		Водопровод									
42	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	шт.	17	27318,00	–	464406	–	464406	--	501558
					--	–	--	–		37152	
		Водомерный узел									
43	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	м	1783,66	123,00	–	219390	–	219390	--	236941
					--	–	--	–		17551	
44	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	м	139,885	193,00	–	26998	–	26998	--	29158
					--	–	--	–		2160	
45	2301-0501-1405 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	м	223,715	287,00	–	64206	–	64206	--	69343
					--	–	--	–		5136	

46	2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	22,22	438,00	–	9732	–	9732	--	10511
					--	–	--	–		779	
		Колодец водопроводный ф1500мм-37шт									
47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	13849,00	–	512413	–	512413	--	553406
					--	–	--	–		40993	
48	2104-0301-0305 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт.	37	18805,00	–	695785	–	695785	--	751448
					--	–	--	–		55663	
49	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	20377,00	–	753949	–	753949	--	814265
					--	–	--	–		60316	
50	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	20984,00	–	776408	–	776408	--	838521
					--	–	--	–		62113	
51	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	3362,00	–	124394	–	124394	--	134346
					--	–	--	–		9952	
52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	1808,00	–	66896	–	66896	--	72248
					--	–	--	–		5352	
53	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	37	19408,00	–	718096	–	718096	--	775544
					--	–	--	–		57448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4432674	–	4432673	--	4787287
							--	–	--	354615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2929845				
	Местные материалы		Тенге				2929845				
		Сметная прибыль	Тенге				234388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3164233				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1502829				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1502829				
		Сметная прибыль	Тенге				120226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1623055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4787287				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54235423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5633070				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5730927			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1543280			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28316051		
		- Перевозка грузов	Тенге				4613581				
		- Накладные расходы	Тенге							5924355	
		- Сметная прибыль	Тенге							4017439	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**54 235 423**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге			705 060					
		Итого по главам 1-8	Тенге			**54 940 483**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			642 804					
		Итого по главам 1-9				**55 583 287**					
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				1 111 666					
		Итого				**56 694 953**					
		в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				**59 523 810**					
		Итого с понижающим коэф.0,9	Тенге			**53 571 428,57**					
		НДС 12%	Тенге			**6 428 571,43**					
		ИТОГО:	Тенге			**60 000 000,00**					

Заказчик:
КГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова"
с.Кулан, ул. Жибек Жолы, 75
БИН 050240006596
ИИК KZ74070103KSN2105000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитете Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ **Дауытбеков М.А.**

м.п.

Ген.подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Туркистан,36
БИН 070540008808
ИИК KZ148560000000400739
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ **Шамахов Б.Ы.**

м.п.