Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
подрядчиком заказчику и финансирующему банку.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Заказчик: КГУ«Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова»

Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»

Договор: №13 от 24 февраля 2020 г.

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно в тенге	С начала года по отчетный месяц включительно в тенге	в том числе			Всего за отчетный месяц в тенге	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»	91 307 291,00	91 307 291,00	81 524 366,96	9 782 924,04		31 307 291,00	27 952 938,39	3 354 352,61	
В том числе НДС 12%	9 782 924,04	9 782 924,04				3 354 352,61			
Удержание 5% стоимости выполненных работ	4 565 364,55	4 565 364,55	4 076 218,35	489 146,20		1 565 364,55	1 397 646,92	167 717,63	
Всего к оплате без НДС	77 448 148,61	77 448 148,61				26 555 291			
Оплата суммы НДС	9 293 777,83	9 293 777,83				3 186 635			
Всего к оплате	**86 741 926,45**	**86 741 926,45**	**77 448 148,61**	**9 293 777,83**		**29 741 926,45**	**26 555 291,47**	**3 186 634,98**	

Заказчик:
КГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель

_____ **Дауытбеков М.А.**

м.п.

Ген.подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор

_____ **Шамахов Б.Ы.**

м.п.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Ген.подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области"

Договор: №13 от "24" февраля 2020 г.

АКТ
выполненных работ по объекту:
"Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области" за май месяц 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Выполнение									
							С начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс.тенге	объем %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс.тенге	объем %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	Поселковая сеть водопровода	71114,984			71114,984	92%	65597,038			65597,038	23%	16148,902			16148,902
2	02-02	Сервисные сети водопровода	21009,561			21009,561	81%	16937,788			16937,788	58%	12150,501			12150,501
		Всего по главе	92124,545			92124,545	90%	82534,826			82534,826	31%	28299,403			28299,403
		Итого по главам 1-7	92124,545			92124,545	90%	82534,826			82534,826	31%	28299,403			28299,403
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1197,619			1197,619	90%	1072,953			1072,953	31%	367,892			367,892
		Итого по главе	1197,619			1197,619	90%	1072,953			1072,953	31%	367,892			367,892
		Итого по главам 1-8	93322,164			93322,164	90%	83607,779			83607,779	31%	28667,295			28667,295
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1091,869			1091,869	90%	978,211			978,211	31%	335,407			335,407
		Всего по главе	1091,869			1091,869	90%	978,211			978,211	31%	335,407			335,407
		Итого по главам 1-9	94414,033			94414,033	90%	84585,990			84585,990	31%	29002,703			29002,703
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	1888,281			1888,281	90%	1691,720			1691,720		580,054			580,054
		Итого сметная стоимость	96302,314			96302,314	90%	86277,710			86277,710	31%	29582,757			29582,757
6	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	101107,424			101107,424	90%	90582,631			90582,631	31%	31058,821			31058,821
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			12132,891	12132,891	90%			10869,916	10869,916	31%			3727,058	3727,058

		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	101107,424		12132,891	113240,315	90%	90582,631		10869,916	101452,546	31%	31058,821		3727,058	34785,879
		Коэффициент понижения %	0,90		0,90	0,90		0,90		0,90	0,90		0,90		0,90	0,90
		С учетом коэффициента понижения	90996,68160		10919,60179	101916,28339	90%	81524,368		9782,924	91307,292	31%	27952,939		3354,353	31307,291
		Сумма гарантии на качество 5%	4549,834		545,980	5095,814	90%	4076,218		489,146	4565,365	31%	1397,647		167,718	1565,365
		Итого к оплате						77448,149		9293,778	86741,927		26555,292		3186,635	29741,927

Заказчик:
КГУ "Отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова"
с.Кулан, ул. Жибек Жолы, 75
БИН 050240006596
ИИК KZ74070103KSN2105000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитете Казначейства МФ РК"

Руководитель
_____ **Дауытбеков М.А.**
м.п.

Ген.подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Туркистан,36
БИН 070540008808
ИИК KZ148560000000400739
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор
_____ **Шамахов Б.Ы.**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
г.Тараз, ул. Колбасшы Койгельди, 95
БИН 150140000042
ИИК KZ57998TTB0000257872
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jýsan Bank"

Директор
_____ **Умбеткалиев М.Т.**
м.п.

Авторский надзор:
ТОО"Табыс-Жоба"
г.Тараз, ул. Абая, 149
БИН 101240007295
ИИК KZ836017161000000962
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ **Махатов Н.С.**
м.п.

Эксперт Жазыкбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова"
(организация, адрес, телефон)

Ген.подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.РыскуловаЖамбылской области"
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.РыскуловаЖамбылской области"
(наименование)

Договор подряда: №13 от 24.02.2020 г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Поселковая сеть водопровода (ЛС №02-01-01)									
		Водопровод В1									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+ уширения под колодцы	м3 грунта	8719,667313	138,57	131,93	1208268	1150428	–	226185	1549209
					6,63	29,39	57841	256305		114756	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2+приямки	м3 грунта	261,5900194	1592,98	–	416707	–	–	300029	774074
					1592,98	–	416707	–		57339	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	484,7810999	631,01	–	305899	–	–	220247	568239
					631,01	–	305899	–		42092	

4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7163,090817	13,13	13,13	94076	94076	–	24978	128578
					–	4,84	--	34692		9524	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7163,090817	129,77	62,27	929518	446010	–	492444	1535719
					67,50	27,98	483509	200441		113757	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1439,715513	201,81	195,12	290553	280914	101	55492	373729
					6,63	46,91	9538	67535		27684	
7	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2310,728429	834,00	–	1927148	–		--	2081319
					–	–	--	–		154172	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	306,0585419	3323,03	147,95	1017040	45280	716085	264423	1383981
					835,38	37,31	255675	11419		102517	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,9005	291444,31	92219,99	845334	267484	6713	635524	1599326
					196910,00	24411,54	571137	70806		118469	
10	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием(футляр)	км	0,0822	1535502,60	766407,49	126218	62999	4891	78247	220822
					709583,00	251939,59	58328	20709		16357	
11	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	82,2	1058,94	7,02	87045	577	12512	73364	173241
					899,70	1,81	73956	149		12833	
12	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	31	28379,04	3071,37	879750	95212	546013	237776	1206928
					7694,37	53,30	238525	1652		89402	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,009	240624,62	64378,14	2166	579	7	1715	4191
					175595,00	16876,28	1580	152		310	
14	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	296,00	--	2691	--	2691	--	2906
					–	–	--	--		215	
15	2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5349,00	--	10698	--	10698	--	11554

					–	–	--	–		856	
16	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	81501,00	–	407505	–	407505	--	440105
					–	–	--	–		32600	
17	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПШТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	196540,00	–	982700	–	982700	--	1061316
					–	–	--	–		78616	
18	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2371,00	–	42678	–	42678	--	46092
					–	–	--	–		3414	
19	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1212,00	–	7272	–	7272	--	7854
					–	–	--	–		582	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1202,63	796,91	16837	11157	--	8428	27286
					405,72	202,37	5680	2833		2021	
21	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	725,00	–	5800	–	5800	--	6264
					–	–	--	–		464	
22	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1474,00	–	5896	–	5896	--	6368
					–	–	--	–		472	
23	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2745,00	–	5490	–	5490	--	5929
					–	–	--	–		439	
24	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,069	430086,52	96760,66	29676	6676	1222	23824	57780
					315630,00	33132,96	21778	2286		4280	
25	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	69	2394,00	–	165186	–	165186	--	178401
					–	–	--	–		13215	
26	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,069	200039,34	45155,90	13803	3116	5343	6212	21616
					77449,20	13494,73	5344	931		1601	
27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров	м3	0,38	21645,77	1657,46	8225	630	6099	1469	10470
					3938,13	311,36	1496	118		776	

		Колодец мокрый ф1500мм-3шт									
28	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,29	28827,27	8160,28	123669	35008	28136	72738	212120
					14108,50	3018,05	60525	12947		15713	
29	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,08424	163454,00	–	13769	–	13769	–	14871
					–	–	–	–		1102	
		Колодец водопроводный ф1500мм-44шт									
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	62,92	18888,59	8051,18	1188470	506580	164557	699293	2038785
					8222,08	3004,19	517333	189024		151021	
31	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,23552	163454,00	–	201951	–	201951	–	218107
					–	–	–	–		16156	
		Колодец водопроводный ф2000мм-1шт									
32	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,21	18888,59	8051,18	41744	17793	5780	24562	71610
					8222,08	3004,19	18171	6639		5304	
33	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья,сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02808	163454,00	–	4590	–	4590	–	4957
					–	–	–	–		367	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия									
34	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	15,4	317,45	230,05	4889	3543	–	2189	7644
					87,40	44,23	1346	681		566	
		Переходы через арыки									

35	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	368634,15	60865,33	2580	426	84	2189	5151
					295757,00	20070,90	2070	140		382	
36	1122-0301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	5870873,34	3662967,18	52838	32967	2806	24908	83966
					1896118,00	899436,90	17065	8095		6220	
37	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	552,00	–	3864	–	3864	--	4173
					–	–	--	–		309	
38	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,6	631,01	–	2272	–	–	1636	4220
					631,01	–	2272	–		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11474814	3061455	3360439	3477872	16148902
							3125777	887556	–	1196216	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9835034				
	Материалы		Тенге				1500346				
	Всего заработная плата		Тенге					4013332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220310				
	Транспортные расходы		Тенге				1927148				
		Накладные расходы	Тенге				3477873				
		Сметная прибыль	Тенге				1065033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14377940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4409
		Сметная заработная плата	Тенге					4013332			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1639780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1639780				
		Сметная прибыль	Тенге				131182				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1770962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16148902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4409
		Сметная заработная плата	Тенге					4013332			
		РАЗДЕЛ 2.Сервисные сети водопровода (ЛС №02-02-01)									
		Земляные работы									
39	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+ уширения под колодцы	м3 грунта	8860,24	138,57	131,93	1227747	1168974	–	229831	1574185
					6,63	29,39	58773	260437		116606	

40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2+приямки	м3 грунта	265,8072	1592,98	–	423424	–	–	304866	786553
					1592,98	–	423424	–		58263	
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	493,4524261	631,01	–	311371	–	–	224187	578403
					631,01	–	311371	–		42845	
42	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6894,894294	13,13	13,13	90553	90553	–	24043	123764
					–	4,84	–	33393		9168	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6894,894294	129,77	62,27	894716	429311	–	474006	1478220
					67,50	27,98	465405	192936		109498	
44	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1546,56	201,81	195,12	312115	301762	107	59611	401464
					6,63	46,91	10246	72547		29738	
45	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2474,496	834,00	–	2063730	–		–	2228828
					–	–	–	–		165098	
46	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	193,32	3323,03	147,95	642407	28601	452310	167021	874183
					835,38	37,31	161496	7213		64754	
		Водомерный узел									
47	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	2	240624,62	64378,14	481249	128756	1303	381093	931330
					175595,00	16876,28	351190	33753		68987	
		Колодец водопроводный ф1500мм-37шт									
48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	52,91	18888,59	8051,18	999396	425988	138378	588042	1714433
					8222,08	3004,19	435030	158952		126995	
49	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настил	м2 щитов	14,23205	5014,13	55,71	71361	793	66192	4638	82080

					307,44	21,75	4376	310		6080	
50	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиты. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	14,23205	4213,93	11,82	59973	168	48708	10046	75621
					779,69	4,63	11097	66		5602	
51	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	111	599,00	–	66489	–	66489	–	71808
					–	–	--	–		5319	
52	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,03896	163454,00	–	169822	–	169822	--	183408
					–	–	--	–		13586	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия									
53	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	20,4	317,45	230,05	6476	4693	–	2900	10126
					87,40	44,23	1783	902		750	
		Футляры									
54	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,003	386532,82	74759,13	1160	224	45	957	2286
					296926,00	25389,72	891	76		169	
55	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)	км трубопровода	0,058	430086,52	96760,66	24945	5612	1026	20026	48569
					315630,00	33132,96	18307	1922		3598	
56	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)	км трубопровода	0,005	682593,25	210982,29	3413	1055	254	2405	6284
					420840,00	65094,36	2104	325		465	
57	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,012	1218,00	–	3669	–	3669	--	3962
					–	–	--	–		293	
58	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	58,232	2394,00	–	139407	–	139407	--	150560
					–	–	--	–		11153	
59	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	5,02	3568,00	–	17911	–	17911	--	19344
					–	–	--	–		1433	

60	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,003	1079378,62	31328,65	3238	94	2512	628	4175
					210732,00	586,18	632	2		309	
61	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,058	1439626,67	32948,40	83498	1911	69305	12197	103351
					211765,00	660,48	12282	38		7656	
62	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,005	2189082,40	188025,58	10945	940	8683	1464	13402
					264448,00	31284,40	1322	156		993	
63	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	66	1058,94	7,02	69890	463	10047	58905	139099
					899,70	1,81	59380	120		10304	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	14	28379,04	3071,37	397307	42999	246587	107383	545064
					7694,37	53,30	107721	746		40375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8576214	2632898	1442755	2674249	12150501
							2436831	763893	–	900037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8415226				
	Материалы		Тенге				1045457				
	Всего заработная плата		Тенге					3200724			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236311				
	Транспортные расходы		Тенге				2063730				
		Накладные расходы	Тенге				2674250				
		Сметная прибыль	Тенге				887158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11976634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3587
		Сметная заработная плата	Тенге					3200724			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				160987				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160987				
		Сметная прибыль	Тенге				12879				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				173866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12150501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3587
		Сметная заработная плата	Тенге					3200724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28299403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5562608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5694353			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1651449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4803190		
		- Перевозка грузов	Тенге				3990877				
		- Накладные расходы	Тенге							6152123	

		- Сметная прибыль	Тенге							2096252	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**28 299 403**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге			367 892					
		Итого по главам 1-8	Тенге			**28 667 295**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			335 407					
		Итого по главам 1-9				**29 002 702**					
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				580 054					
		Итого				**29 582 756**					
		в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				**31 058 820**					
		Итого с понижающим коэф.0,9	Тенге			**27 952 938,39**					
		НДС 12%	Тенге			**3 354 352,61**					
		ИТОГО:	Тенге			**31 307 291,00**					

Заказчик:
КГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова"
с.Кулан, ул. Жибек Жолы, 75
БИН 050240006596
ИИК KZ74070103KSN2105000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитете Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ **Дауытбеков М.А.**

м.п.

Ген.подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Туркистан,36
БИН 070540008808
ИИК KZ148560000000400739
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ **Шамахов Б.Ы.**

м.п.