форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	40132,224	12835,129	40132,224	12835,129	40132,224	12835,129

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство гравийных дорог по ул.Актау, 0,318 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е7-3-4 (ДМ)	**Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0**	1	283,38	155,13	283	155	246	0,765	1
				128,25	47,14	128	47	140	0,19315	0
		шт								
2	Е7-3-4	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т**	1	1926,77	310,26	1927	310	491	1,53	2
				256,50	94,27	257	94	140	0,3863	0
		шт								
3	Е6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)**	0,3	7390,65	311,32	2217	93	175	2,82	1
				441,00	117,61	132	35	105	0,5744	0
		м3								
4	Е1-145-2	**Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом**	6360	1,41	1,41	8968	8968	1851	0	0
		м2		0	0,3	0	1908	97	0,00099	6
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
5	Е27-21-2	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)**	2046	98,42	0	201367	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
6	Е27-21-3	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)**	2046	76,31	0	156130	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
7	Е27-63-11	**Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)**	964	76,31	0	73563	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Атырау, 0,341 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
8	Е7-3-4 (ДМ)	**Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей**		283,38	155,13	567	310	491	0,765	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр	2	128,25	47,14	257	94	140	0,19315	0
		шт								
9	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	2	1926,77	310,26	3854	621	982	1,53	3
				256,50	94,27	513	189	140	0,3863	1
		шт								
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	0,7	7390,65	311,32	5173	218	411	2,82	2
				441,00	117,61	309	82	105	0,5744	0
		м3								
11	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	6820	1,41	1,41	9616	9616	1985	0	0
		м2		0	0,3	0	2046	97	0,00099	7
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
12	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2184	114,63	0	250352	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
13	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2184	76,31	0	166661	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
14	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1033	76,31	0	78828	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по пер.Караша, 0,11 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
15	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	2200	1,41	1,41	3102	3102	640	0	0
		м2		0	0,3	0	660	97	0,00099	2
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
16	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м из выемки в насыпь	35	4,85	4,85	170	170	57	0	0
				0	1,68	0	59	97	0,0055	0
		м3								
17	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кзкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	35	16,79	16,79	588	588	198	0,000	0
				0,00	5,83	0	204	97	0,01904	1
		м3 уплотненного грунта								
18	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	664	26,23	25,03	17417	16620	5108	0,008	5
				1,15	6,78	764	4502	97	0,0232	15
		м3								
19	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	1242	160,77	160,77	199676	199676	39930	0	0
				0	32,15	0	39930	100	0,06752	84
		тн								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
20		Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий		114,63	0	78522	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-21-2	толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	685	0	0	0	0	0	0	0
		м2								
21	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	685	76,31	0	52272	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
22	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	385	76,31	0	29379	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Тараз, 0,668 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
23	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79кВт в грунтах естественного залегания	1,336	1916,20	1916,20	2560	2560	372	0,000	0
				0,00	397,80	0	531	70	1,30000	2
		га								
24	Е1-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт с перемещение до 20м	1,336	1586,45	1586,45	2119	2119	541	0,00	0
				0,00	578,34	0	773	70	1,8900	3
		га								
25	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редкого кустрника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	1,336	4796,07	512,07	6408	684	3631	25,80	34
				3712,50	170,55	4960	228	70	0,5600	1
		га								
26	Е1-24-6	Снятие плодородного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт с перемещением до 10м	2672	6,01	6,01	16059	16059	5391	0,00	0
				0,00	2,08	0	5558	97	0,00681	18
		м3 грунта								
27	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	2672	19,02	19,02	50821	50821	17106	0,000	0
				0,00	6,60	0	17635	97	0,02156	58
		м3 грунта								
28	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	2672	6,01	6,01	16059	16059	5391	0	0
				0	2,08	0	5558	97	0,00681	18
		м3								
29	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	2672	19,02	19,02	50821	50821	17106	0,000	0
				0,00	6,60	0	17635	97	0,02156	58
		м3 уплотненного грунта								
30	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	13360,00	1,41	1,41	18838	18838	3888	0,0000	0
				0,00	0,30	0	4008	97	0,00099	13
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
31	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группыбульдозерами мощность 79кВт с		4,85	4,85	29	29	10	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещением до 10м из выемки в насыпь	6	0	1,68	0	10	97	0,0055	0
		м3								
32	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4;	6	16,79	16,79	101	101	34	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	5,83	0	35	97	0,01904	0
33	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1345	26,23	25,03	35279	33665	10346	0,008	11
		м3		1,15	6,78	1547	9119	97	0,0232	31
34	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2515	160,77	160,77	404337	404337	80857	0	0
		тн		0	32,15	0	80857	100	0,06752	170
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
35	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	4193	114,63	0	480644	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
36	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	4193	76,31	0	319968	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
37	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1897	76,31	0	144760	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Орынбор, 0,675 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
38	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5	2	767,07	439,12	1534	878	790	1,530	3
		опора		253,13	123,21	506	246	105	0,51500	1
39	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кзкс1=0,5;	0,1	2548,23	376,41	255	38	232	12,200	1
		км линии		2070,00	138,38	207	14	105	0,67500	0
40	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,060	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03000	2
41	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,1	5096,44	752,81	510	75	464	24,400	2
		км линии		4140,00	276,75	414	28	105	1,35000	0
42	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	13500,00	1,41	1,41	19035	19035	3929	0	0
		м2		0,00	0,30	0	4050	97	0,00099	13
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
43	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м из выемки в насыпь	218	4,85	4,85	1057	1057	355	0	0
		м3		0	1,68	0	366	97	0,0055	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	218	16,79	16,79	3660	3660	1233	0	0
				0,00	5,83	0	1271	97	0,01904	4
		м3 уплотненного грунта								
45	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3047	26,23	25,03	79923	76266	23438	0,008	24
				1,15	6,78	3504	20659	97	0,0232	71
		м3								
46	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	5698	160,77	160,77	916067	916067	183191	0	0
				0	32,15	0	183191	100	0,06752	385
		ти								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
47	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	4485	114,63	0	514116	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
48	Е27-21-3	Устройство верхнего слои двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	4485	76,31	0	342250	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
49	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1992	76,31	0	152010	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Сыр ана, 0,412 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
50	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5;	1	767,07	439,12	767	439	395	1,530	2
				253,13	123,21	253	123	105	0,51500	1
		опора								
51	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5;	0,05	2548,23	376,41	127	19	116	12,200	1
				2070,00	138,38	104	7	105	0,67500	0
		км линии								
52	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,060	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03000	1
		опора								
53	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,05	5096,44	752,81	255	38	232	24,400	1
				4140,00	276,75	207	14	105	1,35000	0
		км линии								
54	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	8240	1,41	1,41	11618	11618	2398	0	0
				0,00	0,30	0	2472	97	0,00099	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
55	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3535	26,23	25,03	92723	88481	27192	0,008	28
				1,15	6,78	4065	23967	97	0,0232	82
		м3								
56	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс		160,77	160,77	1062690	1062690	212512	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза	6610	0	32,15	0	212512	100	0,06752	446
		тн								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
57	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2554	114,63	0	292765	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
58	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2554	76,31	0	194896	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
59	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1284	76,31	0	97982	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Жайык, 0,506 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
60	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79кВт в грунтах естественного залегания	1,012	1916,20	1916,20	1939	1939	282	0,000	0
		га		0,00	397,80	0	403	70	1,30000	1
61	Е1-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт с перемещение до 20м	1,012	1586,45	1586,45	1605	1605	410	0,00	0
		га		0,00	578,34	0	585	70	1,8900	2
62	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редкого кустрника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	1,012	4796,07	512,07	4854	518	2751	25,80	26
		га		3712,50	170,55	3757	173	70	0,5600	1
63	Е1-24-6	Снятие плодородного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт с перемещением до 10м	2024	6,01	6,01	12164	12164	4084	0,00	0
		м3 грунта		0,00	2,08	0	4210	97	0,00681	14
64	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	2024	19,02	19,02	38496	38496	12958	0,000	0
		м3 грунта		0,00	6,60	0	13358	97	0,02156	44
65	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	2024	6,01	6,01	12164	12164	4084	0	0
		м3		0	2,08	0	4210	97	0,00681	14
66	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4;	2024	19,02	19,02	38496	38496	12958	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	6,60	0	13358	97	0,02156	44
67	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	10120	1,41	1,41	14269	14269	2945	0,0000	0
				0,00	0,30	0	3036	97	0,00099	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
70	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	3174	114,63	0	363836	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
71	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	3174	76,31	0	242208	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
72	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1489	76,31	0	113626	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
73	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5	4	767,07	439,12	3068	1756	1581	1,530	6
				253,13	123,21	1013	493	105	0,51500	2
		опора								
74	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5;	0,2	2548,23	376,41	510	75	464	12,200	2
				2070,00	138,38	414	28	105	0,67500	0
		км линии								
75	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,060	12
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03000	4
		опора								
76	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,2	5096,44	752,81	1019	151	928	24,400	5
				4140,00	276,75	828	55	105	1,35000	0
		км линии								
77	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0	4	283,38	155,13	1134	621	982	0,765	2
				128,25	47,14	513	189	140	0,19315	0
		шт								
78	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	4	1926,77	310,26	7707	1241	1964	1,53	6
				256,50	94,27	1026	377	140	0,3863	2
		шт								
79	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	1,4	7390,65	311,32	10347	436	821	2,82	4
				441,00	117,61	617	165	105	0,5744	1
		м3								
80	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	8040	1,41	1,41	11336	11336	2340	0	0
				0,00	0,30	0	2412	97	0,00099	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
81		Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий		114,63	0	285314	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-21-2	толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2489	0	0	0	0	0	0	0
		м2								
82	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2489	76,31	0	189936	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
83	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1174	76,31	0	89588	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Каспий 0,394 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
84	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5;	1	767,07	439,12	767	439	395	1,530	2
				253,13	123,21	253	123	105	0,515	1
		опора								
85	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кзкс1=0,5;	0,05	2548,23	376,41	127	19	116	12,2	1
				2070,00	138,38	104	7	105	0,675	0
		км линии								
86	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
87	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,05	5096,44	752,81	255	38	232	24,4	1
				4140,00	276,75	207	14	105	1,35	0
		км линии								
88	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0	1	283,38	155,13	283	155	246	0,765	1
				128,25	47,14	128	47	140	0,19315	0
		шт								
89	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	1	1926,77	310,26	1927	310	491	1,53	2
				256,50	94,27	257	94	140	0,3863	0
		шт								
90	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	0,3	7390,65	311,32	2217	93	176	2,82	1
				441,00	117,61	132	35	105	0,5744	0
		м3								
91	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	7880	1,41	1,41	11111	11111	2293	0	0
				0,00	0,30	0	2364	97	0,00099	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
92	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2557	114,63	0	293109	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
93		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий		76,31	0	195125	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-21-3	толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр 1=0,8; kзкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2557	0	0	0	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
94	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр 1=0,8; kзкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1292	76,31	0	98593	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 2, 0,237 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
95	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79кВт в грунтах естественного залегания	0,474	1916,20	1916,20	908	908	132	0,000	0
		га		0,00	397,80	0	189	70	1,30000	1
96	Е1-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт с перемещение до 20м	0,474	1586,45	1586,45	752	752	192	0,00	0
		га		0,00	578,34	0	274	70	1,8900	1
97	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редкого кустрника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	0,474	4796,07	512,07	2273	243	1288	25,80	12
		га		3712,50	170,55	1760	81	70	0,5600	0
98	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	948	6,01	6,01	5697	5697	1913	0	0
		м3		0	2,08	0	1972	97	0,00681	6
99	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ktpp 1=4; ktpm1=4; kзпр 1=4; kзкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4	948	19,02	19,02	18031	18031	6069	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	6,60	0	6257	97	0,02156	20
100	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	948	6,01	6,01	5697	5697	1913	0	0
		м3		0	2,08	0	1972	97	0,00681	6
101	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ktpp 1=4; ktpm1=4; kзпр 1=4; kзкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4	948	19,02	19,02	18031	18031	6069	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	6,60	0	6257	97	0,02156	20
102	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	4740	1,41	1,41	6683	6683	1379	0,0000	0
		м2		0,00	0,30	0	1422	97	0,00099	5
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
103	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1560	114,63	0	178823	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
104		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий		76,31	0	119044	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-21-3	толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; ксзс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1560	0	0	0	0	0	0	0
		м2								
105	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; ксзс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	721	76,31	0	55020	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 1, 0,263 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
106	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; ксзр 1=0,5; ксзс1=0,5; ксзм1=0,5; кмат1=0,5	2	767,07	439,12	1534	878	790	1,530	3
				253,13	123,21	506	246	105	0,515	1
		опора								
107	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; ксзр 1=0,5; ксзс1=0,5; ксзм1=0,5; кмат1=0,5	0,1	2548,23	376,41	255	38	232	12,2	1
				2070,00	138,38	207	14	105	0,675	0
		км линии								
108	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
		опора								
109	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,1	5096,44	752,81	510	75	464	24,4	2
				4140,00	276,75	414	28	105	1,35	0
		км линии								
110	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79кВт в грунтах естественного залегания	0,526	1916,20	1916,20	1008	1008	146	0,000	0
				0,00	397,80	0	209	70	1,30000	1
		га								
111	Е1-207-3	Стребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт с перемещение до 20м	0,526	1586,45	1586,45	834	834	213	0,00	0
				0,00	578,34	0	304	70	1,8900	1
		га								
112	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редкого кустрника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	0,526	4796,07	512,07	2523	269	1430	25,80	14
				3712,50	170,55	1953	90	70	0,5600	0
		га								
113	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	1052	6,01	6,01	6323	6323	2123	0	0
				0	2,08	0	2188	97	0,00681	7
		м3								
114	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; ксзр 1=4; ксзс1=4; ксзм1=4; кмат1=4	1052	19,02	19,02	20009	20009	6735	0,000	0
				0,00	6,60	0	6943	97	0,02156	23
		м3 уплотненного грунта								
115	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	1052	6,01	6,01	6323	6323	2123	0	0
				0	2,08	0	2188	97	0,00681	7
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4;	1052	19,02	19,02	20009	20009	6735	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	6,60	0	6943	97	0,02156	23
117	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	5260	1,41	1,41	7417	7417	1531	0	0
		м2		0,00	0,30	0	1578	97	0,00099	5
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
118	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1791	114,63	0	205302	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
119	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксир 1=0,8; кэкс1=0,8; ксим1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1791	76,31	0	136671	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
120	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксир 1=0,8; кэкс1=0,8; ксим1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1224	76,31	0	93403	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Строительство гравийных дорог по пер.Коктобе, 0,156 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
121	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; ксир 1=0,5; кэкс1=0,5; ксим1=0,5; кмат1=0	1	283,38	155,13	283	155	246	0,765	1
		шт		128,25	47,14	128	47	140	0,19315	0
122	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	1	1926,77	310,26	1927	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,3863	0
123	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	0,3	7390,65	311,32	2217	93	175	2,82	1
		м3		441,00	117,61	132	35	105	0,5744	0
124	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	3120	1,41	1,41	4399	4399	908	0	0
		м2		0	0,3	0	936	97	0,00099	6
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
125	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1050	114,63	0	120362	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
126	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксир 1=0,8; кэкс1=0,8; ксим1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1050	76,31	0	80126	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
127		Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см		76,31	0	36476	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-63-11	ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	478	0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Отырар, 0,273 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
128	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	5460	1,41	1,41	7699	7699	1589	0	0
		м2		0	0,3	0	1638	97	0,00099	6
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
129	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1751	114,63	0	200717	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
130	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1751	76,31	0	133619	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
131	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	821	76,31	0	62651	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Строительство гравийных дорог по пер. Отырар, 0,180 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
132	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	3600	1,41	1,41	5076	5076	1048	0	0
		м2		0,00	0,30	0	1080	97	0,00099	4
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
133	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1193	114,63	0	136754	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
134	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1193	76,31	0	91038	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
135	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	542	76,31	0	41360	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге	10574184	3310172	761184		250
	тенге	37794	731903	9145		1804
Материалы		7226218				
Всего заработная плата		769697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				**761184**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**381**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**114178**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**680122**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**12015491**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				180232				
		Итого:				**12195723**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 0,72%				87809				
		Выслуга лет 1%				121957				
		Оплата доп отпусков 0,4%				48783				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				380856				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**12835129**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**35129748**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				702595				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**35832343**				
		НДС 12%				4299881				
		ИТОГО:				**40132224**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: