форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	60455,665	19334,993	60455,665	19334,993	20323,441	6499,864

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство гравийных дорог по ул.Актау, 0,318 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
1	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
2	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	3	4515		13545				
		шт								
3	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	2	1100		2200				
		шт								
4	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Атырау, 0,341 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
5	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
6	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	3	4515		13545				
		шт								
7	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	2	1100		2200				
		шт								
8	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер.Караша, 0,11 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
9	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
10	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	3	4515		13545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
11	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	2	1100		2200				
		шт								
12	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Тараз, 0,668 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
13	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	3	3031		9093				
		шт								
14	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	11	4515		49665				
		шт								
15	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	8	1100		8800				
		шт								
16	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	3	1648		4944				
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Орынбор, 0,675 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
17	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	2	3031		6062				
		шт								
18	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	9	4515		40635				
		шт								
19	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	7	1100		7700				
		шт								
20	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	2	1648		3296				
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Сыр аня, 0,412 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
21	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	2	3031		6062				
		шт								
22	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	14	4515		63210				
		шт								
23	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	12	1100		13200				
		шт								
24	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35		1648		3296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Жайык, 0,506 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
25	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2920	26,23	25,03	76592	73088	22461	0,008	23
				1,15	6,78	3358	19798	97	0,0232	68
		м3								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
26	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
27	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	6	4515		27090				
		шт								
28	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	5	1100		5500				
		шт								
29	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
30	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	76	4,85	4,85	369	369	124	0	0
				0	1,68	0	128	97	0,0055	0
		м3								
31	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ktpp 1=4; ktpм1=4; kзпр 1=4; kзкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4	76	16,79	16,79	1276	1276	430	0	0
				0,00	5,83	0	443	97	0,01904	1
		м3 уплотненного грунта								
32	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	633	26,23	25,03	16604	15844	4869	0,008	5
				1,15	6,78	728	4292	97	0,0232	15
		м3								
33	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1184	51,75	51,75	61272	61272	12254	0	0
				0	10,35	0	12254	100	0,02174	26
		тн								
34	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	633	10,85	10,85	6868	6868	2309		
					3,76	0	2380	97	0,0123	8
		м3								
35	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	586	14,00	14,00	8204	8204	2728	0	0
				0,00	4,80	0	2813	97	0,01567	9
		м3 уплотненного грунта								
36	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу		6,97	6,97	4084	4084	1194	0,000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	586	0,00	2,10	0	1231	97	0,00685	4
		м3 уплотненного грунта								
37	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	586	14,12	12,00	8274	7032	2484	0,0122	7
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	949	1612	97	0,0122	7
38	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4824	8,55	4,43	41245	21370	22741	0,0279	135
		м2		4,12	0,74	19875	3570	97	0,0025	12
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
39	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	2	3031		6062				
		шт								
40	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	19	4515		85785				
		шт								
41	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	17	1100		18700				
		шт								
42	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	2	1648		3296				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Каспий 0,394 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
43	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1452	26,23	25,03	38086	36344	11169	0,008	12
		м3		1,15	6,78	1670	9845	97	0,0232	34
44	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2715	160,77	160,77	436491	436491	87287	0	0
		тн		0	32,15	0	87287	100	0,06752	183
45	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1452	10,85	10,85	15754	15754	5296		
		м3			3,76	0	5460	97	0,0123	18
46	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	1344	14,00	14,00	18816	18816	6258	0	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	6451	97	0,01567	21
47	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	1344	6,97	6,97	9368	9368	2738	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	2822	97	0,00685	9
48	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1344	14,12	12,00	18977	16128	5697	0,0122	16
				1,62	2,75	2177	3696	97	0,0122	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
49	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		8,55	4,43	40424	20945	22289	0,0279	132
		м2	4728	4,12	0,74	19479	3499	97	0,0025	12
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
50	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700		3031		3031				
		шт	1							
51	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600		4515		31605				
		шт	7							
52	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35		1100		6600				
		шт	6							
53	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35		1648		1648				
		шт	1							
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 2, 0,237 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
54	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		26,23	25,03	97497	93037	28592	0,008	30
		м3	3717	1,15	6,78	4275	25201	97	0,0232	86
55	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза		160,77	160,77	1117512	1117512	223475	0	0
		тн	6951	0	32,15	0	223475	100	0,06752	469
56	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м		10,85	10,85	40329	40329	13557		
		м3	3717		3,76	0	13976	97	0,0123	46
57	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн		14,00	14,00	48160	48160	16017	0,000	0
		м3 уплотненного грунта	3440	0,00	4,80	0	16512	97	0,01567	54
58	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5		6,97	6,97	23977	23977	7007	0,000	0
		м3 уплотненного грунта	3440	0,00	2,10	0	7224	97	0,00685	24
59	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		14,12	12,00	48573	41280	14582	0,0122	42
		м3 уплотненного грунта	3440	1,62	2,75	5573	9460	97	0,0122	42
60	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		8,55	4,43	24316	12599	13407	0,0279	79
		м2	2844,00	4,12	0,74	11717	2105	97	0,0025	7
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
61	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700		3031		3031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1							
62	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600 шт	7	4515		31605				
63	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35 шт	6	1100		6600				
64	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35 шт	1	1648		1648				
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 1, 0,263 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
65	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3	2585	26,23 1,15	25,03 6,78	67805 2973	64703 17526	19884 97	0,008 0,0232	21 60
66	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза тн	4834	160,77 0	160,77 32,15	777162 0	777162 155413	155413 100	0 0,06752	0 326
67	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м м3	2585	10,85	10,85 3,76	28047 0	28047 9720	9428 97	0,0123	32
68	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн м3 уплотненного грунта	2392	14,00 0,00	14,00 4,80	33488 0	33488 11482	11137 97	0 0,01567	0 37
69	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ktpp 1=5; ktpm1=5; kзпр 1=5; kзкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5 м3 уплотненного грунта	2392	6,97 0,00	6,97 2,10	16672 0	16672 5023	4873 97	0,000 0,00685	0 16
70	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотненного грунта	2392	14,12 1,62	12,00 2,75	33775 3875	28704 6578	10139 97	0,0122 0,0122	29 29
71	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3156	8,55 4,12	4,43 0,74	26984 13003	13981 2335	14878 97	0,0279 0,0025	88 8
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
72	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700 шт	1	3031		3031				
73	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600 шт	7	4515		31605				
74	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	6	1100		6600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
75	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер.Коктобе, 0,156 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
76	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	438	26,23	25,03	11489	10963	3369	0,008	10
				1,15	6,78	504	2970	97	0,0232	29
		м3								
77	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	819	160,77	160,77	131671	131671	26331	0	0
				0	32,15	0	26331	100	0,06752	156
		тн								
78	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	438	10,85	10,85	4752	4752	1597		
					3,76	0	1647	97	0,0123	5
		м3								
79	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	406	14,00	14,00	5684	5684	1890	0,000	0
				0,00	4,80	0	1949	97	0,01567	18
		м3 уплотненного грунта								
80	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см kгрр 1=5; kгрм1=5; kзир 1=5; kзкс1=5; kзнм1=5; kмат1=5	406	6,97	6,97	2830	2830	827	0,000	0
				0,00	2,10	0	853	97	0,00685	8
		м3 уплотненного грунта								
81	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	406	14,12	12,00	5733	4872	1721	0,0122	14
				1,62	2,75	658	1117	97	0,01220	14
		м3 уплотненного грунта								
82	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1872,00	8,55	4,43	16006	8293	8825	0,0279	14
				4,12	0,74	7713	1385	97	0,0025	14
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
83	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
84	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	7	4515		31605				
		шт								
85	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	6	1100		6600				
		шт								
86	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
87	4-1-89	Каркасные сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 ВР-I d=4мм	0,0174	50800		884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
		Строительство гравийных дорог по ул.Отырар, 0,273 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
88	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м из выемки в насыпь	120	4,85	4,85	582	582	196	0	0
				0	1,68	0	202	97	0,0055	1
		м3								
89	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кзкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	120	16,79	16,79	2015	2015	679	0	0
				0,00	5,83	0	700	97	0,01904	2
		м3 уплотненного грунта								
90	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1121	26,23	25,03	29404	28059	8623	0,008	10
				1,15	6,78	1289	7600	97	0,0232	29
		м3								
91	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2096	160,77	160,77	336974	336974	67386	0	0
				0	32,15	0	67386	100	0,06752	142
		тн								
92	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1121	10,85	10,85	12163	12163	4089		
					3,76	0	4215	97	0,0123	14
		м3								
93	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	1037	14,00	14,00	14518	14518	4828	0,000	0
				0,00	4,80	0	4978	97	0,01567	16
		м3 уплотненного грунта								
94	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	1037	6,97	6,97	7228	7228	2112	0,000	0
				0,00	2,10	0	2178	97	0,00685	7
		м3 уплотненного грунта								
95	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1037	14,12	12,00	14642	12444	4396	0,0122	13
				1,62	2,75	1680	2852	97	0,0122	13
		м3 уплотненного грунта								
96	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3276,00	8,55	4,43	28010	14513	15444	0,0279	91
				4,12	0,74	13497	2424	97	0,0025	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
97	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	2	3031		6062				
		шт								
98	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	4	4515		18060				
		шт								
99	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	6	1100		6600				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер. Отырар, 0,180 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	41	4,85	4,85	199	199	67	0	0
				0	1,68	0	69	97	0,0055	0
		м3								
101	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	41	16,79	16,79	688	688	232	0	0
				0,00	5,83	0	239	97	0,01904	1
		м3 уплотненного грунта								
102	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	189	26,23	25,03	4957	4731	1454	0,008	2
				1,15	6,78	217	1281	97	0,0232	4
		м3								
103	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	353	160,77	160,77	56752	56752	11349	0	0
				0	32,15	0	11349	100	0,06752	24
		тн								
104	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	189	10,85	10,85	2051	2051	689		
					3,76	0	711	97	0,0123	2
		м3								
105	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	175	14,00	14,00	2450	2450	815	0	0
				0,00	4,80	0	840	97	0,01567	3
		м3 уплотненного грунта								
106	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	175	6,97	6,97	1220	1220	356	0,000	0
				0,00	2,10	0	368	97	0,00685	1
		м3 уплотненного грунта								
107	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	175	14,12	12,00	2471	2100	742	0,0122	2
				1,62	2,75	284	481	97	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта								
108	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2160	8,55	4,43	18468	9569	10183	0,0279	60
				4,12	0,74	8899	1598	97	0,0025	5
		м2								
				РАЗДЕЛ 4. Обустройство						
109	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
110	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	4	4515		18060				
		шт								
111	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	3	1100		3300				
		шт								
112	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**4557485**	**3770222**	**933405**		**991**
			тенге			**124392**	**819329**	**34181**		**2639**
		Материалы				**662871**				
		Всего заработная плата				**943721**				
		Накладные расходы				**933405**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**467**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**140011**			
		Непормируемые и непредвиденные затраты				**329453**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**5820343**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				87305				
		Итого:				**5907648**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 0,72%				42535				
		Выслуга лет 1%				59076				
		Оплата доп отпусков 0,4%				23631				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				466974				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**6499864**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**17790127**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				355803				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**18145930**				
		НДС 12%				2177512				
		ИТОГО:				**20323441**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: