форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	100489,668	32138,709	100489,668	32138,709	40034,003	12803,716

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство гравийных дорог по ул.Актау, 0,318 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
1	Е1-17-7	**Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы**	1239	26,23	25,03	32499	31012	9531	0,008	10
		м3		1,15	6,78	1425	8400	97	0,0232	29
2	П8-20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза**	2317	160,77	160,77	372504	372504	74492	0	0
		тн		0	32,15	0	74492	100	0,06752	156
3	Е1-35-1	**Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м**	1239	10,85	10,85	13443	13443	4519		
		м3			3,76	0	4659	97	0,0123	15
4	Е1-130-1	**Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн**	1147	14,00	14,00	16058	16058	5340	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	5506	97	0,01567	18
5	Е1-130-7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см kгрр 1=5; kгрм1=5; kзпр 1=5; kэкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5**	1147	6,97	6,97	7995	7995	2336	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	2409	97	0,00685	8
6	Е1-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1147	14,12	12,00	16196	13764	4862	0,0122	14
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1858	3154	97	0,01220	14
7	Е1-145-12	**Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	3816,00	8,55	4,43	32627	16905	17989	0,0279	106
		м2		4,12	0,74	15722	2824	97	0,0025	10
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
8	Е27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	687	854,26	68,13	586877	46805	31194	0,144	99
		м3		21,38	12,76	14688	8766	133	0,0438	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	2046	32,42	12,65	66331	25882	19620	0,0234	48
		м2		3,56	3,65	7284	7468	133	0,01325	27
10	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксир 1=0,8; кэкс1=0,8; ксим1=0,8; кмат1=0,8	2046	13,89	9,48	28419	19396	18776	0,02872	59
		м2		4,41	2,49	9023	5095	133	0,00897	18
11	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксир 1=0,8; кэкс1=0,8; ксим1=0,8; кмат1=0,8	964	20,13	16,3	19405	15713	10449	0,02536	24
		м2		3,83	4,32	3692	4164	133	0,01626	16
		Строительство гравийных дорог по ул.Атырау, 0,341 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
12	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-	1090	26,23	25,03	28591	27283	8384	0,008	9
		м3		1,15	6,78	1254	7390	97	0,0232	25
13	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2038	160,77	160,77	327649	327649	65522	0	0
		тн		0	32,15	0	65522	100	0,06752	138
14	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1090	10,85	10,85	11827	11827	3975		
		м3			3,76	0	4098	97	0,0123	13
15	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	1008	14,00	14,00	14112	14112	4693	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	4838	97	0,01567	16
16	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; ксир 1=5; кэкс1=5; ксим1=5; кмат1=5	1008	6,97	6,97	7026	7026	2053	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	2117	97	0,00685	7
17	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1008	14,12	12,00	14233	12096	4273	0,0122	12
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1633	2772	97	0,01220	12
18	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4092,00	8,55	4,43	34987	18128	19291	0,0279	114
		м2		4,12	0,74	16859	3028	97	0,0025	10
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	737	854,26	68,13	629590	50212	33464	0,144	106
		м3		21,38	12,76	15757	9404	133	0,0438	32
20	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	2184	16,21	12,65	35403	27628	20943	0,0234	51
		м2		3,56	3,65	7775	7972	133	0,01325	29
21	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8;	2184	13,89	9,48	30336	20704	20043	0,02872	63
		м2		4,41	2,49	9631	5438	133	0,00897	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	1033	20,13	16,3	20794	16838	11197	0,02536	26
		м2		3,83	4,32	3956	4463	133	0,01626	17
		Строительство гравийных дорог по пер.Караша, 0,11 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
23	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	664	10,85	10,85	7204	7204	2422		
		м3			3,76	0	2497	97	0,0123	8
24	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	614	14,00	14,00	8596	8596	2859	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	2947	97	0,01567	10
25	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	614	6,97	6,97	4280	4280	1251	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	1289	97	0,00685	4
26	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	614	14,12	12,00	8670	7368	2603	0,0122	7
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	995	1689	97	0,0122	7
27	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1320,00	8,55	4,43	11286	5848	6223	0,0279	37
		м2		4,12	0,74	5438	977	97	0,0025	3
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
28	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	238	854,26	68,13	203314	16215	10807	0,144	34
		м3		21,38	12,76	5088	3037	133	0,0438	10
29	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	685	16,21	12,65	11104	8665	6569	0,0234	16
		м2		3,56	3,65	2439	2500	133	0,01325	9
30	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	685	13,89	9,48	9515	6494	6286	0,02872	20
		м2		4,41	2,49	3021	1706	133	0,00897	6
31	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	385	20,13	16,3	7750	6276	4173	0,02536	10
		м2		3,83	4,32	1475	1663	133	0,01626	6
		Строительство гравийных дорог по ул.Тараз, 0,668 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
32	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1345	10,85	10,85	14593	14593	4905		
		м3			3,76	0	5057	97	0,0123	17
33	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	1245	14,00	14,00	17430	17430	5797	0,000	0
				0,00	4,80	0	5976	97	0,01567	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
34	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	1245	6,97	6,97	8678	8678	2536	0,000	0
				0,00	2,10	0	2615	97	0,00685	9
		м3 уплотненного грунта								
35	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1245	14,12	12,00	17579	14940	5277	0,0122	15
				1,62	2,75	2017	3424	97	0,01220	15
		м3 уплотненного грунта								
36	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8016,00	8,55	4,43	68537	35511	37789	0,0279	224
				4,12	0,74	33026	5932	97	0,0025	20
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
37	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1443	854,26	68,13	1232697	98312	65521	0,144	208
				21,38	12,76	30851	18413	133	0,0438	63
		м3								
38	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	4193	16,21	12,65	67969	53041	40208	0,0234	98
				3,56	3,65	14927	15304	133	0,01325	56
		м2								
39	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	4193	13,89	9,48	58241	39750	38479	0,02872	120
				4,41	2,49	18491	10441	133	0,00897	38
		м2								
40	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	0
				0	140,94	0	14	133	0,58	0
		тн								
41	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр 1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2	210	622,86	19,21	130801	4034	3558	0,0456	10
				7,78	4,96	1634	1042	133	0,01694	4
		м2								
42	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	210	366,19	5,88	76900	1235	2422	0,0451	9
				7,02	1,65	1474	347	133	0,00618	1
		м2								
43	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; кзпр 1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6	210	353,74	0,12	74285	25	335	0,008	2
				1,14	0,06	239	13	133	0,00018	0
		м3 уплотненного грунта								
44	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	210	103,34	6,59	21701	1384	1385	0,0211	4
				3,33	1,63	699	342	133	0,00591	1
		м2								
45		Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см		20,13	16,3	38187	30921	20563	0,02536	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-63-11	ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	1897	3,83	4,32	7266	8195	133	0,01626	31
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Орынбор, 0,675 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
46	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	3047	10,85	10,85	33060	33060	11113		
		м3			3,76	0	11457	97	0,0123	37
47	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	2820	14,00	14,00	39480	39480	13130	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	13536	97	0,01567	44
48	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	2820	6,97	6,97	19655	19655	5744	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	5922	97	0,00685	19
49	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2820	14,12	12,00	39818	33840	11954	0,0122	34
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4568	7755	97	0,01220	34
50	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8100,00	8,55	4,43	69255	35883	38185	0,0279	226
		м2		4,12	0,74	33372	5994	97	0,0025	20
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
51	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1458	854,26	68,13	1245511	99334	66202	0,144	210
		м3		21,38	12,76	31172	18604	133	0,0438	64
52	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	4485	16,21	12,65	72702	56735	43008	0,0234	105
		м2		3,56	3,65	15967	16370	133	0,01325	59
53	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	4485	13,89	9,48	62297	42518	41159	0,02872	129
		м2		4,41	2,49	19779	11168	133	0,00897	40
54	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	1992	20,13	16,3	40099	32470	21592	0,02536	51
		м2		3,83	4,32	7629	8605	133	0,01626	32
		Строительство гравийных дорог по ул.Сыр ина, 0,412 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
55	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	3535	10,85	10,85	38355	38355	12893		
		м3			3,76	0	13292	97	0,0123	43
56	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	3271	14,00	14,00	45794	45794	15230	0	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	15701	97	0,01567	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ktpp 1=5; ktpm1=5; kзпр 1=5; kэкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5	3271	6,97	6,97	22799	22799	6663	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	6869	97	0,00685	22
58	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3271	14,12	12,00	46187	39252	13865	0,0122	40
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	5299	8995	97	0,0122	40
59	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4944	8,55	4,43	42271	21902	23307	0,0279	138
		м2		4,12	0,74	20369	3659	97	0,0025	12
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
60	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	890	854,26	68,13	760291	60636	40412	0,144	128
		м3		21,38	12,76	19028	11356	133	0,0438	39
61	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	2554	16,21	12,65	41400	32308	24491	0,0234	60
		м2		3,56	3,65	9092	9322	133	0,01325	34
62	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр 1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0,8	2554	13,89	9,48	35475	24212	23438	0,02872	73
		м2		4,41	2,49	11263	6359	133	0,00897	23
63	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,05	40097,59	339,59	2005	17	9	0,58	0
		тн		0	140,94	0	7	133	0,58	0
64	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ktpp 1=1,2; ktpm1=1,2; kзпр 1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2; kмат1=1,2	103	622,86	19,21	64155	1979	1745	0,0456	5
		м2		7,78	4,96	801	511	133	0,01694	2
65	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	103	366,19	5,88	37718	606	1188	0,0451	5
		м2		7,02	1,65	723	170	133	0,00618	1
66	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ktpp 1=6; ktpm1=6; kзпр 1=6; kэкс1=6; kзпм1=6; kмат1=6	103	353,74	0,12	36435	12	164	0,008	1
		м3 уплотненного грунта		1,14	0,06	117	6	133	0,00018	0
67	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	103	103,34	6,59	10644	679	679	0,0211	2
		м2		3,33	1,63	343	168	133	0,00591	1
68	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр 1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0,8	1284	20,13	16,3	25847	20929	13918	0,02536	33
				3,83	4,32	4918	5547	133	0,01626	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Жайык, 0,506 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
69	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	5460	160,77	160,77	877804	877804	175539	0	0
				0	32,15	0	175539	100	0,06752	369
		тн								
70	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	2920	10,85	10,85	31682	31682	10650		
					3,76	0	10979	97	0,0123	36
		м3								
71	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	2702	14,00	14,00	37828	37828	12581	0,000	0
				0,00	4,80	0	12970	97	0,01567	42
		м3 уплотненного грунта								
72	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; ксир 1=5; кэкс1=5; ксим1=5; кмат1=5	2702	6,97	6,97	18833	18833	5504	0,000	0
				0,00	2,10	0	5674	97	0,00685	19
		м3 уплотненного грунта								
73	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2702	14,12	12,00	38152	32424	11454	0,0122	33
				1,62	2,75	4377	7431	97	0,01220	33
		м3 уплотненного грунта								
74	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	6072,00	8,55	4,43	51916	26899	28625	0,0279	169
				4,12	0,74	25017	4493	97	0,0025	15
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
75	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1093	854,26	68,13	933706	74466	49629	0,144	157
				21,38	12,76	23368	13947	133	0,0438	48
		м3								
76	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	3174	16,21	12,65	51451	40151	30436	0,0234	74
				3,56	3,65	11299	11585	133	0,01325	42
		м2								
77	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксир 1=0,8; кэкс1=0,8; ксим1=0,8; кмат1=0,8	3174	13,89	9,48	44087	30090	29128	0,02872	91
				4,41	2,49	13997	7903	133	0,00897	28
		м2								
78	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксир 1=0,8; кэкс1=0,8; ксим1=0,8; кмат1=0,8	1489	20,13	16,3	29974	24271	16140	0,02536	38
				3,83	4,32	5703	6432	133	0,01626	24
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
79	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	220	854,26	68,13	187937	14989	9989	0,144	32
				21,38	12,76	4704	2807	133	0,0438	10
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**9584847**	**3415701**	**1474697**		**3438**
			тенге			**512544**	**780529**	**9076**		**2305**
		Материалы				**5656602**				
		Всего заработная плата				**1293074**				
		Накладные расходы				**1474697**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**737**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**221205**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**663573**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**11723117**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				175847				
		Итого:				**11898964**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 0,72%				85673				
		Выслуга лет 1%				118990				
		Оплата доп отпусков 0,4%				47596				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				652494				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**12803716**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**35043770**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				700875				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**35744646**				
		НДС 12%				4288[illegible]				
		ИТОГО:				40033003				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: