*форма №3*

# *СПРАВКА*

**о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.**

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

**Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"**

| № | Наименование объекта | Сметная стоимость (тыс. тенге) | | Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге) | | Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге) | | Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге) | | Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда" | 120990,460 | 38695,293 | 120990,460 | 38695,293 | 114940,937 | 36760,529 | 114940,937 | 36760,529 | 14451,269 | 4621,820 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ПОДРЯДЧИК:**

*форма №2*

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

# АКТ
## выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-14-1 | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | 648 | 854,26 | 68,13 | 553560 | 44148 | 29423 | 0,144 | 93 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 13854 | 8268 | 133 | 0,0438 | 28 |
| 2 | Е27-21-2 | **Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси** | 2489 | 16,21 | 12,65 | 40347 | 31486 | 23868 | 0,0234 | 58 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,65 | 8861 | 9085 | 133 | 0,01325 | 33 |
| 3 | Е27-21-3 | **Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ktpp 1=0,8;** | 2489 | 13,89 | 9,48 | 34572 | 23596 | 22842 | 0,02872 | 71 |
| | | м2 | | 4,41 | 2,49 | 10976 | 6198 | 133 | 0,00897 | 22 |
| 4 | Е27-72-1 | **Разлив вяжущих материалов** | 0,08 | 40097,59 | 339,59 | 3208 | 27 | 15 | 0,58 | 0 |
| | | тн | | 0 | 140,94 | 0 | 11 | 133 | 0,58 | 0 |
| 5 | Е27-48-4 | **Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ktpp 1=1,2; ktpm1=1,2; kзпр 1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2; kмат1=1,2** | 166 | 622,86 | 19,21 | 103395 | 3189 | 2813 | 0,0456 | 8 |
| | | м2 | | 7,78 | 4,96 | 1291 | 823 | 133 | 0,01694 | 3 |
| 6 | Е27-52-1 | **Устройство покрытии из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см** | 166 | 366,19 | 5,88 | 60788 | 976 | 1914 | 0,0451 | 7 |
| | | м2 | | 7,02 | 1,65 | 1165 | 274 | 133 | 0,00618 | 1 |
| 7 | Е27-52-4 | **Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ktpp 1=6; ktpm1=6; kзпр 1=6;** | 166 | 353,74 | 0,12 | 58721 | 20 | 265 | 0,008 | 1 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 1,14 | 0,06 | 189 | 10 | 133 | 0,00018 | 0 |
| 8 | Е27-46-8 | **Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с примененнем черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3** | 166 | 103,34 | 6,59 | 17154 | 1094 | 1095 | 0,0211 | 4 |
| | | м2 | | 3,33 | 1,63 | 553 | 271 | 133 | 0,00591 | 1 |
| 9 | Е27-63-11 | **Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр 1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0,8** | 1174 | 20,13 | 16,3 | 23633 | 19136 | 12726 | 0,02536 | 30 |
| | | м2 | | 3,83 | 4,32 | 4496 | 5072 | 133 | 0,01626 | 19 |
| | | **Строительство гравийных дорог по ул.Каспий 0,394 км** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 851 | 854,26 | 68,13 | 726975 | 57979 | 38641 | 0,144 | 123 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 18194 | 10859 | 133 | 0,0438 | 37 |
| 11 | Е27-21-2 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси | 2557 | 16,21 | 12,65 | 41449 | 32346 | 24520 | 0,0234 | 60 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,65 | 9103 | 9333 | 133 | 0,01325 | 34 |
| 12 | Е27-21-3 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 | 2557 | 13,89 | 9,48 | 35517 | 24240 | 23466 | 0,02872 | 73 |
| | | м2 | | 4,41 | 2,49 | 11276 | 6367 | 133 | 0,00897 | 23 |
| 13 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,11 | 40097,59 | 339,59 | 4411 | 37 | 21 | 0,58 | 0 |
| | | тн | | 0 | 140,94 | 0 | 16 | 133 | 0,58 | 0 |
| 14 | Е27-48-4 | Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр 1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2 | 224 | 622,86 | 19,21 | 139521 | 4303 | 3796 | 0,0456 | 10 |
| | | м2 | | 7,78 | 4,96 | 1743 | 1111 | 133 | 0,01694 | 4 |
| 15 | Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см | 224 | 366,19 | 5,88 | 82027 | 1317 | 2583 | 0,0451 | 10 |
| | | м2 | | 7,02 | 1,65 | 1572 | 370 | 133 | 0,00618 | 1 |
| 16 | Е27-52-4 | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; кзпр 1=6; | 224 | 353,74 | 0,12 | 79238 | 27 | 358 | 0,00816 | 2 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 1,14 | 0,06 | 255 | 13 | 133 | 0,00018 | 0 |
| 17 | Е27-46-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3 | 224 | 103,34 | 6,59 | 23148 | 1476 | 1478 | 0,0211 | 5 |
| | | м2 | | 3,33 | 1,63 | 746 | 365 | 133 | 0,00591 | 1 |
| 18 | Е27-63-11 | Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; | 1292 | 20,13 | 16,3 | 26008 | 21060 | 14005 | 0,02536 | 33 |
| | | м2 | | 3,83 | 4,32 | 4948 | 5581 | 133 | 0,01626 | 21 |
| | | Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 2, 0,237 км | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда | | | | | | | | |
| 19 | Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 512 | 854,26 | 68,13 | 437381 | 34883 | 23248 | 0,144 | 74 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 10947 | 6533 | 133 | 0,0438 | 22 |
| 20 | Е27-21-2 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси | 1560 | 16,21 | 12,65 | 25288 | 19734 | 14959 | 0,0234 | 37 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,65 | 5554 | 5694 | 133 | 0,01325 | 21 |
| 21 | Е27-21-3 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 | 1560 | 13,89 | 9,48 | 21668 | 14789 | 14316 | 0,02872 | 45 |
| | | м2 | | 4,41 | 2,49 | 6880 | 3884 | 133 | 0,00897 | 14 |
| 22 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,05 | 40097,59 | 339,59 | 2005 | 17 | 9 | 0,58 | 0 |
| | | тн | | 0 | 140,94 | 0 | 7 | 133 | 0,58 | 0 |
| 23 | | Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с | | 622,86 | 19,21 | 64155 | 1979 | 1745 | 0,0456 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е27-48-4 | плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; ксир 1=1,2; кэкс1=1,2; ксим1=1,2; кмат1=1,2 | 103 | 7,78 | 4,96 | 801 | 511 | 133 | 0,01694 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см | 103 | 366,19 | 5,88 | 37718 | 606 | 1188 | 0,0451 | 5 |
| | | м2 | | 7,02 | 1,65 | 723 | 170 | 133 | 0,00618 | 1 |
| 25 | Е27-52-4 | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; ксир 1=6; кэкс1=6; ксим1=6; кмат1=6 | 103 | 353,74 | 0,12 | 36435 | 12 | 164 | 0,00816 | 1 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 1,14 | 0,06 | 117 | 6 | 133 | 0,00018 | 0 |
| 26 | Е27-46-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3 | 103 | 103,34 | 6,59 | 10644 | 679 | 679 | 0,0211 | 2 |
| | | м2 | | 3,33 | 1,63 | 343 | 168 | 133 | 0,00591 | 1 |
| 27 | Е27-63-11 | Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксир 1=0,8; кэкс1=0,8; ксим1=0,8; кмат1=0,8 | 721 | 20,13 | 16,3 | 14514 | 11752 | 7815 | 0,02536 | 18 |
| | | м2 | | 3,83 | 4,32 | 2761 | 3115 | 133 | 0,01626 | 12 |
| | | Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 1, 0,263 км | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда | | | | | | | | |
| 28 | Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 568 | 854,26 | 68,13 | 485220 | 38698 | 25791 | 0,144 | 82 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 12144 | 7248 | 133 | 0,0438 | 25 |
| 29 | Е27-21-2 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси | 1791 | 16,21 | 12,65 | 29032 | 22656 | 17174 | 0,0234 | 42 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,65 | 6376 | 6537 | 133 | 0,01325 | 24 |
| 30 | Е27-21-3 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; | 1791 | 13,89 | 9,48 | 24877 | 16979 | 16436 | 0,02872 | 51 |
| | | м2 | | 4,41 | 2,49 | 7898 | 4460 | 133 | 0,00897 | 16 |
| 31 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,13 | 40097,59 | 339,59 | 5213 | 44 | 24 | 0,58 | 0 |
| | | тн | | 0 | 140,94 | 0 | 18 | 133 | 0,58 | 0 |
| 32 | Е27-48-4 | Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; ксир 1=1,2; кэкс1=1,2; ксим1=1,2; кмат1=1,2 | 268 | 622,86 | 19,21 | 166926 | 5148 | 4541 | 0,0456 | 12 |
| | | м2 | | 7,78 | 4,96 | 2085 | 1329 | 133 | 0,01694 | 5 |
| 33 | Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см | 268 | 366,19 | 5,88 | 98139 | 1576 | 3090 | 0,0451 | 12 |
| | | м2 | | 7,02 | 1,65 | 1881 | 442 | 133 | 0,00618 | 2 |
| 34 | Е27-52-4 | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; ксир 1=6; кэкс1=6; ксим1=6; кмат1=6 | 268 | 353,74 | 0,12 | 94802 | 32 | 428 | 0,00816 | 2 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 1,14 | 0,06 | 306 | 16 | 133 | 0,00018 | 0 |
| 35 | Е27-46-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3 | 268 | 103,34 | 6,59 | 27695 | 1766 | 1768 | 0,0211 | 6 |
| | | | | 3,33 | 1,63 | 892 | 437 | 133 | 0,00591 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 36 | Е27-63-11 | Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; | 1224 | 20,13 | 16,3 | 24639 | 19951 | 13268 | 0,02536 | 31 |
| | | | | 3,83 | 4,32 | 4688 | 5288 | 133 | 0,01626 | 20 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Строительство гравийных дорог по пер.Коктобе, 0,156 км | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда | | | | | | | | |
| 37 | Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 78,21 | 854,26 | 68,13 | 66812 | 5329 | 3551 | 0,144 | 11 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 1672 | 998 | 133 | 0,0438 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | тенге | | | 3726833 | 463086 | 354511 | | 1228 |
| | | | тенге | | | 155294 | 110888 | 34181 | | 1105 |
| | | Материалы | | | | 3108453 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | | | 266181 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 354511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | | | | | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | | | | | 53177 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 244881 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | | | 4326225 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | 64893 | | | | |
| | | Итого: | | | | 4391118 | | | | |
| | | Прочие работы и затраты | | | | | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,72% | | | | 31616 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 43911 | | | | |
| | | Оплата доп отпусков 0,4% | | | | 17564 | | | | |
| | | Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30% | | | | 137610 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. | | | | 4621820 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737 | | | | 12649921 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | | | 252998 | | | | |
| | | Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | | | | 12902919 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 1548350 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 14451269 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: