ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ

"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 11

«31» 05 2017ж.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«__» _____2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Генеральный Директор ТОО «Промстройсервис.Е» г.Кызылорда Жибек-жолы №70**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Еспенбетов Манарбек Нагимович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство школы на 140 мест в ауле Куандария Кармакшинского района Кызылординской области**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Алсериков А.М. г.Кызылорда ул.Султан Бейбарыс, б/н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сортобе» г.Кызылорда , мкр. Шугла, 40**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **филиал РГП "Госэкспертиза" по Кызылординской области «03» октября 2014 года №14-0394/14**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	140	140	140	140
Площадь участка	га	1,5	1,5	1,5	1,5

Общая площадь здания	м2	2648,84	2648,84	2648,84	2648,84
Полезная площадь здания	м2	2333,76	2333,76	2333,76	2333,76
Строительный объем здания	м3	13613,02	13613,02	13613,02	13613,02

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, $м^2$**		**число квартир**	**площадь квартир, $м^2$**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Основания зданий из песчано-гравийных смеси толщиной 400 мм. Фундаменты из сборных железобетонных плит и бетонных блоков. Стены наружные-облегченная кладка толщиной 640 мм на растворе М50 с утеплением из минеральватных плит толщиной 140 мм. Стены внутренние из полнотелого керамического кирпича на растворе М-50 толщиной 380 мм. , перегородки из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе М25, толщиной 120 мм, перекрытие и покрытие- сборные многопустотные железобетонные плиты(здание школы) и ребристые плиты (спорт зал). Лестницы-сборные железобетонные, лестничные марши, перемычки-сборные железобетонные, кровля из металлочерепицы с устройством и обрешеткой. Котельная- бескаркасная, с продольными несущими кирпичными стенами, фундаменты из сборных железобетонных плит и сборных бетонных блоков, стены наружные и внутренние – сплошная кладка толщ. 380 мм из пустотелого керамического кирпича на растворе М-50, покрытие-сборные железобетонные многопустотные плиты, перемычки-сборные железобетонные. Выгреб на 50 м3- железобетонный прямоугольный размерами в осях 3,0х6,0 м, подземного исполнения, высота рабочей части 3,8 м. Плиты перекрытия из сборных ж/б изделий, конструктивные элементы горловины. Для спуска предусмотрена стальная стремянка. Стены и днище из монолитного бетона кл. В15, по водопроницаемости W6 на сульфатостойком портландцементе. Надворная уборная на 6 очков-фундаменты предусмотрены из сборных железобетонных плит и бетонных блоков. Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе М50. Покрытие из сборных железобетонных плит, плиты перекрытия, стены и днище**

выгреба приняты из монолитного бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе. Армирование выполнено арматурами класса А III. AI и сетками из проволочной арматуры 5Вр1, крыша двухскатная из асбестоцементных волнистых листов по деревянной стропильной конструкции и обрешеткам. Теплоснабжение объекта- от проектируемой автономной котельной с 2-мя котлами, система теплоснабжения- закрытая, двухтрубная. Теплоноситель вода с параметрами 85-60 С. Электроснабжение состоит из комплектной трансформаторной подстанции типа КТПГ-10/0,4 кВ с трансформатором мощьностью 160кВА., резервное питание с помощью дизельной электростанцией. Малые архитектурные формы-навесы теневые, площадка с контейнером для мусора, качели, песочница, урна, спортивное оборудование площадок. Покрытие: асфальтовые смеси, тратуарная плитка и ограждение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2016 года**
месяц, год
окончание работ **май 2017 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, **5 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**
фактически, месяц: **5 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник Кармакшинского РЭС АО «КРЭК»

Ибраев Г. А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор «Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кармакшытехсервис»

Тулепов К.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор Средней школы № 186 аула Куандария Кармакшинского района

Орданов Ж.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство школы на 140 мест в ауле Куандария Кармашинского района Кызылординской области** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Генеральный директор ТОО «Промстройсервис.Е»

Еспенбетов М.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.