Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	1 152 567	1 029 078							123 489	1 152 567
Всего:	**1 152 567**	**1 029 078**							**123 489**	**1 152 567**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ И РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ														
1	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357	-Восстановление оси моста III категории	0,2	10583	-	2117	-	-	-	-						
	РСД РК 8.02-03-2002	км		10583	-	2117	-	-	-	-						
2	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357	-Закрепление оси моста III категории сложности	0,2	6101	-	1220	-	-	-	-						
	РСД РК 8.02-03-2002	км		6101	-	1220	-	-	-	-						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3337	-			-						
			Тенге			3337	-			-						
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3337	-	-		-						
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3337	-		-						
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			3337	-	-		-						
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3337	-		-						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3337	-	-		-						
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3337	-		-						
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
		ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС ДЕРЕВЬЕВ														
3	Е0101-191-5	-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	1	28,3	1,64	28	2	19	0,15	-						
		дерево		26,66	0,62	27	1	70	-	-						

4	Е0101-191-7-	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня дерево	1	13,85 12,68	1,16 0,44	14 13	1 -	9 70	0,07 -	- -
5	Е0101-191-9-	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см дерево	2	22,3 20,57	1,73 0,64	45 41	3 1	30 70	0,12 -	- -
6	Е0101-193-6-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса дерево	1	93,29 87,46	5,83 2,17	93 87	6 2	63 70	0,56 0,01	1 -
7	Е0101-193-1-1	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса дерево	2	66,01 60,81	5,2 1,94	132 122	10 4	88 70	0,39 0,01	1 -
8	Е0101-193-9-	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса дерево	1	30,25 27,95	2,3 0,85	30 28	2 1	20 70	0,18 -	- -
9	Е0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см пень	3	23,45 -	23,45 7,81	70 -	70 23	16 70	- 0,03	- -
10	Е0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см пень	1	39,71 -	39,71 13,23	40 -	40 13	9 70	- 0,04	- -
11	Е0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) яма	4	21,5 -	21,5 7,46	86 -	86 30	21 70	- 0,02	- -
12	С01031-А19--1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках т	0,87625	164,2 119,62	- -	144 105	- -	105 100	2,51 -	2 -
13	Е010332-А20--1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	0,87625	120,15 -	120,15 24,03	105 -	105 21	21 100	- 0,5	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге --- Тенге		788 422	326 97			4 1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		788	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	519	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		144	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		401	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	60	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		71	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1260	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге			-	579	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1260	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге			-	579	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

14	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	190,13082	26,86	25,39	5107	4828	1450	0,01	2
		м3		1,47	6,39	280	1215	97	0,02	4
15	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,7	37,06	35,39	100	96	29	0,01	-
		м3		1,63	9,6	4	26	97	0,03	-
16	E010333-A54-1	-Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	4,86	252,9	252,9	1229	1229	246	-	-
		т		-	50,58	-	246	100	1,06	5
17	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,7	4,33	3,73	12	10	5	-	-
		м3		0,55	1,29	1	3	97	-	-
18	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,97	154,22	-	7860	-	8882	1,12	57
		м3		154,22	-	7860	-	113	-	-
19	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	139,03	7,45	7,45	1036	1036	326	-	-
		м3		-	2,42	-	336	97	0,01	1
20	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	139,03	3,68	3,68	512	512	161	-	-
		м3		-	1,19	-	166	97	-	1

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

21	E0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0342	175323,15	75911,27	5996	2596	4864	432,4	15
		км		80730	28677,26	2761	981	130	140,06	5
22	C130806-508 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Труба стальная электросварная 159х4 внутреннее покрытие пищевая эмаль ХАЭС558	34,3368	4171	-	143219	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

23	E0122-8-10	-Футляр из стальных водопроводных труб диаметром 377x10мм	км	0,02	306413,06	132979,68	6128	2660	5073	761,3	15
					144900	50233,73	2898	1005	130	245,34	5
24	C130806-123	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377x10 мм	м	20,08	6151	-	123512	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
25	E0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,02	1104404,15	177768,27	22088	3555	3636	423,2	8
					72708,75	67153,39	1454	1343	130	327,98	7
26	E0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм	км	20	306,37	0,43	6127	9	4680	1,03	21
					179,84	0,16	3597	3	130	-	-
27	E0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	м врезка	2	2263,95	453,51	4528	907	2630	4,19	8
					840,94	170,78	1682	342	130	0,84	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	327455	17437			126
	Тенге	20538	5666			29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60724	-	-		-
Материалы -	Тенге	22713	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26204	-		-
Местные материалы -	Тенге	36	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31984	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4798	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5563	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98271	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31002	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	266731	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	266731	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16004	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	282735	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	381006	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31002	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	331579	17763			131
	Тенге	24297	5763			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61511	-	-		-
Материалы -	Тенге	22713	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26723	-		-
Местные материалы -	Тенге	36	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	144	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32386	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4858	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5634	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99531	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31581	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	266731	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	266731	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16004	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	282735	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	3337	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3337	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	3337	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3337	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	385603	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34918	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	385603
Временные здания и сооружениями 4,8%	18357
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	12620
Затраты на выслугу лет 1%	4010
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1600
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	422190
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1008900
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	20178
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1029078
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	123489
Всего стоимость строительства	**1152567**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**