Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **НОЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	138 590 009	107 798 098							11 549 796	107 798 098
Всего:	**138 590 009**	**107 798 098**							**11 549 796**	**107 798 098**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная

А К Т

приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	100	9,86	9,86	-	986	986	-	1311	0,07	7
					-	-		-	-	133	-	-
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	9,2	31,17	-	31,17	287	-	287	201	-	-
					-	21,82		-	201	100	0,46	4
3	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 т	9,2	252,9	252,9	-	2327	2327	-	465	-	-
					-	50,58		-	465	100	1,06	10
4	Е0101-24-5	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кавальер м3	270,6	5,58	5,58	-	1510	1510	-	508	-	-
					-	1,94		-	524	97	0,01	2
5	Е0101-24-13-	(+ до 20 м) м3	270,6	4,83	4,83	-	1306	1306	-	440	-	-
					-	1,68		-	453	97	0,01	1
6	Е01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	432,96	34,5	34,5	-	14937	14937	-	10456	-	-
					-	24,15		-	10456	100	0,51	219

7	E010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	432,96	252,9	252,9	109496	109496	21899	-
				-	50,58	-	21899	100	1,06	460
		т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	130848	129862		7
	Тенге	986	33998		696
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	130848	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34984	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35280	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5292	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9967	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	176095	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	721
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40276	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	176095	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	721
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40276	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	176095
Временные здания и сооружениями 4,8%	8450
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	5810
Затраты на выслугу лет 1%	1850
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	740
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	192945
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	461090
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	9222
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	470312
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	56437
Всего стоимость строительства	**526749**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР												
		ОПОРА №1,2												
		Свайные работы												
1	Е0105-12-12-	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 15 м	100,25	2372,9	1321,59	237883	132489	142222					4,61	462
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	т		815,06	418,57	81710	41961	115					1,51	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
2	Е0105-13-13 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 1 т	100,25	1540,03	1154,49	154388	115738	90608	2,21	221
				385,54	400,4	38650	40140	115	1,58	158
3	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ т	65,1625	68500	-	4463631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов т	10,25	8025,93	2109,55	82266	21623	67335	28,75	295
				5226,75	485,68	53574	4978	115	1,98	20
5	С12021-41	Стоимость крепления	10,25	147100	-	1507775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002РС30322) т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	10,25	4612,73	1476,68	47281	15136	40974	17,25	177
				3136,05	339,98	32145	3485	115	1,38	14
		т								
7	С01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	75,4125	124,09	-	9358	-	745	0,21	16
				9,89	-	745	-	100	-	-
		т								
8	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	75,4125	252,9	252,9	19072	19072	3814	-	-
				-	50,58	-	3814	100	1,06	80
		т								
		Обратная засыпка								
9	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	497,87	37,06	35,39	18452	17618	5423	0,01	6
				1,63	9,6	813	4778	97	0,03	16
		м3								
10	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	846,379	176,4	176,4	149301	149301	29860	-	-
				-	35,28	-	29860	100	0,74	627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	497,87	7,45	7,45	3710	3710	1168	-	-
				-	2,42	-	1204	97	0,01	5
		м3								
12	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	497,87	11,04	11,04	5496	5496	1731	-	-
				-	3,58	-	1784	97	0,01	7
		м3								
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	497,87	24,78	5,19	12336	2586	9458	0,12	62
				19,58	-	9751	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	497,87	16,16	13,8	8046	6869	2424	0,01	7
				1,86	3,16	928	1572	97	0,01	7
		м3								
		Опоры выше обреза фундамента								
15	Е0109-29-1	-Монтаж металлических консолей для лестничного схода	0,77	15288,85	6297,25	11772	4849	5254	33,24	26
				5796	1785,8	4463	1375	90	6,28	5
		т								
16	С12021-237	-Стоимость металлических консолей для лестничного схода	0,77	154400	-	118888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0130-83-1	-Окраска опор	43,6	95,86	5,42	4179	236	1730	0,18	8
				34,42	1,99	1501	87	109	0,01	-
		м2								
18	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	43,6	113,79	16,92	4961	738	2325	0,24	10
				42,7	6,23	1862	272	109	0,03	1
		м2								
19	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	4	256,79	-	1027	-	519	0,68	3
				119,03	-	476	-	109	-	-
		шт								
20	С12021-242	-Стоимость металла из стали 15ХСНД	0,054	188047	-	10155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С11011-724	-Резина прессованная	28,8	425	-	12240	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под лифтовую шахту								
22	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57,2	25,35	23,84	1450	1364	447	0,01	1
				1,51	6,56	86	375	97	0,02	1
		м3								
23	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,8	231,01	-	1340	-	1514	1,63	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	1340	-	113	-	-
		м3								
24	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	63	5,58	5,58	351	351	118	-	-
				-	1,94	-	122	97	0,01	-
		м3								
25	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	63	19,31	19,31	1217	1217	409	-	-
				-	6,7	-	422	97	0,02	1
		м3								
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,8	24,78	5,19	119	25	91	0,12	1
				19,58	-	94	-	97	-	-
		м3								
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4,8	16,16	13,8	78	66	23	0,01	-
				1,86	3,16	9	15	97	0,01	-
		м3								
28	Е0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня	1	2083,45	44,47	2083	44	407	2,29	2
				357,08	16,38	357	16	109	0,08	-
		м3								
29	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка из бетона класса В22,5 F200 W6	13,2	6973,93	611,9	92056	8077	9367	2,93	39
				499,39	151,63	6592	2001	109	0,5	7
		м3								
30	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	13,464	369	-	4968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,06	9508,21	-	570	-	606	55,66	3
				9263,25	-	556	-	109	-	-
		т								
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06	67700	-	4062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обратная засыпка								
33	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	44	3,23	3,23	142	142	48	-	-
				-	1,12	-	49	97	-	-
		м3								
34	Е0101-27-10	-Добавлять на каждые последующие 5м до 50м	44	14,33	14,33	631	631	212	-	-
				-	4,97	-	219	97	0,02	1
		м3								
35	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44	24,78	5,19	1090	229	836	0,12	5
				19,58	-	862	-	97	-	-
		м3								
36	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	44	16,16	13,8	711	607	214	0,01	1
				1,86	3,16	82	139	97	0,01	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6993084	508212		1353
	Тенге	236594	138669		1103
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5354649	-	-	-
Материалы -	Тенге	43660	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	369426	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4490088	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	76795	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	9358	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	414632	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	207
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62195	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	346157	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6115438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2633
Сметная заработная плата -	Тенге	-	431620	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1638435	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5838	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1626663	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	788	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1742311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6626	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7857749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2666
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	438247	-		-
		ОПОРА №1А,6Б								
		Опоры выше обреза фундамента								
37	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	35,64	334,99	15,76	11939	562	4819	0,7	25
		м2		118,25	5,8	4215	207	109	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11939	562			25
			Тенге			4215	207			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11939	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4421	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1227	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5144	-		-
		ОПОРА №1В,6В								
		Фундаменты								
38	Е0130-6-1	-Устройство сборных	8	1943,19	1060,88	15546	8487	6399	2,81	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов из бетона класса В25 F200 W6		457,99	275,83	3664	2207	109	0,94	8
39	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8	240 -	- -	1920 -	- -	- -	- -	- -
40	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8	129 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
41	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	129 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
42	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8	369 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Опоры выше обреза фундамента								
43	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6,	2,08481	9990,9 1283,4	1438,1 356,36	20829 2676	2998 743	3726 109	7,41 1,17	15 2
44	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,88374	20800 -	- -	18382 -	- -	- -	- -	- -
45	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,5	240 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
46	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,5	129 -	- -	323 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	2,5	129 -	- -	323 -	- -	- -	- -	- -
48	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,5	369 -	- -	923 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			63860	11485			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6340	2950			10
		Материалы -	Тенге			63860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			15391	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	9289	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10125	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1519	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			78424	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10808	-		53
		ОПОРА №1А,6Б								
		Обратная засыпка								
49	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	230,085	37,06 1,63	35,39 9,6	8527 376	8142 2208	2506 97	0,01 0,03	3 8
50	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера м3	391,1445	176,4 -	176,4 35,28	68998 -	68998 13800	13800 100	- 0,74	- 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	230,085 т	7,45	7,45	1714	1714	540	-	-
				-	2,42	-	557	97	0,01	2
52	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	230,085 м3	11,04	11,04	2540	2540	800	-	-
				-	3,58	-	825	97	0,01	3
53	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	230,085 м3	24,78	5,19	5701	1195	4371	0,12	29
				19,58	-	4506	-	97	-	-
54	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	230,085 м3	16,16	13,8	3718	3175	1120	0,01	3
				1,86	3,16	429	726	97	0,01	3
55	Е0130-83-1	-Окраска опор	16,2 м3	95,86	5,42	1553	88	643	0,18	3
				34,42	1,99	558	32	109	0,01	-
56	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	16,2 м2	113,79	16,92	1843	274	864	0,24	4
				42,7	6,23	692	101	109	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			94595	86125			41
			Тенге			6560	18248			307
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24808	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3697	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7154	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28505	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			126393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28505	-		-
		СВСиУ для строительства опор								
57	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты	4	2083,45	44,47	8334	178	1628	2,29	9
				357,08	16,38	1428	66	109	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0130-35-5	м3 -Устройство площадок из плит 1500х750х150	6,084	2390,74 771,08	473,1 116,35	14545 4691	2878 708	5885 109	4,51 0,43	27 3
59	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	6,084	20800 -	- -	126547 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0130-35-5 к=0,8	м3 -То же, разборка	6,084	1089,96 616,86	473,1 116,35	6631 3753	2878 708	4862 109	3,61 0,34	22 2
61	Е0130-88-1	м3 -Сборка стальных конструкцийтехнологических опор и подмостей	15	12093,05 6210	1463,88 350,45	181396 93150	21958 5257	107263 109	36,46 1,18	547 18
62	С12021-41	т -Стоимость металлоконструкций (10%)	1,5	147100 -	- -	220650 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0130-88-3	т -Разборка конструкций	15	3687,45 1759,5	1927,95 442,77	55312 26393	28919 6642	36007 109	10,7 1,43	160 21
64	Е0110-55-1	т -Устройство настила из пиломатериалов	6	1301,98 37,78	34,2 12,91	7812 227	205 77	365 120	0,27 0,06	2 -
65	Е0110-55-1	м2 -Разборка настила из пиломатериалов	6	57,58 30,22	27,36 10,33	345 181	164 62	292 120	0,21 0,05	1 -
66	Е0130-3-1	м2 -Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты	2,94	2083,45 357,08	44,47 16,38	6125 1050	131 48	1197 109	2,29 0,08	7 -
67	Е0130-35-5 к=6	м3 -Устройство площадок из плит для бурового агрегата с перестановкой 5 раз	8,8	6246,11 4626,45	473,1 116,35	54966 40713	4163 1024	45493 109	27,05 2,55	238 22
68	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	м3 -Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/ шт	5	62800 -	- -	314000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
69	Е0130-35-5	-То же, разборка (6 раз)	8,8	2390,74	473,1	21039	4163	8512	4,51	40
		м3		771,08	116,35	6785	1024	109	0,43	4
70	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,6	31,17	31,17	1857	1857	1300	-	-
				-	21,82	-	1300	100	0,46	27
		т								
71	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	59,6	252,9	252,9	15073	15073	3015	-	-
				-	50,58	-	3015	100	1,06	63
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1034632	82569			1053
			Тенге			178371	19930			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			797925	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34535	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66860	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220650	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			452220	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10882	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922702	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		505
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77742	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236708	-	-		-
	Материалы -		Тенге			66288	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	131441	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			143271	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21491	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22799	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			402777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		818
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	152931	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1325479	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1323
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	230674	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			8198111	688953			2510
			Тенге			432079	180003			1583
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6322968	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			101306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	474804	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4710738	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			561012	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			9358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			526769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410984	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7260721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553819	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1875143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137279	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1626663	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			148525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2145088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		851
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159558	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9405809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	713377	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	9405809
Временные здания и сооружениями 4,8%	451480
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	310500
Затраты на выслугу лет 1%	98573
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	39429
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	10305791
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	24627750
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	492555
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	25120305
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	3014437
Всего стоимость строительства	**28134742**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих стро-ителей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строите-лей	в т.ч. ЗП машинис-тов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1,2								
1	С12021-146 тех.часть табл.3,5,6	-Стоимость косоуров т	12,62	149622,95	-	1888242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12021-145 тех.часть табл.3,5,6	-Стоимость лестничной площадки т	9,08	152300,95	-	1382893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3271134	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3271134	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3271134	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196268	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3467402	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3467402	-	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	3467402
Временные здания и сооружениями 4,8%	166440
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	114470
Затраты на выслугу лет 1%	36340
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	14540
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	3799192
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	9078840
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	181577
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	9260417
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1111250
Всего стоимость строительства	**10371667**

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Форма-2
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	Е0127-59-1	-Устройство железобетонного ограждения из блоков БО300.60.30	192	422,27	124,04	81076	23816	49444	0,98	189
				161,46	32,17	31000	6176	133	0,13	26
		м								
2	С143015-66	-Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 (стоимость 50%)	21,26432	16800	-	357241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Разработка грунта вручную под опоры знаковых стоек								
3	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,688	763,31	-	2052	-	2319	4,73	13
				763,31	-	2052	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,688	114,82	-	309	-	349	0,71	2
				114,82	-	309	-	113	-	-
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3								

5	E010333-A54-1	-Транспорт лишнего грунта до 54 км	4,3008	252,9	252,9	1088	1088	218	-	-
		т		-	50,58	-	218	100	1,06	5
6	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,688	4,33	3,73	12	10	5	-	-
		м3		0,55	1,29	1	3	97	-	-
		Устройство фундаментов								
7	E0106-1-2	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	0,75	5703,92	113,07	4278	85	663	5,07	4
		м3		799,54	42,72	600	32	105	0,21	-
		Стойки знаковые								
8	E0109-17-1	-Монтаж стоек знаковых	0,36	5168,21	2628,41	1861	946	818	10,75	4
		тн		1816,43	709,7	654	255	90	2,69	1
9	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,36	147100	-	52956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Дорожные знаки типовые								
10	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	845,73	168,12	5074	1009	4905	3,68	22
		шт		582,19	32,45	3493	195	133	0,13	1
11	Спрайс-лист "Орнек-НС"	Стоимость дорожных знаков 3.24, 3.13 D 700	4	2227,2	-	8909	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс-лист "Орнек-НС"	Стоимость дорожных знаков 1.23, треугольных 900x900x900	2	1872,3	-	3745	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		АРОЧНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
13	C12021-41техчасть табл.3,4,5,6	-Пешеходные пролетные строения из стали 15ХСНД, весом 71,9т	72,46582	224150,45	-	16243246	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
14	E0130-84-1	-Окраска стальных конструкций пролетного строения-в три слоя	73,48	18185,81	-	1336293	-	121547	8,28	608
		т		1517,57	-	111511	-	109	-	-
15	E0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	73,48	5854,92	403,21	430220	29628	144447	8,9	654
		т		1656	147,49	121683	10837	109	0,72	53
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			18528358	56582			1496
			Тенге			271303	17716			85

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18473542	-	-	-
Материалы -	Тенге	1531227	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	288110	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16255900	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	360130	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	323897	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	162
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48584	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1127846	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19925284	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1738
Сметная заработная плата -	Тенге	-	336694	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	54817	-	-	-
Материалы -	Тенге	260	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	909	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52956	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	818	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	123	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3338	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	58973	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1032	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	19984257	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1743
Сметная заработная плата -	Тенге	-	337726	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	19984257
Временные здания и сооружениями 4,8%	959240
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	659720
Затраты на выслугу лет 1%	209440
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	83770
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	21896427
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	52325410
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1046508
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	53371918
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	6404630
Всего стоимость строительства	**59776548**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ**месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.ШКОЛЬНАЯ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	200	64,69	60,22	12938	12043	5188	0,03	6
				4,47	22,27	895	4454	97	0,09	18
		м3								
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	62	338,96	-	21016	-	23748	2,17	135
				338,96	-	21016	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	174	154,22	-	26833	-	30322	1,12	194
				154,22	-	26833	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	88	154,22	-	13571	-	15335	1,12	98
				154,22	-	13571	-	113	-	-
		м3								
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	970	42,19	31,97	40924	31011	16638	0,07	67
				10,12	7,93	9816	7697	95	0,05	45
		м								
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	970	12,88	9,09	12494	8812	5617	0,02	22
				3,8	2,3	3681	2231	95	0,01	13
		м								
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	970	37,25	27,25	36128	26437	15366	0,07	67
				9,89	6,79	9593	6582	95	0,04	38
		м								

8	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	970	21,61	16,33	20957	15840	8478	0,03	33
				5,18	4,03	5020	3904	95	0,02	23
		м								
9	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1940	35,6	8,63	69054	16733	45356	0,14	268
				22,77	1,84	44174	3570	95	0,01	21
		м								
10	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВв проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	46	50,84	7,71	2338	354	1699	0,22	10
				37,03	1,84	1703	85	95	0,01	-
		м								
11	Е0134-101-3-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,046	233497,38	-	10741	-	1309	165,6	8
				25875	-	1190	-	110	-	-
		кан.-км								
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
12	С143008-92	-Песок природный	88	990	-	87120	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	8,1	11600	-	93960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
14	С151601-456 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 4x25 мм2	2,5	708200	-	1770500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2218574	111231			909
	Тенге	137493	28522			157
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1952395	-	-		-
Материалы -	Тенге	8720	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	98056	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1770500	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	93153	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13973	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122733	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2168281	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	654
Сметная заработная плата -	Тенге	-	112029	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	266179	-	-	-
Материалы -	Тенге	9551	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	67959	-	-
Местные материалы -	Тенге	181080	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	75902	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11385	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20525	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	362606	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	497
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79344	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2530887	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1151
Сметная заработная плата -	Тенге	-	191373	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2530887
Временные здания и сооружениями 4,8%	121480
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	83550
Затраты на выслугу лет 1%	26520
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10610
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2773047
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	6626700
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	132534
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6759234
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	811108
Всего стоимость строительства	**7570342**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ														
		Земляные работы														
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,806	24,78	5,19	689	144	528	0,12	3						
				19,58	-	545	-	97	-	-						
		м3														
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	30,6	469,33	195,05	14361	5969	11353	1,78	55						
				274,28	4,68	8393	143	133	0,02	-						
		м3														
3	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	40,8	76,77	58,94	3132	2405	1568	0,13	5						
				17,83	11,06	727	451	133	0,04	2						
		м3														
4	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	141,28	-	848	-	1127	0,88	5						
				141,28	-	848	-	133	-	-						
		м														
5	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	6	351,41	7,63	2108	46	1013	0,8	5						
				124,98	2,02	750	12	133	0,01	-						
		м														

6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,72	26700 -	- -	19224 -	- -	- -	- -	- -
		Земляные работы ========== Канализация бытовая ==========								
7	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	91,388	38,72 1,81	36,92 14,17	3539 165	3374 1295	1417 97	0,01 0,06	1 5
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	82,462	7,45 -	7,45 2,42	614 -	614 199	194 97	- 0,01	- 1
9	Е010333-А54-1	-Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 т	16,0668	252,9 -	252,9 50,58	4063 -	4063 813	813 100	- 1,06	- 17
10	Е0122-8-10	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм км	0,02	305153,06 144900	132979,68 50233,73	6103 2898	2660 1005	5073 130	761,3 245,34	15 5
11	С130806-512 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Труба стальная электросварная377х4 м	20	16402 -	- -	328040 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм м	20	337,46 179,84	0,48 0,18	6749 3597	10 4	4681 130	1,03 -	21 -
13	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	25	9,86 9,86	- -	246 246	- -	328 133	0,07 -	2 -
14	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	20	141,28 141,28	- -	2826 2826	- -	3758 133	0,88 -	18 -
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	0,72	452,81 124,98	7,63 2,02	326 90	5 1	122 133	0,8 0,01	1 -

	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
16	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	109,89	38,72	36,92	4255	4057	1703	0,01	1
				1,81	14,17	198	1558	97	0,06	6
		м3								
17	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	109,89	7,45	7,45	819	819	258	-	-
				-	2,42	-	266	97	0,01	1
		м3								
18	Е0166-1-4	-Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 200 мм	27	253,75	0,32	6851	9	8010	1,53	41
				253,43	0,13	6842	3	117	-	-
		м								
		Перевозка строительного мусора								
19	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,3986	31,17	31,17	44	44	31	-	-
				-	21,82	-	31	100	0,46	1
		т								
20	Е010333-А54-1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	1,3986	252,9	252,9	354	354	71	-	-
				-	50,58	-	71	100	1,06	1
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	405192	24571		173
	Тенге	28125	5852		40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70301	-	-	-
Материалы -	Тенге	3814	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27131	-	-
Местные материалы -	Тенге	20642	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34036	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5105	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6260	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110597	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	189
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32236	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	334891	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6846	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	328040	-	-	-

					-
Накладные расходы -	Тенге	8010	-	-	4
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1201	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20574	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	363475	-	-	45
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8047	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		474072	-	-	234
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40284	-	

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	474072
Временные здания и сооружениями 4,8%	22760
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	15650
Затраты на выслугу лет 1%	4970
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1990
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	519442
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1241290
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	24826
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1266116
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	151934
Всего стоимость строительства	**1418050**

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»