Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Алира сервис компани"

Договор: №45 от 14.05.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Подключение вновь вводимого объекта Галимовой А.О. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС" расположенного по адресу Жуалынский район 33, Биликоль Кадастровый номер 06-089-013-191"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Подключение вновь вводимого объекта Галимовой А.О. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС" расположенного по адресу Жуалынский район 33, Биликоль Кадастровый номер 06-089-013-191"**	14 634 446,79							4 387 078,79
2	В т.ч. НДС	1 567 976,44							470 044,16
3	**5% удержание качества**	**731 722,34**							**219 353,94**
4	**Итого к оплате**	**13 902 724,45**							**4 167 724,85**
5	В т.ч. НДС	1 489 577,62							446 541,95

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель отдела **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:

ТОО "Алира сервис компани"

Директор **Дарбишев Д.Б.**

форма 2

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»**

Генподрядчик: **ТОО "Алира сервис компани"**

Договор: **№45 от 14.05.2021г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Подключение вновь вводимого объекта Галимовой А.О. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС" расположенного по адресу Жуалынский район 33, Биликоль Кадастровый номер 06-089-013-191"**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,5820		114355,80	638334
		Итого оплата труда:				73547,24	410541
		Итого эксплуатация машин:				57654,45	321827
		Итого материалов:				2775,55	15493
2	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	111,0000		8950,45	993500
		Итого оплата труда:				6810,20	755932
		Итого эксплуатация машин:				3420,37	379661
		Итого материалов:				397,68	44142
3	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7,0000		16607,33	116251
		Итого оплата труда:				12408,76	86861
		Итого эксплуатация машин:				7467,65	52274
		Итого материалов:				397,68	2784
4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0249		234691,00	240545
5	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами, диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	7,6000		187,00	1421

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Прайс лист	Стяжка Г1	шт	23,0000		3616,07	83170
7	Прайс лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	29,6000		602,68	17839
8	Прайс лист	Накладка ОГ2	шт	20,0000		1381,25	27625
9	Прайс лист	Накладка ОГ5	шт	10,0000		1325,89	13259
10	Прайс лист	Кронштейн РА1	шт	2,0000		7857,14	15714
11	Прайс лист	Кронштейн РА2	шт	2,0000		1875,00	3750
12	Прайс лист	Кронштейн РА3	шт	4,0000		5964,29	23857
13	Прайс лист	Кронштейн РА4	шт	2,0000		1468,75	2938
14	Прайс лист	Кронштейн РА5	шт	2,0000		964,29	1929
15	Прайс лист	Траверса ТМ1	шт	110,0000		12463,39	1370973
16	Прайс лист	Траверса ТМ2	шт	1,0000		5424,11	5424
17	Прайс лист	Траверса ТМ3	шт	1,0000		14352,68	14353
18	Прайс лист	Траверса ТМ6	шт	10,0000		21495,54	214955
19	Прайс лист	Кронштейн У1	шт	13,0000		3232,14	42018
20	Прайс лист	Хомут Х1	шт	122,0000		1145,54	139756
21	Прайс лист	Хомут Х25	шт	4,0000		1410,71	5643
22	Прайс лист	Хомут Х7	шт	6,0000		891,96	5352
23	Прайс лист	Хомут Х8	шт	2,0000		891,96	1784
24	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50	шт	12,0000		573,00	6876
25	Прайс лист	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	6,0000		1026,79	6161
26	Прайс лист	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	шт	60,0000		1410,71	84643
27	С124-010202-0501	Скоба	шт	3,0000		1095,00	3285
28	С124-040201-0111	Серьга	шт	3,0000		669,00	2007
29	С124-040201-0210	Ушко однолапчатое	шт	57,0000		1531,00	87267

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4 170 627
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				931 904
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				753 762
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				321 430
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2 484 961
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- оборудование	Тенге				-
	Накладные расходы		Тенге				1 002 667
	ИТОГО:		Тенге				5 173 295
	Сметная прибыль		Тенге				413 864
	ИТОГО:		Тенге				5 587 158
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге				111 743
	ВСЕГО		Тенге				5 698 901

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге	0,6873				3 917 034,63
	НДС	Тенге					470 044,16
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге					4 387 078,79

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель отдела **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:

ТОО "Алира сервис компани"

Директор **Дарбишев Д.Б.**

Технадзор:

ТОО "Курылыс Сауда Экспо"

Главный специалист **Дамиров М.**

Директор **Юсупова М.Т.**