Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

Справка №10
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		66	26.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2024 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	171 503 176,51	28 006 580,59						3 000 705,06	28 006 580,59
Итого к оплате	171 503 176,51	28 006 580,59						3 000 705,06	28 006 580,59

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

Руководитель _____Булеков Н.Б.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____Шынбаев К.Н.

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154

Директор _____Шадиев К.Ш.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"
Договор №66 от 26.07.2021г
Доп.соглашение №5 от 28.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау, который находится в п.Талгайран г.Атырау**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ сметы	Наименование сметы	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	ОСТАТОК РАБОТ	ВЫПОЛНЕНО РАБОТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	АВР Ф2 ИЮНЬ 2022Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г №2	АВР Ф2 МАРТ 2024Г	АВР Ф2 МАЙ 2024Г	АВР Ф2 июнь 2024Г	АВР Ф2 июль 2024Г	АВР Ф2 октябрь2024Г	АВР Ф2 октябрь2024Г
1	2	3				7								
1	02-01-01 (2204000)	Наружные сети водопровода	328 765 687,50	5 388 526,43	323 377 161,06	50 000 343,68	12 625 684	46 289 285		27 082 487,61	7 347 856,16	13 480 468,33	774712,29	
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	-	-	-		-							
2	02-02-01 (2204100)	Общестроительные работы	28 194 587,02	1 734 844,84	26 459 742,17	-	4 406 726	3 870 999		2 719 670,00			11496574,99	3965772,18
3	02-02-02 (2204110)	Технологические решения	32 472 382,09	1 662 795,04	30 809 587,05	-	-	17 573 840	9 320 801,92					3914945,13
4	02-02-03 (2204120)	Отопление и вентиляция	730 820,94	730 820,94	-	-	-							
5	02-02-04 (2204130)	Водопровод и канализация	451 239,96	291 175,59	160 064,37	-	-						160064,37	
6	02-02-05 (2204140)	Электрооборудование и электроосвещение	7 090 067,95	3 912 439,64	3 177 628,31	-	-							3177628,31
7	02-02-06 (2204150)	Автоматика	6 221 114,69	6 221 114,69	-	-	-							
		РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ 2х1500 м3		-	-		-							
8	02-03-01 (2204200)	Общестроительные работы	115 468 370,35	1 670 858,24	113 797 512,11	-	73 231 258	31 768 483					916257,98	7881513,13
9	02-03-02 (2204210)	Технологическое решение	1 629 840,50	906 396,33	723 444,17	-	-						723444,17	
10	02-03-03 (2204220)	Отопление и вентиляция	5 236 348,78	5 236 348,78	-	-	-							
11	02-03-04 (2204230)	Автоматика	2 016 713,65	2 016 713,65	-	-	-							
		КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ		-	-		-							
12	03-01-01 (2204300)	Общестроительные работы	10 919 949,93	4 516 590,15	6 403 359,78	-	2 334 562	1 709 651		1 132 902,00			285616,31	940628,47
13	03-01-03 (2204320)	Отопление и вентиляция	128 181,42	128 181,42	-	-	-							
14	03-01-04 (2204330)	Водопровод и канализация	503 819,69	263 102,47	240 717,23	-	-						61153,12	179564,10
15	03-01-05 (2204340)	Электрооборудование и электроосвещение	970 322,42	- 1,11	970 323,53	-	-							970323,53
16	03-01-06 (2204350)	Пожарная сигнализация	113 058,59	113 058,59	-	-	-							
17	04-01-01 (2204400)	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения ПВС	3 662 534,8	557 086,40	3 105 448,42	-	-							3105448,42
18	04-02-01 (2204410)	Наружные сети электроснабжения 10 кВ	48 234 276,6	395 855,55	47 838 421,00	-	26 129 297	21 709 124						
19	04-03-01 (2204420)	2БКТП-160/10-0,4 кВ в БМЗ	23 304 817,3	- 0,36	23 304 817,71	-	910 213		22 394 604,71					
20	04-04-01 (2204430)	Переустройство ВЛ-110кВ Л-138	18 401 675,86	- 0,04	18 401 675,90	-	-				18 401 675,90			
21	06-01-01 (2204600)	Наружные сети водопровода и канализации ПВС	32 504 940,5	968 801,39	31 536 139,09	-	-	7 234 376	22 603 818,70					1697944,39
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		-	-		-							
22	07-02-01 (2204800)	Вертикальная планировка	5 524 715,8	2 637 200,28	2 887 515,54	-	-						2887515,54	
23	07-02-02 (2204810)	Покрытие	9 903 710,7	7 730 897,74	2 172 812,93	-	-							2172812,932
24	07-02-03 (2204820)	Озеленение	10 085 676,2	10 085 676,23	-	-	-							
25	07-02-04 (2204830)	МАФ (ОГРАЖДЕНИЕ)	12 137 316,3	1 510 157,53	10 627 158,81	-	6 346 812	2 573 375					1706971,81	
		ИТОГО, тенге	**704 672 169,26**	**58 678 640,41**	**645 993 528,18**	**50 000 343,68**	**125 984 551,00**	**132 729 133,00**	**54 319 225,33**	**30 935 059,61**	**25 749 532,06**	**13 480 468,33**	**19 012 310,59**	**28 006 580,58**

№ п/п	№ сметы	Наименование сметы	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	ОСТАТОК РАБОТ	ВЫПОЛНЕНО РАБОТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	АВР Ф2 ИЮНЬ 2022Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г №2	АВР Ф2 МАРТ 2024Г	АВР Ф2 МАЙ 2024Г	АВР Ф2 июнь 2024Г	АВР Ф2 июль 2024Г	АВР Ф2 октябрь2024Г	АВР Ф2 октябрь2024Г
1	2	3				7								

Заказчик: **Заказчик:**
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ Булеков Н.Б

Зам. Руководителя_____ Калимов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "Көлсай Строй"

Директор_____ Шадиев К.Ш.

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор_____ Шыйбаев К.Н.

«АДС САПА»
Атырау

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование, адрес)

Объект : **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66 от 26.07.2021**

Акт выполненных работ 10

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Смета 02-02-01. Насосная станция.Общестроительные работы										
1	1	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,10865**	**741538,36**	**1473,36**	**80568**	**160**	**71258**	**8393**	**96078**	
						84216	**670,35**	**9150**	**73**		**7117**		
	1.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1087	655849				71257,99			Казахстан 100%
2	2	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**72**	**295,47**	**13,21**	**21274**	**952**	**13457**	**6559**	**30060**	
						95,36	**3,66**	**6866**	**264**		**2227**		
	2.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	36	145				5220			Казахстан 100%
	2.2	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	79,2	104				8236,8			
3	3	**Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство**	**м примыканий**	**36**	**661,78**	**30,93**	**23824**	**1114**	**3614**	**17762**	**44913**	
						530,47	**5,82**	**19097**	**210**		**3327**		
	3.1	261-102-0372	Уголок маячковый	м	36,36	34				1236,24			
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кт	2,844	836				2377,58			Казахстан 100%
4	4	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,8**	**3521,64**	**14,96**	**101423**	**431**	**63957**	**34186**	**146458**	
						1285,96	**4,27**	**37036**	**123**		**10849**		
	4.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1642	384947				63192,9			
5	5	**Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная**	**м2 фасада**	**5,814**	**540,73**	**3,94**	**3144**	**23**	**1683**	**1160**	**4648**	
						247,4	**1,9**	**1438**	**11**		**344**		
	5.1	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0031	402709				1245,6			
	5.2	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	2,6163	96				251,16			
6	6	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**15**	**3521,64**	**14,96**	**52825**	**224**	**33311**	**17805**	**76280**	
						1285,96	**4,27**	**19289**	**64**		**5650**		
	6.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0855	384947				32912,97			
7	7	**С1224-102-0508**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**2,55**	**2220**		**5661**		**5661**		**6114**	**Казахстан**
											453		
8	8	**С1217-106-0103**	**Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80**	**кт**	**5,1**	**1237**		**6309**		**6309**		**6814**	**Казахстан**
											505		
9	9	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**108**	**115,13**	**25,55**	**12434**	**2759**	**754**	**8956**	**23101**	
						82,6	**7,54**	**8921**	**814**		**1711**		
	9.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,5616	1143				641,91			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	**10**	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,02376**	**297907**		**7078**		**7078**	**566**	**7644**	**Казахстан**
11	**11**	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**133,5**	**4274,27**	**26,93**	**570615**	**3595**	**180975**	**309655**	**950692**	
	11.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	153,525	**2891,72**	**7,67**	**386045**	**1024**	58493,03	**70422**		
	11.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1415,1	381 64				90566,4			Казахстан 100%
12	**12**	**С1234-101-0207**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	**м3**	**13,35**	**33855**		**451964**		**451964**	**36157**	**488121**	**Казахстан**
13	**13**	**Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**133,5**	**1303,91** **879,25**	**5,48** **2,56**	**174072** **117380**	**732** **342**	**55961**	**94177** **21460**	**289709**	
	13.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	400,5	117				46858,5			Казахстан 100%
	13.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38,715	235				9098,03			
14	**14**	**Е11-061701-0401**	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя**	**м2 конструкций стен (без вычета проемов)**	**94,5**	**761,82** **733,2**	**28,62** **7,9**	**71992** **69287**	**2705** **747**	**0**	**63731** **10858**	**146581**	
15	**15**	**С1234-102-0204**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,78**	**32232**		**121837**		**121837**	**9747**	**131584**	
16	**16**	**Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (поколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**42**	**7881,87** **6484,45**	**100,52** **30,02**	**331039** **272347**	**4222** **1261**	**54470**	**218886** **43994**	**593919**	
	16.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,512	35474				53636,69			Казахстан 100%
17	**17**	**С1231-202-0101**	**Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**44,1**	**10974**		**483953**		**483953**	**38716**	**522669**	
			Итого по разделу: 1. Смета 02-02-01. Насосная станция.Общестроительные работы									**3565385**	
			Раздел: 2. Смета 02-02-02. Насосная станция.Технологические решения										
18	**18**	**Ц13-121101-0115**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13**	**36564,81** **18091**	**14932,63** **5981,07**	**475343** **235183**	**194124** **77754**	**46035**	**190892** **53299**	**719534**	
19	**19**	**519-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**13**	**230754**		**2999802**		**2999802**		**2999802**	
			Отпускная цена			230754		2999802					
			Сметная стоимость оборудования					*2999802*					
			Итого по разделу: 2. Смета 02-02-02. Насосная станция.Технологические решения									**3719336**	
			Раздел: 3. Смета 02-02-05. Насосная станция.Электрооборудование и электроосвещение										
20	**20**	**Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**	**10326,99** **3282**	**124,09** **38,37**	**10327** **3282**	**124** **38**	**6921**	**2391** **1017**	**13735**	
21	**21**	**Прайс-лист**	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-12/16А/ВРУ8208-ЩАП00-061-12/**	**шт.**	**1**	**21375**		**21375**		**21375**		**21375**	
			Отпускная цена			21375		21375					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		256					
			Сметная стоимость оборудования					*21631*					
22	**22**	**Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**29758,76** **20540**	**7127,2** **3069,6**	**29759** **20540**	**7128** **3070**	**2092**	**16999** **3741**	**50499**	
23	**23**	**Прайс-лист**	**Щит силовой индивидуального исполнения, состоящий из 4х панелей, степень защиты IP54 в комплекте позиция 1.4.**		**1**	**97529,46**		**97529**				**97529**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						97529			
			Отпускная цена			97529		97529					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1170					
			Сметная стоимость оборудования					*98699*					
24	24	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	445	1152,02	617,3	512649	274698	19989	229115	801105	
						489,8	225,29	217961	100254		59341		
25	25	С1243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,1071	3383132		362333		362333		391320	Казахстан
											28987		
26	26	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1581	364508		57629		57629		62239	Казахстан
											4610		
27	27	С1243-202-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1	км	0,0867	352174		30533		30533		32976	
											2443		
28	28	С1243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,102	94730		9662		9662		10435	Казахстан
											773		
29	29	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	13	536,09	36,1	6969	470	732	4272	12140	
						443,7	12,66	5768	165		899		
30	30	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	13	102		1326		1326		1432	
											106		
31	31	Ц13-080206-2105 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	5	2230,25	0	11151	0	3501	5508	17992	
						1530	0	7650	0		1333		
32	32	Ц13-080206-2104 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	2230,25	0	4460	0	1400	2203	7196	
						1530	0	3060	0		533		
33	33	С Прайс-лист	Вводы кабельные У262	шт.	5	1245,86		6229		6229		6727	
											498		
34	34	С Прайс-лист	Вводы кабельные У261	шт.	2	610,17		1220		1220		1318	
											98		
35	35	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	50	484,37	80,31	24218	4015	1243	14217	41510	
						379,2	15,73	18960	786		3075		
36	36	С1243-907-0705	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	20	727		14540		14540		15703	Казахстан
											1163		
37	37	С1243-907-0706	Стойка кабельная типа К 1152УТ2,5	шт.	30	670		20100		20100		21708	Казахстан
											1608		
38	38	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	140	42,86	9,8	6000	1372	204	3611	10380	
						31,6	4,22	4424	591		769		
39	39	С1243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	140	314		43960		43960		47477	Казахстан
											3517		
40	40	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,3465	106147,06	16504,94	36780	5719	843	23250	64832	
						87210	5985,72	30218	2074		4802		
41	41	С1243-907-1012	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	154	2556		393624		393624		425114	Казахстан
											31490		
42	42	Ц13-080201-1202 Изм. и доп. вып. 17	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,01	719840,31	21875,76	7198	218	6079	705	8535	
						90060	7827,48	901	78		632		
43	43	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1840,82	181,82	1841	182	18	1237	3324	
						1641	76,74	1641	77		246		
44	44	С1247-203-0108	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14536		14536		14536		15699	
											1163		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	**60**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство обетонирования**	**м3**	**0,24**	**42496,85**	**1781,96**	**10199**	**428**	**9203**	**618**	**11682**	
						2368,17	**461,36**	**568**	**111**		**865**		
	60.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,2436	37476				9129,15			Казахстан 100%
61	**61**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,041554**	**275482**		**11447**		**11447**		**12363**	**Казахстан**
											916		
62	**62**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20кг. Установка /МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-5/**	**т**	**0,16272**	**741538,36**	**1473,36**	**120663**	**240**	**106720**	**12570**	**143892**	
						84216	**670,35**	**13704**	**109**		**10659**		
	62.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1627	655849				106719,75			Казахстан 100%
63	**63**	**Е11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка м3 сборных железобетонных конструкций**		**4,46**	**15693,39**	**7975,83**	**69993**	**35573**	**3047**	**53517**	**133391**	
						7034,46	**3134,42**	**31374**	**13980**		**9881**		
	63.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0803	29542				2371,63			Казахстан 100%
	63.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	216199				674,97			
64	**64**	**С1225-101-0108**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**12**	**17813**		**213756**		**213756**		**230856**	**Казахстан**
											17100		
65	**65**	**С1214-203-0102**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1248**	**313194**		**39087**		**39087**		**42214**	**Казахстан**
											3127		
66	**66**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство обетонирования**	**м3**	**0,234**	**42496,85**	**1781,96**	**9944**	**417**	**8973**	**603**	**11391**	
						2368,17	**461,36**	**554**	**108**		**844**		
	66.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,2375	37476				8900,92			Казахстан 100%
67	**67**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,268995**	**275482**		**74103**		**74103**		**80031**	**Казахстан**
											5928		
68	**68**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20кг. Установка /МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-5,МС-5г/**	**т**	**0,20244**	**741538,36**	**1473,36**	**150117**	**299**	**132770**	**15638**	**179015**	
						84216	**670,35**	**17049**	**136**		**13260**		
	68.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2024	655849				132770,07			Казахстан 100%
69	**69**	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**10**	**51016,73**	**4978,71**	**510167**	**49787**	**342735**	**117505**	**677886**	
						11764,5	**1148,18**	**117645**	**11482**		**50214**		
	69.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,15	31723				321988,45			Казахстан 100%
70	**70**	**С1241-102-0242**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**	**м**	**8,688**	**21211**		**184281**		**184281**		**199023**	**Казахстан**
											14742		
71	**71**	**С1241-112-0237**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм**	**шт.**	**2**	**32472**		**64944**		**64944**		**70140**	**Казахстан**
											5196		
72	**72**	**С1241-102-0231**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм**	**м**	**2,1**	**10906**		**22903**		**22903**		**24735**	**Казахстан**
											1832		
73	**73**	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**4**	**51016,73**	**4978,71**	**204067**	**19915**	**137094**	**47002**	**271155**	
						11764,5	**1148,18**	**47058**	**4593**		**20086**		
	73.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	31723				128795,38			Казахстан 100%
74	**74**	**С1241-102-0184**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6**	**3149**		**8187**		**8187**		**8842**	**Казахстан**
											655		
75	**75**	**С1241-102-0224**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6**	**5283**		**13736**		**13736**		**14835**	**Казахстан**
											1099		
76	**76**	**С1241-102-0227**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6**	**6758**		**17571**		**17571**		**18977**	**Казахстан**
											1406		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**4**	**51016,73**	**4978,71**	**204067**	**19915**	**137094**	**47002**	**271155**	
						11764,5	**1148,18**	**47058**	**4593**		**20086**		
	77.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	31723				128795,38			Казахстан 100%
78	78	**С1241-102-0233**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8**	**11197**		**8958**		**8958**		**9675**	**Казахстан**
											717		
79	79	**С1241-102-0240**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8**	**16038**		**12830**		**12830**		**13856**	**Казахстан**
											1026		
80	80	**С1241-102-0247**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,8**	**25182**		**45328**		**45328**		**48954**	**Казахстан**
											3626		
81	81	**С1241-102-0252**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,8**	**28860**		**51948**		**51948**		**56104**	**Казахстан**
											4156		
82	82	**Е11-130301-0503**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	**м2**	**15,5352**	**268,38**	**2,7**	**4169**	**42**	**3502**	**435**	**4972**	
						40,25	**0,32**	**625**	**5**		**368**		
	82.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,0025	1293340				3275,04			
			Итого по разделу: 4. Смета 02-03-01. Резервуары чистой воды 2х1500 м3. Общестроительные работы									**7085782**	
			Раздел: 5. Смета 03-01-01. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы										
83	83	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,49**	**41066,32**	**2127,22**	**61189**	**3170**	**50510**	**7502**	**74186**	
						5040	**492,57**	**7510**	**734**		**5495**		
	83.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5124	31723				47976,28			Казахстан 100%
84	84	**С1261-102-0252**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0657**	**250492**		**16457**		**16457**		**17774**	
											1317		
85	85	**Е11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**15**	**2547,86**	**1372,03**	**38218**	**20580**	**882**	**25813**	**69153**	
						1117,06	**341,28**	**16756**	**5119**		**5122**		
	85.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0345	25552				881,54			Казахстан 100%
86	86	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**22,72**	**1117,39**	**112,78**	**25387**	**2562**	**16713**	**6263**	**34182**	
						269	**30,65**	**6112**	**696**		**2532**		
	86.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6952	7240				5033,48			Казахстан 100%
	86.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3476	32882				11430,31			Казахстан 100%
87	87	**Е11-120101-1702 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/40мм/**	**м2 стяжки**	**22,72**	**905,21**	**41,72**	**20566**	**948**	**19050**	**770**	**23043**	
						25	**11,85**	**568**	**269**		**1707**		
	87.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5794	32882				19050,52			Казахстан 100%
88	88	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0209**	**17830,08**	**1558,72**	**373**	**33**	**1**	**322**	**751**	
						16240	**708,72**	**339**	**15**		**56**		
	88.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0059	112				0,66			
89	89	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0209**	**296003**		**6186**		**6186**		**6681**	
											495		
90	90	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,016**	**3357,34**	**14,96**	**53771**	**239**	**32936**	**19011**	**78605**	
						1285,96	**4,27**	**20596**	**68**		**5823**		
	90.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0913	356123				32510,9			
91	91	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4,2**	**3375,57**	**53,64**	**14177**	**225**	**2342**	**8080**	**24038**	
						2764,21	**23,76**	**11610**	**100**		**1781**		
	91.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,008	1712				1725,7			Казахстан 100%
	91.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,7669	314				554,82			
92	92	**Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,39**	**1653,08**	**124,11**	**2298**	**173**	**538**	**1502**	**4104**	
						1141,89	**58,89**	**1587**	**82**		**304**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0014	50488				70,18			
	92.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2502	1712				428,34			Казахстан 100%
93	**93**	**Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**2,88**	**2750,51**	**197,4**	**7921**	**569**	**3747**	**3495**	**12329**	
						1251,99	**96,36**	**3606**	**278**		**913**		
	93.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,1888	1712				3747,23			Казахстан 100%
94	**94**	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**3,072**	**2822,9**	**201,23**	**8672**	**618**	**3734**	**4161**	**13860**	
						1406,15	**98,87**	**4320**	**304**		**1027**		
	94.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,1811	1712				3734,08			Казахстан 100%
95	**95**	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**5,35**	**1295,16**	**5,83**	**6929**	**32**	**5398**	**1364**	**8956**	
						280,34	**2,9**	**1500**	**16**		**663**		
	95.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0281	1712				5184,11			Казахстан 100%
96	**96**	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,98**	**1666,78**	**36,71**	**68305**	**1504**	**27239**	**32690**	**109075**	
						965,38	**31,75**	**39561**	**1301**		**8080**		
	96.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,7745	35153				27226,77			Казахстан 100%
97	**97**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,98**	**725,56**	**6,26**	**29733**	**257**	**8644**	**16775**	**50229**	
						508,38	**3,31**	**20833**	**136**		**3721**		
	97.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2459	35153				8643,42			Казахстан 100%
98	**98**	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,33**	**1422,16**	**68,04**	**17535**	**839**	**6563**	**8672**	**28304**	
						821,83	**57,29**	**10133**	**706**		**2097**		
	98.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,1726	34830				6012,35			Казахстан 100%
	98.2	214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,3255	1149				374,01			
99	**99**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,17**	**2027,16**	**162,16**	**12508**	**1001**	**9503**	**2234**	**15921**	
						324,8	**60,4**	**2004**	**373**		**1179**		
	99.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3542	5226				1850,83			Казахстан 100%
	99.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0765	100018				7652,18			Казахстан 100%
100	**100**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,617**	**38612,73**	**7,68**	**23824**	**5**	**21080**	**2575**	**28511**	
						4439,58	**0**	**2739**	**0**		**2112**		
	100.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6293	29652				18661,19			Казахстан 100%
101	**101**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0115379**	**17830,08**	**1558,72**	**206**	**18**	**0**	**178**	**415**	
						16240	**708,72**	**187**	**8**		**31**		
	101.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0032	112				0,36			
102	**102**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0115379**	**296003**		**3415**		**3415**		**3688**	
											273		
103	**103**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11**	**2027,16**	**162,16**	**22299**	**1783**	**16942**	**3983**	**28385**	
						324,8	**60,4**	**3573**	**664**		**2103**		
	103.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6314	5226				3299,7			Казахстан 100%
	103.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,1364	100018				13642,46			Казахстан 100%
104	**104**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,1**	**38612,73**	**7,68**	**42474**	**8**	**37582**	**4591**	**50830**	
						4439,58	**0**	**4884**	**0**		**3765**		
	104.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,122	29652				33269,54			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	**105**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**11**		**1116,09**	**33,28**	**12277**	**366**	**7411**	**4403**	**18014**	
				м2 стяжки		**409,04**	**16,8**	**4499**	**185**		**1334**		
	105.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2244	32882				7378,72			Казахстан 100%
106	**106**	**Е11-110101-1102 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/50мм/**	**11**		**1070,35**	**33,8**	**11774**	**371**	**11068**	**486**	**13241**	
				м2 стяжки		**30,36**	**16,67**	**334**	**183**		**981**		
	106.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3366	32882				11068,08			Казахстан 100%
107	**107**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,02057**		**17830,08**	**1558,72**	**367**	**32**	**1**	**317**	**739**	
				т		**16240**	**708,72**	**334**	**15**		**55**		
	107.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0058	112				0,65			
108	**108**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,02057**		**296003**		**6089**		**6089**		**6576**	
				т							**487**		
109	**109**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**11**		**2027,16**	**162,16**	**22299**	**1783**	**16942**	**3983**	**28385**	
				м2 покрытия		**324,8**	**60,4**	**3573**	**664**		**2103**		
	109.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6314	5226				3299,7			Казахстан 100%
	109.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,1364	100018				13642,46			Казахстан 100%
110	**110**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**1,1**		**38612,73**	**7,68**	**42474**	**8**	**37582**	**4591**	**50830**	
				м3 подстилающего слоя		**4439,58**	**0**	**4884**	**0**		**3765**		
	110.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,122	29652				33269,54			Казахстан 100%
111	**111**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**11**		**1116,09**	**33,28**	**12277**	**366**	**7411**	**4403**	**18014**	
				м2 стяжки		**409,04**	**16,8**	**4499**	**185**		**1334**		
	111.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2244	32882				7378,72			Казахстан 100%
112	**112**	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30мм/**	**11**		**356,79**	**11,27**	**3925**	**124**	**3689**	**162**	**4414**	
				м2 стяжки		**10,12**	**5,56**	**111**	**61**		**327**		
	112.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1122	32882				3689,36			Казахстан 100%
113	**113**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**11**		**1116,09**	**33,28**	**12277**	**366**	**7411**	**4403**	**18014**	
				м2 стяжки		**409,04**	**16,8**	**4499**	**185**		**1334**		
	113.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2244	32882				7378,72			Казахстан 100%
114	**114**	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30мм/**	**11**		**356,79**	**11,27**	**3925**	**124**	**3689**	**162**	**4414**	
				м2 стяжки		**10,12**	**5,56**	**111**	**61**		**327**		
	114.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1122	32882				3689,36			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Смета 03-01-01. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы									**845661**	
			Раздел: 6. Смета 03-01-04. Контрольно-пропускной пункт. Водопровод и канализация										
115	**115**	**С1242-207-0802**	**Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**2**		**2100**		**4200**		**4200**		**4536**	
				шт.							**336**		
116	**116**	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**4**		**2510,42**	**101,81**	**10042**	**407**	**1097**	**8429**	**19949**	
				шт.		**2134,44**	**15,8**	**8538**	**63**		**1478**		
	116.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	206112				115,42			
	116.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711				253,69			
	116.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	165361				727,59			
117	**117**	**С1242-207-0802**	**Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**3**		**2100**		**6300**		**6300**		**6804**	
				шт.							**504**		
118	**118**	**С1241-210-0102**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16**	**1**		**478**		**478**		**478**		**516**	
				шт.							**38**		
119	**119**	**С1241-223-0101**	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20**	**1**		**403**		**403**		**403**		**435**	**Казахстан**
				шт.							**32**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	2510,42	101,81	7531	305	823	6322	14961	
	120.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206112				86,57			
	120.2	261-301-0303	Прокладки из пронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27			
	120.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165361				545,69			
121	121	С1242-302-0602	**Вентили запорные игольчатые стальные муфтовые 15с68нж1, Т 425°С, PN 160, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	31816		95448		95448	7636	103084	
122	122	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3	1679,84	16,26	5040	48	33	4859	10691	
	122.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2,88	1652,68	0,12	4958	0		792		
	122.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,015	7				20,16			Казахстан 100%
123	123	С1241-205-1102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные**	м	2,97	836				12,54			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Смета 03-01-04. Контрольно-пропускной пункт. Водопровод и канализация			143		425		425	34	459	Казахстан
												161435	
			Раздел: 7. Смета 03-01-05. Контрольно-пропускной пункт. Электрооборудование и электроосвещение										
124	124	Ц13-080305-0905 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	6819,84	190,12	6820	190	1707	3600	11254	
125	125	С1247-201-0308	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4923	76,74	4923	77		834		
126	126	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	15999		15999		15999		17279	
127	127	С1247-301-0231	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	1516,76	89,09	1517	89	0	1056	2779	
						1427,67	38,37	1428	38		206		
128	128	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	54503		54503		54503		58863	
											4360		
129	129	С1247-204-1828	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	11	2927,96	26,43	32208	291	14801	12324	48094	
						1556	0	17116	0		3562		
130	130	С1247-204-0711	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	8610		8610		8610		9299	
											689		
131	131	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	527		1581		1581		1707	
											126		
132	132	С1247-204-0182	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	527		527		527		569	
											42		
133	133	Ц13-080205-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	6	4828		28968		28968		31285	
											2317		
134	134	СПрайс-лист	**Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, IP40 AOT.OPL 218**	шт.	7	16609,26	8617,95	116265	60326	4629	52368	182124	
						7330,05	3060,39	51310	21423		13491		
135	135	СПрайс-лист	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа NBT17 F115**	шт.	3	19398,22		58195		58195		62851	
											4656		
136	136	СПрайс-лист	**Светильник с компактными люминесцентными лампами, наружной установки, IP40 RKL 160**	шт.	2	33981,48		67963		67963		73400	
											5437		
137	137	СПрайс-лист	**Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	2	11618,89		23238		23238		25097	
											1859		
					6	259,55		1557		1557		1682	
											125		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	СПрайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	853,34		2560		2560		2765	
											205		
139	139	СПрайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е27	шт.	1	627,48		627		627		677	
											50		
140	140	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	926,16	562,82	5557	3377	663	1936	8092	
						252,8	195,32	1517	1172		599		
141	141	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	673,33	328,21	60600	29538	4043	26915	94516	
						300,2	115,16	27018	10364		7001		
142	142	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	377116		13463		13463		14540	Казахстан
											1077		
143	143	С1243-107-1701	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	354355		5422		5422		5856	Казахстан
											434		
144	144	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	241970		11106		11106		11995	Казахстан
											889		
145	145	С1243-107-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	166595		1020		1020		1102	Казахстан
											82		
146	146	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	408,51	16,09	36766	1448	5024	22085	63559	
						336,6	4,22	30294	380		4708		
147	147	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	45,45	27		1227		1227		1325	
											98		
148	148	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45,45	32		1454		1454		1570	
											116		
149	149	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	587,22	3,56	3523	21	154	2417	6415	
						557,94	1,53	3348	9		475		
150	150	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	492,72	3,56	1971	14	53	1375	3614	
						475,89	1,53	1904	6		268		
151	151	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	492,72	3,56	493	4	13	344	904	
						475,89	1,53	476	2		67		
152	152	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	6	476		2856		2856		3084	
											228		
153	153	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	345		690		690		745	
											55		
154	154	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	368		368		368		397	
											29		
155	155	С1247-212-0103	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	401		802		802		866	
											64		
156	156	СПрайс-лист	Коробки ответвительные для скрытой подводки тип У192 УХЛ3	шт.	1	174,86		175		175		189	
											14		
157	157	СПрайс-лист	Коробки ответвительные тип У194 УХЛ3		6	114,75		688		688		743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							55		
158	158	СПрайс-лист	Коробки ответвительные тип У195 УХЛ3		2	49,17		98		98		106	
				шт.							8		
159	159	С1261-303-0102	Коробки КП 204		5	32		160		160		173	
				шт.							13		
160	160	С1247-202-0801	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207		11	51		561		561		606	
				шт.							45		
161	161	С1247-215-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78		1	10406		10406		10406		11238	
				шт.							832		
162	162	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		10	538,08	23,61	5381	236	2697	1815	7772	
				м		244,8	7,29	2448	73		576		
163	163	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		15	724,96	28,96	10874	435	6309	3078	15068	
				м		275,4	9,59	4131	144		1116		
164	164	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		15	3659,43	175,27	54891	2629	36197	12147	72401	
				шт.		1071	53,72	16065	806		5363		
165	165	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		5	718,24	85,66	3591	429	485	2038	6079	
				м		535,5	30,7	2678	154		450		
166	166	С1241-102-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80		40	224		8960		8960		9677	
				м							717		
			Итого по разделу: 7. Смета 03-01-05. Контрольно-пропускной пункт. Электрооборудование и электроосвещение									872358	
			Раздел: 8. Смета 04-01-01. Наружные сети электроснабжения и электроосвещения ПВС										
167	167	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		65,34	226,52	226,52	14801	14801	0	1901	18038	
				м3 грунта		0	40,4	0	2640		1336		
168	168	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		43,56	39,47	39,47	1719	1719	0	432	2323	
				м3 грунта		0	13,77	0	600		172		
169	169	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		42,2532	181,7	81,69	7677	3452	0	4304	12940	
				м3 уплотненного грунта		100,01	41,48	4226	1753		959		
170	170	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		361	539,36	444,56	194709	160486	0	74407	290645	
				м кабеля		94,8	191,47	34223	69121		21529		
171	171	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		4	159	127,4	636	509	0	249	956	
				м кабеля		31,6	54,87	126	219		71		
172	172	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		15	7240		108600		108600		117288	Казахстан
				м3							8688		
173	173	Ц13-080201-0604 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений		405	482,43	261,81	195384	106033	18962	79569	296949	
				м кабеля		173,8	99,07	70389	40123		21996		
174	174	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		20	1449,51	943,97	28990	18879	2211	10493	42642	
				м кабеля		395	333,67	7900	6673		3159		
175	175	С1243-113-0803	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,4335	355897		154281		154281		166624	Казахстан
				км							12343		
176	176	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		50	1340,45	634,18	67022	31709	2924	31140	106015	
				м кабеля		647,8	217,2	32390	10860		7853		
177	177	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,051	220596		11250		11250		12150	Казахстан
				км							900		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	178	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	13350,76	7297,67	106806	58381	4477	46548	165622	
						5493,51	2587,78	43948	20702		12268		
179	179	С1247-306-0322	+ /Кронштейн КС-2/	шт.	8	8662		69296		69296		74840	
											5544		
180	180	С1241-102-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	856		30816		30816		33281	Казахстан
											2465		
181	181	Ц13-080205-0903 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	8	7409,53	2105,26	59276	16842	16624	22940	88793	
						3226,29	756,42	25810	6051		6577		
182	182	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники, тип РКУ 12-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	8	12750		102000		102000		110160	
											8160		
183	183	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа натриевая ДНаТ-125	шт.	8	1628,36		13027		13027		14069	
											1042		
184	184	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	807,13	0	6457	0	13	3931	11219	
						805,5	0	6444	0		831		
185	185	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	8	717		5736		5736		6195	
											459		
186	186	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	175522,64	0	2457	0	40	1837	4638	
						172634	0	2417	0		344		
	186.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	34278				38,39			
187	187	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая 110х6,6	м	14	1590		22260		22260		24041	Казахстан
											1781		
188	188	С1252-207-1026	+/Сжим ответвительный У733М/	шт.	32	2924		93568		93568		101053	
											7485		
189	189	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32,49	226,52	226,52	7360	7360	0	945	8969	
						0	40,4	0	1313		664		
190	190	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,66	39,47	39,47	855	855	0	215	1156	
						0	13,77	0	298		86		
191	191	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,0102	181,7	81,69	3818	1717	0	2140	6435	
						100,01	41,48	2101	872		477		
192	192	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	96	539,36	444,56	51779	42678	0	19787	77291	
						94,8	191,47	9101	18381		5725		
193	193	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	169	159	127,4	26871	21531	0	10522	40384	
						31,6	54,87	5340	9273		2991		
194	194	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11	7240		79640		79640		86011	Казахстан
											6371		
195	195	Ц13-080201-0604 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	205	482,43	261,81	98898	53671	9598	40276	150308	
						173,8	99,07	35629	20309		11134		
196	196	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60	1449,51	943,97	86971	56638	6632	31479	127926	
						395	333,67	23700	20020		9476		
197	197	С1243-113-0806	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	889099		136032		136032		146915	Казахстан
											10883		
198	198	С1243-113-0803	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	355897		41747		41747		45087	Казахстан
											3340		
199	199	Ц13-080201-1801 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	3628,33	89,09	21770	534	2275	13817	38434	
						3160	38,37	18960	230		2847		
200	200	С1243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	6	36345		218070		218070		235516	
											17446		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	**201**	**Е11-340201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		**0,062**	**175522,64**	**0**	**10882**	**0**	**179**	**8135**	**20538**	
			канало-километр трубопровода			**172634**	**0**	**10703**	**0**		**1521**		
	201.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005	34278				170,02			
202	**202**	**С1241-201-0613**	**Труба полиэтиленовая 110х6,6**		**62**	**1590**		**98580**		**98580**		**106466**	**Казахстан**
				м							**7886**		
			Итого по разделу: 8. Смета 04-01-01. Наружные сети электроснабжения и электроосвещения ПВС									**2791917**	
			Раздел: 9. Смета 06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации ПВС										
203	**203**	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,374**	**1738459,6**	**740631,84**	**650184**	**276996**	**46524**	**423311**	**1159375**	
				км трубопровода		**873432**	**269848,23**	**326664**	**100923**		**85880**		
	203.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	22,44	734				16470,96			
	203.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0486	211214				10269,22			
	203.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	53,108	317				16835,24			Казахстан 100%
204	**204**	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,018**	**943597,19**	**255192,47**	**16985**	**4593**	**1161**	**12837**	**32208**	
				км трубопровода		**623880**	**96470,58**	**11230**	**1736**		**2386**		
	204.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,72	734				528,48			
	204.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211214				304,15			
	204.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,648	317				205,42			Казахстан 100%
205	**205**	**С1244-202-0102**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		**7**	**30272**		**211904**		**211904**		**228856**	**Казахстан**
				комплект							**16952**		
206	**206**	**Е11-060101-0101**	**Упор для уг, бетон М150. Устройство**		**0,9**	**36740,05**	**1155,22**	**33066**	**1040**	**30681**	**1459**	**37287**	
				м3		**1494,45**	**286,45**	**1345**	**258**		**2762**		
	206.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	31723				29121,71			Казахстан 100%
207	**207**	**Е11-220701-0105**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка**		**0,016**	**115997,4**	**0**	**1856**	**0**	**548**	**1295**	**3403**	
				км трубопровода		**81761,4**	**0**	**1308**	**0**		**252**		
	207.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,728	317				547,78			Казахстан 100%
208	**208**	**С1244-202-0102**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		**2**	**30272**		**60544**		**60544**		**65388**	**Казахстан**
				комплект							**4844**		
			Итого по разделу: 9. Смета 06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации ПВС									**1526517**	
			Раздел: 10. Смета 07-02-02. Благоустройствие и озеленение.Покрытие										
209	**209**	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		**73**	**9232,84**	**1095,97**	**673997**	**80006**	**581682**	**34804**	**765505**	
				м3 материала основания в плотном теле		**168,62**	**272,83**	**12309**	**19917**		**56704**		
	209.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	80,3	7240				581372			Казахстан 100%
	209.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,65	85				310,25			
210	**210**	**Е11-270403-1002**	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**		**700**	**1424,11**	**241,03**	**996877**	**168721**	**784637**	**103065**	**1187937**	
				м2 покрытия		**62,17**	**74,16**	**43519**	**51912**		**87995**		
	210.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	21	85				1785			
			Итого по разделу: 10. Смета 07-02-02. Благоустройствие и озеленение.Покрытие									**1953442**	
			ИТОГО:					**19687569**	**2170541**	**10326019**	**4049706**	**25386647**	
								4070876	**763929**	**3118706**	**1649372**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3120132**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**445330**					
			Итого с временными									**25 831 977**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.										
						2,97%		**674542**					
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**26 506 519**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**467728**					
												26 974 247	
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,03003084									**27 784 306**	
			Итого с тендерной скидкой 10%			**10%**						**25 005 876**	
			НДС			**12 %**							
			Итого с НДС					**3000705**				**28 006 580,59**	

Сдал (Подрядчик)

Директор Шадиев К.Ш.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял

Руководитель Булсков Н.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя Калимов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор Шынбаев К.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №