форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №180 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство водоснабжения в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство водоснабжения в районе СПМК-70 г.Кызылорда	114257,398	36541,918	109912,016	36541,918	38516,164	12805,283	38516,164	12805,283	38516,164	12805,283

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммукационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда.Водоснабжение в районе СПМК-70

Наименование объекта - ИЖС. Водопроводные сети в районе СПМК-70

АКТ
выполненных работ за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Мокрый грунт								
1	9-4-81	Краны шаровые сварные стальные Jip WW, Тмакс=180С, Р 4 МПа, DN 25 мм	350	3850		1347500				
		шт								
		Водопровод В1 (до ограждения)								
2	9-4-80	Краны шаровые сварные стальные Jip WW, Тмакс=180С, Р 4 МПа, DN 15 мм	568	3580		2033440				
		шт								
3	9-4-81	Краны шаровые сварные стальные Jip WW, Тмакс=180С, Р 4 МПа, DN 25 мм	700	3850		2695000				
		шт								
4	99-5-2 (пл)	Сетчатый фильтр Danfoss d15	350	1110		388500				
		шт								
5	99-5-3 (пл)	Водомерный счетчик Метер ВТ-Х д=25мм	350	1048		366800				
		шт								
6	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,0110	4696,5	468		2197962				
		м								
7	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	7787,1	32		249187				
		м								
8	8-4-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17 75х4,5питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	479,75	228		109383				
		м								
9	99-1-5 (пл)	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 150	8	1044		8352				
		шт								
10	99-1-6 (пл)	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 100	147	562		82614				
		шт								
11	99-1-7 (пл)	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75	16	349		5584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
12	9-4-83	Краны шаровые сварные стальные Jip WW, Тмакс=180С, Р 4 МПа, DN 40 мм	14	5690		79660				
		шт								
13	9-4-81	Краны шаровые сварные стальные Jip WW, Тмакс=180С, Р 4 МПа, DN 25 мм	12	3850		46200				
		шт								
14	99-5-1 (пл)	Задвижка чугунная с обрезиненным клином FAF 6000 Ду 100мм	20	11163		223260				
		шт								
15	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75, черные легкие 25х3,2мм	4,8	168		806				
		м								
16	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75, черные легкие 40х3,5мм	5,6	270		1512				
		м								
17	11-4-13	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	20	11500		230000				
		комплект								
18	2-1-267	Стремянка С2	1,14	133700		152418				
		т								
19	С131104-10	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	47	17100		803700				
		комплект								
20	1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя	22	359		7898				
		шт								
21	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа, Dy 100мм	290	572		165880				
		шт								
22	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа, Dy 80мм	36	458		16488				
		шт								
23	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа, Dy 200мм	22	1320		29040				
		шт								
24	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа, Dy 150мм	16	881		14096				
		шт								
25	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 193,7х6мм толщина изоляции ППМ 49мм, 159х5 (футляр через стенки ж/б колодцев)	110	2250		247500				
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			11502781		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тенге			0	0	0		0
		Материалы				**11502781**				
		Всего заработная плата				**0**				
		Накладные расходы				**0**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								0
		Сметная заработная плата в Н.Р.					0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**690167**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**12192947**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				182894				
		Итого:				**12375842**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				256180				
		Выслуга лет 1%				123758				
		Оплата доп отпусков 0,4%				49503				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				0				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**12805283**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. к=2,737				**35048061**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				700961				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**35749022**				
		НДС 12%				4289883				
		ИТОГО:				**40038904**				
		Итого с понижающим коэффициентом				**38516164**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: