форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №180 от "17" августа 2016 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство водоснабжения в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство водоснабжения в районе СПМК-70 г.Кызылорда	114257,398	36541,918	109912,016	36541,918	104416,354	34714,802	104416,354	34714,802	34498,018	11469,390

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммукационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе СПМК-70

Наименование объекта - ИЖС. Водопроводные сети в районе СПМК-70

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1 (до ограждения)								
1	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	492,60	289,15	289,15	142435	142435	470294		
					186,62		91929	97	0,858	423
		м3								
2	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4км, 1 класс груза	3460	44,39	44,39	153589	153589	30725	0,000	0
				0,00	8,88	0	30725	100	0,01865	65
		тн								
3	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до д-25мм	1268	473,47	39,24	600360	49756	438220,8	1,47	1864
				254,25	15,75	322389	19971	128	0,07	89
		шт								
4	Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам.25мм	350	187,02	50,89	65457	17812	66528	0,75	263
				130,5	18	45675	6300	128	0,09	32
		шт								
5	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм	350	75,82	1,57	26537	550	30240	0,41	144
				67,5	0	23625	0	128	0	0
		шт								
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,65	58881,69	25695,31	273800	119483	241126	194	902
				33075	6813,45	153799	31683	130	26,38	123
		км								
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	7,71	47611,09	17877,09	367082	137832	344778	173	1334
				29700	4698,68	228987	36227	130	18,1	140
		км								
8	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,475	51202,26	20326,01	24321	9655	22340	179	85
				30825	5353,43	14642	2543	130	20,64	10
		км								
9	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	1,811	247994,13	49389,75	449117	89445	191715	312,7	566
				62775	18657	113686	33788	130	91,12	165
		тн								
10	Е22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 150мм	0,102	43614,26	9129,13	4449	931	2265	75,1	8
				13635	3449,25	1391	352	130	16,84	2
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-	0,2	28874,84	8426,72	5775	1685	4133	69,9	14
		резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 50мм		12712,5	3183,75	2543	637	130	15,55	3
		км								
12	Е22-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-	0,0063	51857,62	9152,23	327	58	142	76,7	0
		резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 200мм		13905	3458,25	88	22	130	16,89	0
		км								
13	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных	26	276,46	17,71	7188	460	6540,3	1,07	28
		диаметром до 50мм		186,75	6,75	4856	176	130	0,03	1
		шт								
14	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,4	28
		диаметром до 100мм		231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
		шт								
15	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50мм с	0,010	62566,88	6788,5	651	71	653,0	253	3
		гидравлическим испытанием		45675	2565	475	27	130	12,52	0
		км								
16	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-	0,0104	180453,4	29493,95	1877	307	628	203	2
		резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам 50мм		35325	11142	367	116	130	54,42	1
		км								
17	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 1500мм из сборного	91,12	36647,9	2104,76	3339357	191786	353707	13,9	1267
		железобетона в мокрых грунтах		2362,5	623,48	215271	56811	130	2,4750	226
		м3								
18	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов	1614,7	701,66	11,21	1132970	18101	68040	0,201	325
		в 2 слоя рулонными материалами		31,5	4,21	50863	6798	118	0,0205	33
		м2 поверхности								
19	Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности	118,59	193,98	48,92	23004	5801	20149	0,888	105
		мастикой асфальтовой в два слоя по 5мм		144,9	18,47	17184	2190	104	0,0903	11
		м2								
20	Е22-37-3	Установка пожарного гидранта	22	18075,87	36,99	397669	814	8623	1,82	40
				288	13,5	6336	297	130	0,07	2
		шт								
21	Е6-13-1	Устройство бетонных упоров для углов поворота	4,16	9183,07	86,6	38202	360	2285	3,06	13
				490,5	32,72	2040	136	105	0,1598	1
		м3								
22	Е6-13-1	Устройство бетонных упор для колодцев	5,63	9183,07	86,6	51701	488	3093	3,06	17
				490,5	32,72	2762	184	105	0,1598	1
		м3								
23	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных стенах и	179	315,46	149,23	56467	26712	39843,61	0,9538	171
		полах толщиной 100мм		166,23	56,36	29755	10088	100	0,2753	49
		отверстие								
24	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200мм с	0,110	154891,68	66009,8	17038	7261	13605,0	376	41
		гидравлическим испытанием		70200	24936,75	7722	2743	130	121,79	13
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге	7187601	975746	2365876	7218
	тенге	1249089	333877	2933	1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы				**4962767**				
		Всего заработная плата				**1582966**				
		Накладные расходы				**2365876**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**1183**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**354881**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**573209**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**10126686**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				151900				
		Итого:				**10278586**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				212767				
		Выслуга лет 1%				102786				
		Оплата доп отпусков 0,4%				41114				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				834136				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**11469390**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. к=2,737				**31391720**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				627834				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**32019554**				
		НДС 12%				3842346				
		ИТОГО:				**35861900**				
		Итого с понижающим коэффициентом				**34498018**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №180 от "17" августа 2016 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство водоснабжения в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство водоснабжения в районе СПМК-70 г.Кызылорда	114257,398	36541,918	109912,016	36541,918	69918,336	23245,412	69918,336	23245,412	31402,172	10440,129

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммукационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе СПМК-70
Наименование объекта - ИЖС. Водопроводные сети в районе СПМК-70

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Мокрый грунт								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1491,534	36,74	34,55	54799	51533	16913	0,01518	23
				2,19	9,50	3266	14170	97	0,033	49
		м3								
2	Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	112,266	218,93		24578		27774	1,54	173
				218,93		24578		113		
		м3								
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1009,07	6,48	6,48	6539	6539	2055		
					2,10		2119	97	0,00806	8
		м3								
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	431,43	134,10		57855		65376	0,972	419
				134,10		57855		113		
		м3								
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	1009,07	21,55	4,52	21745	4561	16669	0,108	109
				17,03		17184		97		
		м3								
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	162	1070,7	152,52	173453	24708	44401	1,02	165
				153,68	57,15	24896	9258	130	0,279	45
		м3								
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,540	47611,09	17877,09	25710	9654	24148,0	173	93
				29700	4698,68	16038	2537	130	18,1	10
		км								
8	С130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17 25x1,8	545,40	32		17453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м								
9	Е16-15-1	Установка вентилей до д-25мм	350,00	473,47	39,24	165715	13734	120960	1,47	515
				254,25	15,75	88988	5513	128	0,07	25
		шт								
		Водопровод В1 (до ограждения)								
10	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	35451,55	36,74	34,55	1302490	1224851	401996	0,01518	538
				2,19	9,50	77639	336790	97	0,033	1170
		м3								
11	Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	1524,8	262,72		400595		452673	1,848	2818
				262,72		400595		113		
		м3								
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23805,5	6,48	6,48	154260	154260	48492		
					2,10		49992	97	0,00806	192
		м3								
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10202,5	134,10		1368155		1546015	0,972	9917
				134,10		1368155		113		
		м3								
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	23805,5	21,55	4,52	513009	107601	393245	0,108	2571
				17,03		405408		97		
		м3								
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	385,05	1070,7	152,52	412273	58728	105534	1,02	393
				153,68	57,15	59174	22006	130	0,279	107
		м3								
16	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1850	26,23	25,03	48526	46306	14230	0,008	15
				1,15	6,78	2128	12543	97	0,023	43
		м3 грунта								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге	4747154	1702475	3280481	17749
	тенге	2545905	454927	1649	1649
Материалы		498775			
Всего заработная плата		3000832			
Накладные расходы		3280481			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.					1640
Сметная заработная плата в Н.Р.			492072		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		481658			
ИТОГО ПО АКТУ		8509294			
Временные здания и сооружения 1,5%		127639			
Итого:		8636933			
Прочие работы и затраты					
Зимнее удорожание 2,07%		178785			
Выслуга лет 1%		86369			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата доп отпусков 0,4%				34548				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				1503494				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**10440129**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. к=2,737				**28574632**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				571493				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**29146125**				
		НДС 12%				3497535				
		ИТОГО:				**32643660**				
		Итого с понижающим коэффициентом				**31402172**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: