форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №180 от "17" августа 2016 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство водоснабжения в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство водоснабжения в районе СПМК-70 г.Кызылорда	114257,398	36541,918	109912,016	36541,918	109912,016	36541,918	109912,016	36541,918	5495,662	1827,116

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммукационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе СПМК-70
Наименование объекта - ИЖС. Водопроводные сети в районе СПМК-70

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Мокрый грунт						
1	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм	0,540	8097,13		4372		5639
				8032,5		4338		130
		км						
		Водопровод В1 (до ограждения)						
2	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	728,2	289,15	289,15	210562	210562	470294
					186,62		135899	97
		м3						
3	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20м	1850	10,85	10,85	20073	20073	6747
				0,00	3,76		6956	97
		м3 грунта						
4	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	1850	14,00	14,00	25900	25900	8614
				0,00	4,80		8880	97
		м3 уплотненного грунта						
5	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	1850	6,97	6,97	12895	12895	3768
				0,00	2,10		3885	97
		м3 уплотненного грунта						
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1850	14,12	12,00	26122	22200	7842
				1,62	2,75	2997	5088	97
		м3 уплотненного грунта						
7	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100мм	4,65	8287,75		38538		48556
				8032,5		37351		130
		км						
8	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм	7,71	8097,13		62429		80510
				8032,5		61931		130
		км						
9	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80мм	0,475	8170,63		3881		4960
				8032,5		3815		130

1	2		4	5	6	7	8	9
		км						
10	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	22	747,86	146,19	16453	3216	15639
				506,25	28,22	11138	621	133
11	Е22-48-1	заделка сальников битумом и прядью концов футляра диаметром до 800мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458
				1320,75	9,29	2642	19	130
		футляр						
		м						
12	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам 200мм	0,11	566134,23	80990,95	62275	8909	11293
				48375	30595,5	5321	3366	130
		км						
13	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	7	950,73	180,25	6655	1262	4219
				396	67,5	2772	473	130
		Врезка						
14	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм	4	1558,26	318,13	6233	1273	3545
				562,5	119,25	2250	477	130
		Врезка						
		ВСКРЫТИЕ ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ						
15	Е27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	144	66,75	51,25	9612	7380	4811
				15,5	9,62	2232	1385	133
		м3						
16	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	144	854,26	68,13	123013	9811	6538
				21,38	12,76	3079	1837	133
		м3						
17	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	144	1033,66	73,75	148847	10620	6329
				21,38	11,67	3079	1680	133
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			787098	335220	692762,6178
			тенге			142943	170566	5664
		Материалы				308934		
		Всего заработная плата				313509		
		Накладные расходы				692763		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.						
		Сметная заработная плата в Н.Р.					103914	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				88792		
		ИТОГО ПО АКТУ				1568652		
		Временные здания и сооружения 1,5%				23530		
		Итого:				1592182		
		Прочие работы и затраты						
		Зимнее удорожание 2,07%				32958		
		Выслуга лет 1%				15922		
		Оплата доп отпусков 0,4%				6369		
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				179686		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1827116		
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. к=2,737				5000817		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**100016**		
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**5100833**		
		НДС 12%				**612100**		
		ИТОГО:				**5712933**		
		Итого со скидкой				**5 495 662**		

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: