Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 2 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Справка КС-3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		311	13.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за апрель 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"	**283 628 967,87**	**90 430 544,64**							**10 851 665,36**	**101 282 210,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шуменбаев С.К.**
и.о. главного врача КГП "Поликлиника № 2 г. Костанай"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 050940013378

ПОДРЯДЧИК: _____ **Букенов Ж.Б.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **Сафин Р. Г.**
аттестат №KZ49VJE00026960 от 31.05.2017г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 2 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 960140000488, Костанайская область, г.Костанай, ул. М.Хакимжанова , 56 А, тел 8-714-2-502-170

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 1416, тел 87479743777

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"

Договор подряда №311 от 13 сентября 2022г.

Акт выполненных работ №2
за апрель 2023 года

Составлена в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Окна, витражи.									
1	**17**	**1115-0108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %**	**м**	**413,6**	1903,1	6,2	787122	2564	572869	152801	1015117
						511,82	1,29	211689	534	–	75194	
			1.2 Откосы									
2	**18**	**1115-0108-1901**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %**	**м**	**657,6**	2504,75	6,2	1647124	4077	1306474	242943	2041272
						511,82	1,29	336573	848	–	151205	
3	**21**	**1134-0108-0401**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=72 %**	**м2 поверхности**	**285,4**	1176,41	6,99	335747	1995	198070	98369	468845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						475,41	3,3	135682	942	–	34729	
		Раздел 4 Кровля										
4	28	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	440	122,65	–	53966	–	–	38856	100248
						122,65	–	53966	–	–	7426	
		4.6 Водосточная система.										
5	91	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72 %	м труб	137	1636,74	95,74	224233	13116	7699	149229	403339
						1484,8	28,06	203418	3844	–	29877	
		Раздел 5 Фасад.										
6	99	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой панелями и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	2345	6659,4	15,11	15616293	35433	10291032	3813589	20984273
						2255,79	2,91	5289828	6824	–	1554391	
7	102	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	2345	226,58	0,24	531330	563	437694	67198	646410
						39,69	0,11	93073	258	–	47882	
8	103	1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	2631,3	1147,52	2,54	3019469	6684	816808	1583378	4971075
						834,56	1,2	2195978	3158	–	368228	
9	104	1108-0701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 - при высоте 24м НР=72 %	м2 вертикальной проекции	2587	155,02	0,64	401037	1656	180831	157915	603668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						84,48	0,3	218550	776	–	44716	
10	106	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное АС лист12 НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	4657,36	39,2	41916	353	27042	10575	56690
						1613,45	18,42	14521	166	–	4199	
11	107	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349485		2097		2097	–	2265
						–		–		–	168	
12	108	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,03026	620513,12	2490,12	18777	75	7079	8392	29342
						384081	1090,13	11622	33	–	2173	
			Раздел 7 Приямки №1, №2.									
			7.1 Приямок №1									
13	128	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ас лист48 СТ-1 НР=72 % К=5,000;	т конструкций	0,1244	31078,51	13757,54	3866	1711	1165	1066	5327
						7955,64	3945,43	990	491	–	395	
14	129	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - СТ-1 К=5,000;	т	0,1244	856578		106558		106558	–	115083
						–		–		–	8525	
15	130	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - козырек НР=72 %	т стальных элементов	0,11445	85460,21	8180,03	9781	936	952	5810	16838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						68960,5	1543,97	7893	177	–	1247	
16	**131**	**222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,11445**	856578		98035		98035	–	105878
						–		–		–	7843	
17	**132**	**217-101-0102**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	**т**	**0,00552**	367284		2027		2027	–	2189
						–		–		–	162	
18	**133**	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**7,2**	164,68	3,85	1186	28	735	307	1612
						58,7	0,6	423	4	–	119	
19	**134**	**1109-0401-0201**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %**	**м2 покрытия**	**4,4**	6854,24	174,46	30159	768	27572	1485	34176
						413,37	55,34	1819	244	–	2532	
20	**135**	**1115-0203-0201**	**Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8**	1267,92	85,2	10143	682	2296	5544	16942
						895,7	66,77	7166	534	–	1255	
21	**136**	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**8**	4162,72	17,82	33302	143	16712	11887	48804
						2055,96	7,74	16448	62	–	3615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	137	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж козырька НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т стальных элементов	0,2	47102,33	5726,03	9420	1145	–	6114	16777
						41376,3	1080,78	8275	216	–	1243	
		7.2 Приямок №2										
23	138	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ас лист48 СТ-1 НР=72 % К=2,000;	т конструкций	0,31016	31078,51	13757,54	9639	4267	2905	2658	13281
						7955,64	3945,43	2468	1224	–	984	
24	139	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - СТ-1 К=2,000;	т	0,31016	856578		265676		265676	–	286930
						–		–		–	21254	
25	140	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - козырек НР=72 % К=2,000;	т стальных элементов	0,4251	85460,21	8180,03	36329	3477	3537	21579	62541
						68960,5	1543,97	29315	656	–	4633	
26	141	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,4251	856578		364131		364131	–	393261
						–		–		–	29130	
27	142	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8 К=2,000;	т	0,01824	367284		6699		6699	–	7235
						–		–		–	536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,04	164,68	3,85	3630	85	2251	941	4937
						58,7	0,6	1294	13	–	366	
29	144	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 % К=2,000;	м2 покрытия	18	6854,24	174,46	123376	3140	112795	6075	139807
						413,37	55,34	7441	996	–	10356	
30	145	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52	1267,92	85,2	65932	4430	14925	36035	110124
						895,7	66,77	46576	3472	–	8157	
31	146	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	52	4162,72	17,82	216461	927	108625	77265	317224
						2055,96	7,74	106910	402	–	23498	
32	147	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж козырька НР=72 % К=2,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т стальных элементов	0,7	47102,33	5726,03	32972	4008	–	21398	58720
						41376,3	1080,78	28963	757	–	4350	
			Раздел 8 Крыльцо КР1, КР2, КР3, Кр4, КР5									
			8.2 Крыльцо №2									
33	171	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	26,3	789,54	32,1	20765	844	9814	7579	30612
						384,3	15,94	10107	419	–	2268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	**172**	**1111-0101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=2,000;**									
				м2 стяжки	**52,6**	103,25	5,59	5431	294	4894	275	6162
						4,62	2,64	243	139	–	456	
35	**173**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**26,3**	777,26	32,88	20442	865	9362	7656	30346
						388,4	15,94	10215	419	–	2248	
36	**174**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000;**									
				м2 стяжки	**-26,3**	99,14	5,59	-2607	-147	-2334	-140	-2967
						4,8	2,64	-126	-69	–	-220	
37	**175**	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**26,3**	5017,06	151,45	131949	3983	96564	23883	168298
						1193,97	67,31	31401	1770	–	12466	
38	**176**	**1115-0203-0201**	**Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9**	1267,92	85,2	11411	767	2583	6237	19060
						895,7	66,77	8061	601	–	1412	
39	**177**	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**9**	4162,72	17,82	37464	160	18800	13373	54904
						2055,96	7,74	18504	70	–	4067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	178	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные с ограждением. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,3	44944,92	19767,24	13483	5930	–	6865	21976
						25177,68	6606,46	7553	1982	–	1628	
		8.3 Крыльцо №3										
41	182	1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков - демонтаж ж/б крыльца Ас28 п8 НР=72 %	м3	5	31381,73	14098,26	156909	70491	10427	79050	254836
						15198,05	6760,49	75990	33802	–	18877	
42	183	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные с ограждением. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,2	44944,92	19767,24	8989	3953	–	4577	14651
						25177,68	6606,46	5036	1321	–	1085	
43	184	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 %	м2 площади уплотнения	13	500,52	34,76	6507	452	4982	896	7995
						82,54	13,2	1073	172	–	592	
44	185	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	2,5	16257,67	1862,81	40644	4657	26664	8196	52747
						3729,24	824,45	9323	2061	–	3907	
45	186	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР=72 %	м3	7,8	33305,59	2232,84	259784	17416	201852	32095	315229
						5194,28	520,66	40515	4061	–	23350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**187**	**261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,36767**	447247		164439		164439	–	177594
						–		–		–	13155	
47	**188**	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %**	**т**	**0,05127**	975516,96	1455,96	50015	75	35951	10096	64920
						272844	636,09	13989	33	–	4809	
48	**189**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**13,8**	777,26	32,88	10726	454	4913	4018	15924
						388,4	15,94	5360	220	–	1180	
49	**190**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000;**	**м2 стяжки**	**-13,8**	99,14	5,59	-1368	-77	-1225	-73	-1556
						4,8	2,64	-66	-36	–	-115	
50	**191**	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитныхс шероховатой поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**13,8**	5017,01	151,45	69235	2090	50668	12532	88308
						1193,97	67,31	16477	929	–	6541	
51	**192**	**1115-0203-0201**	**Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,4**	1267,92	85,2	13186	886	2985	7206	22023
						895,7	66,77	9315	694	–	1631	
52	**193**	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**10,4**	4162,72	17,82	43292	185	21725	15453	63445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2055,96	7,74	21382	81	–	4700	
53	197	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 %	м2 площади уплотнения	1,7	500,3	34,6	851	59	651	117	1045
						82,54	13,2	140	22	–	77	
54	198	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	0,17	16257,67	1862,81	2764	317	1813	557	3587
						3729,24	824,45	634	140	–	266	
55	199	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство под подъемник НР=72 %	м3	0,4	31076,93	674,89	12431	270	10165	1512	15058
						4989,6	259,46	1996	104	–	1115	
56	200	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02273	447247		10166		10166	–	10979
						–		–		–	813	
		8.4 Крыльцо №4										
57	201	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 %	м2 площади уплотнения	12,5	500,52	34,76	6257	435	4790	862	7689
						82,54	13,2	1032	165	–	570	
58	202	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	1,2	16257,67	1862,81	19509	2235	12799	3934	25318
						3729,24	824,45	4475	989	–	1875	
59	203	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	12,5	789,54	32,1	9869	401	4664	3602	14549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						384,3	15,94	4804	199	–	1078	
60	204	1111-0101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**25**	103,25	5,59	2581	140	2326	131	2929
						4,62	2,64	116	66	–	217	
61	205	1106-0101-0118	**Плиты фундаментные железобетонные со ступенями . Устройство НР=72 %**	**м3**	**3,3**	33096,38	2232,84	109218	7368	84709	13578	132620
						5194,28	520,66	17141	1718	–	9824	
62	206	261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,16108**	447247		72043		72043	–	77806
						–		–		–	5763	
63	207	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**12,5**	777,26	32,88	9716	411	4450	3639	14423
						388,4	15,94	4855	199	–	1068	
64	208	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000;**	**м2 стяжки**	**-12,5**	99,14	5,59	-1239	-70	-1109	-67	-1410
						4,8	2,64	-60	-33	–	-104	
65	209	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитныхс шероховатой поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**12,5**	5017,01	151,45	62713	1893	45895	11352	79990
						1193,97	67,31	14925	841	–	5925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	210	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 % К=4,000;	т конструкций	0,40096	31078,51	13757,54	12461	5516	3755	3436	17169
						7955,64	3945,43	3190	1582	–	1272	
67	211	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - СТ-14 К=4,000;	т	0,40096	856578		343454		343454	–	370930
						–		–		–	27476	
68	212	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8 К=4,000;	т	0,02944	367284		10813		10813	–	11678
						–		–		–	865	
69	213	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - козырек НР=72 %	т стальных элементов	0,19457	85460,21	8180,03	16628	1592	1619	9877	28625
						68960,5	1543,97	13418	300	–	2120	
70	214	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - СТ2	т	0,19457	814349		158448		158448	–	171124
						–		–		–	12676	
71	215	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,8	164,68	3,85	1449	34	899	376	1971
						58,7	0,6	517	5	–	146	
72	216	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	8	721,24	174,46	5770	1396	1067	2700	9148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						413,37	55,34	3307	443	–	678	
73	217	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8	6133		49064		49064	–	52989
						–		–		–	3925	
74	228	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню АС38 п8 НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	1309,15	36,01	9819	270	2679	5108	16121
						915,89	30,12	6869	226	–	1194	
75	229	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	7,5	4162,72	17,82	31220	134	15667	11144	45753
						2055,96	7,74	15420	58	–	3389	
76	230	1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков - демонтаж ж/б крыльца Ас28 п8 НР=72 %	м3	2	31381,73	14098,26	62763	28197	4171	31620	101934
						15198,05	6760,49	30396	13521	–	7551	
77	231	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные с ограждением. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,2	44944,92	19767,24	8989	3953	–	4577	14651
						25177,68	6606,46	5036	1321	–	1085	
78	232	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	1	26761,06	5116,48	26761	5116	–	17315	47602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						21644,58	2403,85	21645	2404	–	3526	
		8.5 Крыльцо №5										
79	233	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	8,1	789,54	32,1	6395	260	3022	2334	9427
						384,3	15,94	3113	129	–	698	
80	234	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=2,000;	м2 стяжки	16,2	103,25	5,59	1673	91	1507	85	1899
						4,62	2,64	75	43	–	141	
81	235	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	8,1	777,26	32,88	6296	266	2883	2358	9346
						388,4	15,94	3146	129	–	692	
82	236	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-8,1	99,14	5,59	-803	-45	-719	-43	-914
						4,8	2,64	-39	-21	–	-68	
83	237	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	8,1	5017,06	151,45	40638	1227	29740	7356	51834
						1193,97	67,31	9671	545	–	3840	
84	238	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1309,15	36,01	11782	324	3215	6130	19345
						915,89	30,12	8243	271	–	1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	239	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	9	4162,72	17,82	37464	160	18800	13373	54904
						2055,96	7,74	18504	70	–	4067	
86	240	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные с ограждением. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,2	44944,92	19767,24	8989	3953	–	4577	14651
						25177,68	6606,46	5036	1321	–	1085	
87	241	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	1,26	992772,21	8180,03	12508930	103068	11536959	639616	14200430
						68960,5	1543,97	868902	19454	–	1051884	
			Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроосвещения									
88	10	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР=72 %	шт.	9	8657,1	2772,56	77914	24953	10922	42728	130293
						4671	1922,79	42039	17305	–	9651	
89	11	247-103-2410	Прожектор Philips BVP151 LED150 CW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	19	74772		1420668		1420668	–	1534321
						–		–		–	113653	
			Локальная смета 7-1-1 - Демонтажные работы									
			Раздел 2 Благоустроиство									
90	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	91,8	3163,7	1316,1	290428	120818	0	161199	487755
						1847,6	591,26	169610	54278	–	36130	
91	2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	170,29	388,37	265,52	66136	45215	1	22689	95929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						122,85	62,2	20920	10592	–	7106	
92	3	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	227,5	852,14	0	193862	0	0	139581	360118
						852,14	0	193862	0	–	26675	
93	4	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка (отмостка) НР=72 %	м3 конструкции	10,1	1278,61	758,86	12914	7664	–	5450	19833
						519,75	229,84	5249	2321	–	1469	
94	5	1107-0111-0102	Ограды железобетонные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	37	2267,62	1300,11	83902	48104	0	39763	133557
						967,51	525,07	35798	19428	–	9893	
95	6	1107-0111-0110	Ограды металлические. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	154,5	2013,04	805	311015	124373	1928	167941	517272
						1195,56	314,16	184714	48538	–	38316	
96	7	1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72 %	м3	20,8	31381,73	14098,26	652740	293244	43377	328851	1060118
						15198,05	6760,49	316119	140618	–	78527	
97	8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	594,8785	117		69601		–	–	75169
						–		–		–	5568	
98	9	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=18,000;	т·км	10699,813	40		427993		–	–	462232
						–		–		–	34239	

Локальная смета 7-1-2 - Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72 %	м3 грунта	960,5	27,85	27,85	26750	26750	0	8147	37687
						0	11,78	0	11315	–	2792	
100	2	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72 %	м3 грунта	434,5	27,85	27,85	12101	12101	0	3685	17050
						0	11,78	0	5118	–	1263	
101	3	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток НР=72 %	м3 грунта	526	262,62	262,62	138138	138138	0	16793	167325
						0	44,34	0	23323	–	12394	
102	4	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=18,000;	т·км	15148,8	40		605952		–	–	654428
						–		–		–	48476	
			Локальная смета 7-1-5 - Малые архитектурные формы и переносные изделия									
			Раздел 1 Малые архитектурные формы.									
103	7	8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР=0	секция	70	151171	625	10581970	43750	8783110	1237390	12764917
						25073	170	1755110	11900	–	945553	
104	8	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР=0	конструкция	3	354318	2583	1062954	7749	891351	116409	1273712
						54618	932	163854	2796	–	94349	
105	9	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР=0	конструкция	5	160734	1193	803670	5965	664315	95700	971320
						26678	374	133390	1870	–	71950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	11	517-102-0101 (об)	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект	3	227319		681957		–	–	681957
						–		–		681957	–	
		Итого по локальным сметам:										71 564 930
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1										
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		Раздел 4 Кровля										
		4.2 Кровля										
107	8	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР=72 %	м2 утепляем. покрытия	1097	636,41	41,58	698142	45613	–	480666	1273113
						594,83	13,73	652529	15062	–	94305	
108	9	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР=72 %	м2 утепляем. покрытия	1097	502,09	41,58	550793	45613	–	374574	999396
						460,51	13,73	505179	15062	–	74029	
109	10	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (под утеплителем) НР=72 %	м2 изолир. поверхности	1097	120,6	16,53	132298	18133	–	85627	235359
						104,07	4,34	114165	4761	–	17434	
110	11	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (поверх утеплителя) НР=72 %	м2 изолир. поверхности	1097	120,6	16,53	132298	18133	–	85627	235359
						104,07	4,34	114165	4761	–	17434	
111	12	261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=1,100;	м2	2413,4	183		441652		441652	–	476984
						–		–		–	35332	
112	13	1109-0501-0101	Облицовка профлистом НР=72 %	м2	71	424,22	13,06	30120	927	980	20591	54768
						397,37	5,42	28213	385	–	4057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 5 Фасад.										
113	17	1108-0701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР=72 % (проекц. проемов)	м2 вертикальной проекц.	655,38	155,02 84,48	0,64 0,3	101597 55367	419 197	45811 –	40006 11328	152931
		Итого по акту замены №1:										3 427 910
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2										
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		Раздел 4 Кровля										
		4.1 Демонтаж кровли										
114	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	1400	186,01 165,4	20,61 6,9	260414 231560	28854 9660	– –	173678 34727	468819
115	3	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 %	м2 кровли	1400	85,52 73,42	12,1 4,05	119728 102788	16940 5670	– –	78090 15825	213643
		Раздел 5 Фасад.										
116	4	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой панелями без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 % Цоколь	м2 поверхн. облицовки	97,5	2275,18 1694,04	11,56 2,28	221830 165169	1127 222	55534 –	119082 27273	368185
117	5	231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм К=1,100; Цоколь	м2	107,25	18487 –		1982731 –		1982731 –	– 158618	2141349
118	6	290-000-0001	Комплектующие навесного вентилирумого фасада (НВФ) - Кронштейны несущие, Профили Т-образные и Г-образные Цоколь	м2	97,5	4357,14 –		424821 –		424821 –	– 33986	458807
119	7	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-	шт.	4000	73 –		292000 –		292000 –	– 23360	315360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			образный/									
120	8	222-529-0501	Профиль направляющий Т-образный из оцинкованной стали 100*50*3000*1,2 (850 шт) К=3,000;	м	2550	1815,48 –		4629474 –		4629474 –	– 370358	4999832
			Раздел 8 Крыльцо КР1, КР2, КР3, Кр4, КР5									
			8.4 Крыльцо №4									
121	12	231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм К=1,100;	м2	4	18487 –		73948 –		73948 –	– 5916	79864
			Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроосвещения									
122	13	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	опора	6	5386,79 2394,14	2320,05 1044,83	32321 14365	13920 6269	4036 –	14856 3774	50951
			Локальная смета 7-1-3 - Озеленение									
123	14	1291-0237-0112СРД-237-01-12	Снятие деревьев на пень бензопилой, деревья до 35 лет, с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м НР=108 %	дерево	40	24143,84 6289,92	17853,92 4766,72	965754 251597	714157 190669	0 –	477647 115472	1558873
			Локальная смета 7-1-5 - Малые архитектурные формы и переносные изделия									
			Раздел 1 Малые архитектурные формы.									
124	18	1106-0301-0407	Декор. элементы ограждения. Установка 53шт (прим.) НР=72 %	т	0,21286	315590,55 313770,6	1819,95 795,12	67177 66789	387 169	1 –	48210 9231	124618
125	19	222-509-1004	Декоративный элемент 53шт	т	0,21286	859093 –		182867 –		182867 –	– 14629	197496

Итого по акту замены №2: 10 977 797

ИТОГО по акту:	**Тенге**								**85 970 637**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15 704 291**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 177 559**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					723 800			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48 038 287		
			- Оборудование	Тенге						681 957		
			- Перевозка	Тенге				1 103 546				
			- Накладные расходы	Тенге							11 947 319	
			- Сметная прибыль	Тенге							6 317 679	

Всего	**85 970 637**
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	1 023 464
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 898 867
Итого	**88 892 968**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 764 220**
Итого в текущих ценах с 01.11.21г.	**90 657 188**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К=2917:2718 = 1,05	**95 190 047**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-4 759 502
Итого в текущих ценах	**90 430 545**
НДС (12 %)	10 851 665
Итого	**101 282 210**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Принял (Заказчик)
КГП "Поликлиника № 2 г. Костанай"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 960140000488

и.о. главного врача _____ **Шуменбаев С.К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

Эксперт_____ **Сафин Р. Г.**
аттестат №KZ49VJE00026960 от 31.05.2017г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Эксперт _____ **Маратов Д. С.**
Приказ №75-Т от 05.08.2022г.