Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 2 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Справка КС-3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		311	13.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56	**357 346 584,06**	**65 819 300,17**							**7 898 316,02**	**73 717 616,19**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шуменбаев С.К.**
и.о. главного врача КГП "Поликлиника № 2 г. Костанай"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **Сафин Р. Г.**
аттестат №KZ49VJE00026960 от 31.05.2017г.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Букенов Ж. Б.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 2 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 960140000488, Костанайская область, г.Костанай, ул. М.Хакимжанова , 56 А, тел 8-714-2-502-170

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, Б. Жырау, 349, 4, тел 87479743777

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"

Договор подряда №311 от 13 сентября 2022г.

Акт выполненных работ №3
за июнь 2023 года

Составлена в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 2 Отделочные работы									
1	22	1115-0206-0202	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе - АС 23.2 НР=72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**150**	824,77	5,26	123716	789	58478	46589	183929
						429,66	1,72	64449	258	–	13624	
2	23	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**150**	460,78	3,43	69117	515	21722	33931	111292
						312,54	1,63	46881	245	–	8244	
			Раздел 4 Кровля									
			4.1 Демонтаж кровли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %	м2 кровли	61	269,5	12,99	16440	792	–	11457	30129
						256,51	4,35	15647	265	–	2232	
4	27	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	70,3	183,06	0,25	12869	18	–	9253	23892
						182,81	–	12852	–	–	1770	
		4.2 Кровля										
5	40	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой -примыкания. допол. слои НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	785,6	735,7	26,99	577966	21203	379956	129931	764529
						225,06	4,65	176807	3653	–	56632	
6	41	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300 К=3,760;	м2	785,77	122		95864		95864	–	103533
						–		–		–	7669	
7	63	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	71	3438		244098		244098	–	263626
						–		–		–	19528	
		4.4 Плоская кровля над входом										
8	70	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	70,3	693,65	112,67	48764	7921	22906	14386	68202
						255,15	29,08	17937	2044	–	5052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	71	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % К=15,000;	м2 стяжки	1054,5	20,36	1,66	21470	1750	18717	1063	24336
						0,95	0,45	1002	475	–	1803	
10	72	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0696	458864,08	1540,32	31937	107	30757	806	35362
						15416,4	672,5	1073	47	–	2619	
11	73	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	70,3	1679,58	15,77	118074	1109	105626	8455	136651
						161,3	5,74	11339	404	–	10122	
12	74	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72 %	м2 кровли	70,3	939,01	7,43	66012	522	60357	3835	75435
						73,02	2,74	5133	193	–	5588	
13	75	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	38,024	5256,32	14,89	199866	566	152916	33507	252043
						1219,86	4,05	46384	154	–	18670	
14	85	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву -карниза крыши НР=72 % К=5,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-8,24	518,54	1,84	-4273	-15	-1518	-1978	-6751
						332,52	0,88	-2740	-7	–	-500	

4.6 Водосточная система.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	91	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72 %	м труб	137	1636,74	95,74	224233	13116	7699	149229	403339
						1484,8	28,06	203418	3844	–	29877	
16	92	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	274	2211		605814		605814	–	654279
						–		–		–	48465	
17	93	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	290	957		277530		277530	–	299732
						–		–		–	22202	
18	95	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	4381		70096		70096	–	75704
						–		–		–	5608	
19	96	224-106-0204	Воронка металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм - сборная	шт.	16	4381		70096		70096	–	75704
						–		–		–	5608	
20	98	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	48	1651		79248		79248	–	85588
						–		–		–	6340	
		Раздел 5 Фасад.										
21	99	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой панелями и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	445	6659,4	15,11	2963433	6724	1952882	723688	3982091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2255,79	2,91	1003827	1295	–	294970	
22	102	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	445	226,58	0,24	100828	107	83059	12752	122666
						39,69	0,11	17662	49	–	9086	
		Раздел 6 Вход №1.										
23	109	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ас лист48 СТ-1 НР=72 %	т конструкций	0,156	31078,51	13757,54	4848	2146	1461	1336	6679
						7955,64	3945,43	1241	615	–	495	
24	110	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - СТ-1	т	0,156	856578		133626		133626	–	144316
						–		–		–	10690	
25	111	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - козырек НР=72 %	т стальных элементов	0,44145	85460,21	8180,03	37726	3611	3673	22410	64947
						68960,5	1543,97	30443	682	–	4811	
26	112	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - СТ2	т	0,44145	814349		359494		359494	–	388254
						–		–		–	28760	
27	113	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00276	367284		1014		1014	–	1095
						–		–		–	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,9	164,68	3,85	2948	69	1828	765	4010
						58,7	0,6	1051	11	–	297	
29	115	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	8,7	721,24	174,46	6275	1518	1161	2935	9947
						413,37	55,34	3596	481	–	737	
30	116	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,7	6133		53357		53357	–	57626
						–		–		–	4269	
31	117	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	8	789,54	32,1	6316	257	2985	2305	9311
						384,3	15,94	3074	128	–	690	
32	118	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=2,000;	м2 стяжки	16	103,25	5,59	1652	89	1489	84	1875
						4,62	2,64	74	42	–	139	
33	119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	8	777,26	32,88	6218	263	2848	2329	9231
						388,4	15,94	3107	128	–	684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-8	99,14	5,59	-793	-45	-710	-42	-902
						4,8	2,64	-38	-21	–	-67	
35	121	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	8	5017,06	151,45	40136	1212	29373	7265	51193
						1193,97	67,31	9552	538	–	3792	
36	122	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	1267,92	85,2	31698	2130	7176	17325	52945
						895,7	66,77	22393	1669	–	3922	
37	123	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	25	4162,72	17,82	104068	446	52224	37147	152512
						2055,96	7,74	51399	194	–	11297	
38	124	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж козырька и ограждения НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т стальных элементов	0,5	47102,33	5726,03	23551	2863	–	15284	41942
						41376,3	1080,78	20688	540	–	3107	
39	125	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=72 %	м перил	6,3	427,68	46,95	2694	296	188	1685	4729
						350,86	20,56	2210	130	–	350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	126	222-503-0301	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**6,3**	10061		63384		63384	–	68455
						–		–		–	5071	
41	127	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %**	**т стальных элементов**	**0,0144**	992772,21	8180,03	14296	118	13185	731	16229
						68960,5	1543,97	993	22	–	1202	
			Раздел 8 Крыльцо КР1, КР2, КР3, Кр4, КР5									
			8.1 Крыльцо №1									
42	148	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %**	**т конструкций**	**0,92098**	31084,53	13757,54	28628	12670	8631	7892	39442
						7955,64	3945,43	7327	3634	–	2922	
43	149	222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,10598**	818918		86789		86789	–	93732
						–		–		–	6943	
44	150	222-525-0302	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,815**	832837		678762		678762	–	733063
						–		–		–	54301	
45	151	1109-0302-0401	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %**	**т конструкций**	**1,5476**	33867,23	10746,06	52413	16631	7328	24206	82749
						18386,4	3337,44	28455	5165	–	6130	
46	152	222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,5476**	816313		1263326		1263326	–	1364392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	101066	
47	153	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72 %	т	1,5476	15182	2292,83	23496	3548	2820	12336	38698
						11067	4,5	17127	7	–	2866	
48	154	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	74,1	82,34	1,92	6101	142	3784	1582	8298
						29,35	0,3	2175	22	–	615	
49	155	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	33,7	6854,27	174,46	230989	5879	211179	11373	261751
						413,37	55,34	13931	1865	–	19389	
50	158	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	33	3438		113454		113454	–	122530
						–		–		–	9076	
51	159	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	40	93		3720		3720	–	4018
						–		–		–	298	
52	160	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	3,5	10521,59	1834,04	36826	6419	26982	4564	44701
						978,35	832,9	3424	2915	–	3311	
53	161	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	4,9	27543,17	1778,28	134962	8714	115240	9470	155987
						2246,45	437,72	11008	2145	–	11555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	**162**	**261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,42749**	447247		191194		191194	–	206490
						–		–		–	15296	
55	**163**	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %**	**т**	**0,07389**	975516,96	1455,96	72081	108	51813	14549	93560
						272844	636,09	20160	47	–	6930	
56	**164**	**1111-0101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**113,7**	789,54	32,1	89771	3650	42426	32765	132339
						384,3	15,94	43695	1812	–	9803	
57	**165**	**1111-0101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**227,4**	103,25	5,59	23479	1271	21157	1189	26641
						4,62	2,64	1051	600	–	1973	
58	**166**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**113,7**	777,26	32,88	88374	3738	40475	33101	131193
						388,4	15,94	44161	1812	–	9718	
59	**167**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000;**	**м2 стяжки**	**-113,7**	99,14	5,59	-11272	-636	-10091	-609	-12832
						4,8	2,64	-546	-300	–	-951	
60	**168**	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных с шерохоаатой поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**113,7**	5017,01	151,45	570434	17220	417460	103253	727582
						1193,97	67,31	135754	7653	–	53895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	169	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1267,92	85,2	30430	2045	6888	16631	50826
						895,7	66,77	21497	1602	–	3765	
62	170	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	24	4162,72	17,82	99905	428	50135	35661	146411
						2055,96	7,74	49343	186	–	10845	
		8.2 Крыльцо №2										
63	179	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=72 %	м перил	12	427,68	46,95	5132	563	358	3209	9008
						350,86	20,56	4210	247	–	667	
64	180	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	12	10061		120732		120732	–	130391
						–		–		–	9659	
65	181	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0,0182	992772,21	8180,03	18068	149	16665	924	20511
						68960,5	1543,97	1255	28	–	1519	
		8.3 Крыльцо №3										
66	194	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=72 %	м перил	9	427,68	46,95	3849	423	269	2407	6757
						350,86	20,56	3158	185	–	501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	195	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9	10061		90549		90549	–	97793
						–		–		–	7244	
68	196	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0,168	992772,21	8180,03	166786	1374	153826	8528	189339
						68960,5	1543,97	11585	259	–	14025	
		8.4 Крыльцо №4										
69	222	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0,0126	992772,21	8180,03	12509	103	11537	639	14200
						68960,5	1543,97	869	19	–	1052	
70	223	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=72 %	м перил	4,5	427,68	46,95	1925	211	134	1204	3379
						350,86	20,56	1579	93	–	250	
71	224	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4,5	10061		45275		45275	–	48897
						–		–		–	3622	
		8.5 Крыльцо №5										
72	242	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=72 %	м перил	5,6	427,68	46,95	2395	263	167	1498	4204
						350,86	20,56	1965	115	–	311	
73	243	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5,6	10061		56342		56342	–	60849
						–		–		–	4507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроосвещения									
74	1	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=72 %	опора	9	13359,52	5446,98	120236	49023	30660	43001	176296
						4505,9	2130	40553	19170	–	13059	
75	2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке - ЗДФ 1,8Б	т	0,2646	907312		240075		240075	–	259281
						–		–		–	19206	
76	3	247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А - D-76	шт.	9	40857		367713		367713	–	397130
						–		–		–	29417	
77	5	1133-0207-0101	Светильники светодиодные. Установка НР=72 %	светильник	9	2143,76	190,56	19294	1715	175	13113	34999
						1933,71	89,94	17403	809	–	2592	
78	6	247-103-0303	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60S, мощность 60 Вт, IP67 /ATAMAN SLT07/	шт.	9	32253		290277		290277	–	313499
						–		–		–	23222	
79	7	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=72 %	светильник	9	4358	962,06	39222	8659	0	24492	68811
						3395,94	383,74	30563	3454	–	5097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	8	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - кронштейны	т	0,134	856578		114781		114781	–	123963
						–		–		–	9182	
81	9	247-103-0252	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-K/K50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	33976		305784		305784	–	330247
						–		–		–	24463	
82	10	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР=72 %	шт.	10	8657,1	2772,56	86571	27726	12135	47475	144770
						4671	1922,79	46710	19228	–	10724	
83	12	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	46,8	1515	–	70902	–	–	51049	131707
						1515	–	70902	–	–	9756	
84	13	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	220	248,42	158,48	54652	34866	-1	26095	87207
						89,94	74,8	19787	16456	–	6460	
85	14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,54	1660		22476		22476	–	24274
						–		–		–	1798	
86	15	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	220	383,79	169,67	84434	37327	10831	34769	128739
						164,89	54,61	36276	12014	–	9536	
87	16	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,22	398985		87777		87777	–	94799
						–		–		–	7022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	17	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	31,2	886,77	–	27667	–	–	19920	51394
						886,77	–	27667	–	–	3807	
89	18	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	320	391,57	2,64	125302	845	50115	53778	193406
						232,32	1,09	74342	349	–	14326	
90	19	243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,32	296426		94856		94856	–	102444
						–		–		–	7588	
91	20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	210	355,33	160,42	74619	33688	9452	30505	113534
						149,9	51,85	31479	10889	–	8410	
92	21	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,025	939402		23485		23485	–	25364
						–		–		–	1879	
93	22	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,185	611828		113188		113188	–	122243
						–		–		–	9055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	23	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	108	179,62	7,05	19399	761	2956	11517	33389
						145,2	2,91	15682	314	–	2473	
95	24	243-112-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,108	226338		24445		24445	–	26401
						–		–		–	1956	
96	25	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	264	45,06	0,32	11896	84	1024	7795	21266
						40,86	0,15	10787	40	–	1575	
97	26	241-207-0601	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	264	957		252648		252648	–	272860
						–		–		–	20212	
98	27	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	350	259,6	2,37	90860	830	5877	60624	163603
						240,44	0,13	84154	46	–	12119	
99	28	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	350	55		19250		19250	–	20790
						–		–		–	1540	
100	29	1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	350	69,99	2,64	24497	924	3245	14911	42561
						58,08	1,09	20328	382	–	3153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	30	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,35	364508		127578		127578	–	137784
						–		–		–	10206	
102	31	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	50	626,59	4,82	31330	241	2775	20426	55896
						566,28	1,09	28314	55	–	4140	
103	32	243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,05	444806		22240		22240	–	24019
						–		–		–	1779	
104	33	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	4677,86	1465,5	14034	4397	295	7989	23785
						3114	584,65	9342	1754	–	1762	
105	34	515-301-0144 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯЭ 1409-3277УХЛ4 - ЯУО-9601-3474	шт.	1	206833		206833		–	–	206833
						–		–		206833	–	
106	35	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700		13400		13400	–	14472
						–		–		–	1072	
107	36	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244
						–		–		–	314	
108	37	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	10	1965		19650		19650	–	21222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	1572	
109	38	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	13	1569,95	–	20409	–	168	14574	37782
						1557	–	20241	–	–	2799	
110	39	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	13	655		8515		8515	–	9196
						–		–		–	681	
111	40	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	25	479		11975		11975	–	12933
						–		–		–	958	
112	41	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,39	4263		1663		1663	–	1796
						–		–		–	133	
			Локальная смета 7-1-4 - Тротуары, дорожки и площадки									
			Раздел 1 Проезд, тип I									
113	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	448,5	3080,71	1093,33	1381698	490359	819589	135265	1638320
						159,98	258,9	71751	116117	–	121357	
114	2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	2380,58	1635,37	259,13	3893129	616880	3185835	203779	4424651
						37,98	80,91	90414	192613	–	327753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	3	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - до 28 см. НР=72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	2380,58	1206,64	132,77	2872503	316070	2556433	73463	3181643
						0	42,86	0	102032	–	235677	
116	4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	2990	1936,87	198,83	5791241	594502	5121242	113023	6376605
						25,25	27,25	75498	81478	–	472341	
117	5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см. НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	2990	837,7	0,08	2504723	239	2477933	19117	2725747
						8,88	–	26551	–	–	201907	
118	6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	2990	2068,03	210,25	6183410	628648	5479265	111601	6798612
						25,25	26,59	75498	79504	–	503601	
119	7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	530	2250,5	33,36	1192765	17681	719316	333369	1648225
						859,94	13,67	455768	7245	–	122091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	8	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	22,79	40916		932476		932476	–	1007074
						–		–		–	74598	
		Раздел 2 Тротуар, тип II										
121	9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	66,6	3080,71	1093,33	205175	72816	121705	20087	243283
						159,98	258,9	10655	17243	–	18021	
122	10	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	444	1635,37	259,13	726104	115054	594187	38007	825240
						37,98	80,91	16863	35924	–	61129	
123	11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	22,2	3080,71	1093,33	68392	24272	40568	6696	81095
						159,98	258,9	3552	5748	–	6007	
124	12	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	444	1436,17	145,69	637659	64686	3481	423595	1146154
						1282,64	42,42	569492	18834	–	84900	
125	13	255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	444	2377		1055388		1055388	–	1139819
						–		–		–	84431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	223	2250,5	33,36	501862	7439	302656	140267	693499
						859,94	13,67	191767	3048	–	51370	
127	15	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,568	40916		145988		145988	–	157667
						–		–		–	11679	
		Раздел 3 Площадка ТБО, тип III										
128	16	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	1,8	3080,71	1093,33	5545	1968	3289	543	6575
						159,98	258,9	288	466	–	487	
129	17	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	12	1635,37	259,13	19624	3110	16059	1027	22303
						37,98	80,91	456	971	–	1652	
130	18	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - 10 см НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-60	92,82	10,21	-5569	-613	-4957	-143	-6169
						–	3,3	–	-198	–	-457	
131	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3	1,2	26254,62	1152,89	31506	1383	28421	1459	35602
						1417,5	271,77	1701	326	–	2637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	16	2250,5	33,36	36008	534	21715	10064	49758
						859,94	13,67	13759	219	–	3686	
133	21	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	0,688	40916		28150		28150	–	30402
						–		–		–	2252	
		Раздел 4 Отмостка, тип IV										
134	22	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	145	1635,37	259,13	237129	37574	194048	12412	269504
						37,98	80,91	5507	11732	–	19963	
135	23	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - 10 см НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-725	92,82	10,21	-67295	-7402	-59892	-1723	-74539
						–	3,3	–	-2393	–	-5521	
136	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3	14,5	24745,02	1152,89	358803	16717	321532	17636	406554
						1417,5	271,77	20554	3941	–	30115	
		Раздел 5 Тактильная плитка										
137	25	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	46,75	1053,7	6,47	49260	302	14076	25153	80366
						746,13	1,13	34882	53	–	5953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	26	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида (500х500)	м2	46,75	10629		496906		496906	–	536658
						–		–		–	39752	
			Локальная смета 7-1-5 - Малые архитектурные формы и переносные изделия									
			Раздел 1 Малые архитектурные формы.									
139	1	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=0	шт.	10	32588	32	325880	320	324410	980	353008
						115	9	1150	90	–	26149	
140	3	8601-0306-0102	Вазон шестигранный "Наурыз" НР=0	шт.	6	52016	–	312096	–	312096	–	337064
						–	–	–	–	–	24968	
141	4	8601-0106-0305	Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры НР=0	шт.	3	227706	92	683118	276	664758	17691	756874
						6028	27	18084	81	–	56065	
142	5	8601-0307-0105	Навес над мусорными баками на 4 шт. НР=0	шт.	1	305593	14638	305593	14638	262346	23953	355910
						28609	4653	28609	4653	–	26364	
143	6	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	126056		504224		504224	–	544562
						–		–		–	40338	
144	10	1310-1001-0702	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж без устройства фундамента НР=72 %	шлагбаум	3	6089,77	14,8	18269	44	–	13122	33902
						6074,97	–	18225	–	–	2511	
145	12	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=72 %	подъемник	1	63451,94	6718,03	63452	6718	0	42925	114887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						56733,91	2883,67	56734	2884	–	8510	
146	13	516-201-0101 (об)	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307		1939307		–	–	1939307
						–		–		1939307	–	
		Итого по локальным сметам:										55 821 705
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2										
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		1.2 Откосы										
147	1	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	392,369	2504,75	6,2	982786	2433	779531	144956	1217961
						511,82	1,29	200822	506	–	90219	
		Раздел 5 Фасад.										
148	4	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой панелями без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2 поверхн. облицовки	97,5	2275,18	11,56	221830	1127	55534	119082	368185
						1694,04	2,28	165169	222	–	27273	
149	5	231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм К=1,100;	м2	107,25	18487		1982731		1982731	–	2141349
						–		–		–	158618	
150	6	290-000-0001	Комплектующие навесного вентилирумого фасада (НВФ) - Кронштейны несущие, Профили Т-образные и Г-образные	м2	97,5	4357,14		424821		424821	–	458807
						–		–		–	33986	
		1.4 Прочие работы										
151	9	291-101-0101	Объемная световая вывеска "Емхана - Поликлиника"	шт	1	1300000		1300000		1300000	–	1404000
						–		–		–	104000	
		Раздел 8 Крыльцо КР1, КР2, КР3, Кр4, КР5										
		8.1 Крыльцо №1										
152	10	231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм К=1,100;	м2	21,9	18487		404865		404865	–	437254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	32389	
153	11	1109-0501-0101	Облицовка профлистом НР=72 %	м2	33	424,22	13,06	13999	431	455	9570	25455
						397,37	5,42	13113	179	–	1886	
			Локальная смета 7-1-3 - Озеленение									
154	15	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР=72 %	шт.	80	3469,15	1190,11	277532	95209	9386	147817	459377
						2161,71	404,55	172937	32364	–	34028	
155	16	254-102-3201	Тополь пирамидальный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	80	1106		88480		88480	–	95558
						–		–		–	7078	
			Локальная смета 7-1-5 - Малые архитектурные формы и переносные изделия									
			Раздел 1 Малые архитектурные формы.									
156	17	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=0	шт.	4	53117	–	212468		212468	–	229465
						–	–	–		–	16997	

Итого по акту замены №2: 6 837 411

ИТОГО по акту:	**Тенге**								**62 659 116**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5 118 966**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3 479 611**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**849 031**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**43 130 312**		
- Оборудование	Тенге						**2 146 140**		
- Накладные расходы	Тенге							**4 301 661**	
- Сметная прибыль	Тенге							**4 482 442**	

Всего	**62 659 116**
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	726 156
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 347 261
Итого	**64 732 533**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 251 728**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах с 01.11.21г.	**65 984 261**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К=2917:2718 = 1,05	**69 283 474**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-3 464 173,83
Итого в текущих ценах	**65 819 300,17**
НДС (12 %)	7 898 316,02
Итого	**73 717 616,19**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Букенов Ж. Б.**

Принял (Заказчик)
КГП "Поликлиника № 2 г. Костанай"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 960140000488

и.о. главного врача_____ **Шуменбаев С.К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

Эксперт_____ **Сафин Р. Г.**
аттестат №KZ49VJE00026960 от 31.05.2017г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Эксперт_____ **Маратов Д. С.**
Приказ №75-П от 05.08.2022г.